

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 579 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 112 年 09 月 07 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 15 時 00 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：陳世浩、林佳燕、許曉琪、焦文柔、謝明賢、黃俊展、王又禾、浦中仁
- 七、會議結論：112.09.07 第 579 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 43 分

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112年09月08日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	光復南路地下引道相關事宜	遠雄/ 籌備處	<p>112/8/24 會議</p> <p>1. 公共排水溝：遠雄公司表示需再辦理水利變更，預計 8/25 掛件、8/26~9/1 公會審查、9/2~9/8 水利處審查、9/9~9/18 竣工查驗。</p> <p>112/8/31 會議</p> <p>2. 公共排水溝：遠雄公司表示預計 9/4 公會現勘，預計 9/22 完成竣工查驗及解列。</p> <p>112/9/7 會議</p> <p>3. 公共排水溝：遠雄公司表示公會於 9/4 現勘，9/5 公會提供缺失項目，預計 9/8 修正會提送公會。</p>				
二	屋頂板折射	遠雄	<p>112/8/24 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示目前主要以東側施工為主，預計 9 月中完成。</p> <p>112/8/31 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示東側預計 9 月中完成，西側為 9 月底完成。</p> <p>112/9/7 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示東側預計 9/20 完成，西側為 9 月底完成；光復國小窗簾施作預計 9 月底完成。</p>				
三	工程進度表	遠雄	<p>112/8/24 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示煙控模擬報告，台北市政府消防局預計轉消防局確認。</p> <p>2. 遠雄公司表示第二區使用執照部分，預計下周掛件竣工。</p> <p>3. 目前工程進度說明(08/18~08/24)：</p> <p>(1) 逸仙首馥鄰損：建管已簽出 17 戶，無損害拒絕鑑定之 5 戶後續處理方式，延至第四階段使照處理完成。</p> <p>(2) MS030 消防檢查完成：預計 8/30 辦理消防檢查、9/1 辦理消防缺失複檢。</p> <p>(3) 球場座椅保護套預計 10 月初完成拆除，11 月初完成地下一樓外野部分。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 09 月 08 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>(4) 電力監控系統測試預計 11 月底完成、空調系統測試預計 11 月中旬完成、BA/SA 系統測試預計 10 月底完成、CCTV 系統測試預計 10 月底完成。</p> <p>4. 提醒遠雄公司北側消防雲梯處高程調整，請再確認坡度是否合宜。</p> <p>112/8/31 會議</p> <p>5. 遠雄公司表示煙控模擬報告上周台北市政府消防局已發文至消防署確認。</p> <p>6. 遠雄公司表示第二區使用執照部分於 8/29 掛件，預計 2 周內辦理建管及無障礙委員會勘。</p> <p>7. 目前工程進度說明(08/25~08/31)：</p> <p>(1) 逸仙首馥鄰損：建管已簽出 17 戶，無損害拒絕鑑定之 5 戶後續處理方式，目前結構技師公會開始辦理補正會勘程序作業中，建管同意延至第三階段使照處理完成。</p> <p>(2) MS030 消防檢查完成：於 8/30 及 9/1 辦理第 4 次檢查，另預計 9/11 辦理消防缺失複檢。</p> <p>(3) 球場座椅保護套預計 10 月初完成拆除，11 月初完成地下一樓外野部分。</p> <p>(4) 電力監控系統測試預計 10 月底完成、空調系統測試預計 11 月中旬完成、BA/SA 系統測試預計 10 月底完成、CCTV 系統測試預計 10 月底完成。</p> <p>112/9/7 會議</p> <p>8. 遠雄公司表示煙控模擬報告消防署已回文由地方機關確認。</p> <p>9. 遠雄公司表示第二區使用執照部分於 8/29 掛件，預計 9/13 辦理建管程序現勘及無障礙現勘。</p> <p>10. 目前工程進度說明(09/01~09/7)：</p> <p>(1) 逸仙首馥鄰損：無損害拒絕鑑定之 5 戶，預計本周匯款至結構技師公會補正會勘之費用。</p> <p>(2) MS030 消防檢查完成：於 8/30、9/1 及 9/7 辦理第 4 次檢查，另預計 9/11 辦理消防缺失複檢。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 09 月 08 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			(3) 球場座椅保護套預計 10 月初完成拆除，11 月初完成地下一樓外野部分。 11. 電力監控系統測試預計 10 月底完成、空調系統測試預計 10 月底完成、 BA/SA 系統測試預計 10 月底完成、CCTV 系統測試預計 10 月底完成。				
四	人工草皮測試	遠雄	112/8/4 會議、112/8/10 會議 1. 遠雄公司表示目前尚未收迄專家意見報告。 112/8/17 會議、112/8/24 會議 2. 遠雄公司表示球場及草皮已開始進行改善。另目前尚未收迄專家意見報告。 112/8/31 會議、112/9/7 會議 3. 遠雄公司表示已收迄專家意見報告，預計 9 月底完成球場內調整，10 月底完成周邊設施調整。				