

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 582 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 112 年 09 月 28 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：112.09.28 第 582 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：14 時 50 分

112年09月28日第582次協調會議-參與視訊人員

120928大巨蛋第582次協調工作會議 聊天 檔案 相片

此會議聊天已停用通知 · 設定

「kay 紀」已加入交談。

kay 紀 已將會議命名為 120928大巨蛋第582次協調工作會議。

上午10:34
您建立了此會議

28日 | 120928大巨蛋第582次協調工作會議
9月 | 下午2:30 - 下午3:30, 週四

下午2:19 會議已開始

已邀請「今井 (來賓)」加入會議。

已邀請「忠義 (來賓)」加入會議。

已邀請「焦文榮 (來賓)」加入會議。

已邀請「謝明賢 (來賓)」加入會議。

已邀請「籌備處 陳世濟技監 (來賓)」加入會議。

已邀請「謝明賢 (來賓)」加入會議。

已邀請「葉顧問 (來賓)」加入會議。

已邀請「浦 (來賓)」加入會議。

已邀請「黃俊展 (來賓)」加入會議。

已邀請「體育局-許曉琪 (來賓)」加入會議。

已邀請「籌備處 陳世濟技監 (來賓)」加入會議。

已邀請「陳星雲 (來賓)」加入會議。

下午2:50 會議已結束: 30分 39秒

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112年09月28日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	光復南路地下引道相關事宜	遠雄/籌備處	<p>112/9/14 會議</p> <p>1. 公共排水溝：遠雄公司表示技師預計於9/15回復公會相關意見。請遠雄公司加速完成變更程序，避免影響取得使用執照期程。</p> <p>112/9/21 會議</p> <p>2. 公共排水溝：遠雄公司表示公會技師尚未確認完成，預計本周公會確認完成後轉水利局。請遠雄公司加速完成變更程序，避免影響取得使用執照期程。</p> <p>112/9/28 會議</p> <p>3. 公共排水溝：水利變更程已完成，預計9/28下班前完成報竣掛件，預計下周辦理竣工查驗。</p>				
二	屋頂板折射	遠雄	<p>112/8/31 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示東側預計9月中完成，西側為9月底完成。</p> <p>112/9/7 會議、112/9/14 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示東側預計9/20完成，西側為9月底完成；光復國小窗簾施作預計9月底完成。</p> <p>112/9/21 會議、112/9/28 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示東側範圍預計9月底完成，西側範圍延至10月初。</p>				
三	工程進度表	遠雄	<p>112/9/14 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示第二區使用執照部分9/13辦理建管程序現勘及無障礙現勘，無障礙現勘需再辦理1次。</p> <p>2. 目前工程進度說明(09/08~09/14)：</p> <p>(1) 逸仙首馥鄰損：無損害拒絕鑑定之5戶，預計9/19結構技師公會辦理勘驗鑑定。</p> <p>(2) MS030消防檢查完成：於9/11辦理消防缺失複檢，下次複檢時間尚未確認，請遠雄公司務必自我檢核缺失是否已改善完成。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 09 月 28 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>(3) 遠雄捷運維管區：遠雄公司表示預計 9 月底完成自我查驗。目前捷運 5 號出入口已開放部分範圍，請遠雄公司盡速該區域清理及自我查驗。</p> <p>112/9/21 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示第二區使用執照部分於 9/20 辦理第 2 次現勘，缺失改善預計 10 月底完成。</p> <p>4. 目前工程進度說明(09/15~09/21)：</p> <p>(4) 逸仙首馥鄰損：無損害拒絕鑑定之 5 戶，9/19 住戶皆未出席，由於原以限時信件通知，不符合程序，需再改以掛號信件通知。</p> <p>(5) MS030 消防檢查完成：複檢時間預計 9/26 辦理，請遠雄公司加速完成缺改及務必自我檢核缺失是否已改善完成。</p> <p>112/9/28 會議</p> <p>5. 遠雄公司表示第二區使用執照部分於 9/20 辦理第 2 次現勘，缺失改善預計 10 月底完成，第二區消檢部分待第一區完成後再行辦理掛件。</p> <p>6. 目前工程進度說明(09/22~09/28)：</p> <p>(1) 逸仙首馥鄰損：無損害拒絕鑑定之 5 戶，公會 9/23 發文通知鑑定戶，進行第三次鑑定。</p> <p>(2) MS030 消防檢查完成：於 9/26 辦理複檢，下次複檢時間尚未確認，請遠雄公司加速完成缺改及務必自我檢核缺失是否已改善完成。</p> <p>(3) 捷運區電梯裝修：乘場門大框預計 10 月中完成。</p>				
四	人工草皮測試	遠雄	<p>112/8/31 會議、112/9/7 會議、112/9/14 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示已收迄專家意見報告，預計 9 月底完成球場內調整，10 月底完成周邊設施調整。</p> <p>112/9/21 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示美津濃已進場進行草皮修改，預計 9 月底完成球場內調整，10 月底完成周邊設施調整。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 09 月 28 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			112/9/28 會議 3. 遠雄公司表示球場內調整略有延遲，預計 10 月初完成，周邊設施調整預計 10 月底完成。				