

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 545 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 112 年 01 月 07 日 (星期六)
- 三、會議時間：上午 10 點 00 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：陳世浩、許曉琪、焦文柔、林佳燕、謝明賢、李忠義、黃俊展、陳星憲、吳哲銓、浦中仁
- 七、會議結論：112.01.07 第 545 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：11 時 06 分

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112年01月07日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>111/12/22 會議</p> <p>1. 光復南路型改善：預計 12/24-25 進行第五階段轉換。基地內施作 FRP 現場已開始進行切割，再提醒廠商時程盡量於農曆前完成，避免後續因燈會活動影響施工期程。</p> <p>111/12/29 會議</p> <p>2. 光復南路型改善：於 12/26 完成第五階段轉換。目前進行第五階段出口開挖、基地內進行 FRP 人行道範圍施作，請遠雄公司加緊完成 FRP 工項。</p> <p>112/1/7 會議</p> <p>3. 光復南路型改善：目前進行第五階段基地內水溝清理回填土方，預計農曆前完成最後一段水溝施作。FRP 預計農曆年前完成人行道範圍。</p> <p>4. 西側排水溝水利處審查，遠雄公司表示目前待工地提供現地測量高程資訊回饋。</p>				
二	屋頂板折射	遠雄	<p>111/12/22 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示因尚需與大林組完成書面協議後再開始施作，已先有請施工廠商準備相關材料。</p> <p>111/12/29 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示預計下周與大林組確認書面協議，目前預計 112 年 5 月底完成塗佈。</p> <p>112/1/7 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示已與大林組完成協議，目前確定相關施作方式及材料中，預計農曆春節後開始進場施作。</p>				
三	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	<p>111/12/22 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示至 12/17 安裝作業上部環片完成至 65 環、鎖固校正鋼環片上部環片完成至 65 環，前置作業錨定片安裝完成鋼環片 81 環及鋼支堡 49 環、被填完成鋼環片 73 環及鋼支堡 41 環。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 01 月 07 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>111/12/29 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示至 12/24 工進如下</p> <p>(1)前置作業：鋼環片錨定片安裝完成 113 環、鋼支保錨定片安裝完成 49 環。</p> <p>(2)安裝作業：鋼環片上部安裝完成 65 環、鋼支保上部安裝完成 47 環。</p> <p>(3)鎖固校正：鋼環片錨定片完成 47 環、鋼支保上部環片完成 47 環。</p> <p>112/1/7 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示至 12/31 工進如下</p> <p>(1)前置作業：鋼環片錨定片安裝完成 129 環、鋼支保錨定片安裝完成 53 環。</p> <p>(2)安裝作業：鋼環片上部安裝完成 70 環、鋼支保上部安裝完成 49 環。</p> <p>(3)鎖固校正：鋼環片錨定片完成 49 環、剛環片上部環片完成 70 環、鋼支保上部環片完成 49 環。</p>				
四	工程進度表	遠雄	<p>111/12/22 會議</p> <p>1. 排煙測試審查：遠雄公司表示測試計畫修正中，預計明日提供至第三方審查單位及確認，待確認後再行文提送至消防局。該部分請遠雄公司掌握進度，避免影響後續測試時間。</p> <p>2. 性能變更審查：遠雄公司表示已於 12/14 掛件提送資料至建築中心，目前承辦上簽中，後續待建築中心完成評定書後再提送至營建署。請遠雄公司持續追蹤進度。</p> <p>3. 目前工程進度說明(12/16~12/21)：</p> <p>(1) KF220 光復南路第二階段路型：預計 12/24-25 進行第五階段轉換。基地內施作 FRP 現場已開始進行切割</p> <p>(1) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 92.5%，1 樓梯廳裝修延至 112/10/10 完成。</p> <p>(2) JV160BF 廁所裝修工程：完成率 83%，室裝 BF5 預計完成時間 111/12/15，器具 BF5 延後至完成 112/2/15，廁所裝修進度請廠商加速。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 01 月 07 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>(3) DM272 景觀地磚工程：捷運廣場人行停等空間分 3 階段施工，光復南路側於 11/21~12/6 完成，忠孝東路側 12/7 開始至 12/26 完成。此部分請遠雄公司加速辦理。</p> <p>111/12/29 會議</p> <p>4. 排煙測試審查：遠雄公司表示預計明天提供測試計畫給第三方審查單位確認，待確認後再行文提送至消防局。該部分請遠雄公司掌握進度，避免影響後續測試時間。</p> <p>5. 性能變更審查：遠雄公司表示評定書於 12/27 提送至營建署，預計 112/1/4 前完成評定，請遠雄公司持續追蹤相關進度。</p> <p>6. 目前工程進度說明(12/22~12/29)：</p> <p>(1) KF220 光復南路第二階段路型：於 12/26 完成第五階段轉換。目前進行第五階段出口開挖、基地內進行 FRP 人行道範圍施作。</p> <p>(2) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 92.5%，1 樓梯廳裝修延至 112/1/10 完成。</p> <p>(3) JV160BF 廁所裝修工程：完成率 83%，室裝 BF5 完成時間 111/12/21，器具 BF5 延後至完成 112/2/15，廁所裝修進度請廠商加速。</p> <p>(4) DM272 景觀地磚工程：商場西側剩餘零星收尾及圍籬處修繕。捷運廣場光復南路 12/6 已完成，忠孝東路側地磚於 12/26 完成，目前圍籬處調整中。</p> <p>112/1/7 會議</p> <p>7. 排煙測試審查：遠雄公司表示測試計畫已提送至消防局，預計 1/11 與消防局說明計畫內容及測試內容。該部分請遠雄公司掌握進度，避免影響後續測試時間。</p> <p>8. 性能變更審查：遠雄公司表示評定書於 12/27 提送至營建署，目前暫定 1/12 前取得，請遠雄公司持續追蹤相關進度。另目前預計本日至建管處確認建照 4 變相關內容。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 01 月 07 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>9. 目前工程進度說明(12/30~01/06)：</p> <p>(1) KF220 光復南路第二階段路型：目前進行第五階段基地內水溝清理回填土方，預計農曆前完成最後一段水溝施作。FRP 預計農曆年前完成人行道範圍。</p> <p>(2) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 92.5%，1 樓梯廳裝修延至 112/1/10 完成。</p> <p>(3) JV160BF 廁所裝修工程：完成率 87%，室裝 BF5 完成時間 111/12/21，器具 BF5 延後至完成 112/2/15，廁所裝修進度請廠商加速。</p> <p>(4) DM272 景觀地磚工程：商場西側剩餘零星收尾及圍籬處修繕。捷運廣場配合燈會動線圍籬修改及地磚修繕收尾，預計農曆年前完成。</p> <p>10. 捷運通風井外牆裝修預計 2 月底完成，請遠雄公司加強周邊美觀整理，避免燈會期間造成不好觀感。</p>				
五	2023 燈會配合事項	遠雄	<p>111/12/22 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示忠孝東路及光復南路口圍籬拆除部分預計 112/1 月初完成。此部分請遠雄公司加速辦理，待完成後始可辦理現場會勘。</p> <p>111/12/29 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示忠孝東路及光復南路圍籬拆除及調整預計 112/1/10 完成，此部分請遠雄公司加速辦理，待完成後始可辦理現場會勘。</p> <p>112/1/7 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示預計農曆年前完成配合燈會動線圍籬修改及地磚修繕收尾。</p> <p>4. 預計 1/7 下午辦理燈會動線會勘，請遠雄公司協助相關人員出席會勘。</p>				