

# 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

## 協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 547 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 112 年 01 月 18 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 16 點 00 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到簿
- 七、會議結論：112.01.18 第 547 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：17 時 02 分

# 112 年 1 月 18 日 第 547 次 協調 會議 - 參與 視訊 人員

**1120118大巨蛋第547次協調工作會議** 聊天 檔案 出席 會議記錄 白板 分組討論區

此聊天中的某些人是組織外部的人員。他們可

- 「chi慧禎」已加入交談。
- chi慧禎 已將會議命名為 1120118大巨蛋第547次協調工作會議。
- 下午3:54 會議已開始
- 已邀請「籌備處—陳世浩副執行長 (來賓)」和「謝明賢 (來賓)」加入會議。
- 已邀請「謝明賢」加入會議。
- 已邀請「焦文柔 (來賓)」加入會議。
- 已邀請「林佳燕 (來賓)」和其他 3 人加入會議。
- 已邀請「浦中仁」加入會議。
- 已邀請「吳哲銓」加入會議。
- 已邀請「CJ (來賓)」加入會議。
- 已邀請「今井昌彥」加入會議。

下午5:02 會議已結束: 1時 7分 46秒

出席 ↓

名稱	首次加入	上次離開
chi 慧禎	23/1/18 下午 3:55:23	23/1/18 下午 5:02:41
謝明賢	23/1/18 下午 3:55:30	23/1/18 下午 5:02:41
籌備處—陳世浩副執行長 (來賓)	23/1/18 下午 3:55:30	23/1/18 下午 5:02:41
謝明賢	23/1/18 下午 3:55:43	23/1/18 下午 5:02:41
焦文柔 (來賓)	23/1/18 下午 3:59:25	23/1/18 下午 5:02:41
黃俊展	23/1/18 下午 4:00:09	23/1/18 下午 5:02:41
李忠義	23/1/18 下午 4:00:09	23/1/18 下午 5:02:39
陳星憲	23/1/18 下午 4:00:10	23/1/18 下午 5:02:37
林佳燕	23/1/18 下午 4:00:10	23/1/18 下午 5:02:41
浦中仁	23/1/18 下午 4:00:19	23/1/18 下午 4:02:22
吳哲銓	23/1/18 下午 4:01:41	23/1/18 下午 5:02:41
CJ	23/1/18 下午 4:03:17	23/1/18 下午 5:02:39
今井昌彥	23/1/18 下午 4:11:27	23/1/18 下午 5:02:33

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112年01月19日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>112/1/7 會議</b></p> <p>1. 光復南路型改善：目前進行第五階段基地內水溝清理回填土方，預計農曆前完成最後一段水溝施作。FRP 預計農曆年前完成人行道範圍。</p> <p>2. 西側排水溝水利處審查，遠雄公司表示目前待工地提供現地測量高程資訊回饋。</p> <p><b>112/1/12 會議</b></p> <p>3. 光復南路行改善：第五階段農曆前預計完成水溝施作，年後開始施作 AC。FRP 目前施作人行道上側開挖，農曆年前會將路型調回直線。</p> <p><b>112/1/18 會議</b></p> <p>4. 光復南路行改善：FRP 人行道已開挖完成及回填，路型已於今日調回直線，預計燈會結束後 2/20~2/28 進行 AC 鋪設。</p> <p>5. 提醒今年農曆春節近 10 天，春節前請工地務必檢視周邊工區環境及做好相關工區安全措施。</p>				
二	屋頂板折射	遠雄	<p><b>112/1/7 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示已與大林組完成協議，目前確定相關施作方式及材料中，預計農曆春節後開始進場施作。</p> <p><b>112/1/12 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示通知施作廠商準備進場，預計農曆春節後進場施作，將先施作北側及南側，預計 112 年 5 月底完成塗佈。</p> <p><b>112/1/18 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示預計 2/6 廠商進場施作，將先施作北側範圍，預計 112 年 6 月底完成。</p>				
三	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	<p><b>112/1/7 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示至 12/31 工進如下</p> <p>(1)前置作業：鋼環片錨定片安裝完成 129 環、鋼支保錨定片安裝完成 53 環。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 01 月 19 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>(2)安裝作業:鋼環片上部安裝完成 70 環、鋼支保上部安裝完成 49 環。 (3)鎖固校正:鋼環片錨定片完成 49 環、剛環片上部環片完成 70 環、鋼支保上部環片完成 49 環。</p> <p><b>112/1/12 會議</b> 2. 遠雄公司表示至 1/7 工進如下 (1)前置作業:鋼環片錨定片安裝完成 129 環、鋼支保錨定片安裝完成 53 環。 (2)安裝作業:鋼環片上部安裝完成 78 環、鋼支保上部安裝完成 49 環。 (3)鎖固校正:鋼環片錨定片完成 79 環、鋼環片上部環片完成 78 環、鋼支保上部環片完成 49 環。</p> <p><b>112/1/18 會議</b> 3. 遠雄公司表示至 1/14 工進如下 (1)前置作業:鋼環片錨定片安裝完成 129 環、鋼支保錨定片安裝完成 53 環。 (2)安裝作業:鋼環片上部安裝完成 93 環、鋼支保上部安裝完成 49 環。 (3)鎖固校正:鋼環片錨定片完成 129 環、鋼環片上部環片完成 93 環、鋼支保上部環片完成 49 環。</p>				
<b>四</b>	工程進度表	遠雄	<p><b>112/1/7 會議</b> 1. 排煙測試審查:遠雄公司表示測試計畫已提送至消防局,預計 1/11 與消防局說明計畫內容及測試內容。該部分請遠雄公司掌握進度,避免影響後續測試時間。 2. 性能變更審查:遠雄公司表示評定書於 12/27 提送至營建署,目前暫定 1/12 前取得,請遠雄公司持續追蹤相關進度。另目前預計本日至建管處確認建照 4 變相關內容。 3. 目前工程進度說明(12/30~01/06): (1) KF220 光復南路第二階段路型:目前進行第五階段基地內水溝清理回填土方,預計農曆前完成最後一段水溝施作。FRP 預計農曆年前完成人行道範</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 01 月 19 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>圍。</p> <p>(2) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 92.5%，1 樓梯廳裝修延至 112/1/10 完成。</p> <p>(3) JV160BF 廁所裝修工程：完成率 87%，室裝 BF5 完成時間 111/12/21，器具 BF5 延後至完成 112/2/15，廁所裝修進度請廠商加速。</p> <p>(4) DM272 景觀地磚工程：商場西側剩餘零星收尾及圍籬處修繕。捷運廣場配合燈會動線圍籬修改及地磚修繕收尾，預計農曆年前完成。</p> <p>4. 捷運通風井外牆裝修預計 2 月底完成，請遠雄公司加強周邊美觀整理，避免燈會期間造成不好觀感。</p> <p><b>112/1/12 會議</b></p> <p>5. 排煙測試審查：遠雄公司表示於 1/11 與消防局說明計畫內容及測試內容，原則上測試計畫及監督單位無意見，目前預計 2 月份測試巨蛋室內項目，3 月份測試廣場項目。該部分請遠雄公司掌握進度，避免影響後續測試時間。</p> <p>6. 性能變更審查：營建署於 1/9 同意性能變更審查，目前預計 1/13 至建管核對 4 變圖說，預計農曆前完成建照 4 變程序，請遠雄公司持續追蹤相關進度。</p> <p>7. 目前工程進度說明(01/07~01/12)：</p> <p>(1) KF220 光復南路第二階段路型：第五階段農曆前預計完成水溝施作，年後開始施作 AC。FRP 目前施作人行道上側開挖，農曆年前會將路型條回直線。</p> <p>(2) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 92.5%，1 樓梯廳裝修延至 112/2/28 完成。</p> <p>(3) JV160BF 廁所裝修工程：完成率 90%，室裝於 12/21 全部完成，器具部分預計於 112/3/15 全部完成。</p> <p>(4) DM272 景觀地磚工程：商場西側剩餘零星收尾及圍籬處修繕，道路側配合燈會圍籬改道中。捷運廣場配合燈會動線圍籬修改及地磚修繕收尾，預計農曆年前完成。</p> <p>(5) 請增加後續建照 4 變施作項目及預定期程。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 01 月 19 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>8. 再提醒捷運通風井外牆裝修預計 2 月底完成，請遠雄公司加強周邊美觀整理，避免燈會期間造成不好觀感。</p> <p><b>112/1/18 會議</b></p> <p>9. 排煙測試審查：消防局預計明天同意測試計畫及第三方監督，預計 2/7 開始進行巨蛋棟室內測試。</p> <p>10. 建照 4 變：遠雄公司表示原預計於今日往上簽核，惟目前程序需加會其他單位，預估 2/10 完成建照 4 變，請遠雄公司持續追蹤相關進度。</p> <p>11. 目前工程進度說明(01/13~01/18)：</p> <p>(1) KF220 光復南路第二階段路型：FRP 人行道已開挖完成及回填，路型已於今日調回直線，預計燈會結束後 2/20~2/28 進行 AC 鋪設。</p> <p>(2) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 92.5%，1 樓梯廳裝修延至 112/2/28 完成。</p> <p>(3) JV160BF 廁所裝修工程：完成率 90%，器具部分預計於 112/3/15 全部完成。</p> <p>(4) DM272 景觀地磚工程：商場西側及捷運廣場配合燈會動線圍籬改道部分已完成。</p> <p>(5) MS020 竣工調整為 112/3/31 竣工，MS040 使用執照調整為 112/7/28</p> <p>12. 提醒今年農曆春節近 10 天，春節前請工地務必檢視工區環境及做好相關工區安全措施。另請遠雄公司提供農曆春節工地主要聯繫人員。</p>				
<b>五</b>	2023 燈會配合事項	遠雄	<p><b>111/12/29 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示忠孝東路及光復南路圍籬拆除及調整預計 112/1/10 完成，此部分請遠雄公司加速辦理，待完成後始可辦理現場會勘。</p> <p><b>112/1/7 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示預計農曆年前完成配合燈會動線圍籬修改及地磚修繕收尾。</p> <p>3. 預計 1/7 下午辦理燈會動線會勘，請遠雄公司協助相關人員出席會勘。</p> <p><b>112/1/12 會議</b></p>				

# 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112年01月19日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			4. 遠雄公司表示預計農曆年前完成配合燈會動線圍籬修改及地磚修繕收尾。				