

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 549 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 112 年 02 月 09 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 點 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到簿
- 七、會議結論：112.02.09 第 549 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 53 分

112年2月9日第549次協調會議-參與視訊人員



姓名	首次加入	上次離開
chi 慧禎	23/2/9 下午 2:23:48	
籌備處-陳世浩副執行長 (來賓)	23/2/9 下午 2:23:48	23/2/9 下午 3:33:03
謝明賢	23/2/9 下午 2:26:23	23/2/9 下午 3:54:35
林佳燕 (來賓)	23/2/9 下午 2:27:29	23/2/9 下午 3:54:28
體育局-許曉琪	23/2/9 下午 2:27:49	23/2/9 下午 3:54:28
焦文柔 (來賓)	23/2/9 下午 2:28:43	23/2/9 下午 3:54:27
陳星憲	23/2/9 下午 2:30:14	23/2/9 下午 3:54:26
今井昌彥	23/2/9 下午 2:31:20	23/2/9 下午 3:54:38
浦中仁	23/2/9 下午 2:34:40	23/2/9 下午 3:54:31
葉輝煌顧問	23/2/9 下午 2:31:21	23/2/9 下午 3:54:20
黃俊展	23/2/9 下午 2:32:46	
吳哲銓	23/2/9 下午 2:31:39	
李忠義	23/2/9 下午 2:32:43	23/2/9 下午 3:54:29

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 02 月 10 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>112/1/18 會議</p> <p>1. 光復南路型改善：FRP 人行道已開挖完成及回填，路型已於今日調回直線，預計燈會結束後 2/20~2/28 進行 AC 鋪設。</p> <p>2. 提醒今年農曆春節近 10 天，春節前請工地務必檢視周邊工區環境及做好相關工區安全措施。</p> <p>112/2/2 會議</p> <p>3. 光復南路型改善：第五階段已完成，預計 2/10 進行第六階段 AC 鋪設及畫線。穿越管部分預計於燈會結束後再行繼續施作。</p> <p>112/2/9 會議</p> <p>4. 光復南路型改善：第六階段 AC 鋪設及畫線待燈會結束後再行施作，穿越管施作部分預計燈會結束後 2 周內完成。</p>				
二	屋頂板折射	遠雄	<p>112/1/12 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示通知施作廠商準備進場，預計農曆春節後進場施作，將先施作北側及南側，預計 112 年 5 月底完成塗佈。</p> <p>112/1/18 會議、112/2/2 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示預計 2/6 廠商進場施作，將先施作北側範圍，預計 112 年 6 月底完成。</p> <p>112/2/9 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示與大林組於 2/9 完成協議簽訂，已通知施作廠商可進場施作。請於下周會議說明預定施作進度期程。</p>				
三	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	<p>112/1/18 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示至 1/14 工進如下</p> <p>(1)前置作業：鋼環片錨定片安裝完成 129 環、鋼支保錨定片安裝完成 53 環。</p> <p>(2)安裝作業：鋼環片上部安裝完成 93 環、鋼支保上部安裝完成 49 環。</p> <p>(3)鎖固校正：鋼環片錨定片完成 129 環、鋼環片上部環片完成 93 環、鋼支保</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 02 月 10 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>上部環片完成 49 環。</p> <p>112/2/2 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示至 1/28 工進如下，1/22~28 農曆春節無工單，目前預計 2 月份上部環片全部完成。</p> <p>(1)前置作業：鋼環片錨定片安裝完成 129 環、鋼支保錨定片安裝完成 53 環。</p> <p>(2)安裝作業：鋼環片上部安裝完成 93 環、鋼支保上部安裝完成 49 環。</p> <p>(3)鎖固校正：鋼環片錨定片完成 129 環、鋼環片上部環片完成 93 環、鋼支保上部環片完成 49 環。</p> <p>112/2/9 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示至 2/4 工進如下</p> <p>(1)前置作業：鋼環片錨定片安裝完成 129 環、鋼支保錨定片安裝完成 53 環、鋼環片錨定片被填完成 129 環、鋼支保錨定片被填完成 48 環。</p> <p>(2)安裝作業：鋼環片上部安裝完成 108 環、鋼支保上部安裝完成 49 環。</p> <p>(3)鎖固校正：鋼環片錨定片完成 129 環、鋼環片上部環片完成 108 環、鋼支保上部環片完成 49 環。</p>				
四	工程進度表	遠雄	<p>112/1/18 會議</p> <p>1. 排煙測試審查：消防局預計明天同意測試計畫及第三方監督，預計 2/7 開始進行巨蛋棟室內測試。</p> <p>2. 建照 4 變：遠雄公司表示原預計於今日往上簽核，惟目前程序需加會其他單位，預估 2/10 完成建照 4 變，請遠雄公司持續追蹤相關進度。</p> <p>3. 目前工程進度說明(01/13~01/18)：</p> <p>(1) KF220 光復南路第二階段路型：FRP 人行道已開挖完成及回填，路型已於今日調回直線，預計燈會結束後 2/20~2/28 進行 AC 鋪設。</p> <p>(2) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 92.5%，1 樓梯廳裝修延至 112/2/28 完成。</p> <p>(3) JV160BF 廁所裝修工程：完成率 90%，器具部分預計於 112/3/15 全部完</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 02 月 10 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>成。</p> <p>(4) DM272 景觀地磚工程：商場西側及捷運廣場配合燈會動線圍籬改道部分已完成。</p> <p>(5) MS020 竣工調整為 112/3/31 竣工，MS040 使用執照調整為 112/7/28</p> <p>4. 提醒今年農曆春節近 10 天，春節前請工地務必檢視工區環境及做好相關工區安全措施。另請遠雄公司提供農曆春節工地主要聯繫人員。</p> <p>112/2/2 會議</p> <p>5. 排煙測試審查：遠雄公司表示預計 2 月份開始進行巨蛋棟室內測試，3 月份進行戶外測試。</p> <p>6. 建照 4 變：已於 112/1/30 取得核准。請遠雄公司盡速完成後續相關五管變更審查。</p> <p>7. 目前工程進度說明(01/19~02/2)：</p> <p>(1) KF220 光復南路第二階段路型：第五階段已完成，預計 2/10 進行第六階段 AC 鋪設及畫線。穿越管部分預計於燈會結束後再行繼續施作。。</p> <p>(2) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 92.5%，1 樓梯廳裝修延至 112/2/28 完成。</p> <p>(3) JV160BF 廁所裝修工程：完成率 90%，器具部分預計於 112/3/15 全部完成。</p> <p>(4) DM272 景觀地磚工程：配合動線圍籬地磚修改。</p> <p>(5) 每周進度表部分請將已完成項目反白，未完成項目反黃標示；請針對第 4 次變更需施作項目列出項目管控；另 MS020 及 MS040 請說明分階段竣工及使用執照範圍及控管時程。</p> <p>112/2/9 會議</p> <p>8. 排煙測試審查：遠雄公司表示實驗室測試項目已完成，2 月份開始進行巨蛋棟室內測試，3 月份進行戶外測試。</p> <p>9. 消防 4 變：預計 3 月中掛件審查，該部分影響第一階段掛件使照程序，請遠</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 02 月 10 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>雄公司務必加速辦理。</p> <p>10. 性能 5 變：該部分主要為影響第二階段及第三階段使用執照掛件，遠雄公司目前預計 2 月中掛件審查。</p> <p>11. 分區使照：第一階段為 P 停車場、D 巨蛋、M 商場地上一、二層及地下層、B 辦公室 H 旅館 C 影城地上一層及地下層；第二階段為 M 商場地上三層至屋頂層；第三階段為 B 辦公室、H 旅館、C 影城地上二層至屋頂層；第四階段台電變電站。</p> <p>12. 由於目前工進已趨於竣工階段，為利掌控進度，請遠雄公司於下周三前將預定竣工及分期取得使用執照之期程，提具施工要徑及重要工項之管控里程碑進度表。</p> <p>13. 目前工程進度說明(02/3~02/9)：</p> <p>(6) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 92.5%，1 樓梯廳裝修延至 112/2/28 完成。</p> <p>(7) 人工草皮：人工草皮本周已進場，配合煙控模擬測試完成後，再開始施作。</p> <p>(8) 南藝文廣場 ST-499 樓梯勘驗，預計 2/13 確認無後開始辦理相關勘驗文件程序。</p>				
五	2023 燈會配合事項	遠雄	<p>112/1/7 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示預計農曆年前完成配合燈會動線圍籬修改及地磚修繕收尾。</p> <p>2. 預計 1/7 下午辦理燈會動線會勘，請遠雄公司協助相關人員出席會勘。</p> <p>112/1/12 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示預計農曆年前完成配合燈會動線圍籬修改及地磚修繕收尾。</p> <p>112/2/2 會議、112/2/9 會議</p> <p>4. 因燈會處理事件都較為緊急，請遠雄公司再麻煩協助盡速回覆及辦理。</p>				