

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 553 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 112 年 03 月 10 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 15 點 00 分
- 四、會議地點：台北大巨蛋工務所會議室
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到簿
- 七、會議結論：112.03.09 第 553 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 50 分

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

會議簽到單

- 一、會議名稱：第 553 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 112 年 3 月 9 日 星期四
- 三、會議時間：下午 15 時 00 分
- 四、會議地點：台北大巨蛋工務所會議室
- 五、主席：中興工程顧問公司紀慧禎
- 六、出席人員：

<p>(一) 臺北文化體育園區籌備處</p> <p>陳世浩</p> <p>焦文采 許曉煇 林信宏</p>
<p>(二) 遠雄巨蛋事業股份有限公司</p> <p>陳建忠 03/09</p> <p>吳哲毓</p>
<p>(三) 中興工程顧問股份有限公司(專案管理)</p> <p>紀慧禎</p>
<p>(四) 其他與會人員</p> <p>台灣大環經 今井昌彦 謝明賢 李忠義</p>

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112年03月10日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>112/2/24 會議</p> <p>1. 光復南路型改善：第六階段 AC 鋪設預計 2/25~2/26 鋪設，穿越管已於 2/22 開始施作，預計 3 月中完成。</p> <p>112/3/2 會議</p> <p>2. 光復南路型改善：第六階段 AC 於 2/28 完成鋪設，預計下周辦理現場會勘確認標線劃設內容。穿越管預計於 3 月中施作完成。</p> <p>112/3/9 會議</p> <p>3. 光復南路型改善：已於本周完成現場會勘，待交通號誌遷移完成，預計本周末完成標線劃設。穿越管預計於 3 月中施作完成，該部分提醒遠雄公司加緊施作。</p>				
二	屋頂板折射	遠雄	<p>112/2/24 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示施工廠商預計下周開始進場施作，先開始施作北側並將確認施作功率。</p> <p>112/3/2 會議</p> <p>2. 大林組表示已開始進場施作北側貼膠，預計下周開始清洗。待確認南側爭議後，會加工班開始進行施作南側。</p> <p>112/3/9 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示目前加緊施作北側貼膠，預計下周會完成南側爭議，確認後將盡速進場施作南側。</p>				
三	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	<p>112/2/24 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示至 2/18 工進如下</p> <p>(1)前置作業：鋼環片錨定片安裝完成 129 環、鋼支保錨定片安裝完成 53 環、鋼環片錨定片被填完成 129 環、鋼支保錨定片被填完成 53 環。</p> <p>(2)安裝作業：鋼環片上部安裝完成 129 環、鋼支保上部安裝完成 53 環。</p> <p>(3)鎖固校正：鋼環片錨定片完成 129 環、鋼環片上部環片完成 129 環、鋼支保</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 03 月 10 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>上部環片完成 53 環。</p> <p>112/3/2 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示本周工進主要進行鋼環片最終鎖固及補強作業。預計 5 月下旬完成全部無收縮水泥背填灌注。</p> <p>112/3/9 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示上週工作項目為螺栓試驗及淨空檢測，本週環片間隙封邊纜線位置調整（下週亦同）；水泥背填灌注，預定 3/25 開始灌注。</p>				
四	工程進度表	遠雄	<p>112/2/24 會議</p> <p>1. 消防 4 變：預計 3 月中掛件審查，該部分影響第一階段掛件使照程序，請遠雄公司務必加速辦理。</p> <p>2. 目前工程進度說明(02/17~02/24)：</p> <p>(1) 人工草皮：此部分請確認是否須於掛件使照前完成。</p> <p>(2) DM280 景觀結構工程：此部分請遠雄公司加速辦理，須於使照掛件前完成。</p> <p>(3) SP040 商場後場裝修工程：請控管 1.2F 樓裝修於 4/10 使照掛件前完成。</p> <p>(4) 升降設備許可證：請遠雄公司注意 110 年 7 月已取得合格證升降機之期限，提早辦理年度認可之申請。</p> <p>(5) 門牌申請：於 112/2/22 取得。</p> <p>(6) 煙控模擬：預計 3 月中旬進行大巨蛋內部 1 處及廣場 3 處煙控測試。</p> <p>(7) 光復南路型改善：第六階段 AC 鋪設預計 2/25~2/26 鋪設。</p> <p>112/3/2 會議</p> <p>3. 消防 4 變：預計 3 月中掛件審查，該部分影響第一階段掛件使照程序，請遠雄公司務必加速辦理。</p> <p>4. 目前工程進度說明(02/25~03/2)：</p> <p>(1) DM280 景觀結構工程：遠雄公司表示由於需配合人行動線，部分捷運區</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 03 月 10 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>預計於使照取得前完成，此部分將以切結書方式辦理掛件使照。</p> <p>(2) SP040 商場後場裝修工程：請控管 1.2F 樓裝修於 4/10 使照掛件前完成。</p> <p>(3) 煙控模擬：預計 3/19~3/21 進行巨蛋內部煙控模擬，3/26~3/28 進行廣場煙控模擬。</p> <p>(4) 光復南路型改善：第六階段 AC 於 2/28 完成鋪設，下周辦理現場會勘確認標線劃設內容。</p> <p>112/3/9 會議</p> <p>5. 消防 4 變：遠雄公司表示本周會先至消防局討論變更內容。預計 3 月中掛件審查，該部分影響第一階段掛件使照程序，請遠雄公司務必加速辦理。</p> <p>6. 目前工程進度說明(03/3~03/9)：</p> <p>(1) DM280 景觀結構工程：配合捷運 5 號臨時人行通道結構體部分，預計 3/31 轉換。由於這部分為配合人行通行改道，請遠雄公司盡速與主管機關確認是否可切結於使照取得前完成。</p> <p>(2) SP040 商場後場裝修工程：請控管 1.2F 樓裝修於 4/10 使照掛件前完成。</p> <p>(3) 煙控模擬：預計 3/20 進行巨蛋內部煙控模擬，3/22 進行放水槍測試，3/26~3/28 進行廣場煙控模擬。</p> <p>(4) 光復南路型改善：已於本周完成現場會勘，待交通號誌遷移完成，預計本周末完成標線劃設。穿越管預計於 3 月中施作完成。</p> <p>7. 請遠雄巨蛋公司於下周會議提出使照掛件前須完成列管事項(包含建照備註列管及主管機關規定須完成事項)。</p>				