

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 552 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 112 年 03 月 02 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 點 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到簿
- 七、會議結論：112.03.02 第 552 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 07 分

112 年 03 月 02 日 第 552 次 協調會議-參與視訊人員

1120302大巨蛋第 552 次協調工作會議 聊天 檔案 出席

此會議聊天已停用通知 · 設定

- 已邀請「焦文柔 (來賓)」加入會議。
- 已邀請「謝明賢」加入會議。
- 已邀請「謝明賢 (來賓)」加入會議。
- 已邀請「李忠義」加入會議。
- 已邀請「葉輝煌顧問 (來賓)」加入會議。
- 已邀請「今井昌彥」加入會議。
- 已邀請「黃俊展 (外部)」加入會議。
- 已邀請「體育局-許曉琪 (來賓)」加入會議。
- 「體育局-許曉琪 (來賓)」已離開聊天。
- 「謝明賢 (來賓)」已離開聊天。
- 「葉輝煌顧問 (來賓)」已離開聊天。
- 「焦文柔 (來賓)」已離開聊天。

下午 03:07 會議已結束: 48分 44秒

姓名	首次加入	上次離開
chi 慧禎	23/3/2 下午 2:22:44	23/3/2 下午 3:07:04
浦中仁	23/3/2 下午 2:22:50	23/3/2 下午 3:06:04
陳星憲	23/3/2 下午 2:24:34	23/3/2 下午 3:05:45
焦文柔	23/3/2 下午 2:28:12	23/3/2 下午 3:06:00
謝明賢	23/3/2 下午 2:28:39	23/3/2 下午 3:06:43
謝明賢	23/3/2 下午 2:29:34	23/3/2 下午 3:05:53
李忠義	23/3/2 下午 2:29:56	23/3/2 下午 3:05:59
葉輝煌顧問	23/3/2 下午 2:30:43	23/3/2 下午 3:05:54
今井昌彥	23/3/2 下午 2:34:20	23/3/2 下午 3:05:47
黃俊展	23/3/2 下午 2:35:03	23/3/2 下午 3:05:52
體育局-許曉琪	23/3/2 下午 2:38:07	23/3/2 下午 3:05:52

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112年03月03日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>112/2/16 會議</p> <p>1. 光復南路型改善：第六階段 AC 鋪設預計 2/25~2/26 鋪設，穿越管預計 2/20 後開始施作。有關後續穿越管完成範圍是否可重新銑鋪，請再與新工處確認。</p> <p>112/2/24 會議</p> <p>2. 光復南路型改善：第六階段 AC 鋪設預計 2/25~2/26 鋪設，穿越管已於 2/22 開始施作，預計 3 月中完成。</p> <p>112/3/2 會議</p> <p>3. 光復南路型改善：第六階段 AC 於 2/28 完成鋪設，預計下周辦理現場會勘確認標線劃設內容。穿越館預計於 3 月中施作完成。</p>				
二	屋頂板折射	遠雄	<p>112/2/16 會議</p> <p>1. 大林組表示廠商預計 3/1 開始進場從北側開始施作，預計 5 月底完成北側，7 月底完成全部施作範圍。提醒相關前置作業及安全措施請全面確認。</p> <p>112/2/24 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示施工廠商預計下周開始進場施作，先開始施作北側並將確認施作功率。</p> <p>112/3/2 會議</p> <p>3. 大林組表示已開始進場施作北側貼膠，預計下周開始清洗。待確認南側爭議後，會加工班開始進行施作南側。</p>				
三	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	<p>112/2/16 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示至 2/11 工進如下</p> <p>(1)前置作業：鋼環片錨定片安裝完成 129 環、鋼支保錨定片安裝完成 53 環、鋼環片錨定片被填完成 129 環、鋼支保錨定片被填完成 53 環。</p> <p>(2)安裝作業：鋼環片上部安裝完成 120 環、鋼支保上部安裝完成 49 環。</p> <p>(3)鎖固校正：鋼環片錨定片完成 129 環、鋼環片上部環片完成 120 環、鋼支保</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 03 月 03 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>上部環片完成 49 環。</p> <p>112/2/24 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示至 2/18 工進如下</p> <p>(1)前置作業：鋼環片錨定片安裝完成 129 環、鋼支保錨定片安裝完成 53 環、鋼環片錨定片被填完成 129 環、鋼支保錨定片被填完成 53 環。</p> <p>(2)安裝作業：鋼環片上部安裝完成 129 環、鋼支保上部安裝完成 53 環。</p> <p>(3)鎖固校正：鋼環片錨定片完成 129 環、鋼環片上部環片完成 129 環、鋼支保上部環片完成 53 環。</p> <p>112/3/2 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示本周工進主要進行鋼環片最終鎖固及補強作業。預計 5 月下旬完成全部無收縮水泥背填灌注。</p>				
四	工程進度表	遠雄	<p>112/2/16 會議</p> <p>1. 消防 4 變：預計 3 月中掛件審查，該部分影響第一階段掛件使照程序，請遠雄公司務必加速辦理。</p> <p>2. 目前工程進度說明(02/10~02/16)：</p> <p>(1) 人工草皮：人工草皮本周已進場，配合煙控模擬測試完成後，再開始施作。此部分請確認是否須於掛件使照前完成。</p> <p>(2) DM280 景觀結構工程：捷運廣場行人動線轉換後，進行剩餘結構體施作。此部分請遠雄公司加速辦理，須於使照掛件前完成。</p> <p>(3) 下沉式廣場煙控模擬區域，請整合機電、土建及煙控模擬執行進度，以利控管。</p> <p>(4) 使照取得前要徑工項進度表建議修正內容：請將影響申請使用執照施工項目整併納入；球場人工草皮施作時間是否可再提前；排煙性能現場試驗建議將室內巨蛋及下沉廣場試驗時間分別呈現、煙控試驗報告製作時程是否可再提前。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 03 月 03 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>3. 請遠雄巨蛋公司及大林組加緊督促廠商趕辦工程，以符能 4 月竣工及辦理使照掛件。</p> <p>112/2/24 會議</p> <p>4. 消防 4 變：預計 3 月中掛件審查，該部分影響第一階段掛件使照程序，請遠雄公司務必加速辦理。</p> <p>5. 目前工程進度說明(02/17~02/24)：</p> <p>(1) 人工草皮：此部分請確認是否須於掛件使照前完成。</p> <p>(2) DM280 景觀結構工程：此部分請遠雄公司加速辦理，須於使照掛件前完成。</p> <p>(3) SP040 商場後場裝修工程：請控管 1.2F 樓裝修於 4/10 使照掛件前完成。</p> <p>(4) 升降設備許可證：請遠雄公司注意 110 年 7 月已取得合格證升降機之期限，提早辦理年度認可之申請。</p> <p>(5) 門牌申請：於 112/2/22 取得。</p> <p>(6) 煙控模擬：預計 3 月中旬進行大巨蛋內部 1 處及廣場 3 處煙控測試。</p> <p>(7) 光復南路型改善：第六階段 AC 鋪設預計 2/25~2/26 鋪設。</p> <p>112/3/2 會議</p> <p>6. 消防 4 變：預計 3 月中掛件審查，該部分影響第一階段掛件使照程序，請遠雄公司務必加速辦理。</p> <p>7. 目前工程進度說明(02/25~03/2)：</p> <p>(1) DM280 景觀結構工程：遠雄公司表示由於需配合人行動線，部分捷運區預計於使照取得前完成，此部分將以切結書方式辦理掛件使照。</p> <p>(2) SP040 商場後場裝修工程：請控管 1.2F 樓裝修於 4/10 使照掛件前完成。</p> <p>(3) 煙控模擬：預計 3/19~3/21 進行巨蛋內部煙控模擬，3/26~3/28 進行廣場煙控模擬。</p> <p>(4) 光復南路型改善：第六階段 AC 於 2/28 完成鋪設，下周辦理現場會勘確認</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112年03月03日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			標線劃設內容。				