

# 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

## 協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 554 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 112 年 03 月 16 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 點 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：陳世浩、許曉琪、林佳燕、焦文柔、吳哲銓、黃俊展、陳星憲、謝明賢、李忠義、今井昌彥
- 七、會議結論：112.03.16 第 554 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 25 分

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112年03月17日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>112/3/2 會議</b></p> <p>1. 光復南路型改善：第六階段 AC 於 2/28 完成鋪設，預計下周辦理現場會勘確認標線劃設內容。穿越管預計於 3 月中施作完成。</p> <p><b>112/3/9 會議</b></p> <p>2. 光復南路型改善：已於本周完成現場會勘，待交通號誌遷移完成，預計本周末完成標線劃設。穿越管預計於 3 月中施作完成，該部分提醒遠雄公司加緊施作。</p> <p><b>112/3/16 會議</b></p> <p>3. 光復南路型改善：第六階段預計 3/18 辦理第 2 次會勘。穿越管人行道側部分已抽換完成，復原消防水管中，預計下周道路側開挖及抽換 FRP，預計 3 月底施作完成，該部分提醒遠雄公司盡速完成路證申請。</p>				
二	屋頂板折射	遠雄	<p><b>112/3/2 會議</b></p> <p>1. 大林組表示已開始進場施作北側貼膠，預計下周開始清洗。待確認南側爭議後，會加工班開始進行施作南側。</p> <p><b>112/3/9 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示目前加緊施作北側貼膠，預計下周會完成南側爭議，確認後將盡速進場施作南側。</p> <p><b>112/3/16 會議</b></p> <p>3. 大林組表示北側貼膠本周完成，下周開始南側貼交及北側清潔。北側預計 5 月底完成塗佈，南側預計 6 月底完成塗佈。</p>				
三	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	<p><b>112/3/2 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示本周工進主要進行鋼環片最終鎖固及補強作業。預計 5 月下旬完成全部無收縮水泥背填灌注。</p> <p><b>112/3/9 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示上週工作項目為螺栓試驗及淨空檢測，本週環片間隙封邊纜線</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 03 月 17 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			位置調整（下週亦同）；水泥背填灌注，預定 3/25 開始灌注。 <b>112/3/16 會議</b> 3. 遠雄公司表示持續環片間隙封邊纜線位置調整，進行水泥背填灌注前置作業。				
四	工程進度表	遠雄	<b>112/3/2 會議</b> 1. 消防 4 變：預計 3 月中掛件審查，該部分影響第一階段掛件使照程序，請遠雄公司務必加速辦理。 2. 目前工程進度說明(02/25~03/2)： (1) DM280 景觀結構工程：遠雄公司表示由於需配合人行動線，部分捷運區預計於使照取得前完成，此部分將以切結書方式辦理掛件使照。 (2) SP040 商場後場裝修工程：請控管 1.2F 樓裝修於 4/10 使照掛件前完成。 (3) 煙控模擬：預計 3/19~3/21 進行巨蛋內部煙控模擬，3/26~3/28 進行廣場煙控模擬。 (4) 光復南路型改善：第六階段 AC 於 2/28 完成鋪設，下周辦理現場會勘確認標線劃設內容。 <b>112/3/9 會議</b> 3. 消防 4 變：遠雄公司表示本周會先至消防局討論變更內容。預計 3 月中掛件審查，該部分影響第一階段掛件使照程序，請遠雄公司務必加速辦理。 4. 目前工程進度說明(03/3~03/9)： (1) DM280 景觀結構工程：配合捷運 5 號臨時人行通道結構體部分，預計 3/31 轉換。由於這部分為配合人行通行改道，請遠雄公司盡速與主管機關確認是否可切結於使照取得前完成。 (2) SP040 商場後場裝修工程：請控管 1.2F 樓裝修於 4/10 使照掛件前完成。 (3) 煙控模擬：預計 3/20 進行巨蛋內部煙控模擬，3/22 進行放水槍測試，3/26~3/28 進行廣場煙控模擬。				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 03 月 17 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>(4) 光復南路型改善：已於本周完成現場會勘，待交通號誌遷移完成，預計本周末完成標線劃設。穿越管預計於3月中施作完成。</p> <p>5. 請遠雄巨蛋公司於下周會議提出使照掛件前須完成列管事項(包含建照備註列管及主管機關規定須完成事項)。</p> <p><b>112/3/16 會議</b></p> <p>6. 消防4變：遠雄公司表示預計3/20掛件至消防局，本周持續與消防局討論變更內容。</p> <p>7. 遠雄公司已提供使照列管前尚需完成之項目清單。</p> <p>8. 目前工程進度說明(03/10~03/16)：</p> <p>(1) SP130 商場防火門工程：請確認是否影響第一期使用執照掛件。</p> <p>(2) DM280 景觀結構工程：防洪閘門結構體需於使照掛件前完成。</p> <p>(3) 煙控模擬：預計3/20進行巨蛋內部煙控模擬，3/22進行放水槍測試，3/26~3/28進行廣場煙控模擬。</p> <p>9. 提醒目前預計4/10掛件使照，請遠雄公司務必將第一期使照範圍工項於4/10前完成。</p>				