

# 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

## 協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 555 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 112 年 03 月 23 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 點 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到簿
- 七、會議結論：112.03.23 第 555 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 41 分

## 112年3月23日第555次協調會議-參與視訊人員

**1120323大巨蛋第555次協調工作會議** 聊天 檔案 出席 會議記錄 會議白板 分組討論

此聊天中的某些人是組織外部的人員。他們

-  「chi慧禎」已加入交談。
-  chi慧禎 已將會議命名為 1120323大巨蛋第555次協調工作會議。
-  昨天 下午2:21 會議已開始
-  已邀請「體育局-許曉琪 (來賓)」加入會議。
-  已邀請「林佳燕 (來賓)」加入會議。
-  已邀請「謝明賢」加入會議。
-  已邀請「焦文柔 (來賓)」加入會議。
-  已邀請「籌備處—陳世浩副執行長 (來賓)」加入會議。
-  已邀請「李忠義」加入會議。
-  已邀請「黃俊展 (外部)」加入會議。
-  已邀請「今井昌彥」加入會議。
-  已邀請「浦中仁」加入會議。
-  已邀請「許斯晴」加入會議。
-  已邀請「葉輝煌顧問 (來賓)」加入會議。
-  已邀請「謝明賢 (來賓)」加入會議。
-  已邀請「吳哲銓」加入會議。
-  「籌備處—陳世浩副執行長 (來賓)」已離開聊天。

昨天 下午3:41 會議已結束: 1時 19分 28秒

姓名	首次加入	上次離開
chi 慧禎	23/3/23 下午 2:23:49	23/3/23 下午 3:41:01
體育局-許曉琪	23/3/23 下午 2:23:53	23/3/23 下午 3:41:00
林佳燕 (來賓)	23/3/23 下午 2:25:19	23/3/23 下午 3:41:01
謝明賢	23/3/23 下午 2:26:11	23/3/23 下午 3:41:01
焦文柔	23/3/23 下午 2:28:22	23/3/23 下午 3:41:01
籌備處—陳世浩副執行長 (來賓)	23/3/23 下午 2:30:01	23/3/23 下午 3:40:56
李忠義	23/3/23 下午 2:30:05	23/3/23 下午 3:41:01
黃俊展	23/3/23 下午 2:30:16	23/3/23 下午 3:40:57
今井昌彥	23/3/23 下午 2:30:29	23/3/23 下午 3:41:01
浦中仁	23/3/23 下午 2:30:54	23/3/23 下午 3:40:58
許斯晴	23/3/23 下午 2:32:31	23/3/23 下午 3:40:56
葉輝煌顧問 (來賓)	23/3/23 下午 2:32:34	23/3/23 下午 3:40:59
謝明賢	23/3/23 下午 2:40:59	23/3/23 下午 3:40:57
吳哲銓	23/3/23 下午 2:42:58	23/3/23 下午 3:40:57

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112年03月24日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>112/3/9 會議</b></p> <p>1. 光復南路型改善：已於本周完成現場會勘，待交通號誌遷移完成，預計本周末完成標線劃設。穿越管預計於3月中施作完成，該部分提醒遠雄公司加緊施作。</p> <p><b>112/3/16 會議</b></p> <p>2. 光復南路型改善：第六階段預計3/18辦理第2次會勘。穿越管人行道側部分已抽換完成，復原消防水管中，預計下周道路側開挖及抽換FRP，預計3月底施作完成，該部分提醒遠雄公司盡速完成路證申請。</p> <p><b>112/3/23 會議</b></p> <p>3. 光復南路型改善：已完成標線劃設，經會勘須調整及修正部分預計下周完成。人行道側穿越管已完成，本周進行道路側FRP管抽換，預計清明連假完成所有項目。</p>				
二	屋頂板折射	遠雄	<p><b>112/3/9 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示目前加緊施作北側貼膠，預計下周會完成南側爭議，確認後將盡速進場施作南側。</p> <p><b>112/3/16 會議</b></p> <p>2. 大林組表示北側貼膠本周完成，下周開始南側貼交及北側清潔。北側預計5月底完成塗佈，南側預計6月底完成塗佈。</p> <p><b>112/3/23 會議</b></p> <p>3. 大林組表示北側已開始清潔，南側開始貼膠。下周請大林組說明南側及北側預計開始塗佈時間。</p>				
三	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	<p><b>112/3/9 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示上週工作項目為螺栓試驗及淨空檢測，本週環片間隙封邊纜線位置調整（下週亦同）；水泥背填灌注，預定3/25開始灌注。</p> <p><b>112/3/16 會議</b></p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 03 月 24 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			2. 遠雄公司表示持續環片間隙封邊纜線位置調整，進行水泥背填灌注前置作業。 <b>112/3/23 會議</b> 3. 遠雄公司表示預計 3/23 開始水泥背填灌注作業，預計 5/18 完成全部施作項目，5/25 前完成隧道清潔。				
四	工程進度表	遠雄	<b>112/3/9 會議</b> 1. 消防 4 變：遠雄公司表示本周會先至消防局討論變更內容。預計 3 月中掛件審查，該部分影響第一階段掛件使照程序，請遠雄公司務必加速辦理。 2. 目前工程進度說明(03/3~03/9)： (1) DM280 景觀結構工程：配合捷運 5 號臨時人行通道結構體部分，預計 3/31 轉換。由於這部分為配合人行通行改道，請遠雄公司盡速與主管機關確認是否可切結於使照取得前完成。 (2) SP040 商場後場裝修工程：請控管 1.2F 樓裝修於 4/10 使照掛件前完成。 (3) 煙控模擬：預計 3/20 進行巨蛋內部煙控模擬，3/22 進行放水槍測試，3/26~3/28 進行廣場煙控模擬。 (4) 光復南路型改善：已於本周完成現場會勘，待交通號誌遷移完成，預計本周末完成標線劃設。穿越管預計於 3 月中施作完成。 3. 請遠雄巨蛋公司於下周會議提出使照掛件前須完成列管事項(包含建照備註列管及主管機關規定須完成事項)。				
			<b>112/3/16 會議</b> 4. 消防 4 變：遠雄公司表示預計 3/20 掛件至消防局，本周持續與消防局討論變更內容。 5. 遠雄公司已提供使照列管前尚需完成之項目清單。 6. 目前工程進度說明(03/10~03/16)： (1) SP130 商場防火門工程：請確認是否影響第一期使用執照掛件。				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 03 月 24 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>(2) DM280 景觀結構工程：防洪閘門結構體需於使照掛件前完成。</p> <p>(3) 煙控模擬：預計 3/20 進行巨蛋內部煙控模擬，3/22 進行放水槍測試，3/26~3/28 進行廣場煙控模擬。</p> <p>7. 提醒目前預計 4/10 掛件使照，請遠雄公司務必將第一期使照範圍工項於 4/10 前完成。</p> <p><b>112/3/23 會議</b></p> <p>8. 消防 4 變：遠雄公司表示於 3/20 掛件至消防局，消防局預計 3/24、25 進行書面審查。</p> <p>9. 目前工程進度說明(03/17~03/23)：</p> <p>(1) 鄰損：3/10 已完成樓梯勘驗，逸仙首馥剩餘 2 戶後續依規定辦理相關程序。提醒遠雄公司請盡速確定處理方式。</p> <p>(2) 升降機：第二次安檢預定 4/11 掛件，使照一、二區範圍預計 6/15 安檢完成。</p> <p>(3) SP130 商場防火門工程：2F 新增兩樘防火門，預計 3/31 完成。</p> <p>(4) DM280 景觀結構工程：預計 3/24 與捷運段長進行行通道轉換前初勘，帶轉換後展開臨時結構破碎。</p> <p>(5) 煙控模擬：已於 3/22 完成放水槍測試，預計 3/25 進行北藝文煙控模擬、3/27 進行巨蛋場、南藝文廣場及生活廣場煙控模擬。</p>				