

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 583 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 112 年 10 月 5 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：112.10.05 第 583 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：14 時 49 分

112年10月5日第583次協調會議-參與視訊人員



1121005大巨蛋第583次協調工作會議 聊天 檔案 相片

此會議聊天已停用通知 · 設定

「kay 紀」已加入交談。

kay 紀 已將會議命名為 1121005大巨蛋第583次協調工作會議。

上午9:44

您建立了此會議

5日

10月

1121005大巨蛋第583次協調工作會議

下午2:30 - 下午3:30, 週四

下午2:18 會議已開始

已邀請「今井 (來賓)」加入會議。

已邀請「焦文柔 (來賓)」加入會議。

已邀請「謝明賢 (來賓)」加入會議。

已邀請「體育局-許曉琪 (來賓)」加入會議。

已邀請「謝明賢 (來賓)」加入會議。

已邀請「浦 (來賓)」加入會議。

已邀請「浦 (來賓)」加入會議。

已邀請「陳星憲 (來賓)」加入會議。

已邀請「吳哲銓 (來賓)」加入會議。

已邀請「黃俊展 (來賓)」加入會議。

已邀請「林佳燕 (來賓)」加入會議。

已邀請「陳星憲 (來賓)」加入會議。

下午2:49 會議已結束: 31分 27秒

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112年10月06日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	光復南路地下引道相關事宜	遠雄/ 籌備處	<p>112/9/21 會議</p> <p>1. 公共排水溝：遠雄公司表示公會技師尚未確認完成，預計本周公會確認完成後轉水利局。請遠雄公司加速完成變更程序，避免影響取得使用執照期程。</p> <p>112/9/28 會議</p> <p>2. 公共排水溝：水利變更程已完成，預計 9/28 下班前完成報竣掛件，預計下周辦理竣工查驗。</p> <p>112/10/5 會議</p> <p>3. 公共排水溝：預定 10/12 水利處排水溝竣工查驗。</p>				
二	屋頂板折射	遠雄	<p>112/9/7 會議、112/9/14 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示東側預計 9/20 完成，西側為 9 月底完成；光復國小窗簾施作預計 9 月底完成。</p> <p>112/9/21 會議、112/9/28 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示東側範圍預計 9 月底完成，西側範圍延至 10 月初。</p> <p>112/10/5 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示東側範圍於 9 月底完成，西側範圍預計再 2 個工作天即可完成。</p>				
三	工程進度表	遠雄	<p>112/9/21 會議</p> <p>(1) 遠雄公司表示第二區使用執照部分於 9/20 辦理第 2 次現勘，缺失改善預計 10 月底完成。</p> <p>(2) 目前工程進度說明(09/15~09/21)：</p> <p>(3) 逸仙首馥鄰損：無損害拒絕鑑定之 5 戶，9/19 住戶皆未出席，由於原以限時信件通知，不符合程序，需再改以掛號信件通知。</p> <p>(4) MS030 消防檢查完成：複檢時間預計 9/26 辦理，請遠雄公司加速完成缺失及務必自我檢核缺失是否已改善完成。</p> <p>112/9/28 會議</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 10 月 06 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>(1) 遠雄公司表示第二區使用執照部分於 9/20 辦理第 2 次現勘，缺失改善預計 10 月底完成，第二區消檢部分待第一區完成後再行辦理掛件。</p> <p>(2) 目前工程進度說明(09/22~09/28)：</p> <p>(3) 逸仙首馥鄰損：無損害拒絕鑑定之 5 戶，公會 9/23 發文通知鑑定戶，進行第三次鑑定。</p> <p>(4) MS030 消防檢查完成：於 9/26 辦理複檢，下次複檢時間尚未確認，請遠雄公司加速完成缺改及務必自我檢核缺失是否已改善完成。</p> <p>(5) 捷運區電梯裝修：乘場門大框預計 10 月中完成。</p> <p>112/10/5 會議</p> <p>(1) 遠雄公司表示第二區使用執照部分於 9/20 辦理第 2 次現勘，缺失改善預計 10 月下旬完成，第二區消檢部分待第一區削減完成後再行辦理掛件。</p> <p>(2) 目前工程進度說明(09/29~10/5)：</p> <p>(3) 逸仙首馥鄰損：無損害拒絕鑑定之 5 戶，10/3 第三鑑定住戶皆未出席，後續由建管處協助發函通知。</p> <p>(4) MS030 消防檢查完成：於 10/4 辦理複檢，剩餘 20 項零星缺失，預計 10/5 完成，10/6 辦理複檢確認。</p> <p>(5) MS040 取得使用執照：消防檢查完成預計 10/13，使照核准預計延後至 10/20。</p>				
四	人工草皮測試	遠雄	<p>112/9/21 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示美津濃已進場進行草皮修改，預計 9 月底完成球場內調整，10 月底完成周邊設施調整。</p> <p>112/9/28 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示球場內調整略有延遲，預計 10 月初完成，周邊設施調整預計 10 月底完成。</p> <p>112/10/5 會議</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112年10月06日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			3. 遠雄公司表示球場內美津濃草皮修改已完成，內野防護網裝設略有延遲，預計10月中旬完成，周邊設施調整預計10月底完成。				