


# 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

## 協調工作會議紀錄


最速件 速件 一般


- 一、會議名稱：第 585 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 112 年 10 月 19 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 13 時 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：112.10.19 第 585 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：13 時 51 分

# 112年10月19日第585次協調會議-參與視訊人員

 **1121019大巨蛋第585次協調工作會議** 聊天 檔案 相片

此會議聊天已停用通知 · 設定

 「kay 紀」已加入交談。

 kay 紀 已將會議命名為 1121019大巨蛋第585次協調工作會議。

星期四 下午12:52  
您建立了此會議


19日  
10月


**1121019大巨蛋第585次協調工作會議**  
下午1:30 - 下午2:30, 週四  
Microsoft Teams Meeting

您已更新此會議

19日  
10月


**1121019大巨蛋第585次協調工作會議**  
下午1:30 - 下午2:30, 週四  
Microsoft Teams Meeting


 星期四 下午1:17 會議已開始

 已邀請「浦 (來賓)」加入會議。

 已邀請「忠義 (來賓)」加入會議。

 已邀請「今井 (來賓)」加入會議。

 已邀請「體育局-許曉琪 (來賓)」加入會議。

 已邀請「忠義 (來賓)」加入會議。

 已邀請「陳星憲 (來賓)」加入會議。

 已邀請「焦文柔 (來賓)」加入會議。

 星期四 下午1:51 會議已結束: 33 分 37 秒

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112年10月20日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	光復南路地下引道相關事宜	遠雄/ 籌備處	<p><b>112/10/5 會議</b></p> <p>1. 公共排水溝：預定 10/12 水利處排水溝竣工查驗。</p> <p><b>112/10/12 會議</b></p> <p>2. 10/12 進行「路型調整竣工」、「施工無損壞公設」、「基地內公共排水溝廢止或改道」等第 3 次竣工會勘，遠雄公司表示預計今日缺失改善完畢，預計下週完成水利竣工。</p> <p><b>112/10/19 會議</b></p> <p>3. 10/16 水利處現場確認箱涵尺寸大於容許值，預計 10/19 完成結案。</p>				
二	工程進度表	遠雄	<p><b>112/10/5 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示第二區使用執照部分於 9/20 辦理第 2 次現勘，缺失改善預計 10 月下旬完成，第二區消檢部分待第一區削減完成後再行辦理掛件。</p> <p>2. 目前工程進度說明(09/29~10/5)：</p> <p>(1) 逸仙首馥鄰損：無損害拒絕鑑定之 5 戶，10/3 第三鑑定住戶皆未出席，後續由建管處協助發函通知。</p> <p>(2) MS030 消防檢查完成：於 10/4 辦理複檢，剩餘 20 項零星缺失，預計 10/5 完成，10/6 辦理複檢確認。</p> <p>(3) MS040 取得使用執照：消防檢查完成預計 10/13，使照核准預計延後至 10/20。</p> <p><b>112/10/12 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示第二區消防檢查部分預計 10 月底掛件。</p> <p>4. 目前工程進度說明(10/6~10/12)：</p> <p>(1) 仙首馥鄰損：無損害拒絕鑑定之 5 戶，結構技師公會 10/3 函請建管處通知未完成鑑定戶於 11/7 進行最後一次會勘鑑定。</p> <p>(2) MS030 消防檢查完成：於 10/6 辦理複檢，現場缺失已改善完成，目前剩餘圖說文件確認，預計明天完成文書資料，於本週取得消檢核可。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 10 月 20 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>(3) MS040 取得使用執照：預計 10 月下旬簽准，待簽准後製作副本。</p> <p><b>112/10/19 會議</b></p> <p>5. 遠雄公司表示第二區使用執照部分於 9/20 辦理第 2 次現勘，缺失改善預計 10 月下旬完成，第二區消檢部分待第一區削減完成後再行辦理掛件。</p> <p>6. 目前工程進度說明(10/13~10/19)：</p> <p>(1) 仙首馥鄰損：無損害拒絕鑑定之 5 戶，11/7 進行最後一次會勘鑑定，預定 11 月底~12 月初解除列管。</p> <p>(2) MS030 消防檢查完成：10/13 取得消防核可函。第二區使照範圍消檢預計本周掛件。</p> <p>(3) M040 取得使用執照：第一區使用照範圍預計於 10/23 取得。</p>				
三	人工草皮測試	遠雄	<p><b>112/10/5 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示球場內美津濃草皮修改已完成，內野防護網裝設略有延遲，預計 10 月中旬完成，周邊設施調整預計 10 月底完成。</p> <p><b>112/10/12 會議、112/10/19 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示球場內部預計 10 月底完成，周邊設施預計 11 月初完成。</p>				