

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 584 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 112 年 10 月 12 日(星期四)
- 三、會議時間：13 時 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問公司紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：112.10.12 第 1584 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：14 時 15 分

112年10月12日第584次協調會議-參與視訊人員



1121012大巨蛋第584次協調工作會議

聊天 檔案 相片

此會議聊天已停用通知。設定

- 昨天 下午1:19 會議已開始
- 已邀請「浦 (來賓)」加入會議。
- 已邀請「謝明賢 (來賓)」加入會議。
- 已邀請「謝明賢 (來賓)」加入會議。
- 已邀請「陳世浩技監 (來賓)」加入會議。
- 已邀請「遠雄葉顧問 (來賓)」加入會議。
- 已邀請「忠義 (來賓)」加入會議。
- 已邀請「體育局不-T-ㄝ-ㄎ- (來賓)」加入會議。
- 已邀請「林佳燕 (來賓)」加入會議。
- 已邀請「體育局-許曉琪 (來賓)」加入會議。
- 已邀請「黃俊展 (來賓)」加入會議。
- 已邀請「陳星憲 (來賓)」加入會議。
- 已邀請「焦文柔 (來賓)」加入會議。
- 已邀請「浦 (來賓)」加入會議。
- 已邀請「吳哲銓 (來賓)」加入會議。
- 已邀請「忠義 (來賓)」加入會議。
- 昨天 下午2:03 會議已結束: 43分38秒

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112年10月13日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	光復南路地下引道相關事宜	遠雄/籌備處	<p>112/9/28 會議</p> <p>1. 公共排水溝：水利變更程已完成，預計 9/28 下班前完成報竣掛件，預計下周辦理竣工查驗。</p> <p>112/10/5 會議</p> <p>2. 公共排水溝：預定 10/12 水利處排水溝竣工查驗。</p> <p>112/10/12 會議</p> <p>3. 10/12 進行「路型調整竣工」、「施工無損壞公設」、「基地內公共排水溝廢止或改道」等第 3 次竣工會勘，遠雄公司表示預計今日缺失改善完畢，預計下週完成水利竣工。</p>				
二	屋頂板折射	遠雄	<p>112/9/21 會議、112/9/28 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示東側範圍預計 9 月底完成，西側範圍延至 10 月初。</p> <p>112/10/5 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示東側範圍於 9 月底完成，西側範圍預計再 2 個工作天即可完成。</p> <p>112/10/12 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示本週已全部完成屋頂版塗佈。</p>	解除列管			
三	工程進度表	遠雄	<p>112/9/28 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示第二區使用執照部分於 9/20 辦理第 2 次現勘，缺失改善預計 10 月底完成，第二區消檢部分待第一區完成後再行辦理掛件。</p> <p>2. 目前工程進度說明(09/22~09/28)：</p> <p>(1) 逸仙首馥鄰損：無損害拒絕鑑定之 5 戶，公會 9/23 發文通知鑑定戶，進行第三次鑑定。</p> <p>(2) MS030 消防檢查完成：於 9/26 辦理複檢，下次複檢時間尚未確認，請遠雄公司加速完成缺改及務必自我檢核缺失是否已改善完成。</p> <p>(3) 捷運區電梯裝修：乘場門大框預計 10 月中完成。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 10 月 13 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>112/10/5 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示第二區使用執照部分於9/20辦理第2次現勘，缺失改善預計10月下旬完成，第二區消檢部分待第一區消檢完成後再行辦理掛件。</p> <p>4. 目前工程進度說明(09/29~10/5)：</p> <p>(1) 逸仙首馥鄰損：無損害拒絕鑑定之5戶，10/3第三鑑定住戶皆未出席，後續由建管處協助發函通知。</p> <p>(2) MS030 消防檢查完成：於10/4辦理複檢，剩餘20項零星缺失，預計10/5完成，10/6辦理複檢確認。</p> <p>(3) MS040 取得使用執照：消防檢查完成預計10/13，使照核准預計延後至10/20。</p> <p>112/10/12 會議</p> <p>5. 遠雄公司表示第二區消防檢查部分預計10月底掛件。</p> <p>6. 目前工程進度說明(10/6~10/12)：</p> <p>(1) 仙首馥鄰損：無損害拒絕鑑定之5戶，結構技師公會10/3函請建管處通知未完成鑑定戶於11/7進行最後一次會勘鑑定。</p> <p>(2) MS030 消防檢查完成：於10/6辦理複檢，現場缺失已改善完成，目前剩餘圖說文件確認，預計明天完成文書資料，於本週取得消檢核可。</p> <p>(3) MS040 取得使用執照：預計10月下旬簽准，待簽准後製作副本。</p>				
四	人工草皮測試	遠雄	<p>112/9/28 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示球場內調整略有延遲，預計10月初完成，周邊設施調整預計10月底完成。</p> <p>112/10/5 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示球場內美津濃草皮修改已完成，內野防護網裝設略有延遲，預計10月中旬完成，周邊設施調整預計10月底完成。</p> <p>112/10/12 會議</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112年10月13日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			3. 遠雄公司表示球場內部預計10月底完成，周邊設施預計11月初完成。				