

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 588 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 112 年 11 月 09 日 (星期五)
- 三、會議時間：下午 13 時 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：112.11.09 第 588 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：13 時 52 分

112 年 11 月 09 日 第 588 次 協調會議-參與視訊人員

1121109大巨蛋第587次協調工作會議 聊天 檔案 相片

此會議聊天已停用通知 · 設定

「kay 紀」已加入交談。

kay 紀 已將會議命名為 1121109大巨蛋第587次協調工作會議。

星期三 下午7:05
您建立了此會議

9日 | 1121109大巨蛋第587次協調工作會議
11月 | 下午1:30 - 下午2:00, 週四

星期四

- 星期四 下午1:23 會議已開始
- 已邀請「謝明賢 (來賓)」加入會議。
- 已邀請「謝明賢 (來賓)」加入會議。
- 已邀請「浦 (來賓)」加入會議。
- 已邀請「忠義 (來賓)」加入會議。
- 已邀請「今井 (來賓)」加入會議。
- 已邀請「陳星憲 (來賓)」加入會議。
- 已邀請「林佳燕 (來賓)」加入會議。
- 已邀請「焦文柔 (來賓)」加入會議。
- 已邀請「黃俊展 (來賓)」加入會議。
- 星期四 下午1:49 會議已結束: 26 分 12 秒
- 星期四 下午1:51 會議已開始
- 已邀請「吳哲餘 (來賓)」加入會議。
- 星期四 下午1:51 會議已結束: 43 秒

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112年11月10日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	工程進度表	遠雄	<p>112/10/26 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示第二區使用執照部分缺失改善預計10月下旬完成，無障礙缺失改善持續確認中(已提送2次書面資料)。第二區消檢於10/23掛件，現勘時間待消防局通知。</p> <p>2. 目前工程進度說明(10/20~10/26)：</p> <p>(1) 仙首馥鄰損：無損害拒絕鑑定之5戶，11/7進行最後一次會勘鑑定，預定11月底~12月初解除列管。</p> <p>(2) M040取得使用執照：第一區使用照範圍於10/23簽准，目前製作副本圖中，預計下周完成程序。</p> <p>(3) 正式送水送電：取得使照副本圖後，預計11/20自來水掛件；送電預計11/9台電掛件。</p> <p>112/11/03 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示第二區使用執照部分預計11月底取得。第二區消檢於10/23掛件，11/3辦理現勘。</p> <p>4. 目前工程進度說明(10/27~11/02)：</p> <p>(4) 仙首馥鄰損：無損害拒絕鑑定之5戶，11/7進行最後一次會勘鑑定，預定11月底~12月初解除列管。</p> <p>(5) M040取得使用執照：第一區使用照於11/2取得112使字第0148號。</p> <p>(6) 正式送水送電：預計113/1/19正式送水完成、112/12/7正式送電完成。</p> <p>112/11/09 會議</p> <p>5. 遠雄公司表示第二區使用執照部分預計11月底取得；第三區使照預計11/15掛件。</p> <p>6. 消防檢查：第二區消檢於10/23掛件，11/3消檢現勘，複檢資料於11/9掛件，預計11/15辦理現勘。第三區消檢預計於11/10掛件。</p> <p>7. 目前工程進度說明(11/03~11/09)：</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 11 月 10 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			(7) 仙首馥鄰損：無損害拒絕鑑定之 5 戶，11/7 進行最後一次會勘鑑定，住戶皆無席，預定 11/14 公會提出鑑定報告，11/22 發函建管申請解列。 (8) M040 取得使用執照：第一區使用照於 11/2 取得 112 使字第 0148 號。 (9) 正式送水送電：送水預計 11/14 掛件，預計 113/1/23 正式送水完成、112/12/11 正式送電完成。				
二	人工草皮測試	遠雄	112/10/5 會議 1. 遠雄公司表示球場內美津濃草皮修改已完成，內野防護網裝設略有延遲，預計 10 月中旬完成，周邊設施調整預計 10 月底完成。 112/10/12 會議、112/10/19 會議 2. 遠雄公司表示球場內部預計 10 月底完成，周邊設施預計 11 月初完成。 112/10/26 會議、112/11/03 會議、112/11/09 會議 3. 遠雄公司表示球場相關改善已大致完成，待閉門測試後看是否有其他須調整項目。				