

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 587 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 112 年 11 月 03 日 (星期五)
- 三、會議時間：上午 09 時 00 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：112.11.03 第 587 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：09 時 13 分

112年11月03日第587次協調會議-參與視訊人員



1121103大巨蛋第587次協調工作會議 聊天 檔案 相片

此會議聊天已停用通知 · 設定



「kay 紀」已加入交談。



kay 紀 已將會議命名為 1121103大巨蛋第587次協調工作會議。

上午8:22

您建立了此會議

3日

11月

1121103大巨蛋第587次協調工作會議

上午9:00 - 上午9:30, 週五



上午8:51 會議已開始



已邀請「黃俊展 (來賓)」加入會議。



已邀請「謝明賢 (來賓)」加入會議。



已邀請「謝明賢 (來賓)」加入會議。



已邀請「體育局-許曉琪 (來賓)」加入會議。



已邀請「浦 (來賓)」加入會議。



已邀請「陳星寧 (來賓)」加入會議。



上午9:13 會議已結束: 22分33秒

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112年11月03日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	工程進度表	遠雄	<p>112/10/19 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示第二區使用執照部分於9/20辦理第2次現勘，缺失改善預計10月下旬完成，第二區消檢部分待第一區消檢完成後再行辦理掛件。</p> <p>2. 目前工程進度說明(10/13~10/19)：</p> <p>(1) 仙首馥鄰損：無損害拒絕鑑定之5戶，11/7進行最後一次會勘鑑定，預定11月底~12月初解除列管。</p> <p>(2) MS030 消防檢查完成：10/13取得消防核可函。第二區使照範圍消檢預計本周掛件。</p> <p>(3) M040 取得使用執照：第一區使用照範圍預計於10/23取得。</p> <p>112/10/26 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示第二區使用執照部分缺失改善預計10月下旬完成，無障礙缺失改善持續確認中(已提送2次書面資料)。第二區消檢於10/23掛件，現勘時間待消防局通知。</p> <p>4. 目前工程進度說明(10/20~10/26)：</p> <p>(1) 仙首馥鄰損：無損害拒絕鑑定之5戶，11/7進行最後一次會勘鑑定，預定11月底~12月初解除列管。</p> <p>(2) M040 取得使用執照：第一區使用照範圍於10/23簽准，目前製作副本圖中，預計下周完成程序。</p> <p>(3) 正式送水送電：取得使照副本圖後，預計11/20自來水掛件：送電預計11/9台電掛件。</p> <p>112/11/03 會議</p> <p>5. 遠雄公司表示第二區使用執照部分預計11月底取得。第二區消檢於10/23掛件，11/3辦理現勘。</p> <p>6. 目前工程進度說明(10/27~11/02)：</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 11 月 03 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			(4) 仙首馥鄰損：無損害拒絕鑑定之 5 戶，11/7 進行最後一次會勘鑑定，預定 11 月底~12 月初解除列管。 (5) M040 取得使用執照：第一區使用照於 11/2 取得 112 使字第 0148 號。 (6) 正式送水送電：預計 113/1/19 正式送水完成、112/12/7 正式送電完成。				
二	人工草皮測試	遠雄	112/10/5 會議 1. 遠雄公司表示球場內美津濃草皮修改已完成，內野防護網裝設略有延遲，預計 10 月中旬完成，周邊設施調整預計 10 月底完成。 112/10/12 會議、112/10/19 會議 2. 遠雄公司表示球場內部預計 10 月底完成，周邊設施預計 11 月初完成。 112/10/26 會議、112/11/03 會議 3. 遠雄公司表示球場相關改善已大致完成，待閉門測試後看是否有其他須調整項目。				