臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案 協調工作會議紀錄

□最速件 □速件 ■一般

一、會議名稱:第589次協調工作會議

二、會議日期:中華民國112年11月16日(星期五)

三、會議時間:下午14時30分

四、會議地點:視訊會議

五、主席:中興工程顧問公司 紀慧禎

六、出席人員:詳簽到單

七、會議結論:112.11.16 第 589 次協調工作會議結論,詳附件一。

八、散會:14時52分

112年11月16日第589次協調會議-參與視訊人員



■ 1121116大巨蛋第589次協調工作會議 聊天 檔案 相片

此會護聊天已停用通知・設定

- C 「kay 紀」已加入交談。
- ⊘ kay 紀 已將會議命名為 1121116大臣蛋第589次協調工作會議。

上午10:59 您建立了此會議

16日

1121116大巨蛋第589次協調工作會議

下午2:30 - 下午3:00, 週四 11月

- 下午2:26 會議已開始
- □ 已邀請「體育局-許曉琪 (來賓)」加入會議。
- □ 己邀請「浦 (來賓)」加入會議。
- □ 已邀請「焦文柔 (來賓)」加入會議。
- □ 已邀請「謝明賢 (來賓)」加入會議。
- □ 已邀請「謝明賢 (來賓)」加入會議。
- □ 已邀請「許斯晴 (來賓)」加入會議。
- □ 已邀請「遠雄葉顧問 (來賓)」加入會議。
- □ 已邀請「吳哲銓 (來賓)」加入會議。
- □ 已邀請「黃俊展 (來賓)」加入會議。
- □ 下午2:52 會議已結束: 26 分 39秒

附件一: 112年11月16日第589次協調會議紀錄

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期:112年11月17日

序號	工作項目	執行單	會議結論	辨理情形		實際完成	備註
		111			日期	日期	
<u> </u>	工程進度表	18《准	112/11/03 會議 1. 遠雄公司表示第二區使用執照部分預計 11 月底取得。第二區消檢於 10/23 掛件, 11/3 辦理現勘。 2. 目前工程進度說明(10/27~11/02): (1) 仙首馥鄰損:無損害拒絕鑑定之 5 戶, 11/7 進行最後一次會勘鑑定,預定 11 月底~12 月初解除列管。 (2) M040 取得使用執照:第一區使用照於 11/2 取得 112 使字第 0148 號。 (3) 正式送水送電:預計 113/1/19 正式送水完成、112/12/7 正式送電完成。 112/11/09 會議 3. 遠雄公司表示第二區使用執照部分預計 11 月底取得;第三區使照預計 11/15 掛件。 4. 消防檢查:第二區消檢於 10/23 掛件, 11/3 消檢現勘,複檢資料於 11/9 掛件,預計 11/15 辦理現勘。第三區消檢預計於 11/10 掛件。 5. 目前工程進度說明(11/03~11/09): (1) 仙首馥鄰損:無損害拒絕鑑定之 5 戶, 11/7 進行最後一次會勘鑑定,住戶皆無席,預定 11/14 公會提出鑑定報告, 11/22 發函建管申請解列。 (2) M040 取得使用執照:第一區使用照於 11/2 取得 112 使字第 0148 號。 (3) 正式送水送電:送水預計 11/14 掛件,預計 113/1/23 正式送水完成、112/12/11 正式送電完成。 112/11/16 會議 6. 遠雄公司表示第二區使用執照部分預計 11 月底取得;第三區使用執照於 11/15 旅館及辦公棟第 1 次現勘,預計 11/16 影城第 1 次現勘。 7. 消防檢查:第二區 11/15 已進行消檢現勘缺失複驗,缺改完成後再申請缺失	辨			
			複驗。 8. 目前工程進度説明(11/10~11/16):				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期:112年11月17日

序號	工作項目	執行單 位	會議結論	辨理情形		備註
			 (1) 仙首馥鄰損:拒絕鑑定 5 戶,11/15 公會提出鑑定報告,目前申請建管解列發函作業中。 (2) 正式送水送電:送水內檢預計 11/20 掛件,預計 113/1/23 正式送水完成; 11/14 台電內檢掛件,112/12/11 正式送電完成。 			
1	人工草皮測試	逐雄	 112/10/12 會議、112/10/19 會議 1. 遠雄公司表示球場內部預計 10 月底完成,周邊設施預計 11 月初完成。 112/10/26 會議、112/11/03 會議、112/11/09 會議 2. 遠雄公司表示球場相關改善已大致完成,待閉門測試後看是否有其他須調整項目。 112/11/16 會議 3. 於 11/14 進行閉門測試,待 11/18 觀眾測試後再行確認。 			