

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 591 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 112 年 11 月 30 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：112.11.30 第 591 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 01 分

112年11月30日第591次協調會議-參與視訊人員

 **1121130大巨蛋第591次協調工作會議** 聊天 檔案 相片

此會議聊天已停用通知 · 設定

 「kay 紀」已加入交談。

 kay 紀 已將會議命名為 1121130大巨蛋第591次協調工作會議。

昨天 上午9:01
您建立了此會議

30日 | **1121130大巨蛋第591次協調工作會議**
11月 | 下午2:30 - 下午3:00, 週四

 昨天 下午2:16 會議已開始

-  已邀請「謝明賢 (來賓)」加入會議。
-  已邀請「陳星憲 (來賓)」加入會議。
-  已邀請「忠義 (來賓)」加入會議。
-  已邀請「吳哲銓 (來賓)」加入會議。
-  已邀請「焦文柔 (來賓)」加入會議。
-  已邀請「謝明賢 (來賓)」加入會議。
-  已邀請「林佳燕 (來賓)」加入會議。
-  已邀請「黃俊展 (來賓)」加入會議。
-  已邀請「林佳燕 (來賓)」加入會議。
-  已邀請「謝明賢 (來賓)」加入會議。

 昨天 下午3:01 會議已結束: 45 分 6秒

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112年12月01日

| 序號 | 工作項目 | 執行單位 | 會議結論 | 辦理情形 | 預定完成日期 | 實際完成日期 | 備註 |
|----|-------|------|--|------|--------|--------|----|
| 一 | 工程進度表 | 遠雄 | <p>112/11/16 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示第二區使用執照部分預計11月底取得；第三區使用執照於11/15旅館及辦公棟第1次現勘，預計11/16影城第1次現勘。</p> <p>2. 消防檢查：第二區11/15已進行消檢現勘缺失複驗，缺改完成後再申請缺失複驗。</p> <p>3. 目前工程進度說明(11/10~11/16)：</p> <p>(1) 仙首馥鄰損：拒絕鑑定5戶，11/15公會提出鑑定報告，目前申請建管解列發函作業中。</p> <p>(2) 正式送水送電：送水內檢預計11/20掛件，預計113/1/23正式送水完成；11/14台電內檢掛件，112/12/11正式送電完成。</p> <p>112/11/23 會議</p> <p>4. 遠雄公司表示第二區使用執照部分預計11月底取得。</p> <p>5. 消防檢查：第二區11/28進行消檢現勘缺失複驗；第三區消檢預計11/27進行檢查。</p> <p>6. 目前工程進度說明(11/17~11/23)：</p> <p>(1) 仙首馥鄰損：拒絕鑑定5戶，11/15公會提出鑑定報告，預計11/23發函建管申請解列。</p> <p>(2) 正式送水送電：自來水公司已完成現勘，待自來水公司提供缺失，預計113/1/23正式送水完成；11/14台電內檢掛件，後續配合亞錦賽結束後再行辦理掛錶。</p> <p>112/11/30 會議</p> <p>7. 使用執照：遠雄公司表示第二區使用執照待第二區消檢核准，預計12月中旬取得使照；第三區無障礙現勘缺失持續修正及對圖中；第四區使照待第二區使照取得後掛件。</p> | | | | |

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 12 月 01 日

| 序號 | 工作項目 | 執行單位 | 會議結論 | 辦理情形 | 預定 完成 日期 | 實際 完成 日期 | 備註 |
|----|--------|------|--|------|----------------|----------------|----|
| | | | 8. 消防檢查：第二區 11/28 消檢現勘缺失複驗已完成，目前進行圖說確認中；第三區消檢於 11/27 進行影城棟及辦公棟現勘，旅館棟尚未進行現勘。 9. 目前工程進度說明(11/24~11/30)： (1) 仙首馥鄰損：拒絕鑑定 5 戶，11/15 公會提出鑑定報告，11/23 發函建管申請解列，審核中。 (2) 正式送水送電：自來水公司已完成現勘，缺改中，預計 113/2/7 正式送水完成；11/14 台電內檢掛件，配合亞錦賽 12/2~12/10，預計 113/2/7 正式送電完。 | | | | |
| 二 | 人工草皮測試 | 遠雄 | 112/11/16 會議 1. 於 11/14 進行閉門測試，待 11/18 觀眾測試後再行確認。 112/11/23 會議 2. 遠雄公司表示目前調整球場內相關設施中(如球員休息室內電視高度、加強防護措施等)。 112/11/30 會議 3. 人工草皮已無重大問題，目前主要為其他球場內缺失調整，該項目先行解列。 | | | | |