


臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄


最速件 速件 一般


- 一、會議名稱：第 592 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 112 年 12 月 07 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：112.12.07 第 592 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：14 時 45 分

112 年 12 月 07 日 第 592 次 協調 會議-參與 視訊 人員

 1121207大巨蛋第592次協調工作會議 [聊天](#) [檔案](#) [相片](#)


此會議聊天已停用通知...


 「key 紀」已加入交談。


 key 紀 已將會議命名為 1121207大巨蛋第592次協調工作會議。


昨天 上午9:26
您建立了此會議


7日 | 1121207大巨蛋第592次協調工作會議
12月 | 下午2:30 - 下午3:00, 週四


 昨天 下午2:17 會議已開始


 已邀請「謝明賢 (來賓)」加入會議。

 已邀請「謝明賢 (來賓)」加入會議。


 已邀請「吳哲鋒 (來賓)」加入會議。


 已邀請「焦文柔 (來賓)」加入會議。

 已邀請「王又丞 (來賓)」加入會議。

 已邀請「林佳燕 (來賓)」加入會議。

 昨天 下午2:41 會議已結束: 24 分 16秒

 昨天 下午2:44 會議已開始

 已邀請「焦文柔 (來賓)」加入會議。

 昨天 下午2:52 會議已結束: 9 分 23秒

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112年12月08日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	工程進度表	遠雄	<p>112/11/23 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示第二區使用執照部分預計11月底取得。</p> <p>2. 消防檢查：第二區11/28進行消檢現勘缺失複驗；第三區消檢預計11/27進行檢查。</p> <p>3. 目前工程進度說明(11/17~11/23)：</p> <p>(1) 仙首馥鄰損：拒絕鑑定5戶，11/15公會提出鑑定報告，預計11/23發函建管申請解列。</p> <p>(2) 正式送水送電：自來水公司已完成現勘，待自來水公司提供缺失，預計11/23正式送水完成；11/14台電內檢掛件，後續配合亞錦賽結束後再行辦理掛錄。</p> <p>112/11/30 會議</p> <p>4. 使用執照：遠雄公司表示第二區使用執照待第二區消檢核准，預計12月中旬取得執照；第三區無障礙現勘缺失持續修正及對圖中；第四區使用執照待第二區使用執照取得後掛件。</p> <p>5. 消防檢查：第二區11/28消檢現勘缺失複驗已完成，目前進行圖說確認中；第三區消檢於11/27進行影城棟及辦公棟現勘，旅館棟尚未進行現勘。</p> <p>6. 目前工程進度說明(11/24~11/30)：</p> <p>(1) 仙首馥鄰損：拒絕鑑定5戶，11/15公會提出鑑定報告，11/23發函建管申請解列，審核中。</p> <p>(2) 正式送水送電：自來水公司已完成現勘，缺改中，預計11/27正式送水完成；11/14台電內檢掛件，配合亞錦賽12/2~12/10，預計11/27正式送電完。</p> <p>112/12/7 會議</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112年12月08日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>7. 使用執照：遠雄公司表示第二區使用執照待第二區消檢核准，預計12月中旬取得執照；第三區旅館棟樣品房納入竣工程序報備中；第四區使用執照待第二區使用執照取得後掛件。</p> <p>8. 消防檢查：第二區11/28消檢現勘缺失複驗已完成，預計12/8取得核准函；第三區消檢於12/7進行旅館棟勘驗，影城棟複驗時間尚未確認。</p> <p>9. 目前工程進度說明(12/1~12/07)：</p> <p>(1) 仙首馥鄰損：拒絕鑑定5戶，11/15公會提出鑑定報告，11/23發函建管申請解列，建管內部簽核中。</p> <p>(2) 正式送水送電：自來水公司已完成現勘，缺改中，預計113/2/7正式送水完成；11/14台電內檢掛件，配合亞錦賽12/2~12/10，預計113/2/7正式送電完。</p> <p>(3) 捷運區景觀電梯裝修工程：電梯EL_103已配合亞錦賽開放，EL_104載重試驗已完成，配合捷運需求開放民眾使用。</p>				