

# 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

## 協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 593 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 112 年 12 月 14 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 00 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：112.12.14 第 593 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：14 時 34 分

# 112年12月14日第593次協調會議-參與視訊人員



1121214大巨蛋第593次協調工作會議 聊天 檔案 相片

此會議聊天已停用通知 · 設定



「key 紀」已加入交談。



key 紀 已將會議命名為 1121214大巨蛋第593次協調工作會議。

星期四 上午8:51  
您建立了此會議

14日  
12月

1121214大巨蛋第593次協調工作會議  
下午2:00 - 下午2:30, 週四

- 🗨️ 星期四 下午1:50 會議已開始
- 👤 已邀請「謝明賢 (來賓)」加入會議。
- 👤 已邀請「謝明賢 (來賓)」加入會議。
- 👤 已邀請「陳世浩 (來賓)」加入會議。
- 👤 已邀請「陳星密 (來賓)」加入會議。
- 👤 已邀請「忠義 (來賓)」加入會議。
- 👤 已邀請「林佳燕 (來賓)」加入會議。
- 👤 已邀請「焦文柔 (來賓)」加入會議。
- 👤 已邀請「今井 (來賓)」加入會議。
- 👤 已邀請「黃俊展 (來賓)」加入會議。
- 🗨️ 星期四 下午2:34 會議已結束: 44 分 5秒

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112年12月15日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	工程進度表	遠雄	<p><b>112/11/30 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 使用執照：遠雄公司表示第二區使用執照待第二區消檢核准，預計12月中旬取得使照；第三區無障礙現勘缺失持續修正及對圖中；第四區使照待第二區使照取得後掛件。</li> <li>2. 消防檢查：第二區11/28消檢現勘缺失複驗已完成，目前進行圖說確認中；第三區消檢於11/27進行影城棟及辦公棟現勘，旅館棟尚未進行現勘。</li> <li>3. 目前工程進度說明(11/24~11/30)： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 仙首馥鄰損：拒絕鑑定5戶，11/15公會提出鑑定報告，11/23發函建管申請解列，審核中。</li> <li>(2) 正式送水送電：自來水公司已完成現勘，缺改中，預計113/2/7正式送水完成；11/14台電內檢掛件，配合亞錦賽12/2~12/10，預計113/2/7正式送電完。</li> </ol> </li> </ol> <p><b>112/12/7 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. 使用執照：遠雄公司表示第二區使用執照待第二區消檢核准，預計12月中旬取得使照；第三區旅館棟樣品房納入竣工程序報備中；第四區使照待第二區使照取得後掛件。</li> <li>5. 消防檢查：第二區11/28消檢現勘缺失複驗已完成，預計12/8取得核准函；第三區消檢於12/7進行旅館棟勘驗，影城棟複驗時間尚未確認。</li> <li>6. 目前工程進度說明(12/1~12/07)： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 仙首馥鄰損：拒絕鑑定5戶，11/15公會提出鑑定報告，11/23發函建管申請解列，建管內部簽核中。</li> <li>(2) 正式送水送電：自來水公司已完成現勘，缺改中，預計113/2/7正式送水完成；11/14台電內檢掛件，配合亞錦賽12/2~12/10，預計113/2/7正式送電完。</li> </ol> </li> </ol>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 12 月 15 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>(3) 捷運區景觀電梯裝修工程：電梯 EL_103 已配合亞錦賽開放，EL_104 載重試驗已完成，配合捷運需求開放民眾使用。</p> <p><b>112/12/14 會議</b></p> <p>7. 使用執照：遠雄公司表示第二區使用執照圖說已送建管確認，預計 12 月中下旬取得使照；第三區旅館棟樣品房納入竣工程序報備中；第四區使照待第二區使照取得後掛件。</p> <p>8. 消防檢查：第二區消檢已於 12/12 取得核准函；第三區消檢預計 12/22 複驗辦公及影城棟。</p> <p>9. 目前工程進度說明(12/8~12/14)：</p> <p>(1) 仙首馥鄰損：拒絕鑑定 5 戶，11/15 公會提出鑑定報告，11/23 發函建管申請解列，建管預計本周核定。</p> <p>(2) 正式送水送電：自來水公司已完成現勘，缺改中，預計 113/2/7 正式送水完成；11/14 台電內檢掛件，預計 12/15 夜間進行正式電錶安裝。</p> <p>(3) 捷運區景觀電梯裝修工程：EL_104 電梯請遠雄公司盡速與通力公司聯繫，確認缺失改善狀況及可開放時間。</p>				
二	亞錦賽後缺失	遠雄公司	<p><b>112/11/14 會議</b></p> <p>1. 亞錦賽後工地缺失如下，請遠雄公司盡速完成改善。</p> <p>(1) 防火門開門方向裝反。</p> <p>(2) 屋頂部分區域有漏水現象。</p> <p>(3) 球場內立柱包覆範圍調整。</p> <p><b>(4) 地下室鼠患問題。</b></p>				