

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 595 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 112 年 12 月 28 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：112.12.28 第 595 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 06 分

112年12月28日第595次協調會議-參與視訊人員

 **1121228大巨蛋第595次協調工作會議** 聊天 檔案 相片

此會議聊天已停用通知 · 設定

 「kay 紀」已加入交談。

 kay 紀 已將會議命名為 1121228大巨蛋第595次協調工作會議。

昨天 上午9:12
您建立了此會議

28日 | **1121228大巨蛋第595次協調工作會議**
12月 | 下午2:30 - 下午3:30, 週四

 昨天 下午2:19 會議已開始

 已邀請「謝朋賢 (來賓)」和其他 2 人加入會議。

 已邀請「今井 (來賓)」加入會議。

 已邀請「焦文柔 (來賓)」加入會議。

 已邀請「林佳燕 (來賓)」加入會議。

 已邀請「陳星憲 (來賓)」加入會議。

 已邀請「忠義 (來賓)」加入會議。

 昨天 下午3:06 會議已結束: 47 分 36秒

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 12 月 29 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	工程進度表	遠雄	<p>112/12/14 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 使用執照：遠雄公司表示第二區使用執照圖說已送建管確認，預計 12 月中下旬取得使照；第三區旅館棟樣品房納入竣工程序報備中；第四區使照待第二區使照取得後掛件。 2. 消防檢查：第二區消檢已於 12/12 取得核准函；第三區消檢預計 12/22 複驗辦公及影城棟。 3. 目前工程進度說明(12/8~12/14)： <ol style="list-style-type: none"> (1) 仙首馥鄰損：拒絕鑑定 5 戶，11/15 公會提出鑑定報告，11/23 發函建管申請解列，建管預計本周核定。 (2) 正式送水送電：自來水公司已完成現勘，缺改中，預計 113/2/7 正式送水完成；11/14 台電內檢掛件，預計 12/15 夜間進行正式電錶安裝。 (3) 捷運區景觀電梯裝修工程：EL_104 電梯請遠雄公司盡速與通力公司聯繫，確認缺失改善狀況及可開放時間。 <p>112/12/21 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 使用執照：遠雄公司表示第二區使用執照圖說建管確認中，預計 12 月中下旬取得使照；第三區旅館棟樣品房、建築物 logo 及洗窗機須辦理建照報備程序，預估 2 周完成；第四區使照待第二區使照取得後掛件。 5. 消防檢查：第三區於 12/20 辦理複驗辦公、影城棟及旅館棟檢查，共有 89 條缺失，預計 12/27 辦理複驗。 6. 目前工程進度說明(12/15~12/21)： <ol style="list-style-type: none"> (1) 仙首馥鄰損：拒絕鑑定 5 戶，11/15 公會提出鑑定報告，11/23 發函建管申請解列，建管於 12/19 同意解列。 (2) 正式送水送電：自來水公司缺改中，預計 12 月底完成缺改，預計 113/2/7 正式送水完成；12/16 正式掛錶送電完成，預定 12/29 提供變電站位置及饋線圖辦理結案作業。 				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 12 月 29 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>(3) 捷運區景觀電梯裝修工程：EL_104 電梯共有 13 項缺失，其中 3 項需完成後才可使用，遠雄公司表示因與通力公司尚未權責釐清事宜，將盡速與通力公司溝通協調，期能於 113/2 月底前完成改善。</p> <p>7. 提醒與公部門點交事宜，若已完成項目就盡速辦理點交，如 5 號捷運出入口防水閘門、忠孝東路及菸廠路退縮道路範圍。</p> <p>112/12/28 會議</p> <p>8. 使用執照：遠雄公司表示第二區使用執照 12/29 建管簽准，預計下周核定副本。第三區建築物 logo 及洗窗機 12/26 報備掛件，預估 3 周完成；第四區使照預計 113/1/2 掛件。</p> <p>9. 消防檢查：第三區預計 113/1/4 消檢缺失複勘。</p> <p>10. 目前工程進度說明(12/22~12/28)：</p> <p>(1) 正式送水送電：自來水公司缺改中，預計 1 月底完成缺改，預計 113/2/7 正式送水完成。</p> <p>(2) 捷運區景觀電梯裝修工程：EL_104 電梯缺失改善，遠雄公司表示已收到通力提出權責公文，將盡速與通力公司溝通協調，期能於 113/2 月底前完成改善。</p> <p>(3) 忠孝東路及菸廠路退縮道路範圍點交於 12/26 辦理現場現勘，仍有部分缺失，請遠雄公司盡速完成改善。</p> <p>(4) 捷運 5 號出入口點交：捷運公司預計 1/3 辦理機電項目現勘，1/12 辦理土建現勘。</p>				
二	亞錦賽後缺失	遠雄公司	<p>112/12/14 會議</p> <p>1. 亞錦賽後工地缺失如下，請遠雄公司盡速完成改善。</p> <p>2. 防火門開門方向裝反。</p> <p>3. 屋頂部分區域有漏水現象。</p> <p>4. 球場內立柱包覆範圍調整。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 12 月 29 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>5. 地下室鼠患問題。</p> <p>112/12/21 會議</p> <p>1. 防火門開門方向裝反</p> <p>2. 屋頂部分區域有漏水現象：預計 113/2 月底完成改善。</p> <p>3. 球場內立柱包覆範圍調整：目前已有立柱包覆樣品，另將討論是否將立柱取消，改用鋼索方式處理，至少於 113/2 月底前完成立柱包覆。</p> <p>4. 地下室鼠患問題：已開始進行地下室滅鼠措施。</p> <p>112/12/28 會議</p> <p>5. 防火門開門方向裝反：共 2 樁，預計 1/15 完成改善。</p> <p>6. 屋頂部分區域有漏水現象：預計 113/2/20 前完成臨時改善，持續討論永久改善方式。</p> <p>7. 球場內立柱包覆範圍調整：目前已有立柱包覆樣品，另將討論是否將立柱取消，改用鋼索方式處理，至少於 113/2/20 前完成立柱包覆。</p> <p>8. 地下室鼠患問題：已於 12/16 進行地下室停車場場投藥，該項目解除列管。</p>				
三	巨人軍賽前管制項目	遠雄公司	<p>112/12/28 會議</p> <p>1. 停車場申請營業登記證進度：遠雄公司表示已申請，預計下周辦理現勘。</p> <p>2. B2 通廊連接 5 號出口：遠雄公司表示目前尚有缺失改善中。</p>				