


臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄


最速件 速件 一般


- 一、會議名稱：第 594 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 112 年 12 月 21 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：112.12.21 第 594 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 15 分

112 年 12 月 21 日 第 594 次 協調 會議 - 參與 視訊 人員

 1121221 大巨蛋 第 594 次 協調 工作 會議 [聊天](#) [檔案](#) [相片](#)


此會議聊天已停用通知 · [設定](#)

 「kay 紀」已加入交談。

 kay 紀 已將會議命名為 1121221 大巨蛋 第 594 次 協調 工作 會議。


上午 11:20
您建立了此會議


21 日 | **1121221 大巨蛋 第 594 次 協調 工作 會議**
12 月 | 下午 2:30 - 下午 3:30, 週四

 下午 2:25 會議已開始

 已邀請「浦 (來賓)」加入會議。


 已邀請「陳星靈 (來賓)」加入會議。

 已邀請「體育局-許曉琪 (來賓)」加入會議。

 已邀請「謝明賢 (來賓)」加入會議。


 已邀請「今井 (來賓)」加入會議。


 已邀請「忠義 (來賓)」加入會議。


 已邀請「謝明賢 (來賓)」加入會議。

 已邀請「陳世浩 (來賓)」加入會議。

 已邀請「黃俊展 (來賓)」加入會議。

 已邀請「焦文柔 (來賓)」加入會議。

 已邀請「林佳燕 (來賓)」加入會議。

 已邀請「許斯晴 (來賓)」加入會議。

 已邀請「吳哲銓 (來賓)」加入會議。

 已邀請「林佳燕 (來賓)」加入會議。

 下午 3:15 會議已結束: 49 分 58 秒

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112年12月22日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	工程進度表	遠雄	<p>112/12/7 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 使用執照：遠雄公司表示第二區使用執照待第二區消檢核准，預計12月中旬取得使照；第三區旅館棟樣品房納入竣工程序報備中；第四區使照待第二區使照取得後掛件。 2. 消防檢查：第二區11/28消檢現勘缺失複驗已完成，預計12/8取得核准函；第三區消檢於12/7進行旅館棟勘驗，影城棟複驗時間尚未確認。 3. 目前工程進度說明(12/1~12/07)： <ol style="list-style-type: none"> (1) 仙首馥鄰損：拒絕鑑定5戶，11/15公會提出鑑定報告，11/23發函建管申請解列，建管內部簽核中。 (2) 正式送水送電：自來水公司已完成現勘，缺改中，預計113/2/7正式送水完成；11/14台電內檢掛件，配合亞錦賽12/2~12/10，預計113/2/7正式送電完。 (3) 捷運區景觀電梯裝修工程：電梯EL_103已配合亞錦賽開放，EL_104載重試驗已完成，配合捷運需求開放民眾使用。 <p>112/12/14 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 使用執照：遠雄公司表示第二區使用執照圖說已送建管確認，預計12月中下旬取得使照；第三區旅館棟樣品房納入竣工程序報備中；第四區使照待第二區使照取得後掛件。 5. 消防檢查：第二區消檢已於12/12取得核准函；第三區消檢預計12/22複驗辦公及影城棟。 6. 目前工程進度說明(12/8~12/14)： <ol style="list-style-type: none"> (1) 仙首馥鄰損：拒絕鑑定5戶，11/15公會提出鑑定報告，11/23發函建管申請解列，建管預計本周核定。 (2) 正式送水送電：自來水公司已完成現勘，缺改中，預計113/2/7正式送水完成；11/14台電內檢掛件，預計12/15夜間進行正式電錶安裝。 				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 12 月 22 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>(3) 捷運區景觀電梯裝修工程：EL_104 電梯請遠雄公司盡速與通力公司聯繫，確認缺失改善狀況及可開放時間。</p> <p>112/12/21 會議</p> <p>7. 使用執照：遠雄公司表示第二區使用執照圖說建管確認中，預計 12 月中下旬取得使照；第三區旅館棟樣品房、建築物 logo 及洗窗機須辦理建照報備程序，預估 2 周完成；第四區使照待第二區使照取得後掛件。</p> <p>8. 消防檢查：第三區於 12/20 辦理複驗辦公、影城棟及旅館棟檢查，共有 89 條缺失，預計 12/27 辦理複驗。</p> <p>9. 目前工程進度說明(12/15~12/21)：</p> <p>(1) 仙首馥鄰損：拒絕鑑定 5 戶，11/15 公會提出鑑定報告，11/23 發函建管申請解列，建管於 12/19 同意解列。</p> <p>(2) 正式送水送電：自來水公司缺改中，預計 12 月底完成缺改，預計 113/2/7 正式送水完成；12/16 正式掛錶送電完成，預定 12/29 提供變電站位置及饋線圖辦理結案作業。</p> <p>(3) 捷運區景觀電梯裝修工程：EL_104 電梯共有 13 項缺失，其中 3 項需完成後才可使用，遠雄公司表示因與通力公司尚未權責釐清事宜，將盡速與通力公司溝通協調，期能於 113/2 月底前完成改善。</p> <p>10. 提醒與公部門點交事宜，若已完成項目就盡速辦理點交，如 5 號捷運出入口防水閘門、忠孝東路及菸廠路退縮道路範圍。</p>				
二	亞錦賽後缺失	遠雄公司	<p>112/12/14 會議</p> <p>1. 亞錦賽後工地缺失如下，請遠雄公司盡速完成改善。</p> <p>2. 防火門開門方向裝反。</p> <p>3. 屋頂部分區域有漏水現象。</p> <p>4. 球場內立柱包覆範圍調整。</p> <p>5. 地下室鼠患問題。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 12 月 22 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			112/12/21 會議 1. 防火門開門方向裝反： 2. 屋頂部分區域有漏水現象：預計 113/2 月底完成改善。 3. 球場內立柱包覆範圍調整：目前已有立柱包覆樣品，另將討論是否將立柱取消，改用鋼索方式處理，至少於 113/2 月底前完成立柱包覆。 4. 地下室鼠患問題：已開始進行地下室滅鼠措施。				