

# 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

## 協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 598 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 113 年 01 月 18 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：113.01.18 第 598 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 07 分

# 113年01月18日第598次協調會議-參與視訊人員



1130118大巨蛋第598次協調工作會議 聊天 檔案 相片

此會議聊天已停用通知 · 設定



「kay 紀」已加入交談。



kay 紀 已將會議命名為 1130118大巨蛋第598次協調工作會議。

昨天 上午8:50

您建立了此會議

18日

1月

1130118大巨蛋第598次協調工作會議

下午2:30 - 下午3:30, 週四



昨天 下午2:23 會議已開始



已邀請「謝明賢 (來賓)」和其他 2 人加入會議。



已邀請「忠義 (來賓)」加入會議。



已邀請「許曉琪 (來賓)」和「林佳燕 (來賓)」加入會議。



已邀請「陳星寧 (來賓)」加入會議。



已邀請「陳世浩 (來賓)」加入會議。



已邀請「黃俊展 (來賓)」加入會議。



昨天 下午3:07 會議已結束: 43 分 59 秒

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：113 年 01 月 19 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	工程進度表	遠雄	<p><b>113/01/04 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 使用執照：遠雄公司表示第二區使用執於 1/4 核對副本，預計本周取得。第三區建築物 logo 及洗窗機報備公會已審核完成，預計下周至現場核對；第四區使照於 1/3 掛件。</li> <li>2. 消防檢查：第三區於 113/1/4 消檢缺失複勘，第四區消檢於上週掛件。</li> <li>3. 目前工程進度說明(12/29~1/4)： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 正式送水送電：自來水公司開立缺失改善中，預計 1 月底完成缺改，預計 113/2/7 正式送水完成。</li> <li>(2) 捷運區景觀電梯裝修工程：EL_104 電梯缺失改善，遠雄公司表示已開始進行改善，張力輪調速器尚未訂貨，目前要求廠商於 113/2 月底前完成改善。</li> <li>(3) 捷運 5 號出入口點交：捷運公司於 1/3 辦理機電項目現勘，後續待電力轉換後進行功能測試，1/12 辦理土建現勘。</li> <li>(4) 光復南路側水溝蓋改善：遠雄公司表示目前發包中，預計施工期限為 1 個月。</li> </ol> </li> </ol> <p><b>113/01/11 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. 使用執照：第二區使用執於 113/1/5 取得(113 使字第 0006 號)。第三區 1/10 建管報備現勘，預計 1/15 對圖；第四區使照於 1/3 掛件，預計 1/16 建管現勘。</li> <li>5. 消防檢查：第三區於 113/1/4 消檢缺失複勘，預計 1/16 進行動態演練，第四區消檢已掛件。</li> <li>6. 目前工程進度說明(1/5~1/11)： <ol style="list-style-type: none"> <li>(5) 正式送水送電：自來水公司開立缺失改善中，預計 1 月底完成缺改，預計 113/2/7 正式送水完成。</li> </ol> </li> </ol>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：113 年 01 月 19 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>(6) 捷運區景觀電梯裝修工程：EL_104 電梯缺失改善，請遠雄公司盡速與通力公司確認責任歸屬，調速器請盡速訂貨。</p> <p>(7) 捷運 5 號出入口點交：預計 3 月初完成機電功能測試，預計 1/12 辦理土建現勘。</p> <p>(8) 光復南路側水溝蓋改善：遠雄公司表示目前發包中，預計施工期限為 1 個月，提醒遠雄公司注意施工工期是否與巨人軍賽衝突。</p> <p><b>113/1/19 會議</b></p> <p>7. 使用執照：第三區 1/10 建管報備現勘，預計 1/24 對圖；第四區使照於 1/3 掛件，1/16 建管現勘。</p> <p>8. 消防檢查：第三區於 1/16 進行動態演練，1/17~18 進行清圖作業中，第四區 1/12 消檢重新掛件，1/19 補件。</p> <p>9. 目前工程進度說明(1/12~1/18)：</p> <p>(1) 正式送水送電：自來水公司開立缺失改善中，預計 1 月底完成缺改，預計 113/2/7 正式送水完成。</p> <p>(2) 捷運區景觀電梯裝修工程：遠雄公司表示 EL_104 電梯缺失改善，要求通力公司須於 2/25 前完成缺失改善(共 13 項)。</p> <p>(3) 捷運 5 號捷運連通點交：預計 3 月初完成機電功能測試，於 1/12 辦理土建現勘，1/13 進行水密門驗收，預計農曆年後開始改善。</p> <p>(4) 光復南路側水溝蓋改善：遠雄公司表示目前發包中，施工期限為 1 個月，預計於巨人軍賽結束後施作。</p> <p>10. 有關捷運國父紀念館 5 號出入口與大巨蛋移設連通道機電設備安裝缺失改善案(共 156 項)，請遠雄公司納入進度管控，並於每周會議說明改善進度。</p>				
二	亞錦賽後缺失	遠雄公司	<p><b>113/1/4 會議</b></p> <p>1. 防火門開門方向裝反：共 2 樁，預計 1/15 完成改善。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：113 年 01 月 19 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>2. 屋頂部分區域有漏水現象：預計 113/2/20 前完成臨時改善，持續討論永久改善方式。</p> <p>3. 球場內立柱包覆範圍調整：本壘後方會以提高方式改善，側邊部份調整防護墊材質。</p> <p><b>113/1/11 會議</b></p> <p>4. 防火門開門方向裝反：共 2 樘，預計 1/15 完成改善。</p> <p>5. 屋頂部分區域有漏水現象：遠雄公司表示已開始進行北側外部臨時性改善，屋頂內部漏水區域會增加導水管方式，目前仍持續討論永久改善方式。</p> <p>6. 球場內立柱包覆範圍調整：本壘後方將提高桁架 40M(提醒遠雄巨蛋公司要確認網子重量承載是否安全)，1 壘及 3 壘部份增加立柱包覆，預計 2 月底前完成改善。</p> <p><b>113/1/18 會議</b></p> <p>7. 防火門開門方向裝反：於 1/15 完成改善，本項目解除列管。</p> <p>8. 屋頂部分區域有漏水現象：遠雄公司表示已開始進行北側外部臨時性改善，屋頂內部漏水區域會增加導水管方式。</p> <p>9. 球場內立柱包覆範圍調整：預計 2 月底前完成改善。</p>				
三	巨人軍賽前管制項目	遠雄公司	<p><b>112/12/28 會議</b></p> <p>1. 停車場申請營業登記證進度：遠雄公司表示已申請，預計下周辦理現勘。</p> <p>2. B2 通廊連接 5 號出口：遠雄公司表示目前尚有缺失改善中。</p> <p><b>113/1/4 會議</b></p> <p>3. 停車場申請營業登記證進度：主管機關已至現場辦理現勘。</p> <p>4. B2 通廊連接 5 號出口：遠雄公司表示尚未確認開放範圍。</p> <p><b>113/1/11 會議、113/1/18 會議</b></p> <p>5. 停車場申請營業登記證進度：主管機關已至現場辦理現勘，下周請遠雄公司營單位出席說明相關進度。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：113年01月19日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			6. 活力商店街：遠雄公司表示因目前店鋪皆在裝修中，營運單位尚未確認開放範圍。				