

# 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

## 協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 600 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 113 年 02 月 1 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：113.02.01 第 600 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 09 分

# 113年02月01日第600次協調會議-參與視訊人員



1130201大巨蛋第600次協調工作會議 聊天 檔案 相片

此會議聊天已停用通知 · 設定



「kay 紀」已加入交談。



kay 紀 已將會議命名為 1130201大巨蛋第600次協調工作會議。

上午9:25

您建立了此會議

1日

2月

1130201大巨蛋第600次協調工作會議

下午2:30 - 下午3:30, 週四



下午2:15 會議已開始



已邀請「謝明賢 (來賓)」和「浦 (來賓)」加入會議。



已邀請「陳世浩 (來賓)」加入會議。



已邀請「許曉琪 (來賓)」加入會議。



已邀請「今井 (來賓)」加入會議。



已邀請「焦文柔 (來賓)」加入會議。



已邀請「忠義 (來賓)」加入會議。



已邀請「林佳燕 (來賓)」加入會議。



已邀請「謝明賢 (來賓)」加入會議。



已邀請「許斯晴 (來賓)」加入會議。



已邀請「王又禾 (來賓)」加入會議。



下午3:09 會議已結束: 53分 30秒

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：113 年 02 月 02 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	工程進度表	遠雄	<p><b>113/1/19 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 使用執照：第三區 1/10 建管報備現勘，預計 1/24 對圖；第四區使照於 1/3 掛件，1/16 建管現勘。</li> <li>2. 消防檢查：第三區於 1/16 進行動態演練，1/17~18 進行清圖作業中，第四區 1/12 消檢重新掛件，1/19 補件。</li> <li>3. 目前工程進度說明(1/12~1/18)： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 正式送水送電：自來水公司開立缺失改善中，預計 1 月底完成缺改，預計 113/2/7 正式送水完成。</li> <li>(2) 捷運區景觀電梯裝修工程：遠雄公司表示 EL_104 電梯缺失改善，要求通力公司須於 2/25 前完成缺失改善(共 13 項)。</li> <li>(3) 捷運 5 號捷運連通點交：預計 3 月初完成機電功能測試，於 1/12 辦理土建現勘，1/13 進行水密門驗收，預計農曆年後開始改善。</li> <li>(4) 光復南路側水溝蓋改善：遠雄公司表示目前發包中，施工期限為 1 個月，預計於巨人軍賽結束後施作。</li> </ol> </li> <li>4. 有關捷運國父紀念館 5 號出入口與大巨蛋移設連通道機電設備安裝缺失改善案(共 156 項)，請遠雄公司納入進度管控，並於每周會議說明改善進度。</li> </ol> <p><b>113/1/26 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. 使用執照：第三區 1/24 核對材證，預計 1 月底取得使照；第四區使照於 1/3 掛件，1/16 建管現勘。</li> <li>6. 消防檢查：第三區於 1/17 進行清圖作業中，預計 1/26 取得消防核可函，第四區 1/19 重新掛件，待第三區消防核可後再進行消檢現勘。</li> <li>7. 目前工程進度說明(1/19~1/24)： <ol style="list-style-type: none"> <li>(5) 正式送水送電：尚餘 2 項缺失未改善，預計 1/29 申請重新復勘，預計 113/2/7 正式送水完成。</li> </ol> </li> </ol>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：113 年 02 月 02 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>(6) 捷運區景觀電梯裝修工程：遠雄公司表示 EL_104 電梯缺失改善，要求通力公司須於 2/25 前完成缺失改善(共 13 項)。</p> <p>(7) 捷運國父紀念館 5 號出入口連通缺失改善：建築改善率 33%(16/49)、機電改善率 23%(8/35)、消防改善率 52%(17/33)、空調改善率 22%(4/18)、電梯/扶梯改善率 11%(5/47)。請遠雄公司下周會議將各項預期改善完成期限納入，以利追蹤進度。</p> <p>(8) 光復南路側水溝蓋改善：遠雄公司表示目前發包中，施工期限為 1 個月，預計於巨人軍賽結束後施作。</p> <p><b>113/02/01 會議</b></p> <p>8. 使用執照：第三區待建管通知核對副本圖；第四區使照 1/16 建管現勘，預計 2 月中下旬取得。</p> <p>9. 消防檢查：第三區於 1/30 取得消防核可函，第四區預計 2/2 消防檢查。</p> <p>10. 目前工程進度說明(1/25~2/1)：</p> <p>(1) 正式送水送電：1/30 缺改完成，預計 2/2 複檢掛件，預計 113/2/7 正式送水完成。</p> <p>(2) 捷運區景觀電梯裝修工程：遠雄公司表示 EL_104 電梯缺失改善，要求通力公司須於 2/25 前完成缺失改善，張力輪已更換完成。</p> <p>(3) 捷運國父紀念館 5 號出入口連通缺失改善：建築改善率 49%(24/49)、機電改善率 39%(15/38)、消防改善率 79%(27/34)、空調改善率 44%(8/18)、電梯/扶梯改善率 36%(17/47)。經檢視缺改項目屬施工安全項目，應該先行改善完成，請加派人員或調整工序盡速完成改善。</p> <p>(4) 光復南路側水溝蓋改善：遠雄公司表示目前發包中，施工期限為 1 個月，預計於巨人軍賽結束後施作。</p>				
二	亞錦賽後缺失	遠雄公司	<p><b>113/1/18 會議</b></p> <p>1. 防火門開門方向裝反：於 1/15 完成改善，本項目解除列管。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：113 年 02 月 02 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>2. 屋頂部分區域有漏水現象：遠雄公司表示已開始進行北側外部臨時性改善，屋頂內部漏水區域會增加導水管方式。</p> <p>3. 球場內立柱包覆範圍調整：預計 2 月底前完成改善。</p> <p><b>113/1/25 會議、113/2/1 會議</b></p> <p>4. 屋頂部分區域有漏水現象：遠雄公司表示已開始進行北側外部臨時性改善，屋頂內部漏水區域會增加導水管方式。</p> <p>5. 球場內立柱包覆範圍調整：預計 2 月底前完成改善。</p>				
三	巨人軍賽前 管制項目	遠雄公 司	<p><b>113/1/11 會議、113/1/18 會議</b></p> <p>1. 停車場申請營業登記證進度：主管機關已至現場辦理現勘，下周請遠雄公司營單位出席說明相關進度。</p> <p>2. 活力商店街：遠雄公司表示因目前店鋪皆在裝修中，營運單位尚未確認開放範圍。</p> <p><b>113/1/25 會議</b></p> <p>3. 停車場申請營業登記證進度：停管處要求增加人行道線，改善中，預計 2 月底取得營業登記。</p> <p>4. 活力商店街：遠雄公司表示因目前店鋪皆在裝修中，營運單位尚未確認開放範圍。</p> <p><b>113/2/1 會議</b></p> <p>5. 停車場申請營業登記證進度：遠雄公司表示 1/28 已回函停管處改善完成，待停管處回函。</p>				