

# 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

## 協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 601 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 113 年 02 月 22 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：113.02.22 第 601 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 03 分

# 113年02月22日第601次協調會議-參與視訊人員



1130222大巨蛋第601次協調工作會議 聊天 檔案 相片

此會議聊天已停用通知 · 設定



「kay 紀」已加入交談。



kay 紀 已將會議命名為 1130222大巨蛋第601次協調工作會議。

星期三 下午5:23

您建立了此會議

22日  
2月

1130222大巨蛋第601次協調工作會議  
下午2:30 - 下午3:30, 週四

星期四



星期四 下午2:10 會議已開始



已邀請「浦 (來賓)」和其他 3 人加入會議。



已邀請「黃專瑜 (來賓)」加入會議。



已邀請「今井 (來賓)」加入會議。



已邀請「林佳燕 (來賓)」加入會議。



已邀請「許曉琪 (來賓)」加入會議。



已邀請「吳哲鏗 (來賓)」加入會議。



星期四 下午3:03 會議已結束: 54 分 10 秒

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：113年02月23日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	工程進度表	遠雄	<p><b>113/1/26 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 使用執照：第三區 1/24 核對材證，預計 1 月底取得使照；第四區使照於 1/3 掛件，1/16 建管現勘。</li> <li>2. 消防檢查：第三區於 1/17 進行清圖作業中，預計 1/26 取得消防核可函，第四區 1/19 重新掛件，待第三區消防核可後再進行消檢現勘。</li> <li>3. 目前工程進度說明(1/19~1/24)：               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 正式送水送電：尚餘 2 項缺失未改善，預計 1/29 申請重新復勘，預計 113/2/7 正式送水完成。</li> <li>(2) 捷運區景觀電梯裝修工程：遠雄公司表示 EL_104 電梯缺失改善，要求通力公司須於 2/25 前完成缺失改善(共 13 項)。</li> <li>(3) 捷運國父紀念館 5 號出入口連通缺失改善：建築改善率 33%(16/49)、機電改善率 23%(8/35)、消防改善率 52%(17/33)、空調改善率 22%(4/18)、電梯/扶梯改善率 11%(5/47)。請遠雄公司下周會議將各項預期改善完成期限納入，以利追蹤進度。</li> <li>(4) 光復南路側水溝蓋改善：遠雄公司表示目前發包中，施工期限為 1 個月，預計於巨人軍賽結束後施作。</li> </ol> </li> </ol> <p><b>113/02/01 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. 使用執照：第三區待建管通知核對副本圖；第四區使照 1/16 建管現勘，預計 2 月中下旬取得。</li> <li>5. 消防檢查：第三區於 1/30 取得消防核可函，第四區預計 2/2 消防檢查。</li> <li>6. 目前工程進度說明(1/25~2/1)：               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 正式送水送電：1/30 缺改完成，預計 2/2 複檢掛件，預計 113/2/7 正式送水完成。</li> <li>(2) 捷運區景觀電梯裝修工程：遠雄公司表示 EL_104 電梯缺失改善，要求通力公司須於 2/25 前完成缺失改善，張力輪已更換完成。</li> </ol> </li> </ol>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：113 年 02 月 23 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>(3) 捷運國父紀念館 5 號出入口連通缺失改善：建築改善率 49%(24/49)、機電改善率 39%(15/38)、消防改善率 79%(27/34)、空調改善率 44%(8/18)、電梯/扶梯改善率 36%(17/47)。經檢視缺改項目屬施工安全項目，應該先行改善完成，請加派人員或調整工序盡速完成改善。</p> <p>(4) 光復南路側水溝蓋改善：遠雄公司表示目前發包中，施工期限為 1 個月，預計於巨人軍賽結束後施作。</p> <p><b>113/2/22 會議</b></p> <p>7. 使用執照：第三區於 2/22 核對副本圖中；第四區使照 1/16 建管現勘，因公司負責人變更，掛件資料須變更，預計 2 月底取得。</p> <p>8. 消防檢查：第四區 2/20 消檢缺失複驗完成。</p> <p>9. 目前工程進度說明(2/2~2/22)：</p> <p>(5) 正式送水送電：1/30 缺改完成，自來水公司於 2/20 確認完成，預計 3/1 領水錶。</p> <p>(6) 捷運國父紀念館 5 號出入口連通缺失改善：建築改善率 49%(24/49)水密門缺改預計 2/23 完成，導盲磚預計 3/20 更換完成、機電改善率 39%(15/38)、消防改善率 79%(27/34)、空調改善率 78%(14/18)、電梯/扶梯改善率 60%(28/47)。經檢視缺改項目屬施工安全項目，應該先行改善完成，請加派人員或調整工序盡速完成改善。</p> <p>10. 下周末將進行巨人軍賽，提醒遠雄巨蛋公司全場館設施請在整理及檢查，涉及公共安全項目務必完成改善。</p>				
二	亞錦賽後缺失	遠雄公司	<p><b>113/1/25 會議、113/2/1 會議</b></p> <p>1. 屋頂部分區域有漏水現象：遠雄公司表示已開始進行北側外部臨時性改善，屋頂內部漏水區域會增加導水管方式。</p> <p>2. 球場內立柱包覆範圍調整：預計 2 月底前完成改善。</p> <p><b>113/2/22 會議</b></p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：113 年 02 月 23 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			3. 屋頂部分區域有漏水現象：遠雄公司表示持續貼附中，預計 3 月底前完成全部。				
三	巨人軍賽前 管制項目	遠雄公司	<p><b>113/1/25 會議</b></p> <p>1. 停車場申請營業登記證進度：停管處要求增加人行道線，改善中，預計 2 月底取得營業登記。</p> <p>2. 活力商店街：遠雄公司表示因目前店鋪皆在裝修中，營運單位尚未確認開放範圍。</p> <p><b>113/2/1 會議</b></p> <p>3. 停車場申請營業登記證進度：遠雄公司表示 1/28 已回函停管處改善完成，待停管處回函。</p> <p><b>113/2/22 會議</b></p> <p>4. 停車場申請營業登記證進度：遠雄公司表示目前停管處簽辦中，期能於 2/29 前核發。</p>				