

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 603 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 113 年 03 月 07 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：113.03.07 第 603 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：14 時 48 分

113年03月07日第603次協調會議-參與視訊人員



1130307大巨蛋第603次協調工作會議 聊天 檔案 相片

此會議聊天已停用通知 · 設定



「kay 紀」已加入交談。



kay 紀 已將會議命名為 1130307大巨蛋第603次協調工作會議。

昨天 上午9:43
您建立了此會議

7日
3月

1130307大巨蛋第603次協調工作會議
下午2:30 - 下午3:30, 週四



昨天 下午2:15 會議已開始



已邀請「謝明賢 (來賓)」和「浦 (來賓)」加入會議。



已邀請「陳星憲 (來賓)」加入會議。



昨天 下午2:41 會議已結束: 26 分 3秒



昨天 下午2:47 會議已開始



已邀請「今井 (來賓)」加入會議。



昨天 下午2:48 會議已結束: 1 分 18秒

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：113 年 03 月 08 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	工程進度表	遠雄	<p>113/2/22 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 使用執照：第三區於 2/22 核對副本圖中；第四區使照 1/16 建管現勘，因公司負責人變更，掛件資料須變更，預計 2 月底取得。 2. 消防檢查：第四區 2/20 消檢缺失複驗完成。 3. 目前工程進度說明(2/2~2/22)： <ol style="list-style-type: none"> (1) 正式送水送電：1/30 缺改完成，自來水公司於 2/20 確認完成，預計 3/1 領水錶。 (2) 捷運國父紀念館 5 號出入口連通缺失改善：建築改善率 49%(24/49)水密門缺改預計 2/23 完成，導盲磚預計 3/20 更換完成、機電改善率 39%(15/38)、消防改善率 79%(27/34)、空調改善率 78%(14/18)、電梯/扶梯改善率 60%(28/47)。經檢視缺改項目屬施工安全項目，應該先行改善完成，請加派人員或調整工序盡速完成改善。 4. 下周末將進行巨人軍賽，提醒遠雄巨蛋公司全場館設施請在整理及檢查，涉及公共安全項目務必完成改善。 <p>113/2/29 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. 使用執照：第三區 2/23 取得(113 使字第 0033 號)；第四區於 2/23 完成變更公司負責人資料，預計 3 月初取得。 6. 消防檢查：第四區 2/29 消防局現勘結案作業。 7. 目前工程進度說明(2/23~2/29)： <ol style="list-style-type: none"> (1) 正式送水送電：1/30 缺改完成，自來水公司於 2/20 確認完成，預計 3/1 開始裝水錶。 (2) 捷運國父紀念館 5 號出入口連通缺失改善：遠雄公司表示 EL104 電梯由於監控訊號尚未與捷運公司系統連接，巨人軍賽應無法開放使用。 8. 提醒遠雄巨蛋公司光復南路側排水溝施作，於巨人軍賽結束後盡速施作。 				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：113 年 03 月 08 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>9. 有關光復南路及菸廠路口移交會勘，請遠雄公司盡速依第 1 次會勘意見修正並提供對照表，尚未完成點交前相關維護及安全仍由遠雄公司巨蛋公司負責。</p> <p>113/3/7 會議</p> <p>10. 使用執照：第四區 3/6 建管追加項目用印作業(因本次不含裝修工程，消檢核准函須更正)，預計 3/22 前取得。</p> <p>11. 消防檢查：第四區 3/4 已取得消檢核准函。</p> <p>12. 目前工程進度說明(3/1~3/7)：</p> <p>(1) 正式送水送電：2023/12/16 送電已完成，預計 3/20 正式送水完成。</p> <p>(2) 捷運國父紀念館 5 號出入口連通缺失改善：建築及機電相關缺改預計 3 月底完成。</p> <p>13. 遠雄公司表示光復南路側排水溝調整，預計 4 月進場，6 月份完成。</p> <p>14. 提醒遠雄公司盡速完成捷運國父紀念館 5 號出入口連通、光復南路側排水溝調整及菸廠路口缺失改善，尚未完成點交前相關維護及安全仍由遠雄公司巨蛋公司負責。</p>				
二	亞錦賽後缺失	遠雄公司	<p>113/2/22 會議</p> <p>1. 屋頂部分區域有漏水現象：遠雄公司表示持續貼覆中，預計 3 月底前完成全部。</p> <p>113/2/29 會議</p> <p>2. 球場內立柱包覆範圍調整：遠雄公司表示球場立柱包覆調整完成。</p> <p>113/3/7 會議</p> <p>3. 3/2 及 3/4 完成巨人軍賽，屋頂漏水部分，請遠雄公司持續進行改善。</p>				
三	巨人軍賽前管制項目	遠雄公司	<p>113/2/22 會議</p> <p>1. 停車場申請營業登記證進度：遠雄公司表示目前停管處簽辦中，期能於 2/29 前核發。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：113 年 03 月 08 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>113/2/29 會議</p> <p>2. 停車場申請營業登記證進度：遠雄公司表示於 2/27 取得停車場登記證，巨人軍賽開放範圍及出入口由營運單位負責。</p> <p>113/3/7 會議</p> <p>3. 已於 3/2 及 3/4 完成巨人軍賽，相關營運改善項目另外會議討論，該項目解除管制。</p>				