

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 604 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 113 年 03 月 14 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：113.03.14 第 604 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：14 時 58 分

113年03月14日第604次協調會議-參與視訊人員



1130314大巨蛋第604次協調工作會議

聊天 檔案 相片

此會議聊天已停用通知 · 設定



「kay 紀」已加入交談。



kay 紀 已將會議命名為 1130314大巨蛋第604次協調工作會議。

星期四 上午9:47

您建立了此會議

14日

3月

1130314大巨蛋第604次協調工作會議

下午2:30 - 下午3:30, 週四



星期四 下午2:11 會議已開始



已邀請「謝明賢 (來賓)」和其他 2 人加入會議。



已邀請「許曉琪 (來賓)」加入會議。



已邀請「今井 (來賓)」加入會議。



已邀請「忠義 (來賓)」加入會議。



已邀請「黃專瑜 (來賓)」加入會議。



已邀請「林佳燕 (來賓)」加入會議。



已邀請「林佳燕 (來賓)」加入會議。



星期四 下午2:58 會議已結束: 47 分

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：113年03月15日

| 序號 | 工作項目 | 執行單位 | 會議結論 | 辦理情形 | 預定完成日期 | 實際完成日期 | 備註 |
|----|-------|------|--|------|--------|--------|----|
| 一 | 工程進度表 | 遠雄 | <p>113/2/29 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 使用執照：第三區 2/23 取得(113 使字第 0033 號)；第四區於 2/23 完成變更公司負責人資料，預計 3 月初取得。 2. 消防檢查：第四區 2/29 消防局現勘結案作業。 3. 目前工程進度說明(2/23~2/29)： <ol style="list-style-type: none"> (1) 正式送水送電：1/30 缺改完成，自來水公司於 2/20 確認完成，預計 3/1 開始裝水錶。 (2) 捷運國父紀念館 5 號出入口連通缺失改善：遠雄公司表示 EL104 電梯由於監控訊號尚未與捷運公司系統連接，巨人軍賽應無法開放使用。 4. 提醒遠雄巨蛋公司光復南路側排水溝施作，於巨人軍賽結束後盡速施作。 5. 有關光復南路及菸廠路口移交會勘，請遠雄公司盡速依第 1 次會勘意見修正並提供對照表，尚未完成點交前相關維護及安全仍由遠雄公司巨蛋公司負責。 <p>113/3/7 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. 使用執照：第四區 3/6 建管追加項目用印作業(因本次不含裝修工程，消檢核准函須更正)，預計 3/22 前取得。 7. 消防檢查：第四區 3/4 已取得消檢核准函。 8. 目前工程進度說明(3/1~3/7)： <ol style="list-style-type: none"> (1) 正式送水送電：2023/12/16 送電已完成，預計 3/20 正式送水完成。 (2) 捷運國父紀念館 5 號出入口連通缺失改善：建築及機電相關缺改預計 3 月底完成。 9. 遠雄公司表示光復南路側排水溝調整，預計 4 月進場，6 月份完成。 10. 提醒遠雄公司盡速完成捷運國父紀念館 5 號出入口連通、光復南路側排水溝調整及菸廠路口缺失改善，尚未完成點交前相關維護及安全仍由遠雄公司巨蛋公司負責。 | | | | |

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：113 年 03 月 15 日

| 序號 | 工作項目 | 執行單位 | 會議結論 | 辦理情形 | 預定 完成 日期 | 實際 完成 日期 | 備註 |
|----|--------|------|--|------|----------------|----------------|----|
| | | | <p>113/3/14 會議</p> <p>11. 使用執照：第四區 3/6 建管追加項目用印作業，待建管通知壓章，預計 3/22 前取得。</p> <p>12. 目前工程進度說明(3/8~3/14)：</p> <p>(1) 正式送水送電：2023/12/16 送電已完成，預計 3/18 自來水繳費，3/21 正式送水完成。</p> <p>(2) 捷運國父紀念館 5 號出入口連通缺失改善：建築改善率 67%(33/49)、機電改善率 62%(16/26)、消防改善率 94%(32/34)、空調改善率 94%(17/18)、電梯/扶梯改善率 70%(33/47)。</p> <p>13. 提醒遠雄巨蛋公司捷運國父紀念館 5 號出入口連通缺失改善，涉及公共安全項目務必於本周改善完成，其他項目請加速完成改善。</p> | | | | |
| 二 | 亞錦賽後缺失 | 遠雄公司 | <p>113/2/29 會議</p> <p>1. 球場內立柱包覆範圍調整：遠雄公司表示球場立柱包覆調整完成。</p> <p>113/3/7 會議</p> <p>2. 3/2 及 3/4 完成巨人軍賽，屋頂漏水部分，請遠雄公司持續進行改善。</p> <p>113/3/14 會議</p> <p>3. 有關巨人賽後相關營運改善項目，請遠雄公司盡速檢討及改善。</p> | | | | |