

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 606 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 113 年 03 月 28 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：113.03.28 第 606 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 01 分

113年03月28日第606次協調會議-參與視訊人員



1130328大巨蛋第606次協調工作會議 聊天 檔案 相片

此會議聊天已停用通知 · 設定



「kay 紀」已加入交談。



kay 紀 已將會議命名為 1130328大巨蛋第606次協調工作會議。

上午11:10

您建立了此會議

28日

3月

1130328大巨蛋第606次協調工作會議

下午2:30 - 下午3:30, 週四



下午2:28 會議已開始



已邀請「謝明賢 (來賓)」加入會議。



已邀請「今井 (來賓)」加入會議。



已邀請「許曉琪 (來賓)」加入會議。



已邀請「忠義 (來賓)」加入會議。



已邀請「許斯晴 (來賓)」加入會議。



已邀請「黃專瑜 (來賓)」加入會議。



已邀請「陳星憲 (來賓)」加入會議。



已邀請「黃專瑜 (來賓)」加入會議。



已邀請「王又禾 (來賓)」加入會議。



已邀請「許斯晴 (來賓)」加入會議。



下午3:01 會議已結束: 53 分 50 秒

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：113 年 03 月 29 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	工程進度表	遠雄	<p>113/3/14 會議</p> <p>1. 使用執照：第四區 3/6 建管追加項目用印作業，待建管通知壓章，預計 3/22 前取得。</p> <p>2. 目前工程進度說明(3/8~3/14)：</p> <p>(1) 正式送水送電：2023/12/16 送電已完成，預計 3/18 自來水繳費，3/21 正式送水完成。</p> <p>(2) 捷運國父紀念館 5 號出入口連通缺失改善：建築改善率 67%(33/49)、機電改善率 62%(16/26)、消防改善率 94%(32/34)、空調改善率 94%(17/18)、電梯/扶梯改善率 70%(33/47)。</p> <p>3. 提醒遠雄巨蛋公司捷運國父紀念館 5 號出入口連通缺失改善，涉及公共安全項目務必於本周改善完成，其他項目請加速完成改善。</p> <p>113/03/21 會議</p> <p>4. 使用執照：第四區 3/6 建管追加項目用印作業，待建管通知壓章，預計 3/29 前取得。</p> <p>5. 目前工程進度說明(3/15~3/21)：</p> <p>(1) 正式送水送電：2023/12/16 送電已完成，預計 3/22 自來水繳費，4/1 正式送水完成。</p> <p>(2) 捷運國父紀念館 5 號出入口連通缺失改善：空調改善率 100%，其餘預計 3/31 前完成改善。</p> <p>6. 提醒遠雄巨蛋公司捷運國父紀念館 5 號出入口連通缺失改善，請加速完成改善，屬遠雄公司內部廠商介面權責問題，請遠雄巨蛋公司盡速釐清並完成改善。由於本周末有相關棒球比賽活動，請盡量於 3/29 完成相關改善。</p> <p>113/3/28 會議</p> <p>7. 使用執照：第四區使用執照於 3/26 取得，本案興建期間結束。</p> <p>8. 正式送水送電：預計 4/12 正式送水完成。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：113 年 03 月 29 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			9. 捷運國父紀念館 5 號出入口連通缺失改善：機電缺失預計 3 月底完成現場缺失改善，4 月中完成驗收。 10. 光復南路地界內排水溝改善：遠雄公司表示預計 4 月清民連假後開始施作。				
二	亞錦賽後缺失	遠雄公司	113/3/7 會議 1. 3/2 及 3/4 完成巨人軍賽，屋頂漏水部分，請遠雄公司持續進行改善。 113/3/14 會議、113/3/21 會議 2. 有關巨人賽後相關營運改善項目，請遠雄公司盡速檢討及改善。 113/3/28 會議 3. 有關相關營運改善項目，後續請遠雄公司盡速檢討及改善完成，本階段興建期間解除管制。				