

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 605 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 113 年 03 月 21 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：113.03.21 第 605 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 18 分

113年03月21日第605次協調會議-參與視訊人員



1130321大巨蛋第605次協調工作會議 聊天 檔案 相片

此會議聊天已停用通知 · 設定



「kay 紀」已加入交談。



kay 紀 已將會議命名為 1130321大巨蛋第605次協調工作會議。

星期四 上午8:37
您建立了此會議

21日
3月

1130321大巨蛋第605次協調工作會議
下午2:30 - 下午3:30, 週四



星期四 下午2:19 會議已開始



已邀請「許曉琪 (來賓)」和「謝明賢 (來賓)」加入會議。



已邀請「陳世浩 (來賓)」加入會議。



已邀請「陳星憲 (來賓)」加入會議。



已邀請「今井 (來賓)」加入會議。



已邀請「忠義 (來賓)」加入會議。



已邀請「林佳燕 (來賓)」加入會議。



星期四 下午3:18 會議已結束: 59 分 39 秒

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：113 年 03 月 22 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	工程進度表	遠雄	<p>113/3/7 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 使用執照：第四區 3/6 建管追加項目用印作業(因本次不含裝修工程，消檢核准函須更正)，預計 3/22 前取得。 2. 消防檢查：第四區 3/4 已取得消檢核准函。 3. 目前工程進度說明(3/1~3/7)： <ol style="list-style-type: none"> (1) 正式送水送電：2023/12/16 送電已完成，預計 3/20 正式送水完成。 (2) 捷運國父紀念館 5 號出入口連通缺失改善：建築及機電相關缺改預計 3 月底完成。 4. 遠雄公司表示光復南路側排水溝調整，預計 4 月進場，6 月份完成。 5. 提醒遠雄公司盡速完成捷運國父紀念館 5 號出入口連通、光復南路側排水溝調整及菸廠路口缺失改善，尚未完成點交前相關維護及安全仍由遠雄公司巨蛋公司負責。 <p>113/3/14 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. 使用執照：第四區 3/6 建管追加項目用印作業，待建管通知壓章，預計 3/22 前取得。 7. 目前工程進度說明(3/8~3/14)： <ol style="list-style-type: none"> (1) 正式送水送電：2023/12/16 送電已完成，預計 3/18 自來水繳費，3/21 正式送水完成。 (2) 捷運國父紀念館 5 號出入口連通缺失改善：建築改善率 67%(33/49)、機電改善率 62%(16/26)、消防改善率 94%(32/34)、空調改善率 94%(17/18)、電梯/扶梯改善率 70%(33/47)。 8. 提醒遠雄巨蛋公司捷運國父紀念館 5 號出入口連通缺失改善，涉及公共安全項目務必於本周改善完成，其他項目請加速完成改善。 <p>113/03/21 會議</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：113 年 03 月 22 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			9. 使用執照：第四區 3/6 建管追加項目用印作業，待建管通知壓章，預計 3/29 前取得。 10. 目前工程進度說明(3/15~3/21)： (1) 正式送水送電：2023/12/16 送電已完成，預計 3/22 自來水繳費，4/1 正式送水完成。 (2) 捷運國父紀念館 5 號出入口連通缺失改善：空調改善率 100%，其餘預計 3/31 前完成改善。 11. 提醒遠雄巨蛋公司捷運國父紀念館 5 號出入口連通缺失改善，請加速完成改善，屬遠雄公司內部廠商介面權責問題，請遠雄巨蛋公司盡速釐清並完成改善。由於本周末有相關棒球比賽活動，請盡量於 3/29 完成相關改善。				
二	亞錦賽後缺失	遠雄公司	113/2/29 會議 1. 球場內立柱包覆範圍調整：遠雄公司表示球場立柱包覆調整完成。 113/3/7 會議 2. 3/2 及 3/4 完成巨人軍賽，屋頂漏水部分，請遠雄公司持續進行改善。 113/3/14 會議、113/3/21 會議 3. 有關巨人賽後相關營運改善項目，請遠雄公司盡速檢討及改善。				