

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 5 月 5 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>103/4/17 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 遠雄公司表示已提供衛工處相關該項目圖說，預計 4/18 與衛工處召開協調會議。</li> <li>2. 遠雄公司表示未來用電計畫已掛件台電公司，請持續追蹤相關進度。</li> <li>3. 目前已開始施作光復南路地下引道之第 1 之一階段施工(基地內)，交通維持計畫機關審查中。</li> </ol> <p><b>103/4/24 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. 遠雄公司表示已於 4/18 與衛工處召開協調會，會議結論為新設污水管不採推管方式施作，請遠雄公司將連續壁往外推增加污水管放置空間。</li> </ol> <p><b>103/5/2 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. 有關光復南路既有污水管線遷移案，遠雄巨蛋公司需提送臨時導水計畫至衛工處審查；並於兩周內提供相關圖面至衛工處。</li> <li>6. 台電管線用地部份請遠雄公司正式來文說明，再由籌備處召開會議。</li> </ol>		102/ 8/30		
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p><b>103/4/10 會議、103/4/17 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 請遠雄公司務必於下周提出該項目相關設計審查及施工時程。</li> </ol> <p><b>103/4/24 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. 遠雄公司表示捷運公司內部會議預計 5 月中召開。</li> <li>3. 請遠雄公司務必於下周提出該項目相關設計審查及施工時程。</li> </ol> <p><b>103/5/2 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. 遠雄公司表示捷運公司對於人潮疏散內容仍有意見，內部會議預計 5 月中召開。</li> <li>5. 請遠雄公司務必於下周提出該項目相關設計審查及施工時程。</li> </ol>		103/ 6/30		
三	建照變更事宜	遠雄	<p><b>103/4/10 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 遠雄公司表示預計於 4/11 掛件都市設計審議變更。</li> </ol>		103/ 1/30		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年5月5日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<b>103/4/17 會議</b> 2. 遠雄公司表示因尚未完成修正，預計 4/21 掛件。 <b>103/4/24 會議、103/5/2 會議</b> 3. 遠雄公司已於 4/21 掛件，待委員確認後核備，請遠雄公司持續追蹤相關進度。				
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	<b>103/4/3 會議、103/4/10 會議、103/4/17 會議</b> 1. 請遠雄公司留意界面整合，並出席捷運相關會議。 <b>103/4/24 會議</b> 2. 請遠雄公司函文回復捷運連通認養事宜。 3. 請遠雄公司留意界面整合，並出席捷運相關會議。 <b>103/5/2 會議</b> 4. 遠雄公司表示回復捷運連通認養公文簽辦中。 5. 請遠雄公司留意界面整合，並出席捷運相關會議。		103/ 6/30		
五	土方問題	市府/ 遠雄	<b>103/4/17 會議</b> 1. 遠雄公司表示已提送環境影響評估差異報告書 48 份至環保局，預計 5/5 召開審查會議。 2. 有關 4 月份夜間出土同意 4/17~4/30，4 月份出土量預計為 64,000M <sup>3</sup> ，請遠雄公司確實掌握出土進度。 <b>103/4/24 會議</b> 3. 4 月份出土量預計為 64,000M <sup>3</sup> ，5 月份出土量預計為 70,000 M <sup>3</sup> 請遠雄公司確實掌握出土進度。 <b>103/5/2 會議</b> 4. 103 年 4 月份總出土量 56,333M <sup>3</sup> ，5 月份出土量預計為 70,000 M <sup>3</sup> 請遠雄公司確實掌握出土進度。				
六	工程專業責	遠雄	<b>103/3/6 會議、103/3/13 會議、103/3/20 會議、103/3/26 會議、103/4/3 會議</b>		102/		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 5 月 5 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
	任險		1. 預計 4/10 召開第 2 次協調會議。 <b>103/4/10 會議</b> 2. 因委員出席人不數不足，開會日期延期。 <b>103/4/17 會議、103/4/24 會議、103/5/2 會議</b> 3. 預定 5/12 上午召開協調會議。		6/30		
七	辦理公共藝術事宜	遠雄	<b>103/4/10 會議、103/4/17 會議</b> 1. 遠雄公司表示預計於 4 月底召開工作小組會議，並將世大運聖火台納入公共藝術內，預計於工作小組會議上提出世大運聖火台建議方案。 <b>103/4/24 會議</b> 2. 請遠雄公司盡速開工作小組會議，並說明世大運聖火台建議方案。 <b>103/5/2 會議</b> 3. 遠雄公司表示原預計於 5/7 召開會議，惟因與屋頂第 1 次提升時間重疊，將在近期擇日召開。				
八	松山菸廠古蹟監測	遠雄	<b>103/4/17 會議</b> 1. 遠雄公司表示 4/18 函復文化局「松山地下水路、荷花池水之來源及去向會議」結論辦況(詳 103/3/13 會議追蹤)。 2. 遠雄公司表示鍋爐房預計 4/20 完成東、北側及內部，4/21 點交文化局，5/2 整體完成，初步判斷補強結果大致符合計畫書預計成果。 <b>103/4/24 會議</b> 3. 遠雄公司表示鍋爐房補強初步結果為原 4 點超過警戒值，目前剩 2 點超過警戒值。惟此施作方式造成鍋爐房地坪高低不平，後續遠雄公司會配合修復。 4. 文化局要求遠雄公司依鍋爐房補強結果，再重新檢討辦公室及菸廠補強方式。 <b>103/5/2 會議</b> 5. 文化局要求製菸工廠及辦公室補強施工先暫停，待鍋爐房補強結果確認後再行		-		

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年5月5日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>施作。</p> <p>6. 請遠雄公司盡速完成鍋爐房地坪修復及窗簾清洗，並與文化局辦理點交。</p>				
九	公共建築物行動不便者使用設施審查	遠雄	<p><b>103/4/10 會議</b></p> <p>1. 於 4/9 與文化局召開協調整合會議，與文化局已達成相關設計理念共識。</p> <p>2. 遠雄公司表示將依相關意見修正完提送，請持續追蹤相關審查進度。</p> <p><b>103/4/17 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示將依相關意見修正完提送，請持續追蹤相關審查進度。</p> <p><b>103/4/24 會議、103/5/2 會議</b></p> <p>4. 目前文化局確認相關圖面中，請遠雄公司持續追蹤相關審查進度。</p>		103/3/31		
十	樹木養護	遠雄	<p><b>103/4/10 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司已提送清查 172 棵非受保護樹木位置及因颱風受損害之樹木資料。</p> <p><b>103/4/17 會議、103/4/24 會議</b></p> <p>2. I 區假植樹木總計 217 株（受保護樹木 157 株/非受保護樹木 60 株）目前廠商清查因颱風受損樹木計 5 株，已提送樹木清冊轉請體育局提報文化局解除列管。市府於 98 年 3 月 31 日移交予遠雄公司之樹木清冊共計 219 株（受保護樹木 40 株），請遠雄公司儘速清查目前樹木情形，並將結果提送至體育局。</p> <p><b>103/5/2 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司植栽廠商表示預計 5 月中提送市府於 98 年 3 月 31 日移交予遠雄公司之樹木清冊。</p>		103/3/31		
十一	忠孝東路及光復南路行道樹遷移	遠雄	<p><b>103/4/3 會議</b></p> <p>1. 籌備處表示移樹程序應由遠雄公司提出申請。</p> <p><b>103/4/10 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司已提送移樹相關施工計畫書，主管機關建議 10 天完成移樹作業，施工時間為 21：00~06：00，請遠雄公司配合相關意見修正。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年5月5日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<b>103/4/17 會議</b> 3. 遠雄公司表示行道路遷移時程為 4/18~4/27(光復南路 4 天、忠孝東路 4 天、分隔島 2 天)，請遠雄公司務必現場派專職人員負責。 4. 請遠雄公司務必依移植計畫書內容辦理，樹木保活率需達 8 成，若無法達成以等面積補償樹木。 <b>103/5/2 會議</b> 5. 遠雄公司表示剩 33 棵未完成移植，後續將與樹保團體溝通相關移植方式。				
十二	世大運開閉幕配合事宜	遠雄	<b>103/4/10 會議</b> 1. 籌備處表示預計 4/27 世大運籌委會來台，5/1~5/3 參訪本案。 <b>103/4/17 會議、103/4/24 會議</b> 2. 籌備處表示預計 4/27 世大運籌委會來台，5/1~5/3 參訪本案，請遠雄公司協助製作相關簡報。 3. 請遠雄公司正式回覆場地租借檔期事宜。 <b>103/5/2 會議</b> 4. 遠雄公司已回覆場地租借檔期事宜，後續再討論相關租金費用事宜。 5. 世大運籌委會已於 5/1 參訪大巨蛋。				
十三	工程進度表	遠雄	<b>103/4/17 會議</b> 1. 至 103 年 4 月 16 日止累計土方已開挖 863,817m <sup>3</sup> ，預計 4/29~5/1 舉行第 1 次提升。目前仍進行屋頂桁架地組、張力環吊裝、巨蛋鋼構西、南及東側皆進行柱樑安裝。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。 <b>103/4/24 會議</b> 2. 目前張力環吊裝已完成 17 個、外圍柱群 277 皆已完成、懸臂段安裝完成 4 個，後續要徑為懸臂段安裝，預計 4/28~5/5 舉行第 1 次提升(5/6 提升 1.6M、5/7 提升 3.2M、5/8 提升 3.2M)。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年5月5日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>擴大。</p> <p><b>103/5/2 會議</b></p> <p>3. 至 103 年 5 月 1 日止累計土方已開挖 912,180m<sup>3</sup>，目前仍進行屋頂桁架地組、張力環吊裝、巨蛋鋼構西、南及東側皆進行柱樑安裝，預計 5/6~5/8 舉行第 1 次提升。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年5月9日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>103/4/24 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示已於 4/18 與衛工處召開協調會，會議結論為新設污水管不採推管方式施作，請遠雄公司將連續壁往外推增加污水管放置空間。</p> <p><b>103/5/2 會議</b></p> <p>2. 有關光復南路既有污水管線遷移案，遠雄巨蛋公司需提送臨時導水計畫至衛工處審查；並於兩周內提供相關圖面至衛工處。</p> <p>3. 台電管線用地部份請遠雄公司正式來文說明，再由籌備處召開會議。</p> <p><b>103/5/8 會議</b></p> <p>4. 遠雄公司表示第二階段交維計畫審查中，目前第一階段圍籬須待 5 號出口可正常進入後始可繼續施作。</p> <p>5. 台電管線用地部份請遠雄公司正式來文說明，再由籌備處召開會議。</p>		102/ 8/30		
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p><b>103/4/24 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示捷運公司內部會議預計 5 月中召開。</p> <p>2. 請遠雄公司務必於下周提出該項目相關設計審查及施工時程。</p> <p><b>103/5/2 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示捷運公司對於人潮疏散內容仍有意見，內部會議預計 5 月中召開。</p> <p>4. 請遠雄公司務必於下周提出該項目相關設計審查及施工時程。</p> <p><b>103/5/8 會議</b></p> <p>5. 捷運設施移設連通案審查進度，請遠雄公司持續追蹤相關進度。</p> <p>6. 遠雄公司表示忠孝東路側預計 6 月開始施工，請遠雄公司務必於下周提出該項目相關設計審查及相關連通施工時程。</p>		103/ 6/30		
三	建照變更事宜	遠雄	<p><b>103/4/17 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示因尚未完成修正，預計 4/21 掛件。</p>		103/ 1/30		

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年5月9日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p><b>103/4/24 會議、103/5/2 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司已於 4/21 掛件，待委員確認後核備，請遠雄公司持續追蹤相關進度。</p> <p><b>103/5/8 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示都發局已回復審查意見，審查意見中陽台需宜人規劃定義需再予都發局討論相關內容。</p> <p>4. 待變更都市設計審議確認後，請遠雄公司盡速提送環境影響審查及性能防災審查。</p>				
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	<p><b>103/4/24 會議</b></p> <p>1. 請遠雄公司函文回復捷運連通認養事宜。</p> <p>2. 請遠雄公司留意界面整合，並出席捷運相關會議。</p> <p><b>103/5/2 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示回復捷運連通認養公文簽辦中。</p> <p>4. 請遠雄公司留意界面整合，並出席捷運相關會議。</p> <p><b>103/5/8 會議</b></p> <p>5. 請遠雄公司協助修正捷運局於 103 年 4 月 30 日北市捷土字第 10331012000 號函提出之協辦事項。</p>		103/ 6/30		
五	土方問題	市府/ 遠雄	<p><b>103/4/24 會議</b></p> <p>1. 4 月份出土量預計為 64,000M<sup>3</sup>，5 月份出土量預計為 70,000 M<sup>3</sup> 請遠雄公司確實掌握出土進度。</p> <p><b>103/5/2 會議</b></p> <p>2. 103 年 4 月份總出土量 56,333M<sup>3</sup>，5 月份出土量預計為 70,000 M<sup>3</sup> 請遠雄公司確實掌握出土進度。</p> <p><b>103/5/8 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示目前出土作業尚順利。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年5月9日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			4. 已於 5/5 召開環境影響差異審查，審查結果不盡理想，請遠雄公司下次提送報告書內容務必謹慎及詳細說明相關內容。				
六	工程專業責任險	遠雄	<b>103/3/6 會議、103/3/13 會議、103/3/20 會議、103/3/26 會議、103/4/3 會議</b> 1. 預計 4/10 召開第 2 次協調會議。 <b>103/4/10 會議</b> 2. 因委員出席人不數不足，開會日期延期。 <b>103/4/17 會議、103/4/24 會議、103/5/2 會議、103/5/8 會議</b> 3. 預定 5/12 上午召開協調會議。		102/6/30		
七	辦理公共藝術事宜	遠雄	<b>103/4/24 會議</b> 1. 請遠雄公司盡速開工作小組會議，並說明世大運聖火台建議方案。 <b>103/5/2 會議</b> 2. 遠雄公司表示原預計於 5/7 召開會議，惟因與屋頂第 1 次提升時間重疊，將在近期擇日召開。 <b>103/5/7 會議</b> 3. 已於 5/7 召開會議，主要討論設置地點及金額分配，尚未定案，後續會再召開會議。 4. 有關世大運聖火納入公共藝術之方案，部分委員提出執行之困難度，籌備處表示會再與世運籌組會討論。				
八	松山菸廠古蹟監測	遠雄	<b>103/4/24 會議</b> 1. 遠雄公司表示鍋爐房補強初步結果為原 4 點超過警戒值，目前剩 2 點超過警戒值。惟此施作方式造成鍋爐房地坪高低不平，後續遠雄公司會配合修復。 2. 文化局要求遠雄公司依鍋爐房補強結果，再重新檢討辦公室及菸廠補強方式。 <b>103/5/2 會議</b> 3. 文化局要求製菸工廠及辦公室補強施工先暫停，待鍋爐房補強結果確認後再行				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 5 月 9 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>施作。</p> <p>4. 請遠雄公司盡速完成鍋爐房地坪修復及窗簾清洗，並與文化局辦理點交。</p> <p><b>103/5/8 會議</b></p> <p>5. 遠雄公司表示鍋爐房補強已完成 96%，預計再兩個禮拜完成施工及點交。</p>				
九	公共建築物行動不便者使用設施審查	遠雄	<p><b>103/4/17 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示將依相關意見修正完提送，請持續追蹤相關審查進度。</p> <p><b>103/4/24 會議、103/5/2 會議</b></p> <p>2. 目前文化局確認相關圖面中，請遠雄公司持續追蹤相關審查進度。</p> <p><b>103/5/8 會議</b></p> <p>3. 文化局確認相關圖面並回復籌備處及建管處，遠雄公司預計 5 月底完成修正圖說。</p>		103/3/31		
十	樹木養護	遠雄	<p><b>103/4/10 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司已提送清查 172 棵非受保護樹木位置及因颱風受損害之樹木資料。</p> <p><b>103/4/17 會議、103/4/24 會議</b></p> <p>2. I 區假植樹木總計 217 株（受保護樹木 157 株/非受保護樹木 60 株）目前廠商清查因颱風受損樹木計 5 株，已提送樹木清冊轉請體育局提報文化局解除列管。市府於 98 年 3 月 31 日移交予遠雄公司之樹木清冊共計 219 株（受保護樹木 40 株），請遠雄公司儘速清查目前樹木情形，並將結果提送至體育局。</p> <p><b>103/5/2 會議、103/5/8 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司植栽廠商表示預計 5 月中提送市府於 98 年 3 月 31 日移交予遠雄公司之樹木清冊。</p>		103/3/31		
十一	忠孝東路及光復南路行道樹遷移	遠雄	<p><b>103/4/10 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司已提送移樹相關施工計畫書，主管機關建議 10 天完成移樹作業，施工時間為 21：00~06：00，請遠雄公司配合相關意見修正。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年5月9日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p><b>103/4/17 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示行道路遷移時程為 4/18~4/27(光復南路 4 天、忠孝東路 4 天、分隔島 2 天)，請遠雄公司務必現場派專職人員負責。</p> <p>3. 請遠雄公司務必依移植計畫書內容辦理，樹木保活率需達 8 成，若無法達成以等面積補償樹木。</p> <p><b>103/5/2 會議</b></p> <p>4. 遠雄公司表示剩 33 棵未完成移植，後續將與樹保團體溝通相關移植方式。</p> <p><b>103/5/8 會議</b></p> <p>5. 因有民眾申請該部分行道樹為受保護樹木，預計 5/9 召開樹保幹事會，請相關人員出席會議。</p> <p>6. 請遠雄公司以和平理性方式處理該部分抗爭。</p>				
十二	世大運開閉幕配合事宜	遠雄	<p><b>103/4/17 會議、103/4/24 會議</b></p> <p>1. 籌備處表示預計 4/27 世大運籌委會來台，5/1~5/3 參訪本案，請遠雄公司協助製作相關簡報。</p> <p>2. 請遠雄公司正式回覆場地租借檔期事宜。</p> <p><b>103/5/2 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司已回覆場地租借檔期事宜，後續再討論相關租金費用事宜。</p> <p>4. 世大運籌委會已於 5/1 參訪大巨蛋。</p> <p><b>103/5/8 會議</b></p> <p>5. 籌備處已將場地租借檔期事宜轉世運籌委員會，後續再請遠雄公司出席相關討論會議。</p>				
十三	工程進度表	遠雄	<p><b>103/4/24 會議</b></p> <p>1. 目前張力環吊裝已完成 17 個、外圍柱群 277 皆已完成、懸臂段安裝完成 4 個，後續要徑為懸臂段安裝，預計 4/28~5/5 舉行第 1 次提升(5/6 提升 1.6M、5/7 提升</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年5月9日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>3.2M、5/8 提升 3.2M)。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p><b>103/5/2 會議</b></p> <p>2. 至 103 年 5 月 1 日止累計土方已開挖 912,180m<sup>3</sup>，目前仍進行屋頂桁架地組、張力環吊裝、巨蛋鋼構西、南及東側皆進行柱樑安裝，預計 5/6~5/8 舉行第 1 次提升。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p><b>103/5/8 會議</b></p> <p>3. 103 年 4 月 30 日止，全案預定進度 78.21%，實際進度 67.81%，巨蛋棟預定進度 89.88%，實際進度 70.2%。另依 104 年 12 月底預定進度表巨蛋棟預定進度 70.53%，實際進度 69.76%，已於 5/8 完成第 1 次提升至 11.1M。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 5 月 16 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>103/5/2 會議</b></p> <p>1. 有關光復南路既有污水管線遷移案，遠雄巨蛋公司需提送臨時導水計畫至衛工處審查；並於兩周內提供相關圖面至衛工處。</p> <p>2. 台電管線用地部份請遠雄公司正式來文說明，再由籌備處召開會議。</p> <p><b>103/5/8 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示第二階段交維計畫審查中，目前第一階段圍籬須待 5 號出口可正常進入後始可繼續施作。</p> <p>4. 台電管線用地部份請遠雄公司正式來文說明，再由籌備處召開會議。</p> <p><b>103/5/15 會議</b></p> <p>5. 遠雄公司表示台電管線用地已正式發文，再請籌備處協助召開會議。</p> <p>6. 遠雄公司表示第二階段交維計畫審查中，5 號出口已可正常出入，目前施作第一階段圍籬項目。</p>		102/8/30		
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p><b>103/5/2 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示捷運公司對於人潮疏散內容仍有意見，內部會議預計 5 月中召開。</p> <p>2. 請遠雄公司務必於下周提出該項目相關設計審查及施工時程。</p> <p><b>103/5/8 會議</b></p> <p>3. 捷運設施移設連通案審查進度，請遠雄公司持續追蹤相關進度。</p> <p>4. 遠雄公司表示忠孝東路側預計 6 月開始施工，請遠雄公司務必於下周提出該項目相關設計審查及相關連通施工時程。</p> <p><b>103/5/15 會議</b></p> <p>5. 遠雄公司表示捷運公司尚未提出人潮計畫書審查意見，請遠雄公司持續追蹤相關進度。</p> <p>6. 籌備處將發文請捷運公司協助盡速完成相關審查作業，避免影響後續進度。</p>		103/6/30		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 5 月 16 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			7. 請遠雄公司盡速完成該項目設計及施工時程之整合。				
三	建照變更事宜	遠雄	<p><b>103/4/24 會議、103/5/2 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司已於 4/21 掛件，待委員確認後核備，請遠雄公司持續追蹤相關進度。</p> <p><b>103/5/8 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示都發局已回復審查意見，審查意見中陽台需宜人規劃定義需再予都發局討論相關內容。</p> <p>3. 待變更都市設計審議確認後，請遠雄公司盡速提送環境影響審查及性能防災審查。</p> <p><b>103/5/15 會議</b></p> <p>4. 遠雄公司表示預計 5/19 掛件提送修正完成之立面變更都市設計審議報告書。</p> <p>5. 待變更都市設計審議確認後，請遠雄公司盡速提送環境影響審查及性能防災審查。</p>		103/1/30		
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	<p><b>103/5/2 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示回復捷運連通認養公文簽辦中。</p> <p>2. 請遠雄公司留意界面整合，並出席捷運相關會議。</p> <p><b>103/5/8 會議</b></p> <p>3. 請遠雄公司協助修正捷運局於 103 年 4 月 30 日北市捷土字第 10331012000 號函提出之協辦事項。</p> <p><b>103/5/15 會議</b></p> <p>4. 請遠雄公司盡速回復捷運局於 103 年 4 月 30 日北市捷土字第 10331012000 號函提出之協辦事項。</p>		103/6/30		
五	土方問題	市府/ 遠雄	<p><b>103/5/2 會議</b></p> <p>1. 103 年 4 月份總出土量 56,333M<sup>3</sup>，5 月份出土量預計為 70,000 M<sup>3</sup> 請遠雄公司確實掌握出土進度。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 5 月 16 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p><b>103/5/8 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示目前出土作業尚順利。</p> <p>3. 已於 5/5 召開環境影響差異審查，審查結果不盡理想，請遠雄公司下次提送報告書內容務必謹慎及詳細說明相關內容。</p> <p><b>103/5/15 會議</b></p> <p>4. 有關提送環境影響差異審查內容包含範圍是否為土方數量、土方運送時程及變更立面，請遠雄公司自行考量審查時程是否可行。</p>				
六	工程專業責任險	遠雄	<p><b>103/4/10 會議</b></p> <p>1. 因委員出席人不數不足，開會日期延期。</p> <p><b>103/4/17 會議、103/4/24 會議、103/5/2 會議、103/5/8 會議</b></p> <p>2. 預定 5/12 上午召開協調會議。</p> <p><b>103/5/15 會議</b></p> <p>3. 已於 5/12 召開協調會議，籌備處簽辦會議紀錄中，請中興公司收訖會議記錄後盡速提供協調方案同意與否之評估意見。</p>		102/6/30		
七	辦理公共藝術事宜	遠雄	<p><b>103/5/2 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示原預計於 5/7 召開會議，惟因與屋頂第 1 次提升時間重疊，將在近期擇日召開。</p> <p><b>103/5/8 會議</b></p> <p>2. 已於 5/7 召開會議，主要討論設置地點及金額分配，尚未定案，後續會再召開會議。</p> <p>3. 有關世大運聖火納入公共藝術之方案，部分委員提出執行之困難度，籌備處表示會再與文化局討論。</p> <p><b>103/5/15 會議</b></p> <p>4. 預定於 5/26 召開工作討論會議。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 5 月 16 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			5. 請遠雄公司盡速提供 5/7 工作會議簡報資料至籌備處，以利與文化局討論世大運聖火納入公共藝術執行之困難度。				
八	松山菸廠古蹟監測	遠雄	<p><b>103/5/2 會議</b></p> <p>1. 文化局要求製菸工廠及辦公室補強施工先暫停，待鍋爐房補強結果確認後再行施作。</p> <p>2. 請遠雄公司盡速完成鍋爐房地坪修復及窗簾清洗，並與文化局辦理點交。</p> <p><b>103/5/8 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示鍋爐房補強已完成 96%，預計再兩個禮拜完成施工及點交。</p> <p><b>103/5/15 會議</b></p> <p>4. 遠雄公司表示鍋爐房及煙囪補強已趨於完成，目前製作補強結果報告書中。預計 5 月底完成點交。</p>		-		
九	公共建築物行動不便者使用設施審查	遠雄	<p><b>103/4/17 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示將依相關意見修正完提送，請持續追蹤相關審查進度。</p> <p><b>103/4/24 會議、103/5/2 會議</b></p> <p>2. 目前文化局確認相關圖面中，請遠雄公司持續追蹤相關審查進度。</p> <p><b>103/5/8 會議、103/5/15 會議</b></p> <p>3. 文化局確認相關圖面並回復籌備處及建管處，遠雄公司預計 5 月底完成修正圖說。</p>		103/3/31		
十	樹木養護	遠雄	<p><b>103/4/10 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司已提送清查 172 棵非受保護樹木位置及因颱風受損害之樹木資料。</p> <p><b>103/4/17 會議、103/4/24 會議</b></p> <p>2. I 區假植樹木總計 217 株（受保護樹木 157 株/非受保護樹木 60 株）目前廠商清查因颱風受損樹木計 5 株，已提送樹木清冊轉請體育局提報文化局解除列管。市府於 98 年 3 月 31 日移交予遠雄公司之樹木清冊共計 219 株（受保護樹木 40</p>		103/3/31		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 5 月 16 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			株)，請遠雄公司儘速清查目前樹木情形，並將結果提送至體育局。 <b>103/5/2 會議、103/5/8 會議、103/5/15 會議</b> 3. 遠雄公司植栽廠商表示預計 5 月中提送市府於 98 年 3 月 31 日移交予遠雄公司之樹木清冊。				
十一	忠孝東路及光復南路行道樹遷移	遠雄	<b>103/5/2 會議</b> 1. 遠雄公司表示剩 33 棵未完成移植，後續將與樹保團體溝通相關移植方式。 <b>103/5/8 會議</b> 2. 因有民眾申請該部分行道樹為受保護樹木，預計 5/9 召開樹保幹事會，請相關人員出席會議。 3. 請遠雄公司以和平理性方式處理該部分抗爭。 <b>103/5/15 會議</b> 4. 已於 5/13 召開樹保委員會議，待結論確定後再辦理後續相關事項。				
十二	世大運開閉幕配合事宜	遠雄	<b>103/4/17 會議、103/4/24 會議</b> 1. 籌備處表示預計 4/27 世大運籌委會來台，5/1~5/3 參訪本案，請遠雄公司協助製作相關簡報。 2. 請遠雄公司正式回覆場地租借檔期事宜。 <b>103/5/2 會議</b> 3. 遠雄公司已回覆場地租借檔期事宜，後續再討論相關租金費用事宜。 4. 世大運籌委會已於 5/1 參訪大巨蛋。 <b>103/5/8 會議、103/5/15 會議</b> 5. 籌備處已將場地租借檔期事宜轉世運籌委員會，後續再請遠雄公司出席相關討論會議。				
十三	工程進度表	遠雄	<b>103/5/2 會議</b> 1. 至 103 年 5 月 1 日止累計土方已開挖 912,180m <sup>3</sup> ，目前仍進行屋頂桁架地組、張				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年5月16日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>力環吊裝、巨蛋鋼構西、南及東側皆進行柱樑安裝，預計 5/6~5/8 舉行第 1 次提升。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p><b>103/5/8 會議</b></p> <p>2. 103 年 4 月 30 日止，全案預定進度 78.21%，實際進度 67.81%，巨蛋棟預定進度 89.88%，實際進度 70.2%。另依 104 年 12 月底預定進度表巨蛋棟預定進度 70.53%，實際進度 69.76%，已於 5/8 完成第 1 次提升至 11.1M。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p><b>103/5/15 會議</b></p> <p>3. 目前張力環吊裝、巨蛋鋼構西、南及東側皆進行柱樑安裝、屋頂桁架斜撐。因工地進度似有逐漸擴大之趨勢，將會增加工地督導頻率，請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 5 月 23 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>103/5/8 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示第二階段交維計畫審查中，目前第一階段圍籬須待 5 號出口可正常進入後始可繼續施作。</p> <p>2. 台電管線用地部份請遠雄公司正式來文說明，再由籌備處召開會議。</p> <p><b>103/5/15 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示台電管線用地已正式發文，再請籌備處協助召開會議。</p> <p>4. 遠雄公司表示第二階段交維計畫審查中，5 號出口已可正常出入，目前施作第一階段圍籬項目。</p> <p><b>103/5/22 會議</b></p> <p>5. 籌備處表示已於上週召開台電管線協調會議，會議上已提出相關用地事宜，待收訖會議記錄後再另行召開會議。</p> <p>6. 遠雄公司表示已於 5/14 申請忠孝東路是挖路證申請，請遠雄公司持續追蹤相關進度。</p> <p>7. 遠雄公司表示第二階段交維計畫預計 2 週內核定。</p>		102/ 8/30		
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p><b>103/5/8 會議</b></p> <p>1. 捷運設施移設連通案審查進度，請遠雄公司持續追蹤相關進度。</p> <p>2. 遠雄公司表示忠孝東路側預計 6 月開始施工，請遠雄公司務必於下周提出該項目相關設計審查及相關連通施工時程。</p> <p><b>103/5/15 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示捷運公司尚未提出人潮計畫書審查意見，請遠雄公司持續追蹤相關進度。</p> <p>4. 籌備處將發文請捷運公司協助盡速完成相關審查作業，避免影響後續進度。</p> <p>5. 請遠雄公司盡速完成該項目設計及施工時程之整合。</p> <p><b>103/5/22 會議</b></p>		103/ 6/30		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 5 月 23 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			6. 遠雄公司於本周會議提出該項設計及施工時程之整合，原預計通風井移設工程於 104 年 10 月完成，因審查時間延遲，將延至 105 年 3 月完成。 7. 籌備處已與捷運公司聯絡請協助盡速完成相關審查作業，避免影響後續進度。				
三	建照變更事宜	遠雄	<b>103/5/8 會議</b> 1. 遠雄公司表示都發局已回復審查意見，審查意見中陽台需宜人規劃定義需再予都發局討論相關內容。 2. 待變更都市設計審議確認後，請遠雄公司盡速提送環境影響審查及性能防災審查。 <b>103/5/15 會議</b> 3. 遠雄公司表示預計 5/19 掛件提送修正完成之立面變更都市設計審議報告書。 4. 待變更都市設計審議確認後，請遠雄公司盡速提送環境影響審查及性能防災審查。 <b>103/5/22 會議</b> 5. 遠雄公司表示已於 5/20 掛件，請遠雄公司持續追蹤相關進度。		103/1/30		
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	<b>103/5/2 會議</b> 1. 遠雄公司表示回復捷運連通認養公文簽辦中。 2. 請遠雄公司留意界面整合，並出席捷運相關會議。 <b>103/5/8 會議</b> 3. 請遠雄公司協助修正捷運局於 103 年 4 月 30 日北市捷土字第 10331012000 號函提出之協辦事項。 <b>103/5/15 會議、103/5/22 會議</b> 4. 請遠雄公司盡速回復捷運局於 103 年 4 月 30 日北市捷土字第 10331012000 號函提出之協辦事項。		103/6/30		
五	土方問題	市府/	<b>103/5/8 會議</b>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 5 月 23 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
		遠雄	1. 遠雄公司表示目前出土作業尚順利。 2. 已於 5/5 召開環境影響差異審查，審查結果不盡理想，請遠雄公司下次提送報告書內容務必謹慎及詳細說明相關內容。 <b>103/5/15 會議</b> 3. 有關提送環境影響差異審查內容包含範圍是否為土方數量、土方運送時程及變更立面，請遠雄公司自行考量審查時程是否可行。 <b>103/5/22 會議</b> 4. 遠雄公司表示於 5/22 收迄環境影響差異審查紀錄，預計 5/26 掛件提送修正環境影響差異報告書，請遠雄公司一併提送 1 份報告書至籌備處。				
六	工程專業責任險	遠雄	<b>103/4/10 會議</b> 1. 因委員出席人不數不足，開會日期延期。 <b>103/4/17 會議、103/4/24 會議、103/5/2 會議、103/5/8 會議</b> 2. 預定 5/12 上午召開協調會議。 <b>103/5/15 會議、103/5/22 會議</b> 3. 已於 5/12 召開協調會議，籌備處簽辦會議紀錄中，請中興公司收訖會議記錄後盡速提供協調方案同意與否之評估意見。		102/6/30		
七	辦理公共藝術事宜	遠雄	<b>103/5/8 會議</b> 1. 已於 5/7 召開會議，主要討論設置地點及金額分配，尚未定案，後續會再召開會議。 2. 有關世大運聖火納入公共藝術之方案，部分委員提出執行之困難度，籌備處表示會再與文化局討論。 <b>103/5/15 會議</b> 3. 預定於 5/26 召開工作討論會議。 4. 請遠雄公司盡速提供 5/7 工作會議簡報資料至籌備處，以利與文化局討論世大				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 5 月 23 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>運聖火納入公共藝術執行之困難度。</p> <p><b>103/5/22 會議</b></p> <p>5. 遠雄公司已提供 5/7 工作會議簡報至籌備處。</p> <p>6. 預計 5/26 召開工作討論會議，待會議中再討論聖火納入公共藝術辦理方式。</p>				
八	松山菸廠古蹟監測	遠雄	<p><b>103/5/8 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示鍋爐房補強已完成 96%，預計再兩個禮拜完成施工及點交。</p> <p><b>103/5/15 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示鍋爐房及煙囪補強已趨於完成，目前製作補強結果報告書中。預計 5 月底完成點交。</p> <p><b>103/5/22 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示煙囪灌漿已完成，鍋爐房地坪整修設計配筋中，預計 5 月底完成點交。</p>		-		
九	公共建築物行動不便者使用設施審查	遠雄	<p><b>103/4/17 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示將依相關意見修正完提送，請持續追蹤相關審查進度。</p> <p><b>103/4/24 會議、103/5/2 會議</b></p> <p>2. 目前文化局確認相關圖面中，請遠雄公司持續追蹤相關審查進度。</p> <p><b>103/5/8 會議、103/5/15 會議、103/5/22 會議</b></p> <p>3. 文化局確認相關圖面並回復籌備處及建管處，遠雄公司預計 5 月底完成修正圖說。</p>		103/3/31		
十	樹木養護	遠雄	<p><b>103/4/17 會議、103/4/24 會議</b></p> <p>1. I 區假植樹木總計 217 株（受保護樹木 157 株/非受保護樹木 60 株）目前廠商清查因颱風受損樹木計 5 株，已提送樹木清冊轉請體育局提報文化局解除列管。市府於 98 年 3 月 31 日移交予遠雄公司之樹木清冊共計 219 株（受保護樹木 40 株），請遠雄公司儘速清查目前樹木情形，並將結果提送至體育局。</p>		103/3/31		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 5 月 23 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<b>103/5/2 會議、103/5/8 會議、103/5/15 會議</b> 2. 遠雄公司植栽廠商表示預計 5 月中提送市府於 98 年 3 月 31 日移交予遠雄公司之樹木清冊。 <b>103/5/22 會議</b> 3. 遠雄公司植栽廠商已將重新調查 98 年 3 月 31 日移交予遠雄公司之樹木清冊資料提送至籌備處。				
十一	忠孝東路及光復南路行道樹遷移	遠雄	<b>103/5/8 會議</b> 1. 因有民眾申請該部分行道樹為受保護樹木，預計 5/9 召開樹保幹事會，請相關人員出席會議。 2. 請遠雄公司以和平理性方式處理該部分抗爭。 <b>103/5/15 會議</b> 3. 已於 5/13 召開樹保委員會議，待結論確定後再辦理後續相關事項。 <b>103/5/22 會議</b> 4. 籌備處表示預計於 5/28 將召開相關會議。				
十二	世大運開閉幕配合事宜	遠雄	<b>103/4/17 會議、103/4/24 會議</b> 1. 籌備處表示預計 4/27 世大運籌委會來台，5/1~5/3 參訪本案，請遠雄公司協助製作相關簡報。 2. 請遠雄公司正式回覆場地租借檔期事宜。 <b>103/5/2 會議</b> 3. 遠雄公司已回覆場地租借檔期事宜，後續再討論相關租金費用事宜。 4. 世大運籌委會已於 5/1 參訪大巨蛋。 <b>103/5/8 會議、103/5/15 會議、103/5/22 會議</b> 5. 籌備處已將場地租借檔期事宜轉世運籌委員會，後續再請遠雄公司出席相關討論會議。				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 5 月 23 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
十三	工程進度表	遠雄	<p><b>103/5/8 會議</b></p> <p>1. 103 年 4 月 30 日止，全案預定進度 78.21%，實際進度 67.81%，巨蛋棟預定進度 89.88%，實際進度 70.2%。另依 104 年 12 月底預定進度表巨蛋棟預定進度 70.53%，實際進度 69.76%，已於 5/8 完成第 1 次提升至 11.1M。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p><b>103/5/15 會議</b></p> <p>2. 目前張力環吊裝、巨蛋鋼構西、南及東側皆進行柱樑安裝、屋頂桁架斜撐。因工地進度似有逐漸擴大之趨勢，將會增加工地督導頻率，請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p><b>103/5/22 會議</b></p> <p>3. 至 103 年 5 月 22 日止累計土方已開挖 982,179m<sup>3</sup>，目前仍進行張力環吊裝、巨蛋鋼構西、南及東側皆進行柱樑安裝、屋頂桁架斜撐。因工地進度似有逐漸擴大之趨勢，將會增加工地督導頻率，預計 6 月份至工地辦理 2 次工程督導。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年5月30日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>103/5/15 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 遠雄公司表示台電管線用地已正式發文，再請籌備處協助召開會議。</li> <li>2. 遠雄公司表示第二階段交維計畫審查中，5號出口已可正常出入，目前施作第一階段圍籬項目。</li> </ol> <p><b>103/5/22 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. 籌備處表示已於上週召開台電管線協調會議，會議上已提出相關用地事宜，待收訖會議記錄後再另行召開會議。</li> <li>4. 遠雄公司表示已於5/14申請忠孝東路試挖路證申請，請遠雄公司持續追蹤相關進度。</li> <li>5. 遠雄公司表示第二階段交維計畫預計2週內核定。</li> </ol> <p><b>103/5/29 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. 遠雄公司表示已於5/28取得忠孝東路試挖路證許可證，預計5/31施作試挖共5處，並已告知附近管區及里長。</li> <li>7. 遠雄公司表示第二階段交維計畫審查中，預計1週內核定。</li> </ol>		102/ 8/30		
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p><b>103/5/15 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 遠雄公司表示捷運公司尚未提出人潮計畫書審查意見，請遠雄公司持續追蹤相關進度。</li> <li>2. 籌備處將發文請捷運公司協助盡速完成相關審查作業，避免影響後續進度。</li> <li>3. 請遠雄公司盡速完成該項目設計及施工時程之整合。</li> </ol> <p><b>103/5/22 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. 遠雄公司於本周會議提出該項設計及施工時程之整合，原預計通風井移設工程於104年10月完成，因審查時間延遲，將延至105年3月完成。</li> <li>5. 籌備處已與捷運公司聯絡請協助盡速完成相關審查作業，避免影響後續進度。</li> </ol> <p><b>103/5/28 會議</b></p>		103/ 6/30		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 5 月 30 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			6. 遠雄公司表示捷運公司已於 5/28 提供人潮管制計畫審查意見，請遠雄公司盡速於下周完成相關意見修正及回復。				
三	建照變更事宜	遠雄	<p><b>103/5/15 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示預計 5/19 掛件提送修正完成之立面變更都市設計審議報告書。</p> <p>2. 待變更都市設計審議確認後，請遠雄公司盡速提送環境影響審查及性能防災審查。</p> <p><b>103/5/22 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示已於 5/20 掛件，請遠雄公司持續追蹤相關進度。</p> <p><b>103/5/29 會議</b></p> <p>4. 遠雄公司表示都發局已提供審查意見須將歷次設計內容納入，請遠雄公司盡速修正完成並提送報告書。</p>		103/1/30		
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	<p><b>103/5/2 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示回復捷運連通認養公文簽辦中。</p> <p>2. 請遠雄公司留意界面整合，並出席捷運相關會議。</p> <p><b>103/5/8 會議</b></p> <p>3. 請遠雄公司協助修正捷運局於 103 年 4 月 30 日北市捷土字第 10331012000 號函提出之協辦事項。</p> <p><b>103/5/15 會議、103/5/22 會議、103/5/29 會議</b></p> <p>4. 請遠雄公司盡速回復捷運局於 103 年 4 月 30 日北市捷土字第 10331012000 號函提出之協辦事項。</p>		103/6/30		
五	土方問題	市府/ 遠雄	<p><b>103/5/8 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示目前出土作業尚順利。</p> <p>2. 已於 5/5 召開環境影響差異審查，審查結果不盡理想，請遠雄公司下次提送報告書內容務必謹慎及詳細說明相關內容。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年5月30日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p><b>103/5/15 會議</b></p> <p>3. 有關提送環境影響差異審查內容包含範圍是否為土方數量、土方運送時程及變更立面，請遠雄公司自行考量審查時程是否可行。</p> <p><b>103/5/22 會議</b></p> <p>4. 遠雄公司表示於 5/22 收迄環境影響差異審查紀錄，預計 5/26 掛件提送修正環境影響差異報告書，請遠雄公司一併提送 1 份報告書至籌備處。</p> <p><b>103/5/29 會議</b></p> <p>5. 遠雄公司表示於 5/26 掛件，請遠雄公司提送報告書內容務必謹慎及詳細說明相關內容。</p>				
六	工程專業責任險	遠雄	<p><b>103/4/17 會議、103/4/24 會議、103/5/2 會議、103/5/8 會議</b></p> <p>1. 預定 5/12 上午召開協調會議。</p> <p><b>103/5/15 會議、103/5/22 會議</b></p> <p>2. 已於 5/12 召開協調會議，籌備處簽辦會議紀錄中，請中興公司收訖會議記錄後盡速提供協調方案同意與否之評估意見。</p> <p><b>103/5/29 會議</b></p> <p>3. 已於 103 年 5 月 27 日收訖會議紀錄，中興公司將盡速提供協調方案同意與否之評估意見。</p>		102/6/30		
七	辦理公共藝術事宜	遠雄	<p><b>103/5/15 會議</b></p> <p>1. 預定於 5/26 召開工作討論會議。</p> <p>2. 請遠雄公司盡速提供 5/7 工作會議簡報資料至籌備處，以利與文化局討論世大運聖火納入公共藝術執行之困難度。</p> <p><b>103/5/22 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司已提供 5/7 工作會議簡報至籌備處。</p> <p>4. 預計 5/26 召開工作討論會議，待會議中再討論聖火納入公共藝術辦理方式。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 5 月 30 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<b>103/5/29 會議</b> 5. 於 5/26 召開工作小組討論會議，辦公室及旅館提列公共藝術項目不列入，聖火台預算為 1200 萬。預計 6/19 下午召開工作小組會議確認評選方式及藝術家推薦名單。另 6/19 週協調會議改為上午 9 點半召開。				
八	松山菸廠古蹟監測	遠雄	<b>103/5/15 會議</b> 1. 遠雄公司表示鍋爐房及煙囪補強已趨於完成，目前製作補強結果報告書中。預計 5 月底完成點交。 <b>103/5/22 會議</b> 2. 遠雄公司表示煙囪灌漿已完成，鍋爐房地坪整修設計配筋中，預計 5 月底完成點交。 <b>103/5/29 會議</b> 3. 遠雄公司表示鍋爐房地坪進行翻土中，後續將與文化部辦理會勘確認。 4. 預計於 6/3 或 6/4 召開煙囪緊急會勘，說明煙囪監測值超過行動值之原因並討論鍋爐房及煙囪補強結果，確定後續西南角辦公室及製菸工廠補強方式。				
九	公共建築物行動不便者使用設施審查	遠雄	<b>103/4/24 會議、103/5/2 會議</b> 1. 目前文化局確認相關圖面中，請遠雄公司持續追蹤相關審查進度。 <b>103/5/8 會議、103/5/15 會議、103/5/22 會議</b> 2. 文化局確認相關圖面並回復籌備處及建管處，遠雄公司預計 5 月底完成修正圖說。 <b>103/5/29 會議</b> 3. 遠雄公司表示因影城部分需再修正，預計 6 月中完成修正圖說。		103/3/31		
十	樹木養護	遠雄	<b>103/4/17 會議、103/4/24 會議</b> 1. I 區假植樹木總計 217 株（受保護樹木 157 株/非受保護樹木 60 株）目前廠商清查因颱風受損樹木計 5 株，已提送樹木清冊轉請體育局提報文化局解除列管。		103/3/31		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 5 月 30 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>市府於 98 年 3 月 31 日移交予遠雄公司之樹木清冊共計 219 株（受保護樹木 40 株），請遠雄公司儘速清查目前樹木情形，並將結果提送至體育局。</p> <p><b>103/5/2 會議、103/5/8 會議、103/5/15 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司植栽廠商表示預計 5 月中提送市府於 98 年 3 月 31 日移交予遠雄公司之樹木清冊。</p> <p><b>103/5/22 會議、103/5/29 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司植栽廠商已將重新調查 98 年 3 月 31 日移交予遠雄公司之樹木清冊資料提送至籌備處。</p>				
十一	忠孝東路及光復南路行道樹遷移	遠雄	<p><b>103/5/15 會議</b></p> <p>1. 已於 5/13 召開樹保委員會議，待結論確定後再辦理後續相關事項。</p> <p><b>103/5/22 會議</b></p> <p>2. 籌備處表示預計於 5/28 將召開相關會議。</p> <p><b>103/5/29 會議</b></p> <p>3. 籌備處表示預計於 6/4 召開說明會議，說明鑑定後樹齡及移路方案。</p>				
十二	世大運開閉幕配合事宜	遠雄	<p><b>103/4/17 會議、103/4/24 會議</b></p> <p>1. 籌備處表示預計 4/27 世大運籌委會來台，5/1~5/3 參訪本案，請遠雄公司協助製作相關簡報。</p> <p>2. 請遠雄公司正式回覆場地租借檔期事宜。</p> <p><b>103/5/2 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司已回覆場地租借檔期事宜，後續再討論相關租金費用事宜。</p> <p>4. 世大運籌委會已於 5/1 參訪大巨蛋。</p> <p><b>103/5/8 會議、103/5/15 會議、103/5/22 會議、103/5/29 會議</b></p> <p>5. 籌備處已將場地租借檔期事宜轉世運籌委員會，後續再請遠雄公司出席相關討論會議。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 5 月 30 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
十三	工程進度表	遠雄	<p><b>103/5/8 會議</b></p> <p>1. 103 年 4 月 30 日止，全案預定進度 78.21%，實際進度 67.81%，巨蛋棟預定進度 89.88%，實際進度 70.2%。另依 104 年 12 月底預定進度表巨蛋棟預定進度 70.53%，實際進度 69.76%，已於 5/8 完成第 1 次提升至 11.1M。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p><b>103/5/15 會議</b></p> <p>2. 目前張力環吊裝、巨蛋鋼構西、南及東側皆進行柱樑安裝、屋頂桁架斜撐。因工地進度似有逐漸擴大之趨勢，將會增加工地督導頻率，請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p><b>103/5/22 會議</b></p> <p>3. 至 103 年 5 月 22 日止累計土方已開挖 982,179m<sup>3</sup>，目前仍進行張力環吊裝、巨蛋鋼構西、南及東側皆進行柱樑安裝、屋頂桁架斜撐。因工地進度似有逐漸擴大之趨勢，將會增加工地督導頻率，預計 6 月份至工地辦理 2 次工程督導。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p><b>103/5/29 會議</b></p> <p>4. 至 103 年 5 月 28 日止累計土方已開挖 996,123m<sup>3</sup>，目前仍進行張力環吊裝、巨蛋鋼構西、南及東側皆進行柱樑安裝、屋頂桁架斜撐。預計 5/30 下午至工地辦理工程督導。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年6月6日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>103/5/22 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 籌備處表示已於上週召開台電管線協調會議，會議上已提出相關用地事宜，待收訖會議記錄後再另行召開會議。</li> <li>2. 遠雄公司表示已於 5/14 申請忠孝東路試挖路證申請，請遠雄公司持續追蹤相關進度。</li> <li>3. 遠雄公司表示第二階段交維計畫預計 2 週內核定。</li> </ol> <p><b>103/5/29 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. 遠雄公司表示已於 5/28 取得忠孝東路試挖路證許可證，預計 5/31 施作試挖共 5 處，並已告知附近管區及里長。</li> <li>5. 遠雄公司表示第二階段交維計畫審查中，預計 1 週內核定。</li> </ol> <p><b>103/6/5 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. 遠雄公司表示已於 5/31 周末完成忠孝東路試挖，目前套繪管線圖說中，後續再召開協調會議。</li> <li>7. 因忠孝東路及光復南路行道樹移植方案尚未確定(11 月份移植或採移路就樹方案)，請遠雄公司相關交維計畫需辦理修正。</li> <li>8. 請遠雄公司協助提供若需配合行道樹移樹方案之相關工項施工期程。</li> </ol>		102/ 8/30		
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p><b>103/5/15 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 遠雄公司表示捷運公司尚未提出人潮計畫書審查意見，請遠雄公司持續追蹤相關進度。</li> <li>2. 籌備處將發文請捷運公司協助盡速完成相關審查作業，避免影響後續進度。</li> <li>3. 請遠雄公司盡速完成該項目設計及施工時程之整合。</li> </ol> <p><b>103/5/22 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. 遠雄公司於本周會議提出該項設計及施工時程之整合，原預計通風井移設工程於 104 年 10 月完成，因審查時間延遲，將延至 105 年 3 月完成。</li> </ol>		103/ 6/30		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年6月6日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			5. 籌備處已與捷運公司聯絡請協助盡速完成相關審查作業，避免影響後續進度。 <b>103/5/28 會議</b> 6. 遠雄公司表示捷運公司已於 5/28 提供人潮管制計畫審查意見，請遠雄公司盡速於下周完成相關意見修正及回復。 <b>103/6/5 會議</b> 7. 遠雄公司表示尚未收到捷運公司正式審查意見公文，待收迄後再正式回復。				
三	建照變更事宜	遠雄	<b>103/5/22 會議</b> 1. 遠雄公司表示已於 5/20 掛件，請遠雄公司持續追蹤相關進度。 <b>103/5/29 會議</b> 2. 遠雄公司表示都發局已提供審查意見須將歷次設計內容納入，請遠雄公司盡速修正完成並提送報告書。 <b>103/6/5 會議</b> 3. 遠雄公司表示預計下週提送立面變更都市設計審議報告書。		103/1/30		
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	<b>103/5/2 會議</b> 1. 遠雄公司表示回復捷運連通認養公文簽辦中。 2. 請遠雄公司留意界面整合，並出席捷運相關會議。 <b>103/5/8 會議</b> 3. 請遠雄公司協助修正捷運局於 103 年 4 月 30 日北市捷土字第 10331012000 號函提出之協辦事項。 <b>103/5/15 會議、103/5/22 會議、103/5/29 會議、103/6/5 會議</b> 4. 請遠雄公司盡速回復捷運局於 103 年 4 月 30 日北市捷土字第 10331012000 號函提出之協辦事項。		103/6/30		
五	土方問題	市府/ 遠雄	<b>103/5/22 會議</b> 1. 遠雄公司表示於 5/22 收迄環境影響差異審查紀錄，預計 5/26 掛件提送修正環	/			

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年6月6日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>境影響差異報告書，請遠雄公司一併提送1份報告書至籌備處。</p> <p><b>103/5/29 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示於5/26掛件因土方修正環境影響差異報告書，請遠雄公司提送報告書內容務必謹慎及詳細說明相關內容。</p> <p><b>103/6/5 會議</b></p> <p>3. 籌備處表示6月份夜間出土已同意，惟2號門監視系統故障，請修復完成後始可進行夜間出土。</p> <p>4. 遠雄公司表示預計於6/11召開環境影響差異報告審查。</p>				
六	工程專業責任險	遠雄	<p><b>103/5/15 會議、103/5/22 會議</b></p> <p>1. 已於5/12召開協調會議，籌備處簽辦會議紀錄中，請中興公司收訖會議記錄後盡速提供協調方案同意與否之評估意見。</p> <p><b>103/5/29 會議</b></p> <p>2. 已於103年5月27日收訖會議紀錄，中興公司將盡速提供協調方案同意與否之評估意見。</p> <p><b>103/6/5 會議</b></p> <p>3. 中興公司於103年5月30日提供會議結論評估意見。</p>		102/6/30		
七	辦理公共藝術事宜	遠雄	<p><b>103/5/15 會議</b></p> <p>1. 預定於5/26召開工作討論會議。</p> <p>2. 請遠雄公司盡速提供5/7工作會議簡報資料至籌備處，以利與文化局討論世大運聖火納入公共藝術執行之困難度。</p> <p><b>103/5/22 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司已提供5/7工作會議簡報至籌備處。</p> <p>4. 預計5/26召開工作討論會議，待會議中再討論聖火納入公共藝術辦理方式。</p> <p><b>103/5/29 會議、103/6/5 會議</b></p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年6月6日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			5. 於 5/26 召開工作小組討論會議，辦公室及旅館提列公共藝術項目不列入，聖火台預算為 1200 萬。預計 6/19 下午召開工作小組會議確認評選方式及藝術家推薦名單。另 6/19 週協調會議改為上午 9 點半召開。				
八	松山菸廠古蹟監測	遠雄	<p><b>103/5/22 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示煙囪灌漿已完成，鍋爐房地坪整修設計配筋中，預計 5 月底完成點交。</p> <p><b>103/5/29 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示鍋爐房地坪進行翻土中，後續將與文化部辦理會勘確認。</p> <p>3. 預計於 6/3 或 6/4 召開煙囪緊急會勘，說明煙囪監測值超過行動值之原因並討論鍋爐房及煙囪補強結果，確定後續西南角辦公室及製菸工廠補強方式。</p> <p><b>103/6/5 會議</b></p> <p>4. 於 6/4 由文化局召開煙囪緊急會勘會議，文化局要求暫停施工，不得開挖 B4F 地下室，待確認煙囪監測值超過行動值之原因及補強結果後再辦理後續事宜。</p>		-		
九	公共建築物行動不便者使用設施審查	遠雄	<p><b>103/4/24 會議、103/5/2 會議</b></p> <p>1. 目前文化局確認相關圖面中，請遠雄公司持續追蹤相關審查進度。</p> <p><b>103/5/8 會議、103/5/15 會議、103/5/22 會議</b></p> <p>2. 文化局確認相關圖面並回復籌備處及建管處，遠雄公司預計 5 月底完成修正圖說。</p> <p><b>103/5/29 會議、103/6/5 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示因影城部分需再修正，預計 6 月中完成修正圖說。</p>		103/3/31		
十	樹木養護	遠雄	<p><b>103/4/17 會議、103/4/24 會議</b></p> <p>1. I 區假植樹木總計 217 株（受保護樹木 157 株/非受保護樹木 60 株）目前廠商清查因颱風受損樹木計 5 株，已提送樹木清冊轉請體育局提報文化局解除列管。市府於 98 年 3 月 31 日移交予遠雄公司之樹木清冊共計 219 株（受保護樹木 40</p>		103/3/31		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年6月6日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>株)，請遠雄公司儘速清查目前樹木情形，並將結果提送至體育局。</p> <p><b>103/5/2 會議、103/5/8 會議、103/5/15 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司植栽廠商表示預計 5 月中提送市府於 98 年 3 月 31 日移交予遠雄公司之樹木清冊。</p> <p><b>103/5/22 會議、103/5/29 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司植栽廠商已將重新調查 98 年 3 月 31 日移交予遠雄公司之樹木清冊資料提送至籌備處。</p> <p><b>103/6/5 會議</b></p> <p>4. 有關 98 年 3 月 31 日移交予遠雄公司之樹木清冊資料，籌備處審查中。</p>				
十一	忠孝東路及光復南路行道樹遷移	遠雄	<p><b>103/5/15 會議</b></p> <p>1. 已於 5/13 召開樹保委員會議，待結論確定後再辦理後續相關事項。</p> <p><b>103/5/22 會議</b></p> <p>2. 籌備處表示預計於 5/28 將召開相關會議。</p> <p><b>103/5/29 會議</b></p> <p>3. 籌備處表示預計於 6/4 召開說明會議，說明鑑定後樹齡及移路方案。</p> <p><b>103/6/5 會議</b></p> <p>4. 已於 6/4 召開說明會，機關將再針對本案討論相關方案(11 月份移植或採移路救樹方案)。</p>				
十二	世大運開閉幕配合事宜	遠雄	<p><b>103/4/17 會議、103/4/24 會議</b></p> <p>1. 籌備處表示預計 4/27 世大運籌委會來台，5/1~5/3 參訪本案，請遠雄公司協助製作相關簡報。</p> <p>2. 請遠雄公司正式回覆場地租借檔期事宜。</p> <p><b>103/5/2 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司已回覆場地租借檔期事宜，後續再討論相關租金費用事宜。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年6月6日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			4. 世大運籌委會已於 5/1 參訪大巨蛋。 <b>103/5/8 會議、103/5/15 會議、103/5/22 會議、103/5/29 會議、103/6/5 會議</b> 5. 籌備處已將場地租借檔期事宜轉世運籌委員會，後續再請遠雄公司出席相關討論會議。				
十三	工程進度表	遠雄	<b>103/5/22 會議</b> 1. 至 103 年 5 月 22 日止累計土方已開挖 982,179m <sup>3</sup> ，目前仍進行張力環吊裝、巨蛋鋼構西、南及東側皆進行柱樑安裝、屋頂桁架斜撐。因工地進度似有逐漸擴大之趨勢，將會增加工地督導頻率，預計 6 月份至工地辦理 2 次工程督導。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。 <b>103/5/29 會議</b> 2. 至 103 年 5 月 28 日止累計土方已開挖 996,123m <sup>3</sup> ，目前仍進行張力環吊裝、巨蛋鋼構西、南及東側皆進行柱樑安裝、屋頂桁架斜撐。預計 5/30 下午至工地辦理工程督導。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。 <b>103/6/5 會議</b> 3. 至 103 年 6 月 3 日止累計土方已開挖 1,002,396m <sup>3</sup> ，目前進行第 2 次提升屋頂鋼構組合、貓道地組、屋頂懸臂段施作。預計 5/30 下午至工地辦理工程督導。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 6 月 13 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>103/5/29 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示已於 5/28 取得忠孝東路試挖路證許可證，預計 5/31 施作試挖共 5 處，並已告知附近管區及里長。</p> <p>2. 遠雄公司表示第二階段交維計畫審查中，預計 1 週內核定。</p> <p><b>103/6/5 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示已於 5/31 周末完成忠孝東路試挖，目前套繪管線圖說中，後續再召開協調會議。</p> <p>4. 因忠孝東路及光復南路行道樹移植方案尚未確定(11 月份移植或採以路救樹方案)，請遠雄公司相關交維計畫需辦理修正。</p> <p>5. 請遠雄公司協助提供若需配合行道樹移樹方案之相關工項施工工期。</p> <p><b>103/6/12 會議</b></p> <p>6. 遠雄公司表示忠孝東路試挖結果與各單位提供管線圖相符，惟新增 2 支不明鑄鐵管，目前發文至各單位釐清中。</p> <p>7. 請遠雄公司下周提出忠孝東路側行道樹移植時程將影響之本案工程時程點。</p>		102/ 8/30		
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p><b>103/5/28 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示捷運公司已於 5/28 提供人潮管制計畫審查意見，請遠雄公司盡速於下周完成相關意見修正及回復。</p> <p><b>103/6/5 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示尚未收到捷運公司正式審查意見公文，待收迄後再正式回復。</p> <p><b>103/6/13 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示已收迄捷運公司人潮計畫審查意見公文，請遠雄公司盡速回復辦理情況，以利後續工進。</p>		103/ 6/30		
三	建照變更事宜	遠雄	<p><b>103/5/29 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示都發局已提供審查意見須將歷次設計內容納入，請遠雄公司盡速</p>		103/ 1/30		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 6 月 13 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			修正完成並提送報告書。 <b>103/6/5 會議</b> 2. 遠雄公司表示預計下週提送立面變更都市設計審議報告書。 <b>103/6/12 會議</b> 3. 請遠雄公司盡速完成修正並提送立面變更都市設計審議報告書。				
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	<b>103/5/8 會議</b> 1. 請遠雄公司協助修正捷運局於 103 年 4 月 30 日北市捷土字第 10331012000 號函提出之協辦事項。 <b>103/5/15 會議、103/5/22 會議、103/5/29 會議、103/6/5 會議</b> 2. 請遠雄公司盡速回復捷運局於 103 年 4 月 30 日北市捷土字第 10331012000 號函提出之協辦事項。 <b>103/6/12 會議</b> 3. 遠雄公司表示下周回復捷運局 103 年 4 月 30 日北市捷土字第 10331012000 號函之協辦事項。		103/ 6/30		
五	土方問題	市府/ 遠雄	<b>103/5/29 會議</b> 1. 遠雄公司表示於 5/26 掛件因土方修正環境影響差異報告書，請遠雄公司提送報告書內容務必謹慎及詳細說明相關內容。 <b>103/6/5 會議</b> 2. 籌備處表示 6 月份夜間出土已同意，惟 2 號門監視系統故障，請修復完成後始可進行夜間出土。 3. 遠雄公司表示預計於 6/11 召開環境影響差異報告審查。 <b>103/6/12 會議</b> 4. 已於 6/11 召開環境影響差異報告審查，會議結論為修正後通過，請遠雄公司盡速依會議意見修正完成。	/			

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 6 月 13 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			5. 請遠雄公司於 7 月底前完成 8 號門土方監測器、地磅、清理設備設置。				
六	工程專業責任險	遠雄	<p><b>103/5/29 會議</b></p> <p>1. 已於 103 年 5 月 27 日收訖會議紀錄，中興公司將盡速提供協調方案同意與否之評估意見。</p> <p><b>103/6/5 會議</b></p> <p>2. 中興公司於 103 年 5 月 30 日提供會議結論評估意見。</p> <p><b>103/6/12 會議</b></p> <p>3. 籌備處簽呈中，待遠雄公司完成罰款繳納後解除管制。</p>		102/6/30		
七	辦理公共藝術事宜	遠雄	<p><b>103/5/15 會議</b></p> <p>1. 預定於 5/26 召開工作討論會議。</p> <p>2. 請遠雄公司盡速提供 5/7 工作會議簡報資料至籌備處，以利與文化局討論世大運聖火納入公共藝術執行之困難度。</p> <p><b>103/5/22 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司已提供 5/7 工作會議簡報至籌備處。</p> <p>4. 預計 5/26 召開工作討論會議，待會議中再討論聖火納入公共藝術辦理方式。</p> <p><b>103/5/29 會議、103/6/5 會議、103/6/12 會議</b></p> <p>5. 於 5/26 召開工作小組討論會議，辦公室及旅館提列公共藝術項目不列入，聖火台預算為 1200 萬。預計 6/19 下午召開工作小組會議確認評選方式及藝術家推薦名單。另 6/19 週協調會議改為上午 9 點半召開。</p>				
八	松山菸廠古蹟監測	遠雄	<p><b>103/5/22 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示煙囪灌漿已完成，鍋爐房地坪整修設計配筋中，預計 5 月底完成點交。</p> <p><b>103/5/29 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示鍋爐房地坪進行翻土中，後續將與文化部辦理會勘確認。</p>		-		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 6 月 13 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>3. 預計於 6/3 或 6/4 召開煙囪緊急會勘，說明煙囪監測值超過行動值之原因並討論鍋爐房及煙囪補強結果，確定後續西南角辦公室及製菸工廠補強方式。</p> <p><b>103/6/5 會議</b></p> <p>4. 於 6/4 由文化局召開煙囪緊急會勘會議，文化局要求暫停施工，不得開挖 B4F 地下室，待確認煙囪監測值超過行動值之原因及補強結果後再辦理後續事宜。</p>				
九	公共建築物行動不便者使用設施審查	遠雄	<p><b>103/5/8 會議、103/5/15 會議、103/5/22 會議</b></p> <p>1. 文化局確認相關圖面並回復籌備處及建管處，遠雄公司預計 5 月底完成修正圖說。</p> <p><b>103/5/29 會議、103/6/5 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示因影城部分需再修正，預計 6 月中完成修正圖說。</p> <p><b>103/6/12 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示因影城部分仍在修正中，預計 6 月底完成修正圖說。</p>		103/3/31		
十	樹木養護	遠雄	<p><b>103/4/17 會議、103/4/24 會議</b></p> <p>1. I 區假植樹木總計 217 株（受保護樹木 157 株/非受保護樹木 60 株）目前廠商清查因颱風受損樹木計 5 株，已提送樹木清冊轉請體育局提報文化局解除列管。市府於 98 年 3 月 31 日移交予遠雄公司之樹木清冊共計 219 株（受保護樹木 40 株），請遠雄公司儘速清查目前樹木情形，並將結果提送至體育局。</p> <p><b>103/5/2 會議、103/5/8 會議、103/5/15 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司植栽廠商表示預計 5 月中提送市府於 98 年 3 月 31 日移交予遠雄公司之樹木清冊。</p> <p><b>103/5/22 會議、103/5/29 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司植栽廠商已將重新調查 98 年 3 月 31 日移交予遠雄公司之樹木清冊資料提送至籌備處。</p> <p><b>103/6/5 會議、103/6/12 會議</b></p>		103/3/31		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年6月13日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			4. 有關 98 年 3 月 31 日移交予遠雄公司之樹木清冊資料，籌備處審查中。				
十一	忠孝東路及光復南路行道樹遷移	遠雄	<b>103/5/29 會議</b> 1. 籌備處表示預計於 6/4 召開說明會議，說明鑑定後樹齡及移路方案。 <b>103/6/5 會議</b> 2. 已於 6/4 召開說明會，機關將再針對本案討論相關方案(11 月份移植或採以路救樹方案)。 <b>103/6/12 會議</b> 3. 於 6/3 召開護樹團體陳情路樹移植及路型改善會議，目前光復南路及忠孝東路行道路暫不遷移，待確認相關方案後再進行。				
十二	世大運開閉幕配合事宜	遠雄	<b>103/4/17 會議、103/4/24 會議</b> 1. 籌備處表示預計 4/27 世大運籌委會來台，5/1~5/3 參訪本案，請遠雄公司協助製作相關簡報。 2. 請遠雄公司正式回覆場地租借檔期事宜。 <b>103/5/2 會議</b> 3. 遠雄公司已回覆場地租借檔期事宜，後續再討論相關租金費用事宜。 4. 世大運籌委會已於 5/1 參訪大巨蛋。 <b>103/5/15 會議、103/5/22 會議、103/5/29 會議、103/6/5 會議、103/6/12 會議</b> 5. 籌備處已將場地租借檔期事宜轉世運籌委員會，後續再請遠雄公司出席相關討論會議。				
十三	工程進度表	遠雄	<b>103/5/29 會議</b> 1. 至 103 年 5 月 28 日止累計土方已開挖 996,123m <sup>3</sup> ，目前仍進行張力環吊裝、巨蛋鋼構西、南及東側皆進行柱樑安裝、屋頂桁架斜撐。預計 5/30 下午至工地辦理工程督導。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。 <b>103/6/5 會議</b>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年6月13日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>2. 至 103 年 6 月 3 日止累計土方已開挖 1,002,396m<sup>3</sup>，目前進行第 2 次提升屋頂鋼構組合、貓道地組、屋頂懸臂段施作。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p><b>103/6/12 會議</b></p> <p>3. 至 103 年 5 月 31 日止，全案預定進度 81.65%，實際進 68.94%，巨蛋棟預定進度 94.61%，實際進 71.26%。另依 104 年 12 月底預定進度表巨蛋棟預定進度 72.27%，實際進 70.91%。至 103 年 6 月 12 日止累計土方已開挖 1,019,712m<sup>3</sup>，目前進行第 2 次提升屋頂鋼構組合、張力環已完成 35 組，貓道地組、屋頂懸臂段完成 28 組。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 6 月 20 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>103/6/5 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 遠雄公司表示已於 5/31 周末完成忠孝東路試挖，目前套繪管線圖說中，後續再召開協調會議。</li> <li>2. 因忠孝東路及光復南路行道樹移植方案尚未確定(11 月份移植或採以路救樹方案)，請遠雄公司相關交維計畫需辦理修正。</li> <li>3. 請遠雄公司協助提供若需配合行道樹移樹方案之相關工項施工工期。</li> </ol> <p><b>103/6/12 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. 遠雄公司表示忠孝東路試挖結果與各單位提供管線圖相符，惟新增 2 支不明鑄鐵管，目前發文至各單位釐清中。</li> <li>5. 請遠雄公司下周提出忠孝東路側行道樹移植時程將影響之本案工程時程點。</li> </ol> <p><b>103/6/19 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. 遠雄公司表示待各管線單位回覆釐清 2 支不明鑄鐵管後，再視情況是否召開協調會議。</li> <li>7. 請遠雄公司本周內提出忠孝東路側行道樹移植時程將影響之本案工程時程點。</li> </ol>		102/ 8/30		
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p><b>103/6/5 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 遠雄公司表示尚未收到捷運公司正式審查意見公文，待收迄後再正式回復。</li> </ol> <p><b>103/6/13 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. 遠雄公司表示已收迄捷運公司人潮計畫審查意見公文，請遠雄公司盡速回復辦理情況，以利後續工進。</li> </ol> <p><b>103/6/19 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. 遠雄公司表示已回覆捷運工程同意增加疏散工作人員及捷運臨時售票機，相關設置位置待完工後再辦理會勘確認。請遠雄公司持續追蹤相關進度。</li> </ol>		103/ 6/30		
三	建照變更事宜	遠雄	<p><b>103/5/29 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 遠雄公司表示都發局已提供審查意見須將歷次設計內容納入，請遠雄公司盡速</li> </ol>		103/ 1/30		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 6 月 20 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>修正完成並提送報告書。</p> <p><b>103/6/5 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示預計下週提送立面變更都市設計審議報告書。</p> <p><b>103/6/12 會議、103/6/19 會議</b></p> <p>3. 請遠雄公司盡速完成修正並提送立面變更都市設計審議報告書。</p>				
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	<p><b>103/5/15 會議、103/5/22 會議、103/5/29 會議、103/6/5 會議</b></p> <p>1. 請遠雄公司盡速回復捷運局於 103 年 4 月 30 日北市捷土字第 10331012000 號函提出之協辦事項。</p> <p><b>103/6/12 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示下周回復捷運局 103 年 4 月 30 日北市捷土字第 10331012000 號函之協辦事項。</p> <p><b>103/6/19 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示已回覆捷運局 103 年 4 月 30 日北市捷土字第 10331012000 號函之協辦事項。認養部分會先以意願書方式回覆，後續再召開會議確認相關細部內容。</p>		103/ 6/30		
五	土方問題	市府/ 遠雄	<p><b>103/6/5 會議</b></p> <p>1. 籌備處表示 6 月份夜間出土已同意，惟 2 號門監視系統故障，請修復完成後始可進行夜間出土。</p> <p>2. 遠雄公司表示預計於 6/11 召開環境影響差異報告審查。</p> <p><b>103/6/12 會議</b></p> <p>3. 已於 6/11 召開環境影響差異報告審查，會議結論為修正後通過，請遠雄公司盡速依會議意見修正完成。</p> <p>4. 請遠雄公司於 7 月底前完成 8 號門土方監測器、地磅、清理設備設置。</p> <p><b>103/6/19 會議</b></p>	/			

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 6 月 20 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			5. 遠雄公司表示將盡速提送修正完成環境影響差異報告書，並於 7 月底前完成 8 號門土方監測器、地磅、清理設備設置。 6. 請遠雄公司務必告知台北港務局 7 月份不夜間出土及 7 月份出土量減少。				
六	工程專業責任險	遠雄	<b>103/5/29 會議</b> 1. 已於 103 年 5 月 27 日收訖會議紀錄，中興公司將盡速提供協調方案同意與否之評估意見。 <b>103/6/5 會議</b> 2. 中興公司於 103 年 5 月 30 日提供會議結論評估意見。 <b>103/6/12 會議、103/6/19 會議</b> 3. 籌備處簽呈中，待遠雄公司完成罰款繳納後解除管制。		102/6/30		
七	辦理公共藝術事宜	遠雄	<b>103/5/22 會議</b> 1. 遠雄公司已提供 5/7 工作會議簡報至籌備處。 2. 預計 5/26 召開工作討論會議，待會議中再討論聖火納入公共藝術辦理方式。 <b>103/5/29 會議、103/6/5 會議、103/6/12 會議</b> 3. 於 5/26 召開工作小組討論會議，辦公室及旅館提列公共藝術項目不列入，聖火台預算為 1200 萬。預計 6/19 下午召開工作小組會議確認評選方式及藝術家推薦名單。另 6/19 週協調會議改為上午 9 點半召開。 <b>103/6/19 會議</b> 4. 籌備處表示文化局將委由相關教授提出聖火台需求。 5. 由於出席委員不足，預計 6/19 下午召開工作小組會議延期。				
八	松山菸廠古蹟監測	遠雄	<b>103/5/29 會議</b> 1. 遠雄公司表示鍋爐房地坪進行翻土中，後續將與文化部辦理會勘確認。 2. 預計於 6/3 或 6/4 召開煙囪緊急會勘，說明煙囪監測值超過行動值之原因並討論鍋爐房及煙囪補強結果，確定後續西南角辦公室及製菸工廠補強方式。		-		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 6 月 20 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<b>103/6/5 會議</b> 3. 於 6/4 由文化局召開煙囪緊急會勘會議，文化局要求暫停施工，不得開挖 B4F 地下室，待確認煙囪監測值超過行動值之原因及補強結果後再辦理後續事宜。 <b>103/6/19 會議</b> 4. 已與文化局及委員溝通同意施工至完成 B3F，B4F 地下室暫停開挖，待確認煙囪監測值超過行動值之原因及補強結果後再辦理後續事宜。				
九	公共建築物行動不便者使用設施審查	遠雄	<b>103/5/8 會議、103/5/15 會議、103/5/22 會議</b> 1. 文化局確認相關圖面並回復籌備處及建管處，遠雄公司預計 5 月底完成修正圖說。 <b>103/5/29 會議、103/6/5 會議</b> 2. 遠雄公司表示因影城部分需再修正，預計 6 月中完成修正圖說。 <b>103/6/12 會議、103/6/19 會議</b> 3. 遠雄公司表示因影城部分仍在修正中，預計 6 月底完成修正圖說。		103/3/31		
十	樹木養護	遠雄	<b>103/5/2 會議、103/5/8 會議、103/5/15 會議</b> 1. 遠雄公司植栽廠商表示預計 5 月中提送市府於 98 年 3 月 31 日移交予遠雄公司之樹木清冊。 <b>103/5/22 會議、103/5/29 會議</b> 2. 遠雄公司植栽廠商已將重新調查 98 年 3 月 31 日移交予遠雄公司之樹木清冊資料提送至籌備處。 <b>103/6/5 會議、103/6/12 會議、103/6/19 會議</b> 3. 有關 98 年 3 月 31 日移交予遠雄公司之樹木清冊資料(共計 219 株，受保護樹木 40 株)，籌備處審查中。		103/3/31		
十一	忠孝東路及光復南路行	遠雄	<b>103/5/29 會議</b> 1. 籌備處表示預計於 6/4 召開說明會議，說明鑑定後樹齡及移路方案。				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年6月20日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
	道樹遷移		<p><b>103/6/5 會議</b></p> <p>2. 已於 6/4 召開說明會，機關將再針對本案討論相關方案(11 月份移植或採以路救樹方案)。</p> <p><b>103/6/12 會議、103/6/19 會議</b></p> <p>3. 於 6/3 召開護樹團體陳情路樹移植及路型改善會議，目前光復南路及忠孝東路行道路暫不遷移，待確認相關方案後再進行。</p>				
十二	世大運開閉幕配合事宜	遠雄	<p><b>103/4/17 會議、103/4/24 會議</b></p> <p>1. 籌備處表示預計 4/27 世大運籌委會來台，5/1~5/3 參訪本案，請遠雄公司協助製作相關簡報。</p> <p>2. 請遠雄公司正式回覆場地租借檔期事宜。</p> <p><b>103/5/2 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司已回覆場地租借檔期事宜，後續再討論相關租金費用事宜。</p> <p>4. 世大運籌委會已於 5/1 參訪大巨蛋。</p> <p><b>103/5/15 會議、103/5/22 會議、103/5/29 會議、103/6/5 會議、103/6/12 會議</b></p> <p>5. 籌備處已將場地租借檔期事宜轉世運籌委員會，後續再請遠雄公司出席相關討論會議。</p>				
十三	工程進度表	遠雄	<p><b>103/6/5 會議</b></p> <p>1. 至 103 年 6 月 3 日止累計土方已開挖 1,002,396m<sup>3</sup>，目前進行第 2 次提升屋頂鋼構組合、貓道地組、屋頂懸臂段施作。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p><b>103/6/12 會議</b></p> <p>2. 至 103 年 5 月 31 日止，全案預定進度 81.65%，實際進 68.94%，巨蛋棟預定進度 94.61%，實際進 71.26%。另依 104 年 12 月底預定進度表巨蛋棟預定進度 72.27%，實際進 70.91%。至 103 年 6 月 12 日止累計土方已開挖 1,019,712m<sup>3</sup>，</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年6月20日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>目前進行第2次提升屋頂鋼構組合、張力環已完成35組，貓道地組、屋頂懸臂段完成28組。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p><b>103/6/19 會議</b></p> <p>3. 至103年6月18日止累計土方已開挖1,045,368m<sup>3</sup>，目前進行第2次提升屋頂鋼構組合、張力環預計6月底完成，預計11月底進行第2次提升。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 6 月 27 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>103/6/12 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示忠孝東路試挖結果與各單位提供管線圖相符，惟新增 2 支不明鑄鐵管，目前發文至各單位釐清中。</p> <p>2. 請遠雄公司下周提出忠孝東路側行道樹移植時程將影響之本案工程時程點。</p> <p><b>103/6/19 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示待各管線單位回覆釐清 2 支不明鑄鐵管後，再視情況是否召開協調會議。</p> <p>4. 請遠雄公司本周內提出忠孝東路側行道樹移植時程將影響之本案工程時程點。</p> <p><b>103/6/26 會議</b></p> <p>5. 遠雄公司表示預計 6/27 與各管線單位召開會議，釐清不明鑄鐵管及相關施工內容。</p> <p>6. 遠雄公司本周提出忠孝東路側行道樹移植時程進度表，說明 5 號出入口接繞及通風井移設預計延至 105 年 5 月中完工。</p>		102/ 8/30		
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p><b>103/6/13 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示已收迄捷運公司人潮計畫審查意見公文，請遠雄公司盡速回復辦理情況，以利後續工進。</p> <p><b>103/6/19 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示已回覆捷運公司同意增加疏散工作人員及捷運臨時售票機，相關設置位置待完工後再辦理會勘確認。請遠雄公司持續追蹤相關進度。</p> <p><b>103/6/26 會議</b></p> <p>3. 請遠雄公司與捷運公司確認後續審查程序，並盡速提送修正後報告書至捷運公司，以利後續工進。</p>		103/ 6/30		
三	建照變更事宜	遠雄	<p><b>103/6/5 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示預計下週提送立面變更都市設計審議報告書。</p>		103/ 1/30		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年6月27日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<b>103/6/12 會議、103/6/19 會議</b> 2. 請遠雄公司盡速完成修正並提送立面變更都市設計審議報告書。 <b>103/6/26 會議</b> 3. 遠雄公司表示上周已提送報告書至都發局預先確認，目前仍有部分資料須補充。請遠雄公司盡速完成修正並提送立面變更都市設計審議報告書。				
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	<b>103/6/12 會議</b> 1. 遠雄公司表示下周回復捷運局 103 年 4 月 30 日北市捷土字第 10331012000 號函之協辦事項。 <b>103/6/19 會議</b> 2. 遠雄公司表示已回覆捷運局 103 年 4 月 30 日北市捷土字第 10331012000 號函之協辦事項。認養部分會先以意願書方式回覆，後續再召開會議確認相關細部內容。 <b>103/6/26 會議</b> 3. 遠雄公司表示認養部分會先以意願書方式回覆。		103/ 6/30		
五	土方問題	市府/ 遠雄	<b>103/6/12 會議</b> 1. 已於 6/11 召開環境影響差異報告審查，會議結論為修正後通過，請遠雄公司盡速依會議意見修正完成。 2. 請遠雄公司於 7 月底前完成 8 號門土方監測器、地磅、清理設備設置。 <b>103/6/19 會議</b> 3. 遠雄公司表示將盡速提送修正完成環境影響差異報告書，並於 7 月底前完成 8 號門土方監測器、地磅、清理設備設置。 4. 請遠雄公司務必告知台北港務局 7 月份不夜間出土及 7 月份出土量減少。 <b>103/6/26 會議</b> 5. 遠雄公司表示預計 7 月 20 日前完成 8 號出口構台施作。	/			

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年6月27日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			6. 本案夜間出土時程預計至 103/8/18 到期，請遠雄公司下周五前提出展延夜間出土時程之公文。				
六	工程專業責任險	遠雄	<b>103/6/5 會議</b> 1. 中興公司於 103 年 5 月 30 日提供會議結論評估意見。 <b>103/6/12 會議、103/6/19 會議</b> 2. 籌備處簽呈中，待遠雄公司完成罰款繳納後解除管制。 <b>103/6/26 會議</b> 3. 臺北市政府於 103/6/25 府授體字第 10330575900 號函同意缺失罰款至新台幣 75 萬元，請遠雄公司盡速完成罰款繳納。		102/6/30		
七	辦理公共藝術事宜	遠雄	<b>103/5/29 會議、103/6/5 會議、103/6/12 會議</b> 1. 於 5/26 召開工作小組討論會議，辦公室及旅館提列公共藝術項目不列入，聖火台預算為 1200 萬。預計 6/19 下午召開工作小組會議確認評選方式及藝術家推薦名單。另 6/19 週協調會議改為上午 9 點半召開。 <b>103/6/19 會議</b> 2. 籌備處表示文化局將委由相關教授提出聖火台需求。 3. 由於出席委員不足，預計 6/19 下午召開工作小組會議延期。 <b>103/6/26 會議</b> 4. 預計 7/3 上午召開工作小組會議。				
八	松山菸廠古蹟監測	遠雄	<b>103/6/5 會議</b> 1. 於 6/4 由文化局召開煙囪緊急會勘會議，文化局要求暫停施工，不得開挖 B4F 地下室，待確認煙囪監測值超過行動值之原因及補強結果後再辦理後續事宜。 <b>103/6/19 會議</b> 2. 已與文化局及委員溝通同意施工至完成 B3F，B4F 地下室暫停開挖，待確認煙囪監測值超過行動值之原因及補強結果後再辦理後續事宜。		-		

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年6月27日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<b>103/6/26 會議</b> 3. 請遠雄公司盡速提出煙囪監測值超過行動值之補強方式至文化局。				
九	公共建築物行動不便者使用設施審查	遠雄	<b>103/5/29 會議、103/6/5 會議</b> 1. 遠雄公司表示因影城部分需再修正，預計6月中完成修正圖說。 <b>103/6/12 會議、103/6/19 會議</b> 2. 遠雄公司表示因影城部分仍在修正中，預計6月底完成修正圖說。 <b>103/6/26 會議</b> 3. 遠雄公司表示預計7月中完成修正圖說。		103/3/31		
十	樹木養護	遠雄	<b>103/5/2 會議、103/5/8 會議、103/5/15 會議</b> 1. 遠雄公司植栽廠商表示預計5月中提送市府於98年3月31日移交予遠雄公司之樹木清冊。 <b>103/5/22 會議、103/5/29 會議</b> 2. 遠雄公司植栽廠商已將重新調查98年3月31日移交予遠雄公司之樹木清冊資料提送至籌備處。 <b>103/6/5 會議、103/6/12 會議、103/6/19 會議、103/6/26 會議</b> 3. 有關98年3月31日移交予遠雄公司之樹木清冊資料(共計219株，受保護樹木40株)，籌備處審查中。		103/3/31		
十一	忠孝東路及光復南路行道樹遷移	遠雄	<b>103/6/5 會議</b> 1. 已於6/4召開說明會，機關將再針對本案討論相關方案(11月份移植或採以路救樹方案)。 <b>103/6/12 會議、103/6/19 會議</b> 2. 於6/3召開護樹團體陳情路樹移植及路型改善會議，目前光復南路及忠孝東路行道路暫不遷移，待確認相關方案後再進行。 <b>103/6/26 會議</b>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年6月27日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			3. 目前光復南路及忠孝東路行道路暫不遷移，待確認相關方案後再進行。 4. 有關已移植至北流藝術中心樹木，請遠雄公司確認是否辦理部分驗收及存活率之認定方式。				
十二	世大運開閉幕配合事宜	遠雄	<b>103/5/2 會議</b> 1. 遠雄公司已回覆場地租借檔期事宜，後續再討論相關租金費用事宜。 2. 世大運籌委會已於 5/1 參訪大巨蛋。 <b>103/5/15 會議、103/5/22 會議、103/5/29 會議、103/6/5 會議、103/6/12 會議、103/6/26 會議</b> 3. 籌備處已將場地租借檔期事宜轉世運籌委員會，後續再請遠雄公司出席相關討論會議。				
十三	工程進度表	遠雄	<b>103/6/12 會議</b> 1. 至 103 年 5 月 31 日止，全案預定進度 81.65%，實際進 68.94%，巨蛋棟預定進度 94.61%，實際進 71.26%。另依 104 年 12 月底預定進度表巨蛋棟預定進度 72.27%，實際進 70.91%。至 103 年 6 月 12 日止累計土方已開挖 1,019,712m <sup>3</sup> ，目前進行第 2 次提升屋頂鋼構組合、張力環已完成 35 組，貓道地組、屋頂懸臂段完成 28 組。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。 <b>103/6/19 會議</b> 2. 至 103 年 6 月 18 日止累計土方已開挖 1,045,368m <sup>3</sup> ，目前進行第 2 次提升屋頂鋼構組合、張力環預計 6 月底完成，預計 11 月底進行第 2 次提升。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。 <b>103/6/26 會議</b> 3. 至 103 年 6 月 25 日止累計土方已開挖 1,068,192m <sup>3</sup> ，目前進行第 2 次提升屋頂鋼構組合、張力環預計 6 月底完成，預計 11 月底進行第 2 次提升，B3F 預計 8/6 完成。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年7月4日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>103/6/19 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示待各管線單位回覆釐清 2 支不明鑄鐵管後，再視情況是否召開協調會議。</p> <p>2. 請遠雄公司本周內提出忠孝東路側行道樹移植時程將影響之本案工程時程點。</p> <p><b>103/6/26 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示預計 6/27 與各管線單位召開會議，釐清不明鑄鐵管及相關施工內容。</p> <p>4. 遠雄公司本周提出忠孝東路側行道樹移植時程進度表，說明 5 號出入口接繞及通風井移設預計延至 105 年 5 月中完工。</p> <p><b>103/7/3 會議</b></p> <p>5. 遠雄公司表示已與各管線單位召開會議，目前整合各管線施工期程中。</p> <p>6. 請遠雄公司持續追蹤提送至台電公司之供電計畫審查狀況。</p>		102/ 8/30		
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p><b>103/6/19 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示已回覆捷運公司同意增加疏散工作人員及捷運臨時售票機，相關設置位置待完工後再辦理會勘確認。請遠雄公司持續追蹤相關進度。</p> <p><b>103/6/26 會議</b></p> <p>2. 請遠雄公司與捷運公司確認後續審查程序，並盡速提送修正後報告書至捷運公司，以利後續工進。</p> <p><b>103/7/3 會議</b></p> <p>3. 捷運公司已回復同意遠雄公司提出方案，遠雄公司表示 1 週內將修正完成並提送掛件。</p>		103/ 6/30		
三	建照變更事宜	遠雄	<p><b>103/6/12 會議、103/6/19 會議</b></p> <p>1. 請遠雄公司盡速完成修正並提送立面變更都市設計審議報告書。</p> <p><b>103/6/26 會議</b></p>		103/ 1/30		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 7 月 4 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			2. 遠雄公司表示上周已提送報告書至都發局預先確認，目前仍有部分資料須補充。請遠雄公司盡速完成修正並提送立面變更都市設計審議報告書。 <b>103/7/3 會議</b> 3. 遠雄公司表示景觀變更部分納入本次立面變更報告書內容中，請遠雄公司考量納入該部分是否影響後續相關審查進度(差異環境影響評估審查、性能防災審查等)。				
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	<b>103/6/19 會議</b> 1. 遠雄公司表示已回覆捷運局 103 年 4 月 30 日北市捷土字第 10331012000 號函之協辦事項。認養部分會先以意願書方式回覆，後續再召開會議確認相關細部內容。 <b>103/6/26 會議</b> 2. 遠雄公司表示認養部分會先以意願書方式回覆。 <b>103/7/3 會議</b> 3. 請遠雄公司盡速回復提供認養意願書。		103/ 6/30		
五	土方問題	市府/ 遠雄	<b>103/6/19 會議</b> 1. 遠雄公司表示將盡速提送修正完成環境影響差異報告書，並於 7 月底前完成 8 號門土方監測器、地磅、清理設備設置。 2. 請遠雄公司務必告知台北港務局 7 月份不夜間出土及 7 月份出土量減少。 <b>103/6/26 會議</b> 3. 遠雄公司表示預計 7 月 20 日前完成 8 號出口構台施作。 4. 本案夜間出土時程預計至 103/8/18 到期，請遠雄公司下周五前提出展延夜間出土時程之公文。 <b>103/7/3 會議</b> 5. 遠雄公司表示 7/4 提送展延夜間出土時程之公文。	/			

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年7月4日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			6. 請遠雄公司每個月提送土方資料務必正確，避免造成籌備處無法進行土方勾稽作業，後續若仍有錯誤，將依契約規定辦理。				
六	工程專業責任險	遠雄	<p><b>103/6/12 會議、103/6/19 會議</b></p> <p>1. 籌備處簽呈中，待遠雄公司完成罰款繳納後解除管制。</p> <p><b>103/6/26 會議</b></p> <p>2. 臺北市政府於 103/6/25 府授體字第 10330575900 號函同意缺失罰款至新台幣 75 萬元，請遠雄公司盡速完成罰款繳納。</p> <p><b>103/7/3 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司已於 6/30 繳納罰款，本案解除管制。</p>		102/6/30	103/6/30	
七	辦理公共藝術事宜	遠雄	<p><b>103/6/19 會議</b></p> <p>1. 籌備處表示文化局將委由相關教授提出聖火台需求。</p> <p>2. 由於出席委員不足，預計 6/19 下午召開工作小組會議延期。</p> <p><b>103/6/26 會議</b></p> <p>3. 預計 7/3 上午召開工作小組會議。</p> <p><b>103/7/3 會議</b></p> <p>4. 於 7/3 上午召開工作小組會議，聖火台納入公開徵選，3000 萬預算將採國際標方式辦理。預計 7/18 召開工作小組會議。</p>				
八	松山菸廠古蹟監測	遠雄	<p><b>103/6/19 會議</b></p> <p>1. 已與文化局及委員溝通同意施工至完成 B3F，B4F 地下室暫停開挖，待確認煙囪監測值超過行動值之原因及補強結果後再辦理後續事宜。</p> <p><b>103/6/26 會議</b></p> <p>2. 請遠雄公司盡速提出煙囪監測值超過行動值之補強方式至文化局。</p> <p><b>103/7/3 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示煙囪監測值超過行動值之補強方式目前公司內部評估中，確認方</p>		-		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 7 月 4 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			式後將盡速提送至文化局。				
九	公共建築物行動不便者使用設施審查	遠雄	<b>103/5/29 會議、103/6/5 會議</b> 1. 遠雄公司表示因影城部分需再修正，預計 6 月中完成修正圖說。 <b>103/6/12 會議、103/6/19 會議</b> 2. 遠雄公司表示因影城部分仍在修正中，預計 6 月底完成修正圖說。 <b>103/6/26 會議、103/7/3 會議</b> 3. 遠雄公司表示預計 7 月中完成修正圖說。		103/3/31		
十	樹木養護	遠雄	<b>103/5/22 會議、103/5/29 會議</b> 1. 遠雄公司植栽廠商已將重新調查 98 年 3 月 31 日移交予遠雄公司之樹木清冊資料提送至籌備處。 <b>103/6/5 會議、103/6/12 會議、103/6/19 會議、103/6/26 會議</b> 2. 有關 98 年 3 月 31 日移交予遠雄公司之樹木清冊資料(共計 219 株，受保護樹木 40 株)，籌備處審查中。 <b>103/7/3 會議</b> 3. 有關 98 年 3 月 31 日移交予遠雄公司之樹木清冊資料(共計 219 株，受保護樹木 40 株)，籌備處審查中。 4. 靠近 9 號出口樹木(非本案樹木)，目前有一棵被列為受保護樹木，請遠雄公司協助套繪圖面是否會影本案工程。		103/3/31		
十一	忠孝東路及光復南路行道樹遷移	遠雄	<b>103/6/12 會議、103/6/19 會議</b> 1. 於 6/3 召開護樹團體陳情路樹移植及路型改善會議，目前光復南路及忠孝東路行道路暫不遷移，待確認相關方案後再進行。 <b>103/6/26 會議</b> 2. 目前光復南路及忠孝東路行道路暫不遷移，待確認相關方案後再進行。 3. 有關已移植至北流藝術中心樹木，請遠雄公司確認是否辦理部分驗收及存活率				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年7月4日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>之認定方式。</p> <p><b>103/7/3 會議</b></p> <p>4. 預計 7/8 至北流藝術中心辦理已移植樹木會勘，確認後續維護管理之起算，請遠雄公司一併請植栽廠商出席會勘。</p>				
十二	世大運開閉幕配合事宜	遠雄	<p><b>103/5/2 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司已回覆場地租借檔期事宜，後續再討論相關租金費用事宜。</p> <p>2. 世大運籌委會已於 5/1 參訪大巨蛋。</p> <p><b>103/5/15 會議、103/5/22 會議、103/5/29 會議、103/6/5 會議、103/6/12 會議、103/6/26 會議、103/7/3 會議</b></p> <p>3. 籌備處已將場地租借檔期事宜轉世運籌委員會，後續再請遠雄公司出席相關討論會議。</p>				
十三	工程進度表	遠雄	<p><b>103/6/19 會議</b></p> <p>1. 至 103 年 6 月 18 日止累計土方已開挖 1,045,368m<sup>3</sup>，目前進行第 2 次提升屋頂鋼構組合、張力環預計 6 月底完成，預計 11 月底進行第 2 次提升。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p><b>103/6/26 會議</b></p> <p>2. 至 103 年 6 月 25 日止累計土方已開挖 1,068,192m<sup>3</sup>，目前進行第 2 次提升屋頂鋼構組合、張力環預計 6 月底完成，預計 11 月底進行第 2 次提升，B3F 預計 8/6 完成。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p><b>103/7/3 會議</b></p> <p>3. 至 103 年 7 月 2 日止累計土方已開挖 1,071,543m<sup>3</sup> 目前進行第 2 次提升屋頂鋼構組合，預計 11 月底進行第 2 次提升，目前因忠孝東路及光復南路行道樹遷移周邊工程已影響工程進度。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 7 月 14 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>103/6/26 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示預計 6/27 與各管線單位召開會議，釐清不明鑄鐵管及相關施工內容。</p> <p>2. 遠雄公司本周提出忠孝東路側行道樹移植時程進度表，說明 5 號出入口接繞及通風井移設預計延至 105 年 5 月中完工。</p> <p><b>103/7/3 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示已與各管線單位召開會議，目前整合各管線施工期程中。</p> <p>4. 請遠雄公司持續追蹤提送至台電公司之供電計畫審查狀況。</p> <p><b>103/7/11 會議</b></p> <p>5. 遠雄公司表示已與台電公司確認本案以 22.8KV 臨時電供應，遠雄公司須預留 161KV 管線。</p> <p>6. 遠雄公司表示 9 月中旬將開始光復南路地下引道第 2 階段施工。忠孝東路側已完成管線整合，目前發包施工廠商中。</p>		102/ 8/30		
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p><b>103/6/26 會議</b></p> <p>1. 請遠雄公司與捷運公司確認後續審查程序，並盡速提送修正後報告書至捷運公司，以利後續工進。</p> <p><b>103/7/3 會議</b></p> <p>2. 捷運公司已回復同意遠雄公司提出方案，遠雄公司表示 1 週內將修正完成並提送掛件。</p> <p><b>103/7/11 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示本周已提送修正完成報告書至捷運公司確認，請遠雄公司盡速正式發文掛件。</p>		103/ 6/30		
三	建照變更事宜	遠雄	<p><b>103/6/26 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示上周已提送報告書至都發局預先確認，目前仍有部分資料須補</p>		103/ 1/30		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 7 月 14 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>充。請遠雄公司盡速完成修正並提送立面變更都市設計審議報告書。</p> <p><b>103/7/3 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示景觀變更部分納入本次立面變更報告書內容中，請遠雄公司考量納入該部分是否影響後續相關審查進度(差異環境影響評估審查、性能防災審查等)。</p> <p><b>103/7/11 會議</b></p> <p>3. 請遠雄公司盡速確認立面變更都市設計審議報告書提送時間及是否納入景觀變更部分。</p>				
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	<p><b>103/6/26 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示認養部分會先以意願書方式回覆。</p> <p><b>103/7/3 會議</b></p> <p>2. 請遠雄公司盡速回復提供認養意願書。</p> <p><b>103/7/11 會議</b></p> <p>3. 國父紀念館側地下通廊案預計 8 月份公告招標施工廠商。</p>		103/ 6/30		
五	土方問題	市府/ 遠雄	<p><b>103/6/26 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示預計 7 月 20 日前完成 8 號出口構台施作。</p> <p>2. 本案夜間出土時程預計至 103/8/18 到期，請遠雄公司下周五前提出展延夜間出土時程之公文。</p> <p><b>103/7/3 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示 7/4 提送展延夜間出土時程之公文。</p> <p>4. 請遠雄公司每個月提送土方資料務必正確，避免造成籌備處無法進行土方勾稽作業，後續若仍有錯誤，將依契約規定辦理。</p> <p><b>103/7/11 會議</b></p> <p>5. 遠雄公司表示已開始尋覓明年土方棄土場，確定後即辦理後續相關申請程序。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年7月14日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			6. 遠雄公司目前與台北港確認土質 B6 類之數量，後續將盡速提出修改土質類別修正。 7. 8 號出口土方監視器、地磅、清理設備已完成，土方修正環境影響差異報告書預計下周一提送。				
六	辦理公共藝術事宜	遠雄	<b>103/6/19 會議</b> 1. 籌備處表示文化局將委由相關教授提出聖火台需求。 2. 由於出席委員不足，預計 6/19 下午召開工作小組會議延期。 <b>103/6/26 會議</b> 3. 預計 7/3 上午召開工作小組會議。 <b>103/7/3 會議、103/7/11 會議</b> 4. 於 7/3 上午召開工作小組會議，聖火台納入公開徵選，3000 萬預算將採國際標方式辦理。預計 7/18 召開工作小組會議。				
七	松山菸廠古蹟監測	遠雄	<b>103/6/26 會議</b> 1. 請遠雄公司盡速提出煙囪監測值超過行動值之補強方式至文化局。 <b>103/7/3 會議</b> 2. 遠雄公司表示煙囪監測值超過行動值之補強方式目前公司內部評估中，確認方式後將盡速提送至文化局。 <b>103/7/11 會議</b> 3. 遠雄公司於 7/11 提送煙囪監測值超過行動值之補強方式至文化局。B3F 及 B4F 施工方式待技師確認後將盡速提送。請遠雄公司相關計畫書依要求時程提送至文化局，避免審查時間影響後續工進。		-		
八	公共建築物行動不便者使用設施審	遠雄	<b>103/6/12 會議、103/6/19 會議</b> 1. 遠雄公司表示因影城部分仍在修正中，預計 6 月底完成修正圖說。 <b>103/6/26 會議、103/7/3 會議</b>		103/3/31		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 7 月 14 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
	查		2. 遠雄公司表示預計 7 月中完成修正圖說。 <b>103/11 會議</b> 3. 遠雄公司表示影城圖面仍有部分需修正，預計 7 月底完成修正圖說。				
九	樹木養護	遠雄	<b>103/6/5 會議、103/6/12 會議、103/6/19 會議、103/6/26 會議</b> 1. 有關 98 年 3 月 31 日移交予遠雄公司之樹木清冊資料(共計 219 株，受保護樹木 40 株)，籌備處審查中。 <b>103/7/3 會議</b> 2. 有關 98 年 3 月 31 日移交予遠雄公司之樹木清冊資料(共計 219 株，受保護樹木 40 株)，籌備處審查中。 3. 靠近 9 號出口樹木(非本案樹木)，目前有一棵被列為受保護樹木，請遠雄公司協助套繪圖面是否會影響本案工程。 <b>103/7/11 會議</b> 4. 有關 98 年 3 月 31 日移交予遠雄公司之樹木清冊資料(共計 219 株，受保護樹木 40 株)，籌備處審查中。 5. 遠雄表示經套繪圖面靠近 9 號出口受保護樹木無影響本案工程。		103/3/31		
十	忠孝東路及光復南路行道樹遷移	遠雄	<b>103/6/26 會議</b> 1. 目前光復南路及忠孝東路行道路暫不遷移，待確認相關方案後再進行。 2. 有關已移植至北流藝術中心樹木，請遠雄公司確認是否辦理部分驗收及存活率之認定方式。 <b>103/7/3 會議</b> 3. 預計 7/8 至北流藝術中心辦理已移植樹木會勘，確認後續維護管理之起算，請遠雄公司一併請植栽廠商出席會勘。 <b>103/7/11 會議</b> 4. 已於 7/8 完成北流藝術中心辦理已移植樹木會勘，維管時間以 103/7/8 開始計				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年7月14日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			算。 5. 目前光復南路及忠孝東路行道路暫不遷移，待確認相關方案後再進行。				
十一	世大運開閉幕配合事宜	遠雄	<b>103/5/2 會議</b> 1. 遠雄公司已回覆場地租借檔期事宜，後續再討論相關租金費用事宜。 2. 世大運籌委會已於 5/1 參訪大巨蛋。 <b>103/6/5 會議、103/6/12 會議、103/6/26 會議、103/7/3 會議、103/7/11 會議</b> 3. 籌備處已將場地租借檔期事宜轉世運籌委員會，後續再請遠雄公司出席相關討論會議。				
十二	工程進度表	遠雄	<b>103/6/26 會議</b> 1. 至 103 年 6 月 25 日止累計土方已開挖 1,068,192m <sup>3</sup> ，目前進行第 2 次提升屋頂鋼構組合、張力環預計 6 月底完成，預計 11 月底進行第 2 次提升，B3F 預計 8/6 完成。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。 <b>103/7/3 會議</b> 2. 至 103 年 7 月 2 日止累計土方已開挖 1,071,543m <sup>3</sup> 目前進行第 2 次提升屋頂鋼構組合，預計 11 月底進行第 2 次提升，目前因忠孝東路及光復南路行道樹遷移周邊工程已影響工程進度。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。 <b>103/7/11 會議</b> 3. 截至 103 年 6 月 30 日止，全案預定進度 83.68%，實際進度 69.78%，巨蛋棟預定進度 97.24%，實際進度 72.13%。另依 104 年 12 月底預定進度表巨蛋棟預定進度 74.17%，實際進度 71.89%。目前進行第 2 次提升屋頂鋼構組合、張力環預計 6 月底完成，預計 11 月底進行第 2 次提升，B3F 預計 8/6 完成。因光復南路及忠孝東路測行道樹抗爭事宜，造成部分工項無法施工，影響工程進度。				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 7 月 18 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>103/7/3 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示已與各管線單位召開會議，目前整合各管線施工期程中。</p> <p>2. 請遠雄公司持續追蹤提送至台電公司之供電計畫審查狀況。</p> <p><b>103/7/11 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示已與台電公司確認本案以 22.8KV 臨時電供應，遠雄公司須預留 161KV 管線。</p> <p>4. 遠雄公司表示 9 月中旬將開始光復南路地下引道第 2 階段施工。忠孝東路側已完成管線整合，目前發包施工廠商中。</p> <p><b>103/7/17 會議</b></p> <p>5. 請遠雄公司持續追蹤本案供電計畫審查之進度，並須台電公司正式行文回復供電方式。</p> <p>6. 遠雄公司表示已掛件提送交通維持計畫，由於以路救樹之方案近期將定案，後續請遠雄公司再依定案之內容修正交通維持計畫。</p> <p>7. 請遠雄公司依 7/11 「光復南路既有污水管線配合松山菸廠改建巨蛋體育館工程管線遷移」會議記錄辦理，管制提送計畫如下：</p> <p>(1) 提送臨時導水計畫(含封牆及廢管施工計畫)至衛生下水道工程處審查。</p> <p>(2) 20 日內提送預定進度時程管控表(含污水管遷內容時程管控表)。</p> <p>(3) 提送捷運板南線國父紀念館之汙排水受大巨蛋工程影響，必須併入大巨蛋汙水用戶排水設備變更案資料。</p>		102/ 8/30		
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p><b>103/7/3 會議</b></p> <p>1. 捷運公司已回復同意遠雄公司提出方案，遠雄公司表示 1 週內將修正完成並提送掛件。</p> <p><b>103/7/11 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示本周已提送修正完成報告書至捷運公司確認，請遠雄公司盡速正</p>		103/ 6/30		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 7 月 18 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			式發文掛件。 <b>103/7/17 會議</b> 3. 遠雄公司表示捷運公司預計下周回復意見，請遠雄公司盡速正式發文掛件。				
三	建照變更事宜	遠雄	<b>103/6/26 會議</b> 1. 遠雄公司表示上周已提送報告書至都發局預先確認，目前仍有部分資料須補充。請遠雄公司盡速完成修正並提送立面變更都市設計審議報告書。 <b>103/7/3 會議</b> 2. 遠雄公司表示景觀變更部分納入本次立面變更報告書內容中，請遠雄公司考量納入該部分是否影響後續相關審查進度(差異環境影響評估審查、性能防災審查等)。 <b>103/7/11 會議、103/7/17 會議</b> 3. 請遠雄公司盡速確認立面變更都市設計審議報告書提送時間及是否納入景觀變更部分。		103/1/30		
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	<b>103/7/3 會議</b> 1. 請遠雄公司盡速回復提供認養意願書。 <b>103/7/11 會議</b> 2. 國父紀念館側地下通廊案預計 8 月份公告招標施工廠商。 <b>103/7/18 會議</b> 3. 遠雄公司表示本周提供國父紀念館側地下通廊案之機電設施調整建議。		103/6/30		
五	土方問題	市府/ 遠雄	<b>103/7/3 會議</b> 1. 遠雄公司表示 7/4 提送展延夜間出土時程之公文。 2. 請遠雄公司每個月提送土方資料務必正確，避免造成籌備處無法進行土方勾稽作業，後續若仍有錯誤，將依契約規定辦理。 <b>103/7/11 會議</b>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 7 月 18 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			3. 遠雄公司表示已開始尋覓明年土方棄土場，確定後即辦理後續相關申請程序。 4. 遠雄公司目前與台北港確認土質 B6 類之數量，後續將盡速提出修改土質類別修正。 5. 8 號出口土方監視器、地磅、清理設備已完成，土方修正環境影響差異報告書預計下周一提送。 <b>103/7/17 會議</b> 6. 遠雄公司表示土方修正環境影響差異報告書於 7/15 掛件，約 2 個禮拜完成行政程序核備，請遠雄公司持續追蹤進度。 7. 展延夜間出土時程未核准前，8 月份夜間出土僅能申請至 8/18。 8. 本月基礎學會延遲提送土方資料，請遠雄公司盡速改善延遲提送之情事。				
六	辦理公共藝術事宜	遠雄	<b>103/6/19 會議</b> 1. 籌備處表示文化局將委由相關教授提出聖火台需求。 2. 由於出席委員不足，預計 6/19 下午召開工作小組會議延期。 <b>103/6/26 會議</b> 3. 預計 7/3 上午召開工作小組會議。 <b>103/7/3 會議、103/7/11 會議、103/7/17 會議</b> 4. 於 7/3 上午召開工作小組會議，聖火台納入公開徵選，3000 萬預算將採國際標方式辦理。預計 7/21 召開工作小組會議。				
七	松山菸廠古蹟監測	遠雄	<b>103/7/3 會議</b> 1. 遠雄公司表示煙囪監測值超過行動值之補強方式目前公司內部評估中，確認方式後將盡速提送至文化局。 <b>103/7/11 會議</b> 2. 遠雄公司於 7/11 提送煙囪監測值超過行動值之補強方式至文化局。B3F 及 B4F 施工方式待技師確認後將盡速提送。請遠雄公司相關計畫書依要求時程提送至				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 7 月 18 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>文化局，避免審查時間影響後續工進。</p> <p><b>103/7/17 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示煙囪監測值超過行動值之補強方式，各委員審查中；B3F 及 B4F 施工方式預計 1 週後提送至文化局。</p> <p>4. 請遠雄公司相關計畫書依要求時程提送至文化局，避免審查時間影響後續工進。</p>				
八	公共建築物行動不便者使用設施審查	遠雄	<p><b>103/6/26 會議、103/7/3 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示預計 7 月中完成修正圖說。</p> <p><b>103/7/11 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示影城圖面仍有部分需修正，預計 7 月底完成修正圖說。</p> <p><b>103/7/17 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示影城圖面仍未完成修正，且考量使否全區檢討相關規定。請遠雄公司掌握相關審查時程，避免影響後續施工工進。</p>		103/3/31		
九	樹木養護	遠雄	<p><b>103/7/3 會議</b></p> <p>1. 有關 98 年 3 月 31 日移交予遠雄公司之樹木清冊資料(共計 219 株，受保護樹木 40 株)，籌備處審查中。</p> <p>2. 靠近 9 號出口樹木(非本案樹木)，目前有一棵被列為受保護樹木，請遠雄公司協助套繪圖面是否會影響本案工程。</p> <p><b>103/7/11 會議</b></p> <p>3. 有關 98 年 3 月 31 日移交予遠雄公司之樹木清冊資料(共計 219 株，受保護樹木 40 株)，籌備處審查中。</p> <p>4. 遠雄表示經套繪圖面靠近 9 號出口受保護樹木無影響本案工程。</p> <p><b>103/7/17 會議</b></p> <p>5. 預計 7 月底前完成樹木清冊審查，後續再提送相關單位備查。</p>		103/3/31		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年7月18日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
十	忠孝東路及光復南路行道樹遷移	遠雄	<p><b>103/7/3 會議</b></p> <p>1. 預計 7/8 至北流藝術中心辦理已移植樹木會勘，確認後續維護管理之起算，請遠雄公司一併請植栽廠商出席會勘。</p> <p><b>103/7/11 會議</b></p> <p>2. 已於 7/8 完成北流藝術中心辦理已移植樹木會勘，維管時間以 103/7/8 開始計算。</p> <p>3. 目前光復南路及忠孝東路行道路暫不遷移，待確認相關方案後再進行。</p> <p><b>103/7/17 會議</b></p> <p>4. 光復南路側以路救樹方案預計 7/21 定案。</p> <p>5. 移植北流藝術中心之樹木情況：目前以水車或水桶固定澆灌，3 株生長情形不佳目前樹幹四周挖洞，確保樹根無泡水之情況；預定下周四辦理定期會勘。</p>				
十一	世大運開閉幕配合事宜	遠雄	<p><b>103/5/2 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司已回覆場地租借檔期事宜，後續再討論相關租金費用事宜。</p> <p>2. 世大運籌委會已於 5/1 參訪大巨蛋。</p> <p><b>103/6/5 會議、103/6/12 會議、103/6/26 會議、103/7/3 會議、103/7/11 會議、103/7/17 會議</b></p> <p>3. 籌備處已將場地租借檔期事宜轉世運籌委員會，後續再請遠雄公司出席相關討論會議。</p>				
十二	工程進度表	遠雄	<p><b>103/7/3 會議</b></p> <p>1. 至 103 年 7 月 2 日止累計土方已開挖 1,071,543m<sup>3</sup> 目前進行第 2 次提升屋頂鋼構組合，預計 11 月底進行第 2 次提升，目前因忠孝東路及光復南路行道樹遷移周邊工程已影響工程進度。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p><b>103/7/11 會議</b></p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年7月18日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>2. 截至 103 年 6 月 30 日止，全案預定進度 83.68%，實際進度 69.78%，巨蛋棟預定進度 97.24%，實際進度 72.13%。另依 104 年 12 月底預定進度表巨蛋棟預定進度 74.17%，實際進度 71.89%。目前進行第 2 次提升屋頂鋼構組合、張力環預計 6 月底完成，預計 11 月底進行第 2 次提升，B3F 預計 8/6 完成。因光復南路及忠孝東路測行道樹抗爭事宜，造成部分工項無法施工，影響工程進度。</p> <p><b>103/7/17 會議</b></p> <p>3. 至 103 年 7 月 16 日止累計土方已開挖 1,081,047m<sup>3</sup>，目前進行第 2 次提升屋頂鋼構組合，預計 11 月底進行第 2 次提升，B3F 預計 8 月底完成。因光復南路及忠孝東路測行道樹抗爭事宜，造成部分工項無法施工，影響工程進度。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 7 月 25 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>103/7/11 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示已與台電公司確認本案以 22.8KV 臨時電供應，遠雄公司須預留 161KV 管線。</p> <p>2. 遠雄公司表示 9 月中旬將開始光復南路地下引道第 2 階段施工。忠孝東路側已完成管線整合，目前發包施工廠商中。</p> <p><b>103/7/17 會議</b></p> <p>3. 請遠雄公司持續追蹤本案供電計畫審查之進度，並須台電公司正式行文回復供電方式。</p> <p>4. 遠雄公司表示已掛件提送交通維持計畫，由於以路就樹之方案近期將定案，後續請遠雄公司再依定案之內容修正交通維持計畫。</p> <p>5. 請遠雄公司依 7/11「光復南路既有污水管線配合松山菸廠改建巨蛋體育館工程管線遷移」會議記錄辦理，管制提送計畫如下：</p> <p>(1) 提送臨時導水計畫(含封牆及廢管施工計畫)至衛生下水道工程處審查。</p> <p>(2) 20 日內提送預定進度時程管控表(含污水管遷內容時程管控表)。</p> <p>(3) 提送捷運板南線國父紀念館之污排水受大巨蛋工程影響，必須併入大巨蛋污水用戶排水設備變更案資料。</p> <p><b>103/7/24 會議</b></p> <p>6. 請遠雄公司持續追蹤本案供電計畫審查之進度。</p> <p>7. 遠雄公司表示臨時導水計畫(含封牆及廢管施工計畫)已提送衛生下水道工程處審查；預定進度程管控表(含污水管遷內容時程管控表)及污水用戶排水設備變更案資料預計下周回復衛生下水道工程處。</p>		102/ 8/30		
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p><b>103/7/11 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示本周已提送修正完成報告書至捷運公司確認，請遠雄公司盡速正式發文掛件。</p>		103/ 6/30		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 7 月 25 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<b>103/7/17 會議</b> 2. 遠雄公司表示捷運公司預計下周回復意見，請遠雄公司盡速正式發文掛件。 <b>103/7/24 會議</b> 3. 遠雄公司表示預計 7/25 正式發文掛件。				
三	建照變更事宜	遠雄	<b>103/7/3 會議</b> 1. 遠雄公司表示景觀變更部分納入本次立面變更報告書內容中，請遠雄公司考量納入該部分是否影響後續相關審查進度(差異環境影響評估審查、性能防災審查等)。 <b>103/7/11 會議、103/7/17 會議</b> 2. 請遠雄公司盡速確認立面變更都市設計審議報告書提送時間及是否納入景觀變更部分。 <b>103/7/24 會議</b> 3. 遠雄公司表示待以路就樹方案確定後，再確認立面及景觀變更提送方式。		103/1/30		
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	<b>103/7/11 會議</b> 1. 國父紀念館側地下通廊案預計 8 月份公告招標施工廠商。 <b>103/7/18 會議</b> 2. 遠雄公司表示本周提供國父紀念館側地下通廊案之機電設施調整建議。 <b>103/7/24 會議</b> 3. 遠雄公司表示會配合國父紀念館側地下通廊案調整高程；機電設施位置調整部分後續再變更可行性。 4. 國父紀念館側地下通廊案預計 8 月份公告招標施工廠商。		103/6/30		
五	土方問題	市府/ 遠雄	<b>103/7/11 會議</b> 1. 遠雄公司表示已開始尋覓明年土方棄土場，確定後即辦理後續相關申請程序。 2. 遠雄公司目前與台北港確認土質 B6 類之數量，後續將盡速提出修改土質類別				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 7 月 25 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>修正。</p> <p>3. 8 號出口土方監視器、地磅、清理設備已完成，土方修正環境影響差異報告書預計下周一提送。</p> <p><b>103/7/17 會議</b></p> <p>4. 遠雄公司表示土方修正環境影響差異報告書於 7/15 掛件，約 2 個禮拜完成行政程序核備，請遠雄公司持續追蹤進度。</p> <p>5. 展延夜間出土時程未核准前，8 月份夜間出土僅能申請至 8/18。</p> <p>6. 本月基礎學會延遲提送土方資料，請遠雄公司盡速改善延遲提送之情事。</p> <p><b>103/7/24 會議</b></p> <p>7. 遠雄公司表示土方修正環境影響差異報告書預計 7 月底完成核備，請遠雄公司持續追蹤進度。</p> <p>8. 展延夜間出土時程之公文籌備處簽辦中。</p> <p>9. 基礎學會延遲提送土方資料及土方資料正確性，請遠雄公司後續確實改善相關情事。</p>				
六	辦理公共藝術事宜	遠雄	<p><b>103/6/26 會議</b></p> <p>1. 預計 7/3 上午召開工作小組會議。</p> <p><b>103/7/3 會議、103/7/11 會議、103/7/17 會議</b></p> <p>2. 於 7/3 上午召開工作小組會議，聖火台納入公開徵選，3000 萬預算將採國際標方式辦理。預計 7/21 召開工作小組會議。</p> <p><b>103/7/24 會議</b></p> <p>3. 於 7/21 召開工作小組會議，本次會議決議將藝術街小品改為大件藝術品(約 6-7 件)。下次開會時間為 8/18。</p>				
七	松山菸廠古蹟監測	遠雄	<p><b>103/7/11 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司於 7/11 提送煙囪監測值超過行動值之補強方式至文化局。B3F 及 B4F</p>		-		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 7 月 25 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>施工方式待技師確認後將盡速提送。請遠雄公司相關計畫書依要求時程提送至文化局，避免審查時間影響後續工進。</p> <p><b>103/7/17 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示煙囪監測值超過行動值之補強方式，各委員審查中；B3F 及 B4F 施工方式預計 1 週後提送至文化局。</p> <p>3. 請遠雄公司相關計畫書依要求時程提送至文化局，避免審查時間影響後續工進。</p> <p><b>103/7/24 會議</b></p> <p>4. 遠雄公司表示 B3F 及 B4F 施工方式預計 7/31 提送至文化局。</p> <p>5. 請遠雄公司相關計畫書依要求時程提送至文化局，避免審查時間影響後續工進。</p>				
八	公共建築物行動不便者使用設施審查	遠雄	<p><b>103/7/11 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示影城圖面仍有部分需修正，預計 7 月底完成修正圖說。</p> <p><b>103/7/17 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示影城圖面仍未完成修正，且考量使否全區檢討相關規定。請遠雄公司掌握相關審查時程，避免影響後續施工工進。</p> <p><b>103/7/24 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示下禮拜將與委員討論全區檢討內容，影城部分將再協調廠商修正相關內容。</p>		103/3/31		
九	樹木養護	遠雄	<p><b>103/7/3 會議</b></p> <p>1. 有關 98 年 3 月 31 日移交予遠雄公司之樹木清冊資料(共計 219 株，受保護樹木 40 株)，籌備處審查中。</p> <p>2. 靠近 9 號出口樹木(非本案樹木)，目前有一棵被列為受保護樹木，請遠雄公司協助套繪圖面是否會影響本案工程。</p>		103/3/31		

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年7月25日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p><b>103/7/11 會議</b></p> <p>3. 有關 98 年 3 月 31 日移交予遠雄公司之樹木清冊資料(共計 219 株，受保護樹木 40 株)，籌備處審查中。</p> <p>4. 遠雄表示經套繪圖面靠近 9 號出口受保護樹木無影響本案工程。</p> <p><b>103/7/17 會議、103/7/24 會議</b></p> <p>5. 預計 7 月底前完成樹木清冊審查，後續再提送相關單位備查。</p>				
十	忠孝東路及光復南路行道樹遷移	遠雄	<p><b>103/7/11 會議</b></p> <p>1. 已於 7/8 完成北流藝術中心辦理已移植樹木會勘，維管時間以 103/7/8 開始計算。</p> <p>2. 目前光復南路及忠孝東路行道路暫不遷移，待確認相關方案後再進行。</p> <p><b>103/7/17 會議</b></p> <p>3. 光復南路側以路就樹方案預計 7/21 定案。</p> <p>4. 移植北流藝術中心之樹木情況：目前以水車或水桶固定澆灌，3 株生長情形不佳之樹木於樹幹四周挖洞，確保樹根無泡水之情況；預定下周四辦理定期會勘。</p> <p><b>103/7/24 會議</b></p> <p>5. 光復南路側以路就樹方案木棉樹不留，目前圖面尚未定案，待確認後再通知遠雄公司。</p> <p>6. 移植北流藝術中心之樹木情況：於 7/24 辦理定期會勘，養護狀況尚可，稻草披覆暫不移除，樹幹支撐架及排水狀況良好。現場草籽生長狀況不佳，遠雄公司可考量是否改鋪草皮。</p>				
十一	世大運開閉幕配合事宜	遠雄	<p><b>103/5/2 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司已回覆場地租借檔期事宜，後續再討論相關租金費用事宜。</p> <p>2. 世大運籌委會已於 5/1 參訪大巨蛋。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年7月25日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p><b>103/6/5 會議、103/6/12 會議、103/6/26 會議、103/7/3 會議、103/7/11 會議、103/7/17 會議、103/7/24 會議</b></p> <p>3. 籌備處已將場地租借檔期事宜轉世運籌委員會，後續再請遠雄公司出席相關討論會議。</p>				
十二	工程進度表	遠雄	<p><b>103/7/11 會議</b></p> <p>1. 截至 103 年 6 月 30 日止，全案預定進度 83.68%，實際進度 69.78%，巨蛋棟預定進度 97.24%，實際進度 72.13%。另依 104 年 12 月底預定進度表巨蛋棟預定進度 74.17%，實際進度 71.89%。目前進行第 2 次提升屋頂鋼構組合、張力環預計 6 月底完成，預計 11 月底進行第 2 次提升，B3F 預計 8/6 完成。因光復南路及忠孝東路測行道樹抗爭事宜，造成部分工項無法施工，影響工程進度。</p> <p><b>103/7/17 會議</b></p> <p>2. 至 103 年 7 月 16 日止累計土方已開挖 1,081,047m<sup>3</sup>，目前進行第 2 次提升屋頂鋼構組合，預計 11 月底進行第 2 次提升，B3F 預計 8 月底完成。因光復南路及忠孝東路測行道樹抗爭事宜，造成部分工項無法施工，影響工程進度。</p> <p><b>103/7/24 會議</b></p> <p>3. 至 103 年 7 月 23 日止累計土方已開挖 1,087,737m<sup>3</sup>，目前進行巨蛋棟屋頂桁架、貓道及天車樑安裝作業，預計 11 月底進行第 2 次提升，B3F 預計 8 月底完成。因光復南路及忠孝東路測行道樹抗爭事宜，造成部分工項無法施工，影響工程進度。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 8 月 1 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>103/7/17 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 請遠雄公司持續追蹤本案供電計畫審查之進度，並須台電公司正式行文回復供電方式。</li> <li>2. 遠雄公司表示已掛件提送交通維持計畫，由於以路就樹之方案近期將定案，後續請遠雄公司再依定案之內容修正交通維持計畫。</li> <li>3. 請遠雄公司依 7/11「光復南路既有污水管線配合松山菸廠改建巨蛋體育館工程管線遷移」會議記錄辦理，管制提送計畫如下：               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 提送臨時導水計畫(含封牆及廢管施工計畫)至衛生下水道工程處審查。</li> <li>(2) 20 日內提送預定進度時程管控表(含污水管遷內容時程管控表)。</li> <li>(3) 提送捷運板南線國父紀念館之污排水受大巨蛋工程影響，必須併入大巨蛋污水用戶排水設備變更案資料。</li> </ol> </li> </ol> <p><b>103/7/24 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. 請遠雄公司持續追蹤本案供電計畫審查之進度。</li> <li>5. 遠雄公司表示臨時導水計畫(含封牆及廢管施工計畫)已提送衛生下水道工程處審查；預定進度程管控表(含污水管遷內容時程管控表)及污水用戶排水設備變更案資料預計下周回復衛生下水道工程處。</li> </ol> <p><b>103/7/31 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. 遠雄公司表示預定進度程管控表(含污水管遷內容時程管控表)及污水用戶排水設備變更案資料已提送至衛工處。</li> <li>7. 請遠雄公司交通維持計畫通過後須通知衛工處，以利該單位排定相關施工程程。</li> <li>8. 遠雄公司表示由於自來水管線位於本基地內，遷移費用約為 860 萬，後續將行文請籌備處協調相關費用事宜。</li> </ol>		102/ 8/30		
二	捷運設施移設	遠雄	<p><b>103/7/17 會議</b></p>		103/		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 8 月 1 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
	及連通案		1. 遠雄公司表示捷運公司預計下周回復意見，請遠雄公司盡速正式發文掛件。 <b>103/7/24 會議</b> 2. 遠雄公司表示預計 7/25 正式發文掛件。 <b>103/7/31 會議</b> 3. 遠雄公司表示已掛件提送報告書，捷運公司簽辦中，請遠雄公司持續追蹤相關進度。		6/30		
三	建照變更事宜	遠雄	<b>103/7/3 會議</b> 1. 遠雄公司表示景觀變更部分納入本次立面變更報告書內容中，請遠雄公司考量納入該部分是否影響後續相關審查進度(差異環境影響評估審查、性能防災審查等)。 <b>103/7/11 會議、103/7/17 會議</b> 2. 請遠雄公司盡速確認立面變更都市設計審議報告書提送時間及是否納入景觀變更部分。 <b>103/7/24 會議、103/7/31 會議</b> 3. 遠雄公司表示待以路就樹方案確定後，再確認立面及景觀變更提送方式。		103/1/30		
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	<b>103/7/18 會議</b> 1. 遠雄公司表示本周提供國父紀念館側地下通廊案之機電設施調整建議。 <b>103/7/24 會議</b> 2. 遠雄公司表示會配合國父紀念館側地下通廊案調整高程；機電設施位置調整部分後續再變更可行性。 3. 國父紀念館側地下通廊案預計 8 月份公告招標施工廠商。 <b>103/7/31 會議</b> 4. 有關國父紀念館側地下通廊案與本工程地坪、天花之介面，後續請遠雄公司協助配合。		103/6/30		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 8 月 1 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
五	土方問題	市府/ 遠雄	<p><b>103/7/17 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 遠雄公司表示土方修正環境影響差異報告書於 7/15 掛件，約 2 個禮拜完成行政程序核備，請遠雄公司持續追蹤進度。</li> <li>2. 展延夜間出土時程未核准前，8 月份夜間出土僅能申請至 8/18。</li> <li>3. 本月基礎學會延遲提送土方資料，請遠雄公司盡速改善延遲提送之情事。</li> </ol> <p><b>103/7/24 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. 遠雄公司表示土方修正環境影響差異報告書預計 7 月底完成核備，請遠雄公司持續追蹤進度。</li> <li>5. 展延夜間出土時程之公文籌備處簽辦中。</li> <li>6. 基礎學會延遲提送土方資料及土方資料正確性，請遠雄公司後續確實改善相關情事。</li> </ol> <p><b>103/7/31 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. 遠雄公司表示土方修正環境影響差異報告書，部分委員意見尚未回覆，請遠雄公司持續追蹤進度。</li> <li>8. 遠雄公司表示土方聯單執行方式，1.3.4 聯單統一由基礎學會填寫及確認 B6 類數量，再由土車帶回 1.4 聯至工地，目前 5.6 月份執行成果尚佳。</li> <li>9. 8/1 夜間出土將由 8 號出口進出，請遠雄公司注意路面破壞，若有破損請盡速完成修復。</li> </ol>				
六	辦理公共藝術事宜	遠雄	<p><b>103/6/26 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 預計 7/3 上午召開工作小組會議。</li> </ol> <p><b>103/7/3 會議、103/7/11 會議、103/7/17 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. 於 7/3 上午召開工作小組會議，聖火台納入公開徵選，3000 萬預算將採國際標方式辦理。預計 7/21 召開工作小組會議。</li> </ol> <p><b>103/7/24 會議、103/7/31 會議</b></p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年8月1日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			3. 於 7/21 召開工作小組會議，本次會議決議將藝術街小品改為大件藝術品(約 6-7 件)。下次開會時間為 8/18。				
七	松山菸廠古蹟監測	遠雄	<p><b>103/7/17 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示煙囪監測值超過行動值之補強方式，各委員審查中；B3F 及 B4F 施工方式預計 1 週後提送至文化局。</p> <p>2. 請遠雄公司相關計畫書依要求時程提送至文化局，避免審查時間影響後續工進。</p> <p><b>103/7/24 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示 B4F 及 B5F 施工方式預計 7/31 提送至文化局。</p> <p>4. 請遠雄公司相關計畫書依要求時程提送至文化局，避免審查時間影響後續工進。</p> <p><b>103/7/31 會議</b></p> <p>5. 遠雄公司表示於 7/30 提送 B4F 及 B5F 施工方式及順序至文化局確認。</p> <p>6. 於 7/30 召開煙囪監測值超過行動值之補強方式審查會議，請遠雄公司 1 週內依委員意見修正完成並提送至文化局。</p> <p>7. 遠雄公司表示預計於 8/4 發文說明開挖影響範圍之說明。</p>		-		
八	公共建築物行動不便者使用設施審查	遠雄	<p><b>103/7/17 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示影城圖面仍未完成修正，且考量使否全區檢討相關規定。請遠雄公司掌握相關審查時程，避免影響後續施工工進。</p> <p><b>103/7/24 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示下禮拜將與委員討論全區檢討內容，影城部分將再協調廠商修正相關內容。</p> <p><b>103/7/31 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示已提供圖面給影城廠商確認，待確認後即提送圖面至建管。</p>		103/3/31		

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年8月1日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
九	樹木養護	遠雄	<p><b>103/7/11 會議</b></p> <p>1. 有關 98 年 3 月 31 日移交予遠雄公司之樹木清冊資料(共計 219 株，受保護樹木 40 株)，籌備處審查中。</p> <p>2. 遠雄表示經套繪圖面靠近 9 號出口受保護樹木無影響本案工程。</p> <p><b>103/7/17 會議、103/7/24 會議</b></p> <p>3. 預計 7 月底前完成樹木清冊審查，後續再提送相關單位備查。</p> <p><b>103/7/31 會議</b></p> <p>4. 將併 7/23 颱風後樹木清查資料後，再提送相關單位確認。</p>		103/3/31		
十	忠孝東路及光復南路行道樹遷移	遠雄	<p><b>103/7/17 會議</b></p> <p>1. 光復南路側以路就樹方案預計 7/21 定案。</p> <p>2. 移植北流藝術中心之樹木情況：目前以水車或水桶固定澆灌，3 株生長情形不佳之樹木於樹幹四周挖洞，確保樹根無泡水之情況；預定下周四辦理定期會勘。</p> <p><b>103/7/24 會議</b></p> <p>3. 光復南路側以路就樹方案木棉樹不留，目前圖面尚未定案，待確認後再通知遠雄公司。</p> <p>4. 移植北流藝術中心之樹木情況：於 7/24 辦理定期會勘，養護狀況尚可，稻草披覆暫不移除，樹幹支撐架及排水狀況良好。現場草籽生長狀況不佳，遠雄公司可考量是否改鋪草皮。</p> <p><b>103/7/31 會議</b></p> <p>5. 預計 8 月初市府內部將確認光復南路側以路就樹方案，待確認後再通知遠雄公司。</p> <p>6. 移植北流藝術中心之樹木情況：預計 8/7 辦理定期會勘，本周進行支架固定，目前 5 株生長情形較不佳之樹木，修剪枯葉後已有 3 株冒出新芽。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年8月1日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			7. 遠雄公司表示已提送忠孝東路側斷根申請至公園路燈工程管理處。				
十一	世大運開閉幕配合事宜	遠雄	<p><b>103/5/2 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司已回覆場地租借檔期事宜，後續再討論相關租金費用事宜。</p> <p>2. 世大運籌委會已於 5/1 參訪大巨蛋。</p> <p><b>103/6/5 會議、103/6/12 會議、103/6/26 會議、103/7/3 會議、103/7/11 會議、103/7/17 會議、103/7/24 會議、103/7/31 會議</b></p> <p>3. 籌備處已將場地租借檔期事宜轉世運籌委員會，後續再請遠雄公司出席相關討論會議。</p>				
十二	工程進度表	遠雄	<p><b>103/7/17 會議</b></p> <p>1. 至 103 年 7 月 16 日止累計土方已開挖 1,081,047m<sup>3</sup>，目前進行第 2 次提升屋頂鋼構組合，預計 11 月底進行第 2 次提升，B3F 預計 8 月底完成。因光復南路及忠孝東路測行道樹抗爭事宜，造成部分工項無法施工，影響工程進度。</p> <p><b>103/7/24 會議</b></p> <p>2. 至 103 年 7 月 23 日止累計土方已開挖 1,087,737m<sup>3</sup>，目前進行巨蛋棟屋頂桁架、貓道及天車樑安裝作業，預計 11 月底進行第 2 次提升，B3F 預計 8 月底完成。因光復南路及忠孝東路測行道樹抗爭事宜，造成部分工項無法施工，影響工程進度。</p> <p><b>103/7/31 會議</b></p> <p>3. 至 103 年 7 月 30 日止累計土方已開挖 1,090,539m<sup>3</sup>，目前進行巨蛋棟屋頂桁架、貓道及天車樑安裝作業，預計 11 月底進行第 2 次提升，B3F 預計 8 月底完成。因光復南路及忠孝東路測行道樹抗爭事宜，造成部分工項無法施工，影響工程進度。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 8 月 8 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>103/7/24 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 請遠雄公司持續追蹤本案供電計畫審查之進度。</li> <li>2. 遠雄公司表示臨時導水計畫(含封牆及廢管施工計畫)已提送衛生下水道工程處審查；預定進度程管控表(含污水管遷內容時程管控表)及污水用戶排水設備變更案資料預計下周回復衛生下水道工程處。</li> </ol> <p><b>103/7/31 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. 遠雄公司表示預定進度程管控表(含污水管遷內容時程管控表)及污水用戶排水設備變更案資料已提送至衛工處。</li> <li>4. 請遠雄公司交通維持計畫通過後須通知衛工處，以利該單位排定相關施工程程。</li> <li>5. 遠雄公司表示由於自來水管線位於本基地內，遷移費用約為 860 萬，後續將行文請籌備處協調相關費用事宜。</li> </ol> <p><b>103/8/7 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. 遠雄公司表示待全部管線單位回覆遷移費用後，再正式行文請籌備處協調相關費用事宜。</li> <li>7. 請遠雄公司掌握忠孝東路側交通維持計畫提送時程，避免影響後續工進。</li> </ol>		102/ 8/30		
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p><b>103/7/24 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 遠雄公司表示預計 7/25 正式發文掛件。</li> </ol> <p><b>103/7/31 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. 遠雄公司表示已掛件提送報告書，捷運公司簽辦中，請遠雄公司持續追蹤相關進度。</li> </ol> <p><b>103/8/7 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. 目前捷運公司發送各單位確認中，請遠雄公司持續追蹤相關進度。</li> </ol>		103/ 6/30		
三	建照變更事宜	遠雄	<p><b>103/7/11 會議、103/7/17 會議</b></p>		103/		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 8 月 8 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			1. 請遠雄公司盡速確認立面變更都市設計審議報告書提送時間及是否納入景觀變更部分。 <b>103/7/24 會議、103/7/31 會議</b> 2. 遠雄公司表示待以路就樹方案確定後，再確認立面及景觀變更提送方式。 <b>103/8/7 會議</b> 3. 遠雄公司表示將就立面變更內容送都審報告書，景觀變更部分再另案提送審查。		1/30		
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	<b>103/7/24 會議</b> 1. 遠雄公司表示會配合國父紀念館側地下通廊案調整高程；機電設施位置調整部分後續再變更可行性。 2. 國父紀念館側地下通廊案預計 8 月份公告招標施工廠商。 <b>103/7/31 會議</b> 3. 有關國父紀念館側地下通廊案與本工程地坪、天花之介面，後續請遠雄公司協助配合。 <b>103/8/7 會議</b> 4. 預計下周召開設計審查會議，請遠雄公司協助派員出席會議。		103/ 6/30		
五	土方問題	市府/ 遠雄	<b>103/7/24 會議</b> 1. 遠雄公司表示土方修正環境影響差異報告書預計 7 月底完成核備，請遠雄公司持續追蹤進度。 2. 展延夜間出土時程之公文籌備處簽辦中。 3. 基礎學會延遲提送土方資料及土方資料正確性，請遠雄公司後續確實改善相關情事。 <b>103/7/31 會議</b> 4. 遠雄公司表示土方修正環境影響差異報告書，部分委員意見尚未回覆，請遠雄				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年8月8日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>公司持續追蹤進度。</p> <p>5. 遠雄公司表示土方聯單執行方式，1.3.4 聯單統一由基礎學會填寫及確認 B6 類數量，再由土車帶回 1.4 聯至工地，目前 5.6 月份執行成果尚佳。</p> <p>6. 8/1 夜間出土將由 8 號出口進出，請遠雄公司注意路面破壞，若有破損請盡速完成修復。</p> <p><b>103/8/7 會議</b></p> <p>7. 請遠雄公司務必與下周完成 8 號出口監視系統調整。</p> <p>8. 遠雄公司表示預計下周發文提出明年度土方量申請。</p> <p>9. 遠雄公司表示土方修正環境影響差異報告書，剩 1 位委員仍有意見，請遠雄公司盡速配合修正及持續追蹤進度。</p> <p>10. B6 類數量調整方式為總土方量不變，調整 B5 及 B6 類數量，請遠雄公司待台北港核定後修正營建剩餘資源處理計畫書。</p>				
六	辦理公共藝術事宜	遠雄	<p><b>103/6/26 會議</b></p> <p>1. 預計 7/3 上午召開工作小組會議。</p> <p><b>103/7/3 會議、103/7/11 會議、103/7/17 會議</b></p> <p>2. 於 7/3 上午召開工作小組會議，聖火台納入公開徵選，3000 萬預算將採國際標方式辦理。預計 7/21 召開工作小組會議。</p> <p><b>103/7/24 會議、103/7/31 會議、103/8/7 會議</b></p> <p>3. 於 7/21 召開工作小組會議，本次會議決議將藝術街小品改為大件藝術品(約 6-7 件)。下次開會時間為 8/18。</p>				
七	松山菸廠古蹟監測	遠雄	<p><b>103/7/24 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示 B4F 及 B5F 施工方式預計 7/31 提送至文化局。</p> <p>2. 請遠雄公司相關計畫書依要求時程提送至文化局，避免審查時間影響後續工進。</p>		-		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年8月8日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<b>103/7/31 會議</b> 3. 遠雄公司表示於 7/30 提送 B4F 及 B5F 施工方式及順序至文化局確認。 4. 於 7/30 召開煙囪監測值超過行動值之補強方式審查會議，請遠雄公司 1 週內依委員意見修正完成並提送至文化局。 5. 遠雄公司表示預計於 8/4 發文說明開挖影響範圍之說明。 <b>103/8/7 會議</b> 6. 遠雄公司表示預計 8/8 發文提送開挖影響範圍之說明及煙囪監測值超過行動值之補強方式計畫書(修正版)				
八	公共建築物行動不便者使用設施審查	遠雄	<b>103/7/24 會議</b> 1. 遠雄公司表示下禮拜將與委員討論全區檢討內容，影城部分將再協調廠商修正相關內容。 <b>103/7/31 會議</b> 2. 遠雄公司表示已提供圖面給影城廠商確認，待確認後即提送圖面至建管。 <b>103/8/7 會議</b> 3. 遠雄公司表示將盡速提送修正完成圖面至建管處確認。		103/3/31		
九	樹木養護	遠雄	<b>103/7/11 會議</b> 1. 有關 98 年 3 月 31 日移交予遠雄公司之樹木清冊資料(共計 219 株，受保護樹木 40 株)，籌備處審查中。 2. 遠雄表示經套繪圖面靠近 9 號出口受保護樹木無影響本案工程。 <b>103/7/17 會議、103/7/24 會議</b> 3. 預計 7 月底前完成樹木清冊審查，後續再提送相關單位備查。 <b>103/7/31 會議</b> 4. 將併 7/23 颱風後樹木清查資料後，再提送相關單位確認。 <b>103/8/7 會議</b>		103/3/31		

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年8月8日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			5. F區非受保護樹木數量有增加，廠商整理相關資料中，後續將併 7/23 颱風後樹木清查資料提送文化局備查。				
十	忠孝東路及光復南路行道樹遷移	遠雄	<p><b>103/7/24 會議</b></p> <p>1. 光復南路側以路就樹方案木棉樹不留，目前圖面尚未定案，待確認後再通知遠雄公司。</p> <p>2. 移植北流藝術中心之樹木情況：於 7/24 辦理定期會勘，養護狀況尚可，稻草披覆暫不移除，樹幹支撐架及排水狀況良好。現場草籽生長狀況不佳，遠雄公司可考量是否改鋪草皮。</p> <p><b>103/7/31 會議</b></p> <p>3. 預計 8 月初市府內部將確認光復南路側以路就樹方案，待確認後再通知遠雄公司。</p> <p>4. 移植北流藝術中心之樹木情況：預計 8/7 辦理定期會勘，本周進行支架固定，目前 5 株生長情形較不佳之樹木，修剪枯葉後已有 3 株冒出新芽。</p> <p>5. 遠雄公司表示已提送忠孝東路側斷根申請至公園路燈工程管理处。</p> <p><b>103/8/7 會議</b></p> <p>6. 於 8/6 召開與護樹團體說明會，後續由市府決定方案(保留、交通局方案及原方案)。</p> <p>7. 移植北流藝術中心之樹木情況：於 8/7 完成會勘，目前已有一株楓香樹根泡水，雖未違反移植樹木計畫保活率，惟考量後續執行順遂，仍請遠雄公司做好相關維管工作。</p>				
十一	世大運開閉幕配合事宜	遠雄	<p><b>103/5/2 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司已回覆場地租借檔期事宜，後續再討論相關租金費用事宜。</p> <p>2. 世大運籌委會已於 5/1 參訪大巨蛋。</p> <p><b>103/6/5 會議、103/6/12 會議、103/6/26 會議、103/7/3 會議、103/7/11 會議、</b></p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年8月8日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p><b>103/7/17 會議、103/7/24 會議、103/7/31 會議、103/8/7 會議</b></p> <p>3. 籌備處已將場地租借檔期事宜轉世運籌委員會，後續再請遠雄公司出席相關討論會議。</p>				
十二	工程進度表	遠雄	<p><b>103/7/24 會議</b></p> <p>1. 至 103 年 7 月 23 日止累計土方已開挖 1,087,737m<sup>3</sup>，目前進行巨蛋棟屋頂桁架、貓道及天車樑安裝作業，預計 11 月底進行第 2 次提升，B3F 預計 8 月底完成。因光復南路及忠孝東路測行道樹抗爭事宜，造成部分工項無法施工，影響工程進度。</p> <p><b>103/7/31 會議</b></p> <p>2. 至 103 年 7 月 30 日止累計土方已開挖 1,090,539m<sup>3</sup>，目前進行巨蛋棟屋頂桁架、貓道及天車樑安裝作業，預計 11 月底進行第 2 次提升，B3F 預計 8 月底完成。因光復南路及忠孝東路測行道樹抗爭事宜，造成部分工項無法施工，影響工程進度。</p> <p><b>103/8/7 會議</b></p> <p>3. 至 103 年 8 月 6 日止累計土方已開挖 1,111,504m<sup>3</sup>，目前進行巨蛋棟屋頂桁架、貓道及天車樑安裝作業，預計 11 月底進行第 2 次提升，B3F 預計 8 月底完成，8 月份土方量預計 7 萬 m<sup>3</sup>。因光復南路及忠孝東路測行道樹抗爭事宜，造成部分工項無法施工，影響工程進度。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年8月15日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>103/7/31 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 遠雄公司表示預定進度程管控表(含污水管遷內容時程管控表)及污水用戶排水設備變更案資料已提送至衛工處。</li> <li>2. 請遠雄公司交通維持計畫通過後須通知衛工處，以利該單位排定相關施工程程。</li> <li>3. 遠雄公司表示由於自來水管線位於本基地內，遷移費用約為 860 萬，後續將行文請籌備處協調相關費用事宜。</li> </ol> <p><b>103/8/7 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. 遠雄公司表示待全部管線單位回覆遷移費用後，再正式行文請籌備處協調相關費用事宜。</li> <li>5. 請遠雄公司掌握忠孝東路側交通維持計畫提送時程，避免影響後續工進。</li> </ol> <p><b>103/8/14 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. 請遠雄公司持續追蹤本案供電計畫審查之進度。</li> <li>7. 遠雄公司表示待全部管線單位回覆遷移費用後，再正式行文請籌備處協調相關費用事宜。</li> </ol>		102/ 8/30		
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p><b>103/7/31 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 遠雄公司表示已掛件提送報告書，捷運公司簽辦中，請遠雄公司持續追蹤相關進度。</li> </ol> <p><b>103/8/7 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. 目前捷運公司發送各單位確認中，請遠雄公司持續追蹤相關進度。</li> </ol> <p><b>103/8/14 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. 遠雄公司表示捷運局已回覆意見，將盡速回復相關意見，請遠雄公司持續追蹤相關進度。</li> </ol>		103/ 6/30		
三	建照變更事宜	遠雄	<b>103/7/24 會議、103/7/31 會議</b>		103/		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 8 月 15 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			1. 遠雄公司表示待以路就樹方案確定後，再確認立面及景觀變更提送方式。 <b>103/8/7 會議</b> 2. 遠雄公司表示將就立面變更內容送都審報告書，景觀變更部分再另案提送審查。 <b>103/8/14 會議</b> 3. 遠雄公司表示將立面變更及景觀變更內容併案送審都市審議審查。 4. 籌備處表示建議變更程序應簡化，避免影響送審通過時間，請考量相關送審期程是否會造成後續工進。 5. 請遠雄公司下周提出後續相關送審之方式及時程。		1/30		
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	<b>103/7/31 會議</b> 1. 有關國父紀念館側地下通廊案與本工程地坪、天花之介面，後續請遠雄公司協助配合。 <b>103/8/7 會議</b> 2. 預計下周召開設計審查會議，請遠雄公司協助派員出席會議。 <b>103/8/14 會議</b> 3. 遠雄公司已參與會議，確認提供圖面為本案最新圖面。 4. 有關國父紀念館側地下通廊案防洪高程與本工程地坪、天花之介面，後續請遠雄公司協助配合提供意見。		103/ 6/30		
五	土方問題	市府/ 遠雄	<b>103/7/31 會議</b> 1. 遠雄公司表示土方修正環境影響差異報告書，部分委員意見尚未回覆，請遠雄公司持續追蹤進度。 2. 遠雄公司表示土方聯單執行方式，1.3.4 聯單統一由基礎學會填寫及確認 B6 類數量，再由土車帶回 1.4 聯至工地，目前 5.6 月份執行成果尚佳。 3. 8/1 夜間出土將由 8 號出口進出，請遠雄公司注意路面破壞，若有破損請盡速				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 8 月 15 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>完成修復。</p> <p><b>103/8/7 會議</b></p> <p>4. 請遠雄公司務必與下周完成 8 號出口監視系統調整。</p> <p>5. 遠雄公司表示預計下周發文提出明年度土方量申請。</p> <p>6. 遠雄公司表示土方修正環境影響差異報告書，剩 1 位委員仍有意見，請遠雄公司盡速配合修正及持續追蹤進度。</p> <p>7. B6 類數量調整方式為總土方量不變，調整 B5 及 B6 類數量，請遠雄公司待台北港核定後修正營建剩餘資源處理計畫書。</p> <p><b>103/8/14 會議</b></p> <p>8. 8 號出口監視系統仍無法正常運作，遠雄公司表示於 8/16 前完成改善。</p> <p>9. 請遠雄公司盡速提出明年度土方量申請。</p> <p>10. 台北港務局於 103/9/1 開始周休 2 日，考量後續若土方無法運棄至台北港務局，請遠雄公司盡速尋覓其他棄土場並完成相關行政程序報核。</p> <p>11. 本案於 8/6 土方車輛被臨檢開罰聯單內容填寫不完整，請遠雄公司加強檢核土方行政作業準確度。</p> <p>12. 遠雄公司表示已於 8/13 掛件提送土方修正環境影響差異報告書定稿版，請遠雄公司盡速配合修正及持續追蹤進度。</p> <p>13. B6 類數量調整方式為總土方量不變，調整 B5 及 B6 類數量，請遠雄公司盡速提送修正營建剩餘資源處理計畫書至籌備處備查。</p>				
六	辦理公共藝術事宜	遠雄	<p><b>103/6/26 會議</b></p> <p>1. 預計 7/3 上午召開工作小組會議。</p> <p><b>103/7/3 會議、103/7/11 會議、103/7/17 會議</b></p> <p>2. 於 7/3 上午召開工作小組會議，聖火台納入公開徵選，3000 萬預算將採國際標方式辦理。預計 7/21 召開工作小組會議。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 8 月 15 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<b>103/7/24 會議、103/7/31 會議、103/8/7 會議、103/8/14 會議</b> 3. 於 7/21 召開工作小組會議，本次會議決議將藝術街小品改為大件藝術品(約 6-7 件)。下次開會時間為 8/18。				
七	松山菸廠古蹟監測	遠雄	<b>103/7/31 會議</b> 1. 遠雄公司表示於 7/30 提送 B4F 及 B5F 施工方式及順序至文化局確認。 2. 於 7/30 召開煙囪監測值超過行動值之補強方式審查會議，請遠雄公司 1 週內依委員意見修正完成並提送至文化局。 3. 遠雄公司表示預計於 8/4 發文說明開挖影響範圍之說明。 <b>103/8/7 會議</b> 4. 遠雄公司表示預計 8/8 發文提送開挖影響範圍之說明及煙囪監測值超過行動值之補強方式計畫書(修正版)。 <b>103/8/14 會議</b> 5. 遠雄公司已發文提送開挖影響範圍之說明及煙囪監測值超過行動值之補強方式計畫書(修正版)，請遠雄公司持續追蹤相關審查進度。				
八	公共建築物行動不便者使用設施審查	遠雄	<b>103/7/31 會議</b> 1. 遠雄公司表示已提供圖面給影城廠商確認，待確認後即提送圖面至建管。 <b>103/8/7 會議</b> 2. 遠雄公司表示將盡速提送修正完成圖面至建管處確認。 <b>103/8/14 會議</b> 3. 遠雄公司表示已於上週掛件提送修正完成圖面至建管處，請遠雄公司持續追蹤審查進度。		103/3/31		
九	樹木養護	遠雄	<b>103/7/31 會議</b> 1. 將併 7/23 颱風後樹木清查資料後，再提送相關單位確認。 <b>103/8/7 會議</b>		103/3/31		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 8 月 15 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			2. F 區非受保護樹木數量有增加，廠商整理相關資料中，後續將併 7/23 颱風後樹木清查資料提送文化局備查。 <b>103/8/14 會議</b> 3. 遠雄公司表示廠商將盡速發文提送清查後樹木資料，後續籌備處再轉文化局備查。				
十	忠孝東路及光復南路行道樹遷移	遠雄	<b>103/7/31 會議</b> 1. 預計 8 月初市府內部將確認光復南路側以路就樹方案，待確認後再通知遠雄公司。 2. 移植北流藝術中心之樹木情況：預計 8/7 辦理定期會勘，本周進行支架固定，目前 5 株生長情形較不佳之樹木，修剪枯葉後已有 3 株冒出新芽。 3. 遠雄公司表示已提送忠孝東路側斷根申請至公園路燈工程管理處。 <b>103/8/7 會議</b> 4. 於 8/6 召開與護樹團體說明會，後續由市府決定方案(保留、交通局方案及原方案)。 5. 移植北流藝術中心之樹木情況：於 8/7 完成會勘，目前已有一株楓香樹根泡水，雖未違反移植樹木計畫保活率，惟考量後續執行順遂，仍請遠雄公司做好相關維管工作。 <b>103/8/14 會議</b> 6. 目前光復南路以路就樹方案將以保留 2 棵方式辦理，後續市政府將再正式行文通知遠雄公司。 7. 移植北流藝術中心之樹木情況：目前已有一株楓香樹根泡水，6 棵生長不佳印度紫檀廠商仍繼續加強維護中。預計下周四辦理定期會勘。				
十一	世大運開閉幕配合事宜	遠雄	<b>103/7/3 會議、103/7/11 會議、103/7/17 會議、103/7/24 會議、103/7/31 會議、103/8/7 會議、103/8/14 會議</b>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年8月15日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			1. 籌備處已將場地租借檔期事宜轉世運籌委員會，後續再請遠雄公司出席相關討論會議。				
十二	工程進度表	遠雄	<p><b>103/7/31 會議</b></p> <p>1. 至 103 年 7 月 30 日止累計土方已開挖 1,090,539m<sup>3</sup>，目前進行巨蛋棟屋頂桁架、貓道及天車樑安裝作業，預計 11 月底進行第 2 次提升，B3F 預計 8 月底完成。因光復南路及忠孝東路測行道樹抗爭事宜，造成部分工項無法施工，影響工程進度。</p> <p><b>103/8/7 會議</b></p> <p>2. 至 103 年 8 月 6 日止累計土方已開挖 1,111,504m<sup>3</sup>，目前進行巨蛋棟屋頂桁架、貓道及天車樑安裝作業，預計 11 月底進行第 2 次提升，B3F 預計 8 月底完成，8 月份土方量預計 7 萬 m<sup>3</sup>。因光復南路及忠孝東路測行道樹抗爭事宜，造成部分工項無法施工，影響工程進度。</p> <p><b>103/8/14 會議</b></p> <p>3. 至 103 年 8 月 13 日止累計土方已開挖 1,113,568m<sup>3</sup>，截至 103 年 7 月 31 日止，全案預定進度 84.86%，實際進度 70.35%，巨蛋棟預定進度 98.78%，實際進度 72.76%。另依 104 年 12 月底預定進度表巨蛋棟預定進度 76.08%，實際進度 72.73%。目前進行巨蛋棟屋頂桁架、貓道及天車樑安裝作業，屋頂懸臂段已完成，預計 11 月底進行第 2 次提升，B3F 延至 9 月底完成。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年8月22日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>103/8/7 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示待全部管線單位回覆遷移費用後，再正式行文請籌備處協調相關費用事宜。</p> <p>2. 請遠雄公司掌握忠孝東路側交通維持計畫提送時程，避免影響後續工進。</p> <p><b>103/8/14 會議</b></p> <p>3. 請遠雄公司持續追蹤本案供電計畫審查之進度。</p> <p>4. 遠雄公司表示待全部管線單位回覆遷移費用後，再正式行文請籌備處協調相關費用事宜。</p> <p><b>103/8/21 會議</b></p> <p>5. 台電公司已正式回覆同意以 22.8KV 供電，若未來松湖變電站完成，將改用 161KV 供電，請遠雄公司預留相關管線及空間。</p> <p>6. 遠雄公司表示待全部管線單位回覆遷移費用後，再正式行文請籌備處協調相關費用事宜。</p>		102/ 8/30		
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p><b>103/8/7 會議</b></p> <p>1. 目前捷運公司發送各單位確認中，請遠雄公司持續追蹤相關進度。</p> <p><b>103/8/14 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示捷運局已回覆意見，將盡速回復相關意見，請遠雄公司持續追蹤相關進度。</p> <p><b>103/8/21 會議</b></p> <p>3. 捷運公司將發文請籌備處召開協調會議確認南北線施工界面及相關審查細節。</p>		103/ 6/30		
三	建照變更事宜	遠雄	<p><b>103/7/24 會議、103/7/31 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示待以路就樹方案確定後，再確認立面及景觀變更提送方式。</p> <p><b>103/8/7 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示將就立面變更內容送都審報告書，景觀變更部分再另案提送審</p>		103/ 1/30		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 8 月 22 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>查。</p> <p><b>103/8/14 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示將立面變更及景觀變更內容併案送審都市審議審查。</p> <p>4. 籌備處表示建議變更程序應簡化，避免影響送審通過時間，請考量相關送審期程是否會造成後續工進。</p> <p>5. 請遠雄公司下周提出後續相關送審之方式及時程。</p> <p><b>103/8/21 會議</b></p> <p>6. 遠雄公司表示預計於 9 月中掛件提送立面變更及景觀變更都市審議審查。預計下周提送性能防災審查。</p>				
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	<p><b>103/8/7 會議</b></p> <p>1. 預計下周召開設計審查會議，請遠雄公司協助派員出席會議。</p> <p><b>103/8/14 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司已參與會議，確認提供圖面為本案最新圖面。</p> <p>3. 有關國父紀念館側地下通廊案防洪高程與本工程地坪、天花之介面，後續請遠雄公司協助配合提供意見。</p> <p><b>103/8/21 會議</b></p> <p>4. 有關國父紀念館側地下通廊案與本工程地坪、天花之介面，後續請遠雄公司協助配合提供意見。</p>		103/ 6/30		
五	土方問題	市府/ 遠雄	<p><b>103/8/7 會議</b></p> <p>1. 請遠雄公司務必與下周完成 8 號出口監視系統調整。</p> <p>2. 遠雄公司表示預計下周發文提出明年度土方量申請。</p> <p>3. 遠雄公司表示土方修正環境影響差異報告書，剩 1 位委員仍有意見，請遠雄公司盡速配合修正及持續追蹤進度。</p> <p>4. B6 類數量調整方式為總土方量不變，調整 B5 及 B6 類數量，請遠雄公司待台</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 8 月 22 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>北港核定後修正營建剩餘資源處理計畫書。</p> <p><b>103/8/14 會議</b></p> <p>5. 8 號出口監視系統仍無法正常運作，遠雄公司表示於 8/16 前完成改善。</p> <p>6. 請遠雄公司盡速提出明年度土方量申請。</p> <p>7. 台北港務局於 103/9/1 開始周休 2 日，考量後續若土方無法運棄至台北港務局，請遠雄公司盡速尋覓其他棄土場並完成相關行政程序報核。</p> <p>8. 本案於 8/6 土方車輛被臨檢開罰聯單內容填寫不完整，請遠雄公司加強檢核土方行政作業準確度。</p> <p>9. 遠雄公司表示已於 8/13 掛件提送土方修正環境影響差異報告書定稿版，請遠雄公司盡速配合修正及持續追蹤進度。</p> <p>10. B6 類數量調整方式為總土方量不變，調整 B5 及 B6 類數量，請遠雄公司盡速提送修正營建剩餘資源處理計畫書至籌備處備查。</p> <p><b>103/8/21 會議</b></p> <p>11. 8 號出口監視系統仍無法正常運作，且似有發生土車司機無照核定路線行駛，請遠雄公司於 8/22 前提供上周土車監視系統影像檔案，若無提供將依契約規定開立缺失。</p> <p>12. 本案於 8/6 土方車輛被臨檢開罰聯單內容填寫不完整，請遠雄公司 8/22 前回覆說明。</p> <p>13. 有關土方修正環境影響差異報告書，主辦機關表示委員若 26 日前仍未回覆意見，後續就將上簽核定。</p> <p>14. B6 類數量調整方式為總土方量不變，調整 B5 及 B6 類數量，請遠雄公司盡速提送修正營建剩餘資源處理計畫書至籌備處備查。</p> <p>15. 請遠雄公司盡速提出明年度土方量申請。</p>				
六	辦理公共藝	遠雄	<p><b>103/7/3 會議、103/7/11 會議、103/7/17 會議</b></p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年8月22日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
	術事宜		1. 於 7/3 上午召開工作小組會議，聖火台納入公開徵選，3000 萬預算將採國際標方式辦理。預計 7/21 召開工作小組會議。 <b>103/7/24 會議、103/7/31 會議、103/8/7 會議、103/8/14 會議</b> 2. 於 7/21 召開工作小組會議，本次會議決議將藝術街小品改為大件藝術品(約 6-7 件)。下次開會時間為 8/18。 <b>103/8/21 會議</b> 3. 已於 8/18 召開會議，後續將進行計畫書送審內容確認，預計 9/1 召開會議。				
七	松山菸廠古蹟監測	遠雄	<b>103/8/7 會議</b> 1. 遠雄公司表示預計 8/8 發文提送開挖影響範圍之說明及煙囪監測值超過行動值之補強方式計畫書(修正版)。 <b>103/8/14 會議</b> 2. 遠雄公司已發文提送開挖影響範圍之說明及煙囪監測值超過行動值之補強方式計畫書(修正版)，請遠雄公司持續追蹤相關審查進度。 <b>103/8/21 會議</b> 3. 目前開挖影響範圍之說明及煙囪監測值超過行動值之補強方式計畫書(修正版)文化局簽核中。 4. 文化局將退回開挖影響範圍說明，請遠雄公司技師簽證後再行提送。		-		
八	公共建築物行動不便者使用設施審查	遠雄	<b>103/8/7 會議</b> 1. 遠雄公司表示將盡速提送修正完成圖面至建管處確認。 <b>103/8/14 會議</b> 2. 遠雄公司表示已於上週掛件提送修正完成圖面至建管處，請遠雄公司持續追蹤審查進度。 <b>103/8/21 會議</b> 3. 目前建管處審查中，請遠雄公司持續追蹤審查進度。		103/3/31		

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 8 月 22 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
九	樹木養護	遠雄	<p><b>103/8/7 會議</b></p> <p>1. F 區非受保護樹木數量有增加，廠商整理相關資料中，後續將併 7/23 颱風後樹木清查資料提送文化局備查。</p> <p><b>103/8/14 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示廠商將盡速發文提送清查後樹木資料，後續籌備處再轉文化局備查。</p> <p><b>103/8/21 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示已發文提送清查後樹木資料，待籌備處收迄後再轉文化局備查。</p>		103/3/31		
十	忠孝東路及光復南路行道樹遷移	遠雄	<p><b>103/8/7 會議</b></p> <p>1. 於 8/6 召開與護樹團體說明會，後續由市府決定方案(保留、交通局方案及原方案)。</p> <p>2. 移植北流藝術中心之樹木情況：於 8/7 完成會勘，目前已有一株楓香樹根泡水，雖未違反移植樹木計畫保活率，惟考量後續執行順遂，仍請遠雄公司做好相關維管工作。</p> <p><b>103/8/14 會議</b></p> <p>3. 目前光復南路以路就樹方案將以保留 2 棵方式辦理，後續市政府將再正式行文通知遠雄公司。</p> <p>4. 移植北流藝術中心之樹木情況：目前已有一株楓香樹根泡水，6 棵生長不佳印度紫檀廠商仍繼續加強維護中。預計下周四辦理定期會勘。</p> <p><b>103/8/21 會議</b></p> <p>5. 移植北流藝術中心之樹木情況：預計 8/22 辦理定期會勘，遠雄公司表示維管專業廠商已發包。已移植至北流藝中心之樹木，請遠雄公司逐日逐棵紀載相關維管內容。</p> <p>6. 有關本案光復南路車道設計之內容及理念，請遠雄公司星期一前提供相關內容</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年8月22日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			說明。				
十一	世大運開閉幕配合事宜	遠雄	<p><b>103/7/3 會議、103/7/11 會議、103/7/17 會議、103/7/24 會議、103/7/31 會議、103/8/7 會議、103/8/14 會議、103/8/21 會議</b></p> <p>1. 籌備處已將場地租借檔期事宜轉世運籌委員會，後續再請遠雄公司出席相關討論會議。</p>				
十二	工程進度表	遠雄	<p><b>103/8/7 會議</b></p> <p>1. 至 103 年 8 月 6 日止累計土方已開挖 1,111,504m<sup>3</sup>，目前進行巨蛋棟屋頂桁架、貓道及天車樑安裝作業，預計 11 月底進行第 2 次提升，B3F 預計 8 月底完成，8 月份土方量預計 7 萬 m<sup>3</sup>。因光復南路及忠孝東路測行道樹抗爭事宜，造成部分工項無法施工，影響工程進度。</p> <p><b>103/8/14 會議</b></p> <p>2. 至 103 年 8 月 13 日止累計土方已開挖 1,113,568m<sup>3</sup>，截至 103 年 7 月 31 日止，全案預定進度 84.86%，實際進度 70.35%，巨蛋棟預定進度 98.78%，實際進度 72.76%。另依 104 年 12 月底預定進度表巨蛋棟預定進度 76.08%，實際進度 72.73%。目前進行巨蛋棟屋頂桁架、貓道及天車樑安裝作業，屋頂懸臂段已完成，預計 11 月底進行第 2 次提升，B3F 延至 9 月底完成。</p> <p><b>103/8/21 會議</b></p> <p>3. 至 103 年 8 月 19 日止累計土方已開挖 1,154,390m<sup>3</sup>，目前進行巨蛋棟屋頂桁架、貓道及天車樑安裝作業，屋頂懸臂段已完成，預計 11 月底進行第 2 次提升，B3F 延至 9 月底完成。因光復南路及忠孝東路測行道樹抗爭事宜，造成部分工項無法施工，影響工程進度。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 8 月 29 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>103/8/14 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 請遠雄公司持續追蹤本案供電計畫審查之進度。</li> <li>2. 遠雄公司表示待全部管線單位回覆遷移費用後，再正式行文請籌備處協調相關費用事宜。</li> </ol> <p><b>103/8/21 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. 台電公司已正式回覆同意以 22.8KV 供電，若未來松湖變電站完成，將改用 161KV 供電，請遠雄公司預留相關管線及空間。</li> <li>4. 遠雄公司表示待全部管線單位回覆遷移費用後，再正式行文請籌備處協調相關費用事宜。</li> </ol> <p><b>103/8/28 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. 遠雄公司表示預計下周發文各管線單位遷移費用協調至籌備處，請籌備處協助召開會議。</li> <li>6. 遠雄公司表示忠孝東路交維計畫預計 9 月底提送；光復南路部分待以路就樹方案確定後再行提送。</li> </ol>		102/ 8/30		
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p><b>103/8/14 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 遠雄公司表示捷運局已回覆意見，將盡速回復相關意見，請遠雄公司持續追蹤相關進度。</li> </ol> <p><b>103/8/21 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. 捷運公司將發文請籌備處召開協調會議確認南北線施工界面及相關審查細節。</li> </ol> <p><b>103/8/28 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. 遠雄公司表示已回覆南北線施工界面內容，預計 9/2 前回覆所有單位意見。</li> </ol>		103/ 6/30		
三	建照變更事宜	遠雄	<p><b>103/8/14 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 遠雄公司表示將立面變更及景觀變更內容併案送審都市審議審查。</li> <li>2. 籌備處表示建議變更程序應簡化，避免影響送審通過時間，請考量相關送審期</li> </ol>		103/ 1/30		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 8 月 29 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>程是否會造成後續工進。</p> <p>3. 請遠雄公司下周提出後續相關送審之方式及時程。</p> <p><b>103/8/21 會議</b></p> <p>4. 遠雄公司表示預計於 9 月中掛件提送立面變更及景觀變更都市審議審查。預計下周提送性能防災審查。</p> <p><b>103/8/28 會議</b></p> <p>5. 請遠雄公司盡速提送立面變更及景觀變更都市審議報告書，以利辦理後續審查。</p> <p>6. 遠雄公司表示預計下周提送性能防災審查。</p>				
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	<p><b>103/8/7 會議</b></p> <p>1. 預計下周召開設計審查會議，請遠雄公司協助派員出席會議。</p> <p><b>103/8/14 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司已參與會議，確認提供圖面為本案最新圖面。</p> <p>3. 有關國父紀念館側地下通廊案防洪高程與本工程地坪、天花之介面，後續請遠雄公司協助配合提供意見。</p> <p><b>103/8/21 會議、103/8/28 會議</b></p> <p>4. 有關國父紀念館側地下通廊案與本工程地坪、天花之介面，後續請遠雄公司協助配合提供意見。</p>		103/ 6/30		
五	土方問題	市府/ 遠雄	<p><b>103/8/14 會議</b></p> <p>1. 8 號出口監視系統仍無法正常運作，遠雄公司表示於 8/16 前完成改善。</p> <p>2. 請遠雄公司盡速提出明年度土方量申請。</p> <p>3. 台北港務局於 103/9/1 開始周休 2 日，考量後續若土方無法運棄至台北港務局，請遠雄公司盡速尋覓其他棄土場並完成相關行政程序報核。</p> <p>4. 本案於 8/6 土方車輛被臨檢開罰聯單內容填寫不完整，請遠雄公司加強檢核土</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 8 月 29 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>方行政作業準確度。</p> <p>5. 遠雄公司表示已於 8/13 掛件提送土方修正環境影響差異報告書定稿版，請遠雄公司盡速配合修正及持續追蹤進度。</p> <p>6. B6 類數量調整方式為總土方量不變，調整 B5 及 B6 類數量，請遠雄公司盡速提送修正營建剩餘資源處理計畫書至籌備處備查。</p> <p><b>103/8/21 會議</b></p> <p>7. 8 號出口監視系統仍無法正常運作，且似有發生土車司機無照核定路線行駛，請遠雄公司於 8/22 前提供上周土車監視系統影像檔案，若無提供將依契約規定開立缺失。</p> <p>8. 本案於 8/6 土方車輛被臨檢開罰聯單內容填寫不完整，請遠雄公司 8/22 前回覆說明。</p> <p>9. 有關土方修正環境影響差異報告書，主辦機關表示委員若 26 日前仍未回覆意見，後續就將上簽核定。</p> <p>10. B6 類數量調整方式為總土方量不變，調整 B5 及 B6 類數量，請遠雄公司盡速提送修正營建剩餘資源處理計畫書至籌備處備查。</p> <p>11. 請遠雄公司盡速提出明年度土方量申請。</p> <p><b>103/8/28 會議</b></p> <p>12. 8 號出口監視系統已於 8/23 恢復正常運作，待遠雄公司次月 5 號提送相關土方資料及土車監視系統影像檔案，再行確認土車司機有無照核定路線行駛。</p> <p>13. B6 類數量調整方式為總土方量不變(160 萬 m<sup>3</sup>)，調整 B5 及 B6 類數量，請遠雄公司盡速提送修正營建剩餘資源處理計畫書至籌備處備查。其餘擬增加部分運棄他處土方處理場，權責單位應為建管處。</p> <p>14. 籌備處已收到遠雄公司提出明年度土方量申請，惟總量累計不符原核定 160 萬 m<sup>3</sup>，已退回請遠雄公司修正。</p> <p>15. 有關土方修正環境影響差異報告書主管機關簽呈定稿版中。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年8月29日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			16. 本案於 8/6 土方車輛被臨檢開罰聯單內容填寫不完整，遠雄公司於 8/28 發文回覆說明。				
六	辦理公共藝術事宜	遠雄	<p><b>103/7/3 會議、103/7/11 會議、103/7/17 會議</b></p> <p>1. 於 7/3 上午召開工作小組會議，聖火台納入公開徵選，3000 萬預算將採國際標方式辦理。預計 7/21 召開工作小組會議。</p> <p><b>103/7/24 會議、103/7/31 會議、103/8/7 會議、103/8/14 會議</b></p> <p>2. 於 7/21 召開工作小組會議，本次會議決議將藝術街小品改為大件藝術品(約 6-7 件)。下次開會時間為 8/18。</p> <p><b>103/8/21 會議、103/8/28 會議</b></p> <p>3. 已於 8/18 召開會議，後續將進行計畫書送審內容確認，預計 9/1 召開會議。</p>				
七	松山菸廠古蹟監測	遠雄	<p><b>103/8/14 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司已發文提送開挖影響範圍之說明及煙囪監測值超過行動值之補強方式計畫書(修正版)，請遠雄公司持續追蹤相關審查進度。</p> <p><b>103/8/21 會議</b></p> <p>2. 目前開挖影響範圍之說明及煙囪監測值超過行動值之補強方式計畫書(修正版)文化局簽核中。</p> <p>3. 文化局將退回開挖影響範圍說明，請遠雄公司技師簽證後再行提送。</p> <p><b>103/8/28 會議</b></p> <p>4. 遠雄公司表示尚未收迄文化局退回開挖影響範圍說明之意見，惟技師簽證部分已先行辦理中。</p> <p>5. 目前開挖影響範圍之說明及煙囪監測值超過行動值之補強方式計畫書(修正版)文化局簽核中。</p>				
八	公共建築物行動不便者	遠雄	<p><b>103/8/14 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示已於上週掛件提送修正完成圖面至建管處，請遠雄公司持續追蹤</p>		103/3/31		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 8 月 29 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
	使用設施審查		<p>審查進度。</p> <p><b>103/8/21 會議</b></p> <p>2. 目前建管處審查中，請遠雄公司持續追蹤審查進度。</p> <p><b>103/8/28 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示預計 8/29 與審查單位總工討論。</p>				
九	樹木養護	遠雄	<p><b>103/8/7 會議</b></p> <p>1. F 區非受保護樹木數量有增加，廠商整理相關資料中，後續將併 7/23 颱風後樹木清查資料提送文化局備查。</p> <p><b>103/8/14 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示廠商將盡速發文提送清查後樹木資料，後續籌備處再轉文化局備查。</p> <p><b>103/8/21 會議、103/8/28 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示已發文提送清查後樹木資料，待籌備處收迄後再轉文化局備查。</p>		103/3/31		
十	忠孝東路及光復南路行道樹遷移	遠雄	<p><b>103/8/14 會議</b></p> <p>1. 目前光復南路以路就樹方案將以保留 2 棵方式辦理，後續市政府將再正式行文通知遠雄公司。</p> <p>2. 移植北流藝術中心之樹木情況：目前已有一株楓香樹根泡水，6 棵生長不佳印度紫檀廠商仍繼續加強維護中。預計下周四辦理定期會勘。</p> <p><b>103/8/21 會議</b></p> <p>3. 移植北流藝術中心之樹木情況：預計 8/22 辦理定期會勘，遠雄公司表示維管專業廠商已發包。已移植至北流藝中心之樹木，請遠雄公司逐日逐棵紀載相關維管內容。</p> <p>4. 有關本案光復南路車道設計之內容及理念，請遠雄公司星期一前提供相關內容說明。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年8月29日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p><b>103/8/28 會議</b></p> <p>5. 移植北流藝術中心之樹木情況：於 8/22 辦理定期會勘，狀況不佳 7 顆樹木，目前已有 3 棵樹木長出新芽，現況仍有土石外露，建議種植草皮改善狀況。維管內容記載請再詳實記載，需有每日每棵樹木維管內容。</p> <p>6. 光復南路以路就樹方案後續市政府將再正式行文通知遠雄公司辦理方式。</p>				
十一	世大運開閉幕配合事宜	遠雄	<p><b>103/8/7 會議、103/8/14 會議、103/8/21 會議、103/8/28 會議</b></p> <p>1. 籌備處已將場地租借檔期事宜轉世運籌委員會，後續再請遠雄公司出席相關討論會議。</p>				
十二	工程進度表	遠雄	<p><b>103/8/14 會議</b></p> <p>1. 至 103 年 8 月 13 日止累計土方已開挖 1,113,568m<sup>3</sup>，截至 103 年 7 月 31 日止，全案預定進度 84.86%，實際進度 70.35%，巨蛋棟預定進度 98.78%，實際進度 72.76%。另依 104 年 12 月底預定進度表巨蛋棟預定進度 76.08%，實際進度 72.73%。目前進行巨蛋棟屋頂桁架、貓道及天車樑安裝作業，屋頂懸臂段已完成，預計 11 月底進行第 2 次提升，B3F 延至 9 月底完成。</p> <p><b>103/8/21 會議</b></p> <p>2. 至 103 年 8 月 19 日止累計土方已開挖 1,154,390m<sup>3</sup>，目前進行巨蛋棟屋頂桁架、貓道及天車樑安裝作業，屋頂懸臂段已完成，預計 11 月底進行第 2 次提升，B3F 延至 9 月底完成。因光復南路及忠孝東路測行道樹抗爭事宜，造成部分工項無法施工，影響工程進度。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p><b>103/8/28 會議</b></p> <p>3. 至 103 年 8 月 26 日止累計土方已開挖 1,159,214m<sup>3</sup>，目前進行巨蛋棟屋頂桁架、貓道、屋頂防火漆，預計 11 月底進行第 2 次提升，B3F 延至 9 月底完成。因光復南路及忠孝東路測行道樹抗爭事宜，造成部分工項無法施工，影響工程進度。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 9 月 5 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>103/8/21 會議</b></p> <p>1. 台電公司已正式回覆同意以 22.8KV 供電，若未來松湖變電站完成，將改用 161KV 供電，請遠雄公司預留相關管線及空間。</p> <p>2. 遠雄公司表示待全部管線單位回覆遷移費用後，再正式行文請籌備處協調相關費用事宜。</p> <p><b>103/8/28 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示預計下周發文各管線單位遷移費用協調至籌備處，請籌備處協助召開會議。</p> <p>4. 遠雄公司表示忠孝東路交維計畫預計 9 月底提送；光復南路部分待以路就樹方案確定後再行提送。</p> <p><b>103/9/4 會議</b></p> <p>5. 遠雄公司表示尚缺台電報價，待台電提供後預計下周發文籌備處協助召開會議。</p> <p>6. 遠雄公司表示忠孝東路側管線遷移及相關工程之施作廠商發包中，交維計畫預計 9 月底提送；光復南路部分待以路就樹方案確定後再行提送。</p>		102/ 8/30		
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p><b>103/8/21 會議</b></p> <p>1. 捷運公司將發文請籌備處召開協調會議確認南北線施工界面及相關審查細節。</p> <p><b>103/8/28 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示已回覆南北線施工界面內容，預計 9/2 前回覆所有單位意見。</p> <p><b>103/9/4 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示已於 9/2 回覆意見，捷運公司轉捷運局確認中。</p>		103/ 6/30		
三	建照變更事宜	遠雄	<p><b>103/8/21 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示預計於 9 月中掛件提送立面變更及景觀變更都市審議審查。預計下周提送性能防災審查。</p>		103/ 1/30		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 9 月 5 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<b>103/8/28 會議</b> 2. 請遠雄公司盡速提送立面變更及景觀變更都市審議報告書，以利辦理後續審查。 3. 遠雄公司表示預計下周提送性能防災審查。 <b>103/9/4 會議</b> 4. 遠雄公司表示預計 2 周後提送立面變更及景觀變更都市審議報告書。 5. 請遠雄公司持續追蹤變更性能防災審查進度。				
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	<b>103/8/14 會議</b> 1. 遠雄公司已參與會議，確認提供圖面為本案最新圖面。 2. 有關國父紀念館側地下通廊案防洪高程與本工程地坪、天花之介面，後續請遠雄公司協助配合提供意見。 <b>103/8/21 會議、103/8/28 會議</b> 3. 有關國父紀念館側地下通廊案與本工程地坪、天花之介面，後續請遠雄公司協助配合提供意見。 <b>103/9/4 會議</b> 4. 目前國父紀念館地下通廊案都市設計審議通過，該區域未來不得作為商業使用。		103/ 6/30		
五	土方問題	市府/ 遠雄	<b>103/8/21 會議</b> 1. 8 號出口監視系統仍無法正常運作，且似有發生土車司機無照核定路線行駛，請遠雄公司於 8/22 前提供上周土車監視系統影像檔案，若無提供將依契約規定開立缺失。 2. 本案於 8/6 土方車輛被臨檢開罰聯單內容填寫不完整，請遠雄公司 8/22 前回覆說明。 3. 有關土方修正環境影響差異報告書，主辦機關表示委員若 26 日前仍未回覆意				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年9月5日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>見，後續就將上簽核定。</p> <p>4. B6 類數量調整方式為總土方量不變，調整 B5 及 B6 類數量，請遠雄公司盡速提送修正營建剩餘資源處理計畫書至籌備處備查。</p> <p>5. 請遠雄公司盡速提出明年度土方量申請。</p> <p><b>103/8/28 會議</b></p> <p>6. 8 號出口監視系統已於 8/23 恢復正常運作，待遠雄公司次月 5 號提送相關土方資料及土車監視系統影像檔案，再行確認土車司機有無照核定路線行駛。</p> <p>7. B6 類數量調整方式為總土方量不變(160 萬 m<sup>3</sup>)，調整 B5 及 B6 類數量，請遠雄公司盡速提送修正營建剩餘資源處理計畫書至籌備處備查。其餘擬增加部分運棄他處土方處理場，權責單位應為建管處。</p> <p>8. 籌備處已收到遠雄公司提出明年度土方量申請，惟總量累計不符原核定 160 萬 m<sup>3</sup>，已退回請遠雄公司修正。</p> <p>9. 有關土方修正環境影響差異報告書主管機關簽呈定稿版中。</p> <p>10. 本案於 8/6 土方車輛被臨檢開罰聯單內容填寫不完整，遠雄公司於 8/28 發文回覆說明。</p> <p><b>103/9/4 會議</b></p> <p>11. 遠雄公司已提送修正後明年度土方量申請之資料。</p> <p>12. B6 類數量調整方式為總土方量不變(160 萬 m<sup>3</sup>)，調整 B5 及 B6 類數量，請遠雄公司盡速提送修正營建剩餘資源處理計畫書至籌備處備查。</p> <p>13. 有關土車防塵網無法下拉 15CM 之缺失，籌備處將開立缺失要求遠雄公司限期改善。</p> <p>14. 遠雄公司 9/3 發文說明 8/6 土方車輛被臨檢開罰聯單內容填寫不完整之檢討，惟說明內容仍不完整，要求遠雄公司重新說明。</p>				
六	辦理公共藝	遠雄	<b>103/7/24 會議、103/7/31 會議、103/8/7 會議、103/8/14 會議</b>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年9月5日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
	術事宜		1. 於 7/21 召開工作小組會議，本次會議決議將藝術街小品改為大件藝術品(約 6-7 件)。下次開會時間為 8/18。 <b>103/8/21 會議、103/8/28 會議</b> 2. 已於 8/18 召開會議，後續將進行計畫書送審內容確認，預計 9/1 召開會議。 <b>103/9/4 會議</b> 3. 於 9/1 召開工作小組會議，已確定相關藝術品之項目，後續將盡速提送計畫書至文化局審查。				
七	松山菸廠古蹟監測	遠雄	<b>103/8/21 會議</b> 1. 目前開挖影響範圍之說明及煙囪監測值超過行動值之補強方式計畫書(修正版)文化局簽核中。 2. 文化局將退回開挖影響範圍說明，請遠雄公司技師簽證後再行提送。 <b>103/8/28 會議</b> 3. 遠雄公司表示尚未收迄文化局退回開挖影響範圍說明之意見，惟技師簽證部分已先行辦理中。 4. 目前開挖影響範圍之說明及煙囪監測值超過行動值之補強方式計畫書(修正版)文化局簽核中。 <b>103/9/4 會議</b> 5. 開挖影響範圍之說明及煙囪監測值超過行動值之補強方式計畫書(修正版)於 9/4 核備，請遠雄公司盡速開始相關補強施工。 6. 文化局說明開挖影響範圍解除及 B4F、B5F 施工計畫書應由籌備處審查，籌備處將再回復文化局建議辦理方式。 7. 有關 8/19 松山文創園區與大巨蛋工程相關事宜會議結論，需請遠雄公司配合調查之內容(略以如下項目)，請盡速辦理 (1) 調查鍋爐房煙囪的結構及材料老化程度，確認煙囪還可保留多久及可承受				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年9月5日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>之地震等外力之程度，並就煙囪長期之安全性研判結構體是否需做後續補強。</p> <p>(2) 為調查煙囪混凝土強度要求進行混凝土鑽孔檢測，請遠雄巨蛋公司以不造成煙囪結構損壞方式提出相關計畫送交體育局轉文化局邀請委員及本府新工處審查。</p>				
八	公共建築物行動不便者使用設施審查	遠雄	<p><b>103/8/21 會議</b></p> <p>1. 目前建管處審查中，請遠雄公司持續追蹤審查進度。</p> <p><b>103/8/28 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示預計 8/29 與審查單位總工討論。</p> <p><b>103/9/4 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示後續將再與各委員討論細節。</p>		103/3/31		
九	樹木養護	遠雄	<p><b>103/8/14 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示廠商將盡速發文提送清查後樹木資料，後續籌備處再轉文化局備查。</p> <p><b>103/8/21 會議、103/8/28 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示已發文提送清查後樹木資料，待籌備處收迄後再轉文化局備查。</p> <p><b>103/9/4 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司於 9/3 發文提送清查後樹木資料，籌備處將再轉文化局備查。</p>		103/3/31		
十	忠孝東路及光復南路行道樹遷移	遠雄	<p><b>103/8/21 會議</b></p> <p>1. 移植北流藝術中心之樹木情況：預計 8/22 辦理定期會勘，遠雄公司表示維管專業廠商已發包。已移植至北流藝中心之樹木，請遠雄公司逐日逐棵紀載相關維管內容。</p> <p>2. 有關本案光復南路車道設計之內容及理念，請遠雄公司星期一前提供相關內容說明。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年9月5日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p><b>103/8/28 會議</b></p> <p>3. 移植北流藝術中心之樹木情況：於 8/22 辦理定期會勘，狀況不佳 7 顆樹木，目前已有 3 棵樹木長出新芽，現況仍有土石外露，建議種植草皮改善狀況。維管內容記載請再詳實記載，需有每日每棵樹木維管內容。</p> <p>4. 光復南路以路就樹方案後續市政府將再正式行文通知遠雄公司辦理方式。</p> <p><b>103/9/4 會議</b></p> <p>5. 移植北流藝術中心之樹木情況：於 9/4 辦理定期會勘，目前有 5 棵樹木生長情況不佳，現況仍有土石外露，請遠雄公司持續清理，建議種植草皮改善狀況。維管內容記載請再詳實記載，需有每日每棵樹木維管內容並每月提送 1 次至籌備處備查。</p> <p>6. 光復南路以路就樹方案後續市政府將再正式行文通知遠雄公司辦理方式。</p> <p>7. 忠孝東路側樹木斷根計畫，請遠雄公司盡速修正完成提送。</p>				
十一	世大運開閉幕配合事宜	遠雄	<p><b>103/8/7 會議、103/8/14 會議、103/8/21 會議、103/8/28 會議</b></p> <p>1. 籌備處已將場地租借檔期事宜轉世運籌委員會，後續再請遠雄公司出席相關討論會議。</p> <p><b>103/9/4 會議</b></p> <p>2. 世大運籌委會預計 9/19 召開會議確認開閉幕人員，後續若有需要遠雄公司出席再請協助。</p>				
十二	工程進度表	遠雄	<p><b>103/8/21 會議</b></p> <p>1. 至 103 年 8 月 19 日止累計土方已開挖 1,154,390m<sup>3</sup>，目前進行巨蛋棟屋頂桁架、貓道及天車樑安裝作業，屋頂懸臂段已完成，預計 11 月底進行第 2 次提升，B3F 延至 9 月底完成。因光復南路及忠孝東路測行道樹抗爭事宜，造成部分工項無法施工，影響工程進度。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p><b>103/8/28 會議</b></p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年9月5日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>2. 至 103 年 8 月 26 日止累計土方已開挖 1,159,214m<sup>3</sup>，目前進行巨蛋棟屋頂桁架、貓道、屋頂防火漆，預計 11 月底進行第 2 次提升，B3F 延至 9 月底完成。因光復南路及忠孝東路測行道樹抗爭事宜，造成部分工項無法施工，影響工程進度。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p><b>103/9/4 會議</b></p> <p>3. 至 103 年 9 月 2 日止累計土方已開挖 1,168,250m<sup>3</sup>，目前進行巨蛋棟屋頂桁架、支堡、屋頂防火漆、巨蛋地下 B3F 開挖，預計 11 月底進行第 2 次提升，巨蛋 B3F 延至 9 月底完成。因光復南路及忠孝東路測行道樹抗爭事宜，造成部分工項無法施工，影響工程進度。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年9月12日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>103/8/28 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示預計下周發文各管線單位遷移費用協調至籌備處，請籌備處協助召開會議。</p> <p>2. 遠雄公司表示忠孝東路交維計畫預計9月底提送；光復南路部分待以路就樹方案確定後再行提送。</p> <p><b>103/9/4 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示尚缺台電報價，待台電提供後預計下周發文籌備處協助召開會議。</p> <p>4. 遠雄公司表示忠孝東路側管線遷移及相關工程之施作廠商發包中，交維計畫預計9月底提送；光復南路部分待以路就樹方案確定後再行提送。</p> <p><b>103/9/11 會議</b></p> <p>5. 遠雄公司表示台電初步回復施工由台電公司自行施作，預計下周發文請籌備處協助召開協調會議。</p> <p>6. 遠雄公司表示忠孝東路側管線遷移及相關工程之施作廠商發包流標，重新邀標中；光復南路部分待以路就樹方案確定後再行提送。</p>		102/ 8/30		
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p><b>103/8/28 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示已回覆南北線施工界面內容，預計9/2前回覆所有單位意見。</p> <p><b>103/9/4 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示已於9/2回覆意見，捷運公司轉捷運局確認中。</p> <p><b>103/9/11 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示9/10收迄捷運公司轉捷運局意見，部分意見屬細部設計之內容，後續將盡速回復捷運公司。</p>		103/ 6/30		
三	建照變更事宜	遠雄	<p><b>103/8/28 會議</b></p> <p>1. 請遠雄公司盡速提送立面變更及景觀變更都市審議報告書，以利辦理後續審</p>		103/ 1/30		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 9 月 12 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>查。</p> <p>2. 遠雄公司表示預計下周提送性能防災審查。</p> <p><b>103/9/4 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示預計 2 周後提送立面變更及景觀變更都市審議報告書。</p> <p>4. 請遠雄公司持續追蹤變更性能防災審查進度。</p> <p><b>103/9/11 會議</b></p> <p>5. 遠雄公司表示預計 9 月底提送立面變更及景觀變更都市審議報告書。</p> <p>6. 遠雄公司表示待確認幢數之分配後，將盡速提送變更性能防災審查。</p>				
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	<p><b>103/8/14 會</b></p> <p>1. 遠雄公司已參與會議，確認提供圖面為本案最新圖面。</p> <p>2. 有關國父紀念館側地下通廊案防洪高程與本工程地坪、天花之介面，後續請遠雄公司協助配合提供意見。</p> <p><b>103/8/21 會議、103/8/28 會議</b></p> <p>3. 有關國父紀念館側地下通廊案與本工程地坪、天花之介面，後續請遠雄公司協助配合提供意見。</p> <p><b>103/9/4 會議、103/9/11 會議</b></p> <p>4. 目前國父紀念館地下通廊案都市設計審議通過，該區域未來不得作為商業使用。</p>		103/ 6/30		
五	土方問題	市府/ 遠雄	<p><b>103/8/28 會議</b></p> <p>1. 8 號出口監視系統已於 8/23 恢復正常運作，待遠雄公司次月 5 號提送相關土方資料及土車監視系統影像檔案，再行確認土車司機有無照核定路線行駛。</p> <p>2. B6 類數量調整方式為總土方量不變(160 萬 m<sup>3</sup>)，調整 B5 及 B6 類數量，請遠雄公司盡速提送修正營建剩餘資源處理計畫書至籌備處備查。其餘擬增加部分運棄他處土方處理場，權責單位應為建管處。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年9月12日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>3. 籌備處已收到遠雄公司提出明年度土方量申請，惟總量累計不符原核定 160 萬 m<sup>3</sup>，已退回請遠雄公司修正。</p> <p>4. 有關土方修正環境影響差異報告書主管機關簽呈定稿版中。</p> <p>5. 本案於 8/6 土方車輛被臨檢開罰聯單內容填寫不完整，遠雄公司於 8/28 發文回覆說明。</p> <p><b>103/9/4 會議</b></p> <p>6. 遠雄公司已提送修正後明年度土方量申請之資料。</p> <p>7. B6 類數量調整方式為總土方量不變(160 萬 m<sup>3</sup>)，調整 B5 及 B6 類數量，請遠雄公司盡速提送修正營建剩餘資源處理計畫書至籌備處備查。</p> <p>8. 有關土車防塵網無法下拉 15CM 之缺失，籌備處將開立缺失要求遠雄公司限期改善。</p> <p>9. 遠雄公司 9/3 發文說明 8/6 土方車輛被臨檢開罰聯單內容填寫不完整之檢討，惟說明內容仍不完整，要求遠雄公司重新說明。</p> <p><b>103/9/11 會議</b></p> <p>10. 有關修正後明年度土方量申請之資料及調整 B5 及 B6 類數量，請遠雄公司下周務必發文提送至籌備處辦理。</p> <p>11. 有關土車防塵網無法下拉 15CM 之缺失，籌備處於 9/11 體設字第 10332510200 號函開立缺失限期 9/26 前完成改善。</p> <p>12. 土方修正環境影響差異報告書主管機關於 9/11 發文核定，請遠雄公司提送核定版。</p> <p>13. 依交維計畫，相關車輛出入基地應有義交或警衛指揮交通，請遠雄公司確實執行。</p>				
六	辦理公共藝術事宜	遠雄	<p><b>103/7/24 會議、103/7/31 會議、103/8/7 會議、103/8/14 會議</b></p> <p>1. 於 7/21 召開工作小組會議，本次會議決議將藝術街小品改為大件藝術品(約 6-7</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 9 月 12 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>件)。下次開會時間為 8/18。</p> <p><b>103/8/21 會議、103/8/28 會議</b></p> <p>2. 已於 8/18 召開會議，後續將進行計畫書送審內容確認，預計 9/1 召開會議。</p> <p><b>103/9/4 會議、103/9/11 會議</b></p> <p>3. 於 9/1 召開工作小組會議，已確定相關藝術品之項目，後續將盡速提送計畫書至文化局審查。</p>				
七	松山菸廠古蹟監測	遠雄	<p><b>103/8/28 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示尚未收迄文化局退回開挖影響範圍說明之意見，惟技師簽證部分已先行辦理中。</p> <p>2. 目前開挖影響範圍之說明及煙囪監測值超過行動值之補強方式計畫書(修正版)文化局簽核中。</p> <p><b>103/9/4 會議</b></p> <p>3. 開挖影響範圍之說明及煙囪監測值超過行動值之補強方式計畫書(修正版)於 9/4 核備，請遠雄公司盡速開始相關補強施工。</p> <p>4. 文化局說明開挖影響範圍解除及 B4F、B5F 施工計畫書應由籌備處審查，籌備處將再回復文化局建議辦理方式。</p> <p>5. 有關 8/19 松山文創園區與大巨蛋工程相關事宜會議結論，需請遠雄公司配合調查之內容(略以如下項目)，請盡速辦理</p> <p>(1) 調查鍋爐房煙囪的結構及材料老化程度，確認煙囪還可保留多久及可承受之地震等外力之程度，並就煙囪長期之安全性研判結構體是否需做後續補強。</p> <p>(2) 為調查煙囪混凝土強度要求進行混凝土鑽孔檢測，請遠雄巨蛋公司以不造成煙囪結構損壞方式提出相關計畫送交體育局轉文化局邀請委員及本府新工處審查。</p>		-		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 9 月 12 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<b>103/9/11 會議</b> 6. 有關煙囪灌漿台昇扶正計畫書(修正版)於 9/10 同意備查，請遠雄公司盡速進場施作。 7. 有關 B4F 及 B5F 開挖計畫書及解除距鍋爐房 42 公尺外之土方開挖範圍限制說明，請遠雄公司經專業技師簽認後再行提送文化局審酌辦理。 8. 遠雄公司表示於 9/11 發文「8/19 松山文創園區與大巨蛋工程相關事宜會議結論須辦理事項」之說明。				
八	公共建築物行動不便者使用設施審查	遠雄	<b>103/8/28 會議</b> 1. 遠雄公司表示預計 8/29 與審查單位總工討論。 <b>103/9/4 會議</b> 2. 遠雄公司表示後續將再與各委員討論細節。 <b>103/9/11 會議</b> 3. 遠雄公司表示預計 9/15 與委員討論圖面。		103/3/31		
九	樹木養護	遠雄	<b>103/8/21 會議、103/8/28 會議</b> 1. 遠雄公司表示已發文提送清查後樹木資料，待籌備處收迄後再轉文化局備查。 <b>103/9/4 會議</b> 2. 遠雄公司於 9/3 發文提送清查後樹木資料，籌備處將再轉文化局備查。 <b>103/9/11 會議</b> 3. 籌備處表示已發文至文化局備查中。		103/3/31		
十	忠孝東路及光復南路行道樹遷移	遠雄	<b>103/8/28 會議</b> 1. 移植北流藝術中心之樹木情況：於 8/22 辦理定期會勘，狀況不佳 7 顆樹木，目前已有 3 棵樹木長出新芽，現況仍有土石外露，建議種植草皮改善狀況。維管內容記載請再詳實記載，需有每日每棵樹木維管內容。 2. 光復南路以路就樹方案後續市政府將再正式行文通知遠雄公司辦理方式。				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 9 月 12 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p><b>103/9/4 會議</b></p> <p>3. 移植北流藝術中心之樹木情況：於 9/4 辦理定期會勘，目前有 5 棵樹木生長情況不佳，現況仍有土石外露，請遠雄公司持續清理，建議種植草皮改善狀況。維管內容記載請再詳實記載，需有每日每棵樹木維管內容並每月提送 1 次至籌備處備查。</p> <p>4. 光復南路以路就樹方案後續市政府將再正式行文通知遠雄公司辦理方式。</p> <p>5. 忠孝東路側樹木斷根計畫，請遠雄公司盡速修正完成提送。</p> <p><b>103/9/11 會議</b></p> <p>6. 移植北流藝術中心之樹木情況：下周辦理定期會勘，請遠雄公司務必邀請學者出席會勘，現況仍有土石外露，請遠雄公司持續清理。遠雄公司表示於 9/5 提出 8 月份維管紀錄。</p> <p>7. 遠雄公司表示於 9/5 提供忠孝東路側樹木斷根計畫電子檔至公園處，公園處於 9/11 提供審查意見，預計下周正式掛件提送審查。</p>				
十一	世大運開閉幕配合事宜	遠雄	<p><b>103/8/7 會議、103/8/14 會議、103/8/21 會議、103/8/28 會議</b></p> <p>1. 籌備處已將場地租借檔期事宜轉世運籌委員會，後續再請遠雄公司出席相關討論會議。</p> <p><b>103/9/4 會議、103/9/11 會議</b></p> <p>2. 世大運籌委會預計 9/19 召開會議確認開閉幕人員，後續若有需要遠雄公司出席再請協助。</p>				
十二	工程進度表	遠雄	<p><b>103/8/28 會議</b></p> <p>1. 至 103 年 8 月 26 日止累計土方已開挖 1,159,214m<sup>3</sup>，目前進行巨蛋棟屋頂桁架、貓道、屋頂防火漆，預計 11 月底進行第 2 次提升，B3F 延至 9 月底完成。因光復南路及忠孝東路側行道樹抗爭事宜，造成部分工項無法施工，影響工程進度。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年9月12日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p><b>103/9/4 會議</b></p> <p>2. 至 103 年 9 月 2 日止累計土方已開挖 1,168,250m<sup>3</sup>，目前進行巨蛋棟屋頂桁架、支堡、屋頂防火漆、巨蛋地下 B3F 開挖，預計 11 月底進行第 2 次提升，巨蛋 B3F 延至 9 月底完成。因光復南路及忠孝東路側行道樹抗爭事宜，造成部分工項無法施工，影響工程進度。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p><b>103/9/11 會議</b></p> <p>3. 至 103 年 9 月 10 日止累計土方已開挖 1,181,954m<sup>3</sup>，目前完成巨蛋棟屋頂桁架外圍屋頂完成 77%、外圍提升塔施作完成、巨蛋地下 B3F 開挖，預計 10 月底~11 月進行第 2 次提升，巨蛋 B3F 延至 10/2 完成。因光復南路及忠孝東路側行道樹抗爭事宜，造成部分工項無法施工，影響工程進度。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年9月19日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>103/9/4 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示尚缺台電報價，待台電提供後預計下周發文籌備處協助召開會議。</p> <p>2. 遠雄公司表示忠孝東路側管線遷移及相關工程之施作廠商發包中，交維計畫預計9月底提送；光復南路部分待以路就樹方案確定後再行提送。</p> <p><b>103/9/11 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示台電初步回復施工由台電公司自行施作，預計下周發文請籌備處協助召開協調會議。</p> <p>4. 遠雄公司表示忠孝東路側管線遷移及相關工程之施作廠商發包流標，重新邀標中；光復南路部分待以路就樹方案確定後再行提送。</p> <p><b>103/9/18 會議</b></p> <p>5. 遠雄公司表示於9/17發文各機關管線遷移費用說明至籌備處協助召開協調會議，請遠雄公司下周提供會議議程及內容說明。</p> <p>6. 請遠雄公司掌握忠孝東路側管線遷移及相關工程施作廠商發包之時程，避免影響忠孝東路側管線交通維持計畫之提送。</p>		102/ 8/30		
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p><b>103/9/4 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示已於9/2回覆意見，捷運公司轉捷運局確認中。</p> <p><b>103/9/11 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示9/10收迄捷運公司轉捷運局意見，部分意見屬細部設計之內容，後續將盡速回復捷運公司。</p> <p><b>103/9/18 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示溝通協調後預計下周回復捷運公司審查意見，請遠雄公司確認是否需以公文回覆提送。</p>		103/ 6/30		
三	建照變更事宜	遠雄	<p><b>103/9/4 會議</b></p>		103/		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 9 月 19 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			1. 遠雄公司表示預計 2 周後提送立面變更及景觀變更都市審議報告書。 2. 請遠雄公司持續追蹤變更性能防災審查進度。 <b>103/9/11 會議</b> 3. 遠雄公司表示預計 9 月底提送立面變更及景觀變更都市審議報告書。 4. 遠雄公司表示待確認幢數之分配後，將盡速提送變更性能防災審查。 <b>103/9/18 會議</b> 5. 遠雄公司表示預計 9 月底提送立面變更及景觀變更都市審議報告書。 6. 遠雄公司表示預計 9 月底提送變更性能防災審查，預計 104 年 3 月完成變更建照。		104/3/31		
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	<b>103/8/14 會</b> 1. 遠雄公司已參與會議，確認提供圖面為本案最新圖面。 2. 有關國父紀念館側地下通廊案防洪高程與本工程地坪、天花之介面，後續請遠雄公司協助配合提供意見。 <b>103/8/21 會議、103/8/28 會議</b> 3. 有關國父紀念館側地下通廊案與本工程地坪、天花之介面，後續請遠雄公司協助配合提供意見。 <b>103/9/4 會議、103/9/11 會議、103/9/18 會議</b> 4. 目前國父紀念館地下通廊案都市設計審議通過，該區域未來不得作為商業使用。		103/6/30		
五	土方問題	市府/ 遠雄	<b>103/9/4 會議</b> 1. 遠雄公司已提送修正後明年度土方量申請之資料。 2. B6 類數量調整方式為總土方量不變(160 萬 m <sup>3</sup> )，調整 B5 及 B6 類數量，請遠雄公司盡速提送修正營建剩餘資源處理計畫書至籌備處備查。 3. 有關土車防塵網無法下拉 15CM 之缺失，籌備處將開立缺失要求遠雄公司限期				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年9月19日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>改善。</p> <p>4. 遠雄公司 9/3 發文說明 8/6 土方車輛被臨檢開罰聯單內容填寫不完整之檢討，惟說明內容仍不完整，要求遠雄公司重新說明。</p> <p><b>103/9/11 會議</b></p> <p>5. 有關修正後明年度土方量申請之資料及調整 B5 及 B6 類數量，請遠雄公司下周務必發文提送至籌備處辦理。</p> <p>6. 有關土車防塵網無法下拉 15CM 之缺失，籌備處於 9/15 體設字第 10332510200 號函開立缺失限期 9/26 前完成改善。</p> <p>7. 土方修正環境影響差異報告書主管機關於 9/11 發文核定，請遠雄公司提送核定版。</p> <p>8. 依交維計畫，相關車輛出入基地應有義交或警衛指揮交通，請遠雄公司確實執行。</p> <p><b>103/9/18 會議</b></p> <p>9. 遠雄公司表示 9/19 提送修正後明年度土方量申請之資料；下周四前提送調整 B5 及 B6 類數量之計畫書。</p> <p>10. 有關土車防塵網無法下拉 15CM 之缺失，籌備處於 9/15 體設字第 10332510200 號函開立缺失限期 9/26 前完成改善。</p> <p>11. 土方修正環境影響差異報告書已於 9/11 核定，無須再提送核定版。</p> <p>12. 9/11 至工地抽查土方紀錄，抽查結果三級品管頻率不符規定，缺失限期於 10/9 前完成改善。</p>				
六	辦理公共藝術事宜	遠雄	<p><b>103/7/24 會議、103/7/31 會議、103/8/7 會議、103/8/14 會議</b></p> <p>1. 於 7/21 召開工作小組會議，本次會議決議將藝術街小品改為大件藝術品(約 6-7 件)。下次開會時間為 8/18。</p> <p><b>103/8/21 會議、103/8/28 會議</b></p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 9 月 19 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			2. 已於 8/18 召開會議，後續將進行計畫書送審內容確認，預計 9/1 召開會議。 <b>103/9/4 會議、103/9/11 會議、103/9/18 會議</b> 3. 於 9/1 召開工作小組會議，已確定相關藝術品之項目，後續將盡速提送計畫書至文化局審查。				
七	松山菸廠古蹟監測	遠雄	<b>103/9/4 會議</b> 1. 開挖影響範圍之說明及煙囪監測值超過行動值之補強方式計畫書(修正版)於 9/4 核備，請遠雄公司盡速開始相關補強施工。 2. 文化局說明開挖影響範圍解除及 B4F、B5F 施工計畫書應由籌備處審查，籌備處將再回復文化局建議辦理方式。 3. 有關 8/19 松山文創園區與大巨蛋工程相關事宜會議結論，需請遠雄公司配合調查之內容(略以如下項目)，請盡速辦理 (1) 調查鍋爐房煙囪的結構及材料老化程度，確認煙囪還可保留多久及可承受之地震等外力之程度，並就煙囪長期之安全性研判結構體是否需做後續補強。 (2) 為調查煙囪混凝土強度要求進行混凝土鑽孔檢測，請遠雄巨蛋公司以不造成煙囪結構損壞方式提出相關計畫送交體育局轉文化局邀請委員及本府新工處審查。 <b>103/9/11 會議</b> 4. 有關煙囪灌漿台昇扶正計畫書(修正版)於 9/10 同意備查，請遠雄公司盡速進場施作。 5. 有關 B4F 及 B5F 開挖計畫書及解除距鍋爐房 42 公尺外之土方開挖範圍限制說明，請遠雄公司經專業技師簽認後再行提送文化局審酌辦理。 6. 遠雄公司表示於 9/11 發文「8/19 松山文創園區與大巨蛋工程相關事宜會議結論須辦理事項」之說明。				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 9 月 19 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<b>103/9/18 會議</b> 7. 有關 B4F 及 B5F 開挖計畫書及解除距鍋爐房 42 公尺外之土方開挖範圍限制說明，籌備處將另行召開審查會議確認。 8. 遠雄公司表示煙囪灌漿施工需待鍋爐房地坪完成後始能進行施作。				
八	公共建築物行動不便者使用設施審查	遠雄	<b>103/9/4 會議</b> 1. 遠雄公司表示後續將再與各委員討論細節。 <b>103/9/11 會議</b> 2. 遠雄公司表示預計 9/15 與委員討論圖面。 <b>103/9/18 會議</b> 3. 遠雄公司表示於 9/15 與委員討論圖面，後續將依委員意見修正完成後抽換相關圖面。		103/3/31		
九	樹木養護	遠雄	<b>103/8/21 會議、103/8/28 會議</b> 1. 遠雄公司表示已發文提送清查後樹木資料，待籌備處收迄後再轉文化局備查。 <b>103/9/4 會議</b> 2. 遠雄公司於 9/3 發文提送清查後樹木資料，籌備處將再轉文化局備查。 <b>103/9/11 會議、103/9/18 會議</b> 3. 籌備處表示已發文至文化局備查中。		103/3/31		
十	忠孝東路及光復南路行道樹遷移	遠雄	<b>103/9/4 會議</b> 1. 移植北流藝術中心之樹木情況：於 9/4 辦理定期會勘，目前有 5 棵樹木生長情況不佳，現況仍有土石外露，請遠雄公司持續清理，建議種植草皮改善狀況。維管內容記載請再詳實記載，需有每日每棵樹木維管內容並每月提送 1 次至籌備處備查。 2. 光復南路以路就樹方案後續市政府將再正式行文通知遠雄公司辦理方式。 3. 忠孝東路側樹木斷根計畫，請遠雄公司盡速修正完成提送。				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 9 月 19 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p><b>103/9/11 會議</b></p> <p>4. 移植北流藝術中心之樹木情況：下周辦理定期會勘，請遠雄公司務必邀請學者出席會勘，現況仍有土石外露，請遠雄公司持續清理。遠雄公司表示於 9/5 提出 8 月份維管紀錄。</p> <p>5. 遠雄公司表示於 9/5 提供忠孝東路側樹木斷根計畫電子檔至公園處，公園處於 9/11 提供審查意見，預計下周正式掛件提送審查。</p> <p><b>103/9/18 會議</b></p> <p>6. 移植北流藝術中心之樹木情況：於 9/18 辦理定期會勘，目前有 6 棵樹木生長情況不佳，現況土石外露些微改善，請遠雄公司持續清理。另請遠雄公司盡速提出調整後續移植 33 棵之範圍。</p> <p>7. 遠雄公司表示已於本周正式掛件忠孝東路側樹木斷根計畫至公園處。</p>				
十一	世大運開閉幕配合事宜	遠雄	<p><b>103/8/7 會議、103/8/14 會議、103/8/21 會議、103/8/28 會議</b></p> <p>1. 籌備處已將場地租借檔期事宜轉世運籌委員會，後續再請遠雄公司出席相關討論會議。</p> <p><b>103/9/4 會議、103/9/11 會議、103/9/18 會議</b></p> <p>2. 世大運籌委會預計 9/19 召開會議確認開閉幕人員，後續若有需要遠雄公司出席再請協助。</p>				
十二	工程進度表	遠雄	<p><b>103/9/4 會議</b></p> <p>1. 至 103 年 9 月 2 日止累計土方已開挖 1,168,250m<sup>3</sup>，目前進行巨蛋棟屋頂桁架、支堡、屋頂防火漆、巨蛋地下 B3F 開挖，預計 11 月底進行第 2 次提升，巨蛋 B3F 延至 9 月底完成。因光復南路及忠孝東路側行道樹抗爭事宜，造成部分工項無法施工，影響工程進度。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p><b>103/9/11 會議</b></p> <p>2. 至 103 年 9 月 10 日止累計土方已開挖 1,181,954m<sup>3</sup>，目前完成巨蛋棟屋頂桁架外圍</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年9月19日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>屋頂完成 77%、外圍提升塔施作完成、巨蛋地下 B3F 開挖，預計 10 月底~11 月進行第 2 次提升，巨蛋 B3F 延至 10/2 完成。因光復南路及忠孝東路側行道樹抗爭事宜，造成部分工項無法施工，影響工程進度。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p><b>103/9/18 會議</b></p> <p>3. 至 103 年 9 月 17 日止累計土方已開挖 1,193,642m<sup>3</sup>，目前進行巨蛋棟屋頂桁架、巨蛋地下 B3F 開挖，預計 10 月底~11 月進行第 2 次提升，巨蛋 B3F 延至 10/2 完成。因光復南路及忠孝東路側行道樹抗爭事宜，造成部分工項無法施工，影響工程進度。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年9月26日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>103/9/11 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示台電初步回復施工由台電公司自行施作，預計下周發文請籌備處協助召開協調會議。</p> <p>2. 遠雄公司表示忠孝東路側管線遷移及相關工程之施作廠商發包流標，重新邀標中；光復南路部分待以路就樹方案確定後再行提送。</p> <p><b>103/9/18 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示於 9/17 發文各機關管線遷移費用說明至籌備處協助召開協調會議，請遠雄公司下周提供會議議程及內容說明。</p> <p>4. 請遠雄公司掌握忠孝東路側管線遷移及相關工程施作廠商發包之時程，避免影響忠孝東路側管線交通維持計畫之提送。</p> <p><b>103/9/25 會議</b></p> <p>5. 遠雄公司預計下周提供管線遷移施工時程、設計圖及遷移費用資料，再請籌備處協助排定開會時間。</p> <p>6. 遠雄公司表示忠孝東路側管線遷移及相關工程施作廠商發包預計 10/1 開標。</p>		102/ 8/30		
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p><b>103/9/11 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示 9/10 收迄捷運公司轉捷運局意見，部分意見屬細部設計之內容，後續將盡速回復捷運公司。</p> <p><b>103/9/18 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示溝通協調後預計下周回復捷運公司審查意見，請遠雄公司確認是否需以公文回覆提送。</p> <p><b>103/9/25 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示於 9/22 掛件提送完成修正報告書，請持續追蹤相關進度。</p>		103/ 6/30		
三	建照變更事宜	遠雄	<p><b>103/9/11 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示預計 9 月底提送立面變更及景觀變更都市審議報告書。</p>		104/ 3/31		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 9 月 26 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			2. 遠雄公司表示待確認幢數之分配後，將盡速提送變更性能防災審查。 <b>103/9/18 會議</b> 3. 遠雄公司表示預計 9 月底提送立面變更及景觀變更都市審議報告書。 4. 遠雄公司表示預計 9 月底提送變更性能防災審查，預計 104 年 3 月完成變更建照。 <b>103/9/25 會議</b> 5. 遠雄公司表示預計 10/2 前掛件提送立面變更及景觀變更都市審議報告書。 6. 遠雄公司表示預下週提送變更性能防災審查，預計 104 年 3 月完成變更建照。				
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	<b>103/8/21 會議、103/8/28 會議</b> 1. 有關國父紀念館側地下通廊案與本工程地坪、天花之介面，後續請遠雄公司協助配合提供意見。 <b>103/9/4 會議、103/9/11 會議、103/9/18 會議、103/9/25 會議</b> 2. 目前國父紀念館地下通廊案都市設計審議通過，該區域未來不得作為商業使用。		103/ 6/30		
五	土方問題	市府/ 遠雄	<b>103/9/11 會議</b> 1. 有關修正後明年度土方量申請之資料及調整 B5 及 B6 類數量，請遠雄公司下周務必發文提送至籌備處辦理。 2. 有關土庫防塵網無法下拉 15CM 之缺失，籌備處於 9/15 體設字第 10332510200 號函開立缺失限期 9/26 前完成改善。 3. 土方修正環境影響差異報告書主管機關於 9/11 發文核定，請遠雄公司提送核定版。 4. 依交維計畫，相關車輛出入基地應有義交或警衛指揮交通，請遠雄公司確實執行。 <b>103/9/18 會議</b>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年9月26日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			5. 遠雄公司表示 9/19 提送修正後明年度土方量申請之資料；下周四前提送調整 B5 及 B6 類數量之計畫書。 6. 有關土車防塵網無法下拉 15CM 之缺失，籌備處於 9/15 體設字第 10332510200 號函開立缺失限期 9/26 前完成改善。 7. 土方修正環境影響差異報告書已於 9/11 核定，無須再提送核定版。 8. 9/11 至工地抽查土方紀錄，抽查結果三級品管頻率不符規定，缺失限期於 10/9 前完成改善。 <b>103/9/25 會議</b> 9. 遠雄公司表示於 9/24 掛件提送調整 B5 及 B6 類數量之計畫書。 10. 有關土車防塵網無法下拉 15CM 之缺失，籌備處於 9/15 體設字第 10332510200 號函開立缺失限期 9/26 前完成改善，若 9/26 尚未完成改善將再開立第 2 次缺失。 11. 9/11 至工地抽查土方紀錄，抽查結果三級品管頻率不符規定，缺失限期於 10/9 前完成改善。 12. 10 月份夜間出土申請尚未提送，請遠雄公司盡速提出申請。 13. 遠雄公司表示預估總出土量需再增加 12 萬方，目前已尋覓 5 處棄土場，後續將辦理修正環境影響差異審查。				
六	辦理公共藝術事宜	遠雄	<b>103/8/21 會議、103/8/28 會議</b> 1. 已於 8/18 召開會議，後續將進行計畫書送審內容確認，預計 9/1 召開會議。 <b>103/9/4 會議、103/9/11 會議、103/9/18 會議</b> 2. 於 9/1 召開工作小組會議，已確定相關藝術品之項目，後續將盡速提送計畫書至文化局審查。 <b>103/9/25 會議</b> 3. 遠雄公司表示預計 10 月中旬提送計畫書至文化局審查。				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 9 月 26 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
七	松山菸廠古蹟監測	遠雄	<p><b>103/9/11 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>有關煙囪灌漿台昇扶正計畫書(修正版)於 9/10 同意備查，請遠雄公司盡速進場施作。</li> <li>有關 B4F 及 B5F 開挖計畫書及解除距鍋爐房 42 公尺外之土方開挖範圍限制說明，請遠雄公司經專業技師簽認後再行提送文化局審酌辦理。</li> <li>遠雄公司表示於 9/11 發文「8/19 松山文創園區與大巨蛋工程相關事宜會議結論須辦理事項」之說明。</li> </ol> <p><b>103/9/18 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>有關 B4F 及 B5F 開挖計畫書及解除距鍋爐房 42 公尺外之土方開挖範圍限制說明，籌備處將另行召開審查會議確認。</li> <li>遠雄公司表示煙囪灌漿施工需待鍋爐房地坪完成後始能進行施作。</li> </ol> <p><b>103/9/25 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>請遠雄公司盡速提送技師簽認之 B4F 及 B5F 開挖計畫書及解除距鍋爐房 42 公尺外之土方開挖範圍限制說明，以利籌備處辦理審查會議。</li> <li>遠雄公司表示預計 10/3 與文化局辦理開挖會勘，待確認後並完成鍋爐房基礎版施作再進行煙囪扶正工項。</li> </ol>		-		
八	公共建築物行動不便者使用設施審查	遠雄	<p><b>103/9/11 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>遠雄公司表示預計 9/15 與委員討論圖面。</li> </ol> <p><b>103/9/18 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>遠雄公司表示於 9/15 與委員討論圖面，後續將依委員意見修正完成後抽換相關圖面。</li> </ol> <p><b>103/9/25 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>遠雄公司表示於 9/24 完成抽換相關圖面，請持續追蹤相關進度。</li> </ol>		103/3/31		
九	樹木養護	遠雄	<p><b>103/9/4 會議</b></p>		103/		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 9 月 26 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			1. 遠雄公司於 9/3 發文提送清查後樹木資料，籌備處將再轉文化局備查。 <b>103/9/11 會議、103/9/18 會議</b> 2. 籌備處表示已發文至文化局備查中。 <b>103/9/25 會議</b> 3. 於 9/25 辦理現場會勘，目前有 3 株楓香生長狀況不佳，I 區有積水現象，請遠雄公司盡速完成改善。 4. 因風災造成 4 棵受損樹木，待文化局正式發文同意後再進行移除。另請遠雄公司盡速提送該區域修剪計畫及回植計畫。		3/31		
十	忠孝東路及光復南路行道樹遷移	遠雄	<b>103/9/11 會議</b> 1. 移植北流藝術中心之樹木情況：下周辦理定期會勘，請遠雄公司務必邀請學者出席會勘，現況仍有土石外露，請遠雄公司持續清理。遠雄公司表示於 9/5 提出 8 月份維管紀錄。 2. 遠雄公司表示於 9/5 提供忠孝東路側樹木斷根計畫電子檔至公園處，公園處於 9/11 提供審查意見，預計下周正式掛件提送審查。 <b>103/9/18 會議</b> 3. 移植北流藝術中心之樹木情況：於 9/18 辦理定期會勘，目前有 6 棵樹木生長情況不佳，現況土石外露些微改善，請遠雄公司持續清理。另請遠雄公司盡速提出調整後續移植 33 棵之範圍。 4. 遠雄公司表示已於本周正式掛件忠孝東路側樹木斷根計畫至公園處。 <b>103/9/25 會議</b> 5. 移植北流藝術中心之樹木情況：目前有 6 棵樹木生長情況不佳，現況土石外露些微改善，請遠雄公司持續清理。另請遠雄公司盡速提出調整後續移植 33 棵之範圍。 6. 遠雄公司表示邀請日本樹木醫生辦理樹木之養護，針對移植至北流藝術中心之				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 9 月 26 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			樹木重新擬定維管計畫；忠孝東路 33 棵樹木進行全樹幅之移植。				
十一	世大運開閉幕配合事宜	遠雄	<p><b>103/8/7 會議、103/8/14 會議、103/8/21 會議、103/8/28 會議</b></p> <p>1. 籌備處已將場地租借檔期事宜轉世運籌委員會，後續再請遠雄公司出席相關討論會議。</p> <p><b>103/9/4 會議、103/9/11 會議、103/9/18 會議</b></p> <p>2. 世大運籌委會預計 9/19 召開會議確認開閉幕人員，後續若有需要遠雄公司出席再請協助。</p> <p><b>103/9/24 會議</b></p> <p>3. 世大運籌委會於 9/19 召開會議確認開閉幕人員，後續若有需要遠雄公司出席再請協助。</p>				
十二	球場 60 英尺確認	市府/ 遠雄	<p><b>103/9/25 會議</b></p> <p>1. 預計 9/29 早上 10 點於工地辦理現地丈量確認。</p>				
十三	工程進度表	遠雄	<p><b>103/9/11 會議</b></p> <p>1. 至 103 年 9 月 10 日止累計土方已開挖 1,181,954m<sup>3</sup>，目前完成巨蛋棟屋頂桁架外圍屋頂完成 77%、外圍提升塔施作完成、巨蛋地下 B3F 開挖，預計 10 月底~11 月進行第 2 次提升，巨蛋 B3F 延至 10/2 完成。因光復南路及忠孝東路側行道樹抗爭事宜，造成部分工項無法施工，影響工程進度。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p><b>103/9/18 會議</b></p> <p>2. 至 103 年 9 月 17 日止累計土方已開挖 1,193,642m<sup>3</sup>，目前進行巨蛋棟屋頂桁架、巨蛋地下 B3F 開挖，預計 10 月底~11 月進行第 2 次提升，巨蛋 B3F 延至 10/2 完成。因光復南路及忠孝東路側行道樹抗爭事宜，造成部分工項無法施工，影響工程進度。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p><b>103/9/25 會議</b></p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年9月26日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			3. 至 103 年 9 月 19 日止累計土方已開挖 1,199,294m <sup>3</sup> ，目前進行巨蛋棟屋頂桁架、巨蛋地下 B3F 開挖，預計 10 月底~11 月進行第 2 次提升，巨蛋 B3F 延至 10/2 完成。因光復南路及忠孝東路側行道樹抗爭事宜，造成部分工項無法施工，影響工程進度。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 10 月 3 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>103/9/18 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 遠雄公司表示於 9/17 發文各機關管線遷移費用說明至籌備處協助召開協調會議，請遠雄公司下周提供會議議程及內容說明。</li> <li>2. 請遠雄公司掌握忠孝東路側管線遷移及相關工程施作廠商發包之時程，避免影響忠孝東路側管線交通維持計畫之提送。</li> </ol> <p><b>103/9/25 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. 遠雄公司預計下周提供管線遷移施工時程、設計圖及遷移費用資料，再請籌備處協助排定開會時間。</li> <li>4. 遠雄公司表示忠孝東路側管線遷移及相關工程施作廠商發包預計 10/1 開標。</li> </ol> <p><b>103/10/2 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. 遠雄公司表示忠孝東路側管線遷移及相關工程施作廠商發包預計 10/8 開標。</li> <li>6. 遠雄公司表示預計 10/13 前提供管線遷移施工時程、設計圖及遷移費用資料，後續再請籌備處協助排定開會時間。</li> </ol>		102/ 8/30		
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p><b>103/9/18 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 遠雄公司表示溝通協調後預計下周回復捷運公司審查意見，請遠雄公司確認是否需以公文回覆提送。</li> </ol> <p><b>103/9/25 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. 遠雄公司表示於 9/22 掛件提送完成修正報告書，請持續追蹤相關進度。</li> </ol> <p><b>103/10/2 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. 捷運公司轉捷運局確認中，後續捷運局若仍有意見，籌備處再提報至內部管制會議，請遠雄公司持續追蹤相關進度。</li> </ol>		103/ 6/30		
三	建照變更事宜	遠雄	<p><b>103/9/18 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 遠雄公司表示預計 9 月底提送立面變更及景觀變更都市審議報告書。</li> <li>2. 遠雄公司表示預計 9 月底提送變更性能防災審查，預計 104 年 3 月完成變更建</li> </ol>		104/ 3/31		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 10 月 3 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			照。 <b>103/9/25 會議</b> 3. 遠雄公司表示預計 10/2 前掛件提送立面變更及景觀變更都市審議報告書。 4. 遠雄公司表示預下週提送變更性能防災審查，預計 104 年 3 月完成變更建照。 <b>103/10/2 會議</b> 5. 遠雄公司表示預計 10 月中掛件提送立面變更及景觀變更都市審議報告書。 6. 請遠雄公司盡速提送變更性能防災審查。				
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	<b>103/8/21 會議、103/8/28 會議</b> 1. 有關國父紀念館側地下通廊案與本工程地坪、天花之介面，後續請遠雄公司協助配合提供意見。 <b>103/9/4 會議、103/9/11 會議、103/9/18 會議、103/9/25 會議</b> 2. 目前國父紀念館地下通廊案都市設計審議通過，該區域未來不得作為商業使用。 <b>103/10/2 會議</b> 3. 「臺北文化體育園區與國父紀念館間地下通廊及南側出入口興建工程」於 9/29 公告，10/29 截止投標。植栽移植工程於 10/2 第 2 次公告，10/9 截止投標。		103/ 6/30		
五	土方問題	市府/ 遠雄	<b>103/9/18 會議</b> 1. 遠雄公司表示 9/19 提送修正後明年度土方量申請之資料；下周四前提送調整 B5 及 B6 類數量之計畫書。 2. 有關土車防塵網無法下拉 15CM 之缺失，籌備處於 9/15 體設字第 10332510200 號函開立缺失限期 9/26 前完成改善。 3. 土方修正環境影響差異報告書已於 9/11 核定，無須再提送核定版。 4. 9/11 至工地抽查土方紀錄，抽查結果三級品管頻率不符規定，缺失限期於 10/9 前完成改善。				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 10 月 3 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p><b>103/9/25 會議</b></p> <p>5. 遠雄公司表示於 9/24 掛件提送調整 B5 及 B6 類數量之計畫書。</p> <p>6. 有關土車防塵網無法下拉 15CM 之缺失，籌備處於 9/15 體設字第 10332510200 號函開立缺失限期 9/26 前完成改善，若 9/26 尚未完成改善將再開立第 2 次缺失。</p> <p>7. 9/11 至工地抽查土方紀錄，抽查結果三級品管頻率不符規定，缺失限期於 10/9 前完成改善。</p> <p>8. 10 月份夜間出土申請尚未提送，請遠雄公司盡速提出申請。</p> <p>9. 遠雄公司表示預估總出土量需再增加 12 萬方，目前已尋覓 5 處棄土場，後續將辦理修正環境影響差異審查。</p> <p><b>103/10/2 會議</b></p> <p>10. 有關土車防塵網無法下拉 15CM 之缺失，遠雄公司於 9/26 仍未完成改善，籌備處已於 9/29 開立第 2 次缺失。</p> <p>11. 9/11 至工地抽查土方紀錄，抽查結果三級品管頻率不符規定，缺失限期於 10/9 前完成改善。</p> <p>12. 遠雄公司於 9/24 發文申請 10 月份夜間出土，台北港務局同意於 10/2 開始夜間出土，請遠雄公司務必依規定 20 日前提出申請，避免造成行政程序延誤。</p>				
六	辦理公共藝術事宜	遠雄	<p><b>103/9/4 會議、103/9/11 會議、103/9/18 會議</b></p> <p>1. 於 9/1 召開工作小組會議，已確定相關藝術品之項目，後續將盡速提送計畫書至文化局審查。</p> <p><b>103/9/25 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示預計 10 月中旬提送計畫書至文化局審查。</p> <p><b>103/10/2 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示預計下周正式掛件提送計畫書至文化局審查。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 10 月 3 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
七	松山菸廠古蹟監測	遠雄	<p><b>103/9/18 會議</b></p> <p>1. 有關 B4F 及 B5F 開挖計畫書及解除距鍋爐房 42 公尺外之土方開挖範圍限制說明，籌備處將另行召開審查會議確認。</p> <p>2. 遠雄公司表示煙囪灌漿施工需待鍋爐房地坪完成後始能進行施作。</p> <p><b>103/9/25 會議</b></p> <p>3. 請遠雄公司盡速提送技師簽認之 B4F 及 B5F 開挖計畫書及解除距鍋爐房 42 公尺外之土方開挖範圍限制說明，以利籌備處辦理審查會議。</p> <p>4. 遠雄公司表示預計 10/3 與文化局辦理開挖會勘，待確認後並完成鍋爐房基礎版施作再進行煙囪扶正工項。</p> <p><b>103/10/2 會議</b></p> <p>5. 遠雄公司表示預計下週提送技師簽認之 B4F 及 B5F 開挖計畫書及解除距鍋爐房 42 公尺外之土方開挖範圍限制說明。</p> <p>6. 預計 10/3 與文化局辦理鍋爐房開挖會勘，待確認後並完成鍋爐房基礎版施作再進行煙囪扶正工項。</p>		-		
八	公共建築物行動不便者使用設施審查	遠雄	<p><b>103/9/18 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示於 9/15 與委員討論圖面，後續將依委員意見修正完成後抽換相關圖面。</p> <p><b>103/9/25 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示於 9/24 完成抽換相關圖面，請持續追蹤相關進度。</p> <p><b>103/10/2 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示建管處轉各委員確認中，待確認後正式行文完成審查。</p>		103/3/31		
九	樹木養護及 I 區受保護樹木	遠雄	<p><b>103/9/11 會議、103/9/18 會議</b></p> <p>1. 籌備處表示已發文至文化局備查中。</p> <p><b>103/9/25 會議</b></p>		103/3/31		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 10 月 3 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			2. 於 9/25 辦理現場會勘，目前有 3 株楓香生長狀況不佳，I 區有積水現象，請遠雄公司盡速完成改善。 3. 因風災造成 4 棵受損樹木，待文化局正式發文同意後再進行移除。另請遠雄公司盡速提送該區域修剪計畫及回植計畫。 <b>103/10/2 會議</b> 4. I 區受保護樹木中目前有 3 株楓香生長狀況不佳，建議遠雄公司盡速確認原因並進行改善。 5. 因 I 區樹木後續將移植回本案基地內，請遠雄公司盡速完成植栽廠商發包並提送相關回植計畫及修剪計畫。				
十	忠孝東路及光復南路行道樹遷移	遠雄	<b>103/9/18 會議</b> 1. 移植北流藝術中心之樹木情況：於 9/18 辦理定期會勘，目前有 6 棵樹木生長情況不佳，現況土石外露些微改善，請遠雄公司持續清理。另請遠雄公司盡速提出調整後續移植 33 棵之範圍。 2. 遠雄公司表示已於本周正式掛件忠孝東路側樹木斷根計畫至公園處。 <b>103/9/25 會議</b> 3. 移植北流藝術中心之樹木情況：目前有 6 棵樹木生長情況不佳，現況土石外露些微改善，請遠雄公司持續清理。另請遠雄公司盡速提出調整後續移植 33 棵之範圍。 4. 遠雄公司表示邀請日本樹木醫生辦理樹木之養護，針對移植至北流藝術中心之樹木重新擬定維管計畫；忠孝東路 33 棵樹木進行全樹幅之移植。 <b>103/10/2 會議</b> 5. 移植北流藝術中心之樹木情況：目前有 6 棵樹木生長情況不佳，現況土石外露已有明顯改善，請遠雄公司仍持續清理。新工處已提出後續移植 33 棵之範圍，待同意後請遠雄公司辦理後續事宜。				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 10 月 3 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			6. 遠雄公司表示目前日本樹木醫生辦理移植至北流藝術中心之樹木重新擬定維管計畫及忠孝東路 33 棵樹木進行全樹幅移植計畫中，待後續確認相關內容再行提報。 7. 因移植光復南路樹木造成人行道地坪破損事宜，遠雄公司先以混凝土修復，請遠雄公司發文說明相關原因及並無危害行人安全。				
十一	世大運開閉幕配合事宜	遠雄	<b>103/9/4 會議、103/9/11 會議、103/9/18 會議</b> 1. 世大運籌委會預計 9/19 召開會議確認開閉幕人員，後續若有需要遠雄公司出席再請協助。 <b>103/9/24 會議</b> 2. 世大運籌委會於 9/19 召開會議確認開閉幕人員，後續若有需要遠雄公司出席再請協助。 <b>103/10/2 會議</b> 3. 遠雄公司表示目前營運規劃人員約為 100 人左右，後續再配合世大運提出相關人員進出名單。				
十二	球場 60 英尺確認	市府/ 遠雄	<b>103/9/25 會議</b> 1. 預計 9/29 早上 10 點於工地辦理現地丈量確認。 <b>103/10/2 會議</b> 2. 於 9/29 完成現地丈量確認，後續待結構體完成再至工地確認相關尺寸。				
十三	工程進度表	遠雄	<b>103/9/18 會議</b> 1. 至 103 年 9 月 17 日止累計土方已開挖 1,193,642m <sup>3</sup> ，目前進行巨蛋棟屋頂桁架、巨蛋地下 B3F 開挖，預計 10 月底~11 月進行第 2 次提升，巨蛋 B3F 延至 10/2 完成。因光復南路及忠孝東路側行道樹抗爭事宜，造成部分工項無法施工，影響工程進度。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。 <b>103/9/25 會議</b>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年10月3日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>2. 至 103 年 9 月 19 日止累計土方已開挖 1,199,294m<sup>3</sup>，目前進行巨蛋棟屋頂桁架、巨蛋地下 B3F 開挖，預計 10 月底~11 月進行第 2 次提升，巨蛋 B3F 延至 10/2 完成。因光復南路及忠孝東路側行道樹抗爭事宜，造成部分工項無法施工，影響工程進度。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p><b>103/10/2 會議</b></p> <p>3. 至 103 年 9 月 30 日止累計土方已開挖 1,209,806m<sup>3</sup>，目前進行巨蛋棟屋頂桁架、巨蛋地下 B3F 開挖，預計 10/25~11/1 進行第 2 次提升，因目前模板工有缺工情況，巨蛋 B3F 延至 10 月底完成。因光復南路及忠孝東路側行道樹抗爭事宜，造成部分工項無法施工，影響工程進度。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 10 月 9 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>103/9/25 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司預計下周提供管線遷移施工時程、設計圖及遷移費用資料，再請籌備處協助排定開會時間。</p> <p>2. 遠雄公司表示忠孝東路側管線遷移及相關工程施作廠商發包預計 10/1 開標。</p> <p><b>103/10/2 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示忠孝東路側管線遷移及相關工程施作廠商發包預計 10/8 開標。</p> <p>4. 遠雄公司表示預計 10/13 前提供管線遷移施工時程、設計圖及遷移費用資料，後續再請籌備處協助排定開會時間。</p> <p><b>103/10/9 會議</b></p> <p>5. 遠雄公司表示預計 10/9 完成忠孝東路側管線遷移及相關工程施作廠商開標，下週提供管線遷移施工時程、設計圖及遷移費用資料，後續再請籌備處協助排定開會時間。</p>		102/ 8/30		
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p><b>103/9/25 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示於 9/22 掛件提送完成修正報告書，請持續追蹤相關進度。</p> <p><b>103/10/2 會議</b></p> <p>2. 捷運公司轉捷運局確認中，後續捷運局若仍有意見，籌備處再提報至內部管制會議，請遠雄公司持續追蹤相關進度。</p> <p><b>103/10/9 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示捷運局已無意見，預計 10/14 提送修正完成報告書至捷運公司，後續由籌備處召開會議確認。</p>		103/ 6/30		
三	建照變更事宜	遠雄	<p><b>103/9/25 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示預計 10/2 前掛件提送立面變更及景觀變更都市審議報告書。</p> <p>2. 遠雄公司表示預下週提送變更性能防災審查，預計 104 年 3 月完成變更建照。</p> <p><b>103/10/2 會議</b></p>		104/ 3/31		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 10 月 9 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			3. 遠雄公司表示預計 10 月中掛件提送立面變更及景觀變更都市審議報告書。 4. 請遠雄公司盡速提送變更性能防災審查。 <b>103/10/9 會議</b> 5. 遠雄公司表示預計 10 月中掛件提送立面變更及景觀變更都市審議報告書；已提送變更性能防災審查。				
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	<b>103/8/21 會議、103/8/28 會議</b> 1. 有關國父紀念館側地下通廊案與本工程地坪、天花之介面，後續請遠雄公司協助配合提供意見。 <b>103/9/4 會議、103/9/11 會議、103/9/18 會議、103/9/25 會議</b> 2. 目前國父紀念館地下通廊案都市設計審議通過，該區域未來不得作為商業使用。 <b>103/10/2 會議、103/10/9 會議</b> 3. 「臺北文化體育園區與國父紀念館間地下通廊及南側出入口興建工程」於 9/29 公告，10/29 截止投標。植栽移植工程於 10/2 第 2 次公告，10/9 截止投標。		103/ 6/30		
五	土方問題	市府/ 遠雄	<b>103/9/25 會議</b> 1. 遠雄公司表示於 9/24 掛件提送調整 B5 及 B6 類數量之計畫書。 2. 有關土車防塵網無法下拉 15CM 之缺失，籌備處於 9/15 體設字第 10332510200 號函開立缺失限期 9/26 前完成改善，若 9/26 尚未完成改善將再開立第 2 次缺失。 3. 9/11 至工地抽查土方紀錄，抽查結果三級品管頻率不符規定，缺失限期於 10/9 前完成改善。 4. 10 月份夜間出土申請尚未提送，請遠雄公司盡速提出申請。 5. 遠雄公司表示預估總出土量需再增加 12 萬方，目前已尋覓 5 處棄土場，後續將辦理修正環境影響差異審查。				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 10 月 9 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p><b>103/10/2 會議</b></p> <p>6. 有關土車防塵網無法下拉 15CM 之缺失，遠雄公司於 9/26 仍未完成改善，籌備處已於 9/29 開立第 2 次缺失。</p> <p>7. 9/11 至工地抽查土方紀錄，抽查結果三級品管頻率不符規定，缺失限期於 10/9 前完成改善。</p> <p>8. 遠雄公司於 9/24 發文申請 10 月份夜間出土，台北港務局同意於 10/2 開始夜間出土，請遠雄公司務必依規定 20 日前提出申請，避免造成行政程序延誤。</p> <p><b>103/10/9 會議</b></p> <p>9. 有關土車防塵網無法下拉 15CM 之缺失，籌備處將開立第 2 次缺失，請遠雄公司盡速於 10/13 前完成改善。</p> <p>10. 目前土方監視系統常故障，似有造成無完整錄製出土車輛影像，請遠雄公司研擬相關自主檢查機制或臨時改善方式。</p> <p>11. 有關工地抽查土方紀錄缺失，本次抽查仍尚不符，請盡速完成改善。</p>				
六	辦理公共藝術事宜	遠雄	<p><b>103/9/25 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示預計 10 月中旬提送計畫書至文化局審查。</p> <p><b>103/10/2 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示預計下周正式掛件提送計畫書至文化局審查。</p> <p><b>103/10/9 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示將盡速掛件提送計畫書至文化局審查。</p>				
七	松山菸廠古蹟監測	遠雄	<p><b>103/9/25 會議</b></p> <p>1. 請遠雄公司盡速提送技師簽認之 B4F 及 B5F 開挖計畫書及解除距鍋爐房 42 公尺外之土方開挖範圍限制說明，以利籌備處辦理審查會議。</p> <p>2. 遠雄公司表示預計 10/3 與文化局辦理開挖會勘，待確認後並完成鍋爐房基礎版施作再進行煙囪扶正工項。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 10 月 9 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p><b>103/10/2 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示預計下週提送技師簽認之 B4F 及 B5F 開挖計畫書及解除距鍋爐房 42 公尺外之土方開挖範圍限制說明。</p> <p>4. 預計 10/3 與文化局辦理鍋爐房開挖會勘，待確認後並完成鍋爐房基礎版施作再進行煙囪扶正工項。</p> <p><b>103/10/9 會議</b></p> <p>5. 遠雄公司表示重新檢討 B4F 及 B5F 開挖施工方式，預計下週二公司內部完成確認，下週五提送計畫書至籌備處。</p> <p>6. 已於 10/1 辦理鍋爐房開挖會勘，10/13 將辦理古蹟水池確認會勘。</p>				
八	公共建築物行動不便者使用設施審查	遠雄	<p><b>103/9/18 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示於 9/15 與委員討論圖面，後續將依委員意見修正完成後抽換相關圖面。</p> <p><b>103/9/25 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示於 9/24 完成抽換相關圖面，請持續追蹤相關進度。</p> <p><b>103/10/2 會議、103/10/9 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示建管處轉各委員確認中，待確認後正式行文完成審查。</p>		103/3/31		
九	樹木養護及 I 區受保護樹木	遠雄	<p><b>103/9/11 會議、103/9/18 會議</b></p> <p>1. 籌備處表示已發文至文化局備查中。</p> <p><b>103/9/25 會議</b></p> <p>2. 於 9/25 辦理現場會勘，目前有 3 株楓香生長狀況不佳，I 區有積水現象，請遠雄公司盡速完成改善。</p> <p>3. 因風災造成 4 棵受損樹木，待文化局正式發文同意後再進行移除。另請遠雄公司盡速提送該區域修剪計畫及回植計畫。</p> <p><b>103/10/2 會議、103/10/9 會議</b></p>		103/3/31		

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 10 月 9 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			4. I 區受保護樹木中目前有 3 株楓香生長狀況不佳，建議遠雄公司盡速確認原因並進行改善。 5. 因 I 區樹木後續將移植回本案基地內，請遠雄公司盡速完成植栽廠商發包並提送相關回植計畫及修剪計畫。				
十	忠孝東路及光復南路行道樹遷移	遠雄	<b>103/9/25 會議</b> 1. 移植北流藝術中心之樹木情況：目前有 6 棵樹木生長情況不佳，現況土石外露些微改善，請遠雄公司持續清理。另請遠雄公司盡速提出調整後續移植 33 棵之範圍。 2. 遠雄公司表示邀請日本樹木醫生辦理樹木之養護，針對移植至北流藝術中心之樹木重新擬定維管計畫；忠孝東路 33 棵樹木進行全樹幅之移植。 <b>103/10/2 會議</b> 3. 移植北流藝術中心之樹木情況：目前有 6 棵樹木生長情況不佳，現況土石外露已有明顯改善，請遠雄公司仍持續清理。新工處已提出後續移植 33 棵之範圍，待同意後請遠雄公司辦理後續事宜。 4. 遠雄公司表示目前日本樹木醫生辦理移植至北流藝術中心之樹木重新擬定維管計畫及忠孝東路 33 棵樹木進行全樹幅移植計畫中，待後續確認相關內容再行提報。 5. 因移植光復南路樹木造成人行道地坪破損事宜，遠雄公司先以混凝土修復，請遠雄公司發文說明相關原因及並無危害行人安全。 <b>103/10/9 會議</b> 6. 移植北流藝術中心之樹木情況：目前有 6 棵樹木生長情況不佳，現況土石外露已有明顯改善，請遠雄公司仍持續清理。 7. 忠孝東路移植計畫已經公園處同意，請遠雄公司可先行準備相關作業，待以路就樹方案確定後即可執行。				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 10 月 9 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
十一	世大運開閉幕配合事宜	遠雄	<b>103/9/24 會議</b> 1. 世大運籌委會於 9/19 召開會議確認開閉幕人員，後續若有需要遠雄公司出席再請協助。 <b>103/10/2 會議</b> 2. 遠雄公司表示目前營運規劃人員約為 100 人左右，後續再配合世大運提出相關人員進出名單。 <b>103/10/9 會議</b> 3. 因世運會將辦理開閉幕規劃設計標案，需請遠雄公司協助配合提供相關球場設計 DM。				
十二	球場 60 英尺確認	市府/ 遠雄	<b>103/9/25 會議</b> 1. 預計 9/29 早上 10 點於工地辦理現地丈量確認。 <b>103/10/2 會議、103/10/9 會議</b> 2. 於 9/29 完成現地丈量確認，後續待結構體完成再至工地確認相關尺寸。				
十三	工程進度表	遠雄	<b>103/9/25 會議</b> 1. 至 103 年 9 月 19 日止累計土方已開挖 1,199,294m <sup>3</sup> ，目前進行巨蛋棟屋頂桁架、巨蛋地下 B3F 開挖，預計 10 月底~11 月進行第 2 次提升，巨蛋 B3F 延至 10/2 完成。因光復南路及忠孝東路側行道樹抗爭事宜，造成部分工項無法施工，影響工程進度。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。 <b>103/10/2 會議</b> 2. 至 103 年 9 月 30 日止累計土方已開挖 1,209,806m <sup>3</sup> ，目前進行巨蛋棟屋頂桁架、巨蛋地下 B3F 開挖，預計 10/25~11/1 進行第 2 次提升，因目前模板工有缺工情況，巨蛋 B3F 延至 10 月底完成。因光復南路及忠孝東路側行道樹抗爭事宜，造成部分工項無法施工，影響工程進度。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年10月9日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p><b>103/10/9 會議</b></p> <p>3. 至 103 年 10 月 6 日止累計土方已開挖 1,212,326m<sup>3</sup>，截至 103 年 9 月 30 日止，全案預定進度 87.23%，實際進度 71.52%，大巨蛋棟預定進度 100%，實際進度 73.97%。另依 104 年 12 月底預定進度表巨蛋棟預定進度 79.26%，實際進度 75.14%。</p> <p>4. 預計 10/25~11/1 進行第 2 次提升，因目前模板工有缺工情況，巨蛋 B3F 延至 10 月底完成。因光復南路及忠孝東路側行道樹抗爭事宜，造成部分工項無法施工，影響工程進度。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 10 月 17 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>103/10/2 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示忠孝東路側管線遷移及相關工程施作廠商發包預計 10/8 開標。</p> <p>2. 遠雄公司表示預計 10/13 前提供管線遷移施工時程、設計圖及遷移費用資料，後續再請籌備處協助排定開會時間。</p> <p><b>103/10/9 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示預計 10/9 完成忠孝東路側管線遷移及相關工程施作廠商開標，下週提供管線遷移施工時程、設計圖及遷移費用資料，後續再請籌備處協助排定開會時間。</p> <p><b>103/10/16 會議</b></p> <p>4. 遠雄公司忠孝東路側管線遷移及相關工程施作標 2 家廠商投標，預計 10/17 決標，下週提送管線遷移施工時程、設計圖及遷移費用資料至籌備處，再請籌備處協助排定開會時間。</p>		102/ 8/30		
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p><b>103/10/2 會議</b></p> <p>1. 捷運公司轉捷運局確認中，後續捷運局若仍有意見，籌備處再提報至內部管制會議，請遠雄公司持續追蹤相關進度。</p> <p><b>103/10/9 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示捷運局已無意見，預計 10/14 提送修正完成報告書至捷運公司，後續由籌備處召開會議確認。</p> <p><b>103/10/16 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示於 10/14 提送修正完成報告書至捷運公司，目前捷運公司內簽中，後續由籌備處召開會議確認。</p>		103/ 6/30		
三	建照變更事宜	遠雄	<p><b>103/10/2 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示預計 10 月中掛件提送立面變更及景觀變更都市審議報告書。</p> <p>2. 請遠雄公司盡速提送變更性能防災審查。</p>		104/ 3/31		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 10 月 17 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p><b>103/10/9 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示預計 10 月中掛件提送立面變更及景觀變更都市審議報告書；已提送變更性能防災審查。</p> <p><b>103/10/16 會議</b></p> <p>4. 遠雄公司表示預計下週提送立面變更變更都市審議報告書；10/3 掛件變更性能防災審查。</p>				
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	<p><b>103/9/4 會議、103/9/11 會議、103/9/18 會議、103/9/25 會議</b></p> <p>1. 目前國父紀念館地下通廊案都市設計審議通過，該區域未來不得作為商業使用。</p> <p><b>103/10/2 會議、103/10/9 會議</b></p> <p>2. 「臺北文化體育園區與國父紀念館間地下通廊及南側出入口興建工程」於 9/29 公告，10/29 截止投標。植栽移植工程於 10/2 第 2 次公告，10/9 截止投標。</p> <p><b>103/10/16 會議</b></p> <p>3. 國父紀念館側植栽移植工程於 10/9 截止投標，得標廠商預計 11/1 進場施作。</p>		103/ 6/30		
五	土方問題	市府/ 遠雄	<p><b>103/10/2 會議</b></p> <p>1. 有關土車防塵網無法下拉 15CM 之缺失，遠雄公司於 9/26 仍未完成改善，籌備處已於 9/29 開立第 2 次缺失。</p> <p>2. 9/11 至工地抽查土方紀錄，抽查結果三級品管頻率不符規定，缺失限期於 10/9 前完成改善。</p> <p>3. 遠雄公司於 9/24 發文申請 10 月份夜間出土，台北港務局同意於 10/2 開始夜間出土，請遠雄公司務必依規定 20 日前提出申請，避免造成行政程序延誤。</p> <p><b>103/10/9 會議</b></p> <p>4. 有關土車防塵網無法下拉 15CM 之缺失，籌備處將開立第 2 次缺失，請遠雄公司盡速於 10/13 前完成改善。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 10 月 17 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			5. 目前土方監視系統常故障，似有造成無完整錄製出土車輛影像，請遠雄公司研擬相關自主檢查機制或臨時改善方式。 6. 有關工地抽查土方紀錄缺失，本次抽查仍尚不符，請盡速完成改善。 <b>103/10/16 會議</b> 7. 有關營建剩餘資源處理計畫書 B 版(修正 B5.B6 類量)，籌備處於 10/15 退回修正。 8. 有關土車防塵網無法下拉 15CM 之缺失，籌備處簽辦開立第 2 次缺失中，請遠雄公司盡速於 10/30 前完成改善。 9. 請遠雄公司於下週提出因土方監視系統故障，相關自主檢查機制或臨時改善方式之內容。				
六	辦理公共藝術事宜	遠雄	<b>103/10/2 會議</b> 1. 遠雄公司表示預計下周正式掛件提送計畫書至文化局審查。 <b>103/10/9 會議</b> 2. 遠雄公司表示將盡速掛件提送計畫書至文化局審查。 <b>103/10/16 會議</b> 3. 遠雄公司已於 10/8 掛件至文化局，因須由公家單位掛件，體育局將於 10/17 重新掛件提送。				
七	松山菸廠古蹟監測	遠雄	<b>103/10/2 會議</b> 1. 遠雄公司表示預計下週提送技師簽認之 B4F 及 B5F 開挖計畫書及解除距鍋爐房 42 公尺外之土方開挖範圍限制說明。 2. 預計 10/3 與文化局辦理鍋爐房開挖會勘，待確認後並完成鍋爐房基礎版施作再進行煙囪扶正工項。 <b>103/10/9 會議</b> 3. 遠雄公司表示重新檢討 B4F 及 B5F 開挖施工方式，預計下週二公司內部完成確		-		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 10 月 17 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>認，下週五提送計畫書至籌備處。</p> <p>4. 已於 10/1 辦理鍋爐房開挖會勘，10/13 將辦理古蹟水池確認會勘。</p> <p><b>103/10/16 會議</b></p> <p>5. 遠雄公司表示預計於 10/20 提送 B4F 及 B5F 開挖計畫書及解除距鍋爐房 42 公尺外之土方開挖範圍限制說明。</p> <p>6. 已於 10/13 辦理鍋爐房地坪下水箱古蹟確認會勘，後續遠雄公司將建議將古蹟確認和進行煙囪扶正工項分開進行，以避免影響煙囪扶正施工時程。</p>				
八	公共建築物行動不便者使用設施審查	遠雄	<p><b>103/9/25 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示於 9/24 完成抽換相關圖面，請持續追蹤相關進度。</p> <p><b>103/10/2 會議、103/10/9 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示建管處轉各委員確認中，待確認後正式行文完成審查。</p> <p><b>103/10/16 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示目前建管處承辦確認中，待後續轉委員確認後正式行文完成審查。</p>		103/3/31		
九	樹木養護及 I 區受保護樹木	遠雄	<p><b>103/9/25 會議</b></p> <p>1. 於 9/25 辦理現場會勘，目前有 3 株楓香生長狀況不佳，I 區有積水現象，請遠雄公司盡速完成改善。</p> <p>2. 因風災造成 4 棵受損樹木，待文化局正式發文同意後再進行移除。另請遠雄公司盡速提送該區域修剪計畫及回植計畫。</p> <p><b>103/10/2 會議、103/10/9 會議</b></p> <p>3. I 區受保護樹木中目前有 3 株楓香生長狀況不佳，建議遠雄公司盡速確認原因並進行改善。</p> <p>4. 因 I 區樹木後續將移植回本案基地內，請遠雄公司盡速完成植栽廠商發包並提送相關回植計畫及修剪計畫。</p>		103/3/31		

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 10 月 17 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p><b>103/10/16 會議</b></p> <p>5. 於 10/16 與樹醫生至 I 區會勘，請遠雄公司先盡速完成排水及土壤鬆動之改善。I 區修剪計畫盡速提送至文化局審查確認。</p>				
十	忠孝東路及光復南路行道樹遷移	遠雄	<p><b>103/10/2 會議</b></p> <p>1. 移植北流藝術中心之樹木情況：目前有 6 棵樹木生長情況不佳，現況土石外露已有明顯改善，請遠雄公司仍持續清理。新工處已提出後續移植 33 棵之範圍，待同意後請遠雄公司辦理後續事宜。</p> <p>2. 遠雄公司表示目前日本樹木醫生辦理移植至北流藝術中心之樹木重新擬定維管計畫及忠孝東路 33 棵樹木進行全樹幅移植計畫中，待後續確認相關內容再行提報。</p> <p>3. 因移植光復南路樹木造成人行道地坪破損事宜，遠雄公司先以混凝土修復，請遠雄公司發文說明相關原因及並無危害行人安全。</p> <p><b>103/10/9 會議</b></p> <p>4. 移植北流藝術中心之樹木情況：目前有 6 棵樹木生長情況不佳，現況土石外露已有明顯改善，請遠雄公司仍持續清理。</p> <p>5. 忠孝東路移植計畫已經公園處同意，請遠雄公司可先行準備相關作業，待以路就樹方案確定後即可執行。</p> <p><b>103/10/16 會議</b></p> <p>6. 移植北流藝術中心之樹木情況：於 10/16 與樹醫生至現場會勘，後續將提出相關樹木維護及改善計畫。</p> <p>7. 遠雄公司已提送光復南路側移植計畫至公園處，公園處審查中。</p>				
十一	世大運開閉幕配合事宜	遠雄	<p><b>103/9/24 會議</b></p> <p>1. 世大運籌委會於 9/19 召開會議確認開閉幕人員，後續若有需要遠雄公司出席再請協助。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 10 月 17 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p><b>103/10/2 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示目前營運規劃人員約為 100 人左右，後續再配合世大運提出相關人員進出名單。</p> <p><b>103/10/9 會議</b></p> <p>3. 因世運會將辦理開閉幕規劃設計標案，需請遠雄公司協助配合提供相關球場設計 DM。</p> <p><b>103/10/16 會議</b></p> <p>4. 請遠雄公司協助提供疏散計畫，提供世運會參考。</p>				
十二	球場 60 英尺 確認	市府/ 遠雄	<p><b>103/9/25 會議</b></p> <p>1. 預計 9/29 早上 10 點於工地辦理現地丈量確認。</p> <p><b>103/10/2 會議、103/10/9 會議、103/10/16 會議</b></p> <p>2. 於 9/29 完成現地丈量確認，後續待結構體完成再至工地確認相關尺寸。</p>				
十三	工程進度表	遠雄	<p><b>103/10/2 會議</b></p> <p>1. 至 103 年 9 月 30 日止累計土方已開挖 1,209,806m<sup>3</sup>，目前進行巨蛋棟屋頂桁架、巨蛋地下 B3F 開挖，預計 10/25~11/1 進行第 2 次提升，因目前模板工有缺工情況，巨蛋 B3F 延至 10 月底完成。因光復南路及忠孝東路側行道樹抗爭事宜，造成部分工項無法施工，影響工程進度。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p><b>103/10/9 會議</b></p> <p>2. 至 103 年 10 月 6 日止累計土方已開挖 1,212,326m<sup>3</sup>，截至 103 年 9 月 30 日止，全案預定進度 87.23%，實際進度 71.52%，大巨蛋棟預定進度 100%，實際進度 73.97%。另依 104 年 12 月底預定進度表巨蛋棟預定進度 79.26%，實際進度 75.14%。</p> <p>3. 預計 10/25~11/1 進行第 2 次提升，因目前模板工有缺工情況，巨蛋 B3F 延至 10</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 10 月 17 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>月底完成。因光復南路及忠孝東路側行道樹抗爭事宜，造成部分工項無法施工，影響工程進度。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p><b>103/10/16 會議</b></p> <p>4. 至 103 年 10 月 15 日止累計土方已開挖 1,227,194m<sup>3</sup>，目前進行巨蛋棟屋頂桁架、巨蛋地下 B3F 開挖，預計 10/25~11/1 進行第 2 次提升，因目前模板工有缺工情況，巨蛋 B3F 延至 10 月底完成。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p>5. 有關巨蛋棟上層鋼構未施作防火披覆之原因，請遠雄公司下週會議提出說明。</p> <p>6. 有關巨蛋工地出口未有義交或保全指揮交通已屬缺失，市府於 103/10/13 府授體設字第 10332644500 號函開立第 1 次缺失，請遠雄公司於 10/20 前完成改善。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 10 月 24 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>103/10/9 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示預計 10/9 完成忠孝東路側管線遷移及相關工程施作廠商開標，下週提供管線遷移施工時程、設計圖及遷移費用資料，後續再請籌備處協助排定開會時間。</p> <p><b>103/10/16 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司忠孝東路側管線遷移及相關工程施作標 2 家廠商投標，預計 10/17 決標，下週提送管線遷移施工時程、設計圖及遷移費用資料至籌備處，再請籌備處協助排定開會時間。</p> <p><b>103/10/23 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示已於 10/17 決標由邦興公司得標，廠商重新製作相關施工計畫中，預計 10 月底提送相關管線遷移施工時程、設計圖及遷移費用資料至籌備處。</p> <p>4. 刑事警察局表示目前忠孝東路圍籬位置有光纖路線約 100M，埋設深度約為 1.2M，期能遠雄公司後續協助遷移至妥適位置。</p>		102/ 8/30		
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p><b>103/10/2 會議</b></p> <p>1. 捷運公司轉捷運局確認中，後續捷運局若仍有意見，籌備處再提報至內部管制會議，請遠雄公司持續追蹤相關進度。</p> <p><b>103/10/9 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示捷運局已無意見，預計 10/14 提送修正完成報告書至捷運公司，後續由籌備處召開會議確認。</p> <p><b>103/10/16 會議、103/10/23 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示於 10/14 提送修正完成報告書至捷運公司，目前捷運公司內簽中，後續由籌備處召開會議確認。</p>		103/ 6/30		
三	建照變更事宜	遠雄	<p><b>103/10/9 會議</b></p>		104/		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 10 月 24 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			1. 遠雄公司表示預計 10 月中掛件提送立面變更及景觀變更都市審議報告書；已提送變更性能防災審查。 <b>103/10/16 會議</b> 2. 遠雄公司表示預計下週提送立面變更都市審議報告書；10/3 掛件變更性能防災審查。 <b>103/10/23 會議</b> 3. 遠雄公司表示於 10/22 掛件立面變更都市審議報告；預計先辦理立面變更之環境影響評估差異審查。		3/31		
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	<b>103/10/2 會議、103/10/9 會議</b> 1. 「臺北文化體育園區與國父紀念館間地下通廊及南側出入口興建工程」於 9/29 公告，10/29 截止投標。植栽移植工程於 10/2 第 2 次公告，10/9 截止投標。 <b>103/10/16 會議</b> 2. 國父紀念館側植栽移植工程於 10/9 截止投標，得標廠商預計 11/1 進場施作。 <b>103/10/23 會議</b> 3. 「臺北文化體育園區與國父紀念館間地下通廊及南側出入口興建工程」於 9/29 公告，10/30 截止投標。		103/ 6/30		
五	土方問題	市府/ 遠雄	<b>103/10/9 會議</b> 1. 有關土車防塵網無法下拉 15CM 之缺失，籌備處將開立第 2 次缺失，請遠雄公司盡速於 10/13 前完成改善。 2. 目前土方監視系統常故障，似有造成無完整錄製出土車輛影像，請遠雄公司研擬相關自主檢查機制或臨時改善方式。 3. 有關工地抽查土方紀錄缺失，本次抽查仍尚不符，請盡速完成改善。 <b>103/10/16 會議</b> 4. 有關營建剩餘資源處理計畫書 B 版(修正 B5.B6 類量)，籌備處於 10/15 退回修				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 10 月 24 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>正。</p> <p>5. 有關土車防塵網無法下拉 15CM 之缺失，籌備處簽辦開立第 2 次缺失中，請遠雄公司盡速於 10/30 前完成改善。</p> <p>6. 請遠雄公司於下週提出因土方監視系統故障，相關自主檢查機制或臨時改善方式之內容。</p> <p><b>103/10/23 會議</b></p> <p>7. 遠雄公司表示土方監視系統故障相關機制如下說明</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 現場另準備 3 台 DV 攝影設備，如監視器斷線，暫停出土至備用 DV 架設好後始得出土。</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) 緊急搶修監視器</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) 確保每部 DV 記憶卡可錄製 1 小時以上，並另準備記憶卡以交換錄製</p> <p style="padding-left: 20px;">(4) 即時回報業主。</p> <p>8. 有關土車防塵網無法下拉 15CM 之缺失，籌備處簽辦完成改善，惟 11 月份申請車輛通行證時，需檢附各車輛完成防塵網下拉 15CM 之照片，爾後若有增加新車輛申請，需另再提供照片。</p> <p>9. 有關營建剩餘資源處理計畫書 B 版(修正 B5.B6 類量)修正，請遠雄公司盡速提送。</p>				
六	辦理公共藝術事宜	遠雄	<p><b>103/10/2 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示預計下周正式掛件提送計畫書至文化局審查。</p> <p><b>103/10/9 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示將盡速掛件提送計畫書至文化局審查。</p> <p><b>103/10/16 會議、103/10/23 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司已於 10/8 掛件至文化局，因須由公家單位掛件，體育局將於 10/17 重新掛件提送。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 10 月 24 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
七	松山菸廠古蹟監測	遠雄	<p><b>103/10/9 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示重新檢討 B4F 及 B5F 開挖施工方式，預計下週二公司內部完成確認，下週五提送計畫書至籌備處。</p> <p>2. 已於 10/1 辦理鍋爐房開挖會勘，10/13 將辦理古蹟水池確認會勘。</p> <p><b>103/10/16 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示預計於 10/20 提送 B4F 及 B5F 開挖計畫書及解除距鍋爐房 42 公尺外之土方開挖範圍限制說明。</p> <p>4. 已於 10/13 辦理鍋爐房地坪下水箱古蹟確認會勘，後續遠雄公司將建議將古蹟確認和進行煙囪扶正工項分開進行，以避免影響煙囪扶正施工時程。</p> <p><b>103/10/23 會議</b></p> <p>5. 遠雄公司表示於 10/21 提送 B4F 及 B5F 開挖計畫書及解除距鍋爐房 42 公尺外之土方開挖範圍限制說明，籌備處於 10/23 收迄，後續將召開審查會議。</p> <p>6. 有關鍋爐房地坪下水箱古蹟保留方式尚未確定，請遠雄公司持續追蹤相關進度。</p>		-		
八	公共建築物行動不便者使用設施審查	遠雄	<p><b>103/10/2 會議、103/10/9 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示建管處轉各委員確認中，待確認後正式行文完成審查。</p> <p><b>103/10/16 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示目前建管處承辦確認中，待後續轉委員確認後正式行文完成審查。</p> <p><b>103/10/24 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示預計 10/27 與建管處承辦對圖。</p>		103/3/31		
九	樹木養護及 I 區受保護樹木	遠雄	<p><b>103/10/2 會議、103/10/9 會議</b></p> <p>1. I 區受保護樹木中目前有 3 株楓香生長狀況不佳，建議遠雄公司盡速確認原因並進行改善。</p>		103/3/31		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 10 月 24 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			2. 因 I 區樹木後續將移植回本案基地內，請遠雄公司盡速完成植栽廠商發包並提送相關回植計畫及修剪計畫。 <b>103/10/16 會議</b> 3. 於 10/16 與樹醫生至 I 區會勘，請遠雄公司先盡速完成排水及土壤鬆動之改善。I 區修剪計畫盡速提送至文化局審查確認。 <b>103/10/23 會議</b> 4. 請遠雄公司 2 週內提送 I 區樹木改善計畫及解列樹木修正之資料。				
十	忠孝東路及光復南路行道樹遷移	遠雄	<b>103/10/9 會議</b> 1. 移植北流藝術中心之樹木情況：目前有 6 棵樹木生長情況不佳，現況土石外露已有明顯改善，請遠雄公司仍持續清理。 2. 忠孝東路移植計畫已經公園處同意，請遠雄公司可先行準備相關作業，待以路就樹方案確定後即可執行。 <b>103/10/16 會議</b> 3. 移植北流藝術中心之樹木情況：於 10/16 與樹醫生至現場會勘，後續將提出相關樹木維護及改善計畫。 4. 遠雄公司已提送光復南路側移植計畫至公園處，公園處審查中。 <b>103/10/23 會議</b> 5. 移植北流藝術中心之樹木情況：請遠雄公司盡速將釘子釘樹牌清除，避免造成不好觀感。遠雄公司表示月底提出樹木生長改善計畫。 6. 遠雄公司已提送光復南路側移植計畫至公園處，公園處審查中。				
十一	世大運開閉幕配合事宜	遠雄	<b>103/9/24 會議</b> 1. 世大運籌委會於 9/19 召開會議確認開閉幕人員，後續若有需要遠雄公司出席再請協助。 <b>103/10/2 會議</b>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 10 月 24 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			2. 遠雄公司表示目前營運規劃人員約為 100 人左右，後續再配合世大運提出相關人員進出名單。 <b>103/10/9 會議</b> 3. 因世運會將辦理開閉幕規劃設計標案，需請遠雄公司協助配合提供相關球場設計 DM。 <b>103/10/16 會議</b> 4. 請遠雄公司協助提供疏散計畫，提供世運會參考。 <b>103/10/23 會議</b> 5. 遠雄公司已提供疏散計畫及緊急計畫。				
十二	球場 60 英尺確認	市府/遠雄	<b>103/9/25 會議</b> 1. 預計 9/29 早上 10 點於工地辦理現地丈量確認。 <b>103/10/2 會議、103/10/9 會議、103/10/16 會議、103/10/23 會議</b> 2. 於 9/29 完成現地丈量確認，後續待結構體完成再至工地確認相關尺寸。				
十三	工程進度表	遠雄	<b>103/10/9 會議</b> 1. 至 103 年 10 月 6 日止累計土方已開挖 1,212,326m <sup>3</sup> ，截至 103 年 9 月 30 日止，全案預定進度 87.23%，實際進度 71.52%，大巨蛋棟預定進度 100%，實際進度 73.97%。另依 104 年 12 月底預定進度表巨蛋棟預定進度 79.26%，實際進度 75.14%。 2. 預計 10/25~11/1 進行第 2 次提升，因目前模板工有缺工情況，巨蛋 B3F 延至 10 月底完成。因光復南路及忠孝東路側行道樹抗爭事宜，造成部分工項無法施工，影響工程進度。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。 <b>103/10/16 會議</b> 3. 至 103 年 10 月 15 日止累計土方已開挖 1,227,194m <sup>3</sup> ，目前進行巨蛋棟屋頂桁架、巨蛋地下 B3F 開挖，預計 10/25~11/1 進行第 2 次提升，因目前模板工有缺工情				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 10 月 24 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>況，巨蛋 B3F 延至 10 月底完成。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p>4. 有關巨蛋棟上層鋼構未施作防火披覆之原因，請遠雄公司下週會議提出說明。</p> <p>5. 有關巨蛋工地出口未有義交或保全指揮交通已屬缺失，市府於 103/10/13 府授體設字第 10332644500 號函開立第 1 次缺失，請遠雄公司於 10/20 前完成改善。</p> <p><b>103/10/23 會議</b></p> <p>6. 至 103 年 10 月 21 日止累計土方已開挖 1,237,550m<sup>3</sup>，目前進行巨蛋地下 B3F 開挖，於 10/23 開始第 2 次提升，預計 10/29 完成提升。因目前模板工有缺工情況，巨蛋 B3F 延至 10 月底完成。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p>7. 遠雄公司表示巨蛋棟上層鋼構未施作防火披覆之原因如下說明：</p> <p>(1) 依建築設計施工編第 70 條規定防火之構造物，其主要構造之柱樑、承重牆、樓地板及屋頂應具有規定之防火時效：屋頂半小時。</p> <p>(2) 依建築設計施工編第 70 條具有一小時以上防火時效之牆壁、樑、柱、樓地板：三、(三)鋼骨造屋架、但自地板面至樑下端應在四公尺以上，而構架下面無天花板或有不燃材料造或耐燃材料造之天花板者。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 10 月 31 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>103/10/16 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司忠孝東路側管線遷移及相關工程施作標 2 家廠商投標，預計 10/17 決標，下週提送管線遷移施工時程、設計圖及遷移費用資料至籌備處，再請籌備處協助排定開會時間。</p> <p><b>103/10/23 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示已於 10/17 決標由邦興公司得標，廠商重新製作相關施工計畫中，預計 10 月底提送相關管線遷移施工時程、設計圖及遷移費用資料至籌備處。</p> <p>3. 刑事警察局表示目前忠孝東路圍籬位置有光纖路線約 100M，埋設深度約為 1.2M，期能遠雄公司後續協助遷移至妥適位置。</p> <p><b>103/10/30 會議</b></p> <p>4. 遠雄公司表示預計下周提送相關管線遷移施工時程、設計圖及遷移費用資料至籌備處。刑事警察局光纖遷移部分一併納入管線協調會議議題。</p>				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p><b>103/10/9 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示捷運局已無意見，預計 10/14 提送修正完成報告書至捷運公司，後續由籌備處召開會議確認。</p> <p><b>103/10/16 會議、103/10/23 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示於 10/14 提送修正完成報告書至捷運公司，目前捷運公司內簽中，後續由籌備處召開會議確認。</p> <p><b>103/10/30 會議</b></p> <p>3. 目前籌備處簽辦召開確認會議中，待確認後簽報市府。</p>		103/ 6/30		
三	建照變更事宜	遠雄	<p><b>103/10/16 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示預計下週提送立面變更都市審議報告書；10/3 掛件變更性能防災審查。</p>		104/ 3/31		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 10 月 31 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<b>103/10/23 會議</b> 2. 遠雄公司表示於 10/22 掛件立面變更都市審議報告；預計先辦理立面變更之環境影響評估差異審查。 <b>103/10/31 會議</b> 3. 遠雄公司表示立面變更都市審議報告簽辦中。 4. 至年底環評審查會議預訂為 11/12 及 12 月初，共 2 場審查會議，請遠雄公司審慎評估立面變更案及土方總量變更案採分開或合併提送審查。				
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	<b>103/10/16 會議</b> 1. 國父紀念館側植栽移植工程於 10/9 截止投標，得標廠商預計 11/1 進場施作。 <b>103/10/23 會議</b> 2. 「臺北文化體育園區與國父紀念館間地下通廊及南側出入口興建工程」於 9/29 公告，10/30 截止投標。 <b>103/10/30 會議</b> 3. 國父紀念館側植栽移植工程與承商辦理簽約中；「臺北文化體育園區與國父紀念館間地下通廊及南側出入口興建工程」，10/30 截止投標。		103/ 6/30		
五	土方問題	市府/ 遠雄	<b>103/10/16 會議</b> 1. 有關營建剩餘資源處理計畫書 B 版(修正 B5.B6 類量)，籌備處於 10/15 退回修正。 2. 有關土車防塵網無法下拉 15CM 之缺失，籌備處簽辦開立第 2 次缺失中，請遠雄公司盡速於 10/30 前完成改善。 3. 請遠雄公司於下週提出因土方監視系統故障，相關自主檢查機制或臨時改善方式之內容。 <b>103/10/23 會議</b> 4. 遠雄公司表示土方監視系統故障相關機制如下說明				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 10 月 31 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			(1) 現場另準備 3 台 DV 攝影設備，如監視器斷線，暫停出土至備用 DV 架設好後始得出土。 (2) 緊急搶修監視器 (3) 確保每部 DV 記憶卡可錄製 1 小時以上，並另準備記憶卡以交換錄製 (4) 即時回報業主。 5. 有關土車防塵網無法下拉 15CM 之缺失，籌備處簽辦完成改善，惟 11 月份申請車輛通行證時，需檢附各車輛完成防塵網下拉 15CM 之照片，爾後若有增加新車輛申請，需另再提供照片。 6. 有關營建剩餘資源處理計畫書 B 版(修正 B5.B6 類量)修正，請遠雄公司盡速提送。 <b>103/10/30 會議</b> 7. 遠雄公司表示已提送營建剩餘資源處理計畫書 B 版(修正 B5.B6 類量)修正。 8. 11 月夜間出土已核准，共 20 天，11 月份預估出土量為 70,000m <sup>3</sup> 。				
六	辦理公共藝術事宜	遠雄	<b>103/10/9 會議</b> 1. 遠雄公司表示將盡速掛件提送計畫書至文化局審查。 <b>103/10/16 會議、103/10/23 會議</b> 2. 遠雄公司已於 10/8 掛件至文化局，因須由公家單位掛件，體育局將於 10/17 重新掛件提送。 <b>103/10/30 會議</b> 3. 文化局已發文退件，籌備處於 10/29 函轉遠雄公司配合修正，請遠雄公司盡速完成修正並提送審查。				
七	松山菸廠古蹟監測	遠雄	<b>103/10/16 會議</b> 1. 遠雄公司表示預計於 10/20 提送 B4F 及 B5F 開挖計畫書及解除距鍋爐房 42 公尺外之土方開挖範圍限制說明。		-		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 10 月 31 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			2. 已於 10/13 辦理鍋爐房地坪下水箱古蹟確認會勘，後續遠雄公司將建議將古蹟確認和進行煙囪扶正工項分開進行，以避免影響煙囪扶正施工時程。 <b>103/10/23 會議</b> 3. 遠雄公司表示於 10/21 提送 B4F 及 B5F 開挖計畫書及解除距鍋爐房 42 公尺外之土方開挖範圍限制說明，籌備處於 10/23 收迄，後續將召開審查會議。 4. 有關鍋爐房地坪下水箱古蹟保留方式尚未確定，請遠雄公司持續追蹤相關進度。 <b>103/10/30 會議</b> 5. 預計於 11/7 召開 B4F 及 B5F 開挖計畫書及解除距鍋爐房 42 公尺外之土方開挖範圍限制說明審查會議。 6. 有關鍋爐房地坪下水箱古蹟保留方式尚未確定，請遠雄公司持續追蹤相關進度。				
八	公共建築物行動不便者使用設施審查	遠雄	<b>103/10/16 會議</b> 1. 遠雄公司表示目前建管處承辦確認中，待後續轉委員確認後正式行文完成審查。 <b>103/10/24 會議</b> 2. 遠雄公司表示預計 10/27 與建管處承辦對圖。 <b>103/10/30 會議</b> 3. 遠雄公司表示於 10/30 提送 20 份資料，由承辦單位轉各委員確認。		103/3/31		
九	樹木養護及 I 區受保護樹木	遠雄	<b>103/10/16 會議</b> 1. 於 10/16 與樹醫生至 I 區會勘，請遠雄公司先盡速完成排水及土壤鬆動之改善。I 區修剪計畫盡速提送至文化局審查確認。 <b>103/10/23 會議</b> 2. 請遠雄公司 2 週內提送 I 區樹木改善計畫及解列樹木修正之資料。		103/3/31		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 10 月 31 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<b>103/10/30 會議</b> 3. 遠雄公司於 10/29 提送診斷結果報告，報告內容無說明相關改善方式。依文化局會議結論請遠雄公司 2 週內提送 I 區樹木改善計畫及解列樹木修正之資料。				
十	忠孝東路及光復南路行道樹遷移	遠雄	<b>103/10/16 會議</b> 1. 移植北流藝術中心之樹木情況：於 10/16 與樹醫生至現場會勘，後續將提出相關樹木維護及改善計畫。 2. 遠雄公司已提送光復南路側移植計畫至公園處，公園處審查中。 <b>103/10/23 會議</b> 3. 移植北流藝術中心之樹木情況：請遠雄公司盡速將釘子釘樹牌清除，避免造成不好觀感。遠雄公司表示月底提出樹木生長改善計畫。 4. 遠雄公司已提送光復南路側移植計畫至公園處，公園處審查中。 <b>103/10/30 會議</b> 5. 移植北流藝術中心之樹木情況：本周現況土石外露無明顯改善，請遠雄公司持續清理。後續樹木移植範圍已確定，遠雄公司可施作圍籬，圍籬內之土地請妥適整理。 6. 移植樹木保活率是以各樹種數量計算，非總移植數量計算。 7. 請遠雄公司確認樹花園提出後續執行時程是否無誤，後續將以此期程進行管制。				
十一	世大運開閉幕配合事宜	遠雄	<b>103/9/24 會議</b> 1. 世大運籌委會於 9/19 召開會議確認開閉幕人員，後續若有需要遠雄公司出席再請協助。 <b>103/10/2 會議</b> 2. 遠雄公司表示目前營運規劃人員約為 100 人左右，後續再配合世大運提出相關人員進出名單。				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 10 月 31 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p><b>103/10/9 會議</b></p> <p>3. 因世運會將辦理開閉幕規劃設計標案，需請遠雄公司協助配合提供相關球場設計 DM。</p> <p><b>103/10/16 會議</b></p> <p>4. 請遠雄公司協助提供疏散計畫，提供世運會參考。</p> <p><b>103/10/23 會議、103/10/30 會議</b></p> <p>5. 遠雄公司已提供散場計畫及緊急疏散計畫。</p>				
十二	球場 60 英尺確認	市府/ 遠雄	<p><b>103/9/25 會議</b></p> <p>1. 預計 9/29 早上 10 點於工地辦理現地丈量確認。</p> <p><b>103/10/2 會議、103/10/9 會議、103/10/16 會議、103/10/23 會議、103/10/30 會議</b></p> <p>2. 於 9/29 完成現地丈量確認，後續待結構體完成再至工地確認相關尺寸。</p>				
十三	工程進度表	遠雄	<p><b>103/10/16 會議</b></p> <p>1. 至 103 年 10 月 15 日止累計土方已開挖 1,227,194m<sup>3</sup>，目前進行巨蛋棟屋頂桁架、巨蛋地下 B3F 開挖，預計 10/25~11/1 進行第 2 次提升，因目前模板工有缺工情況，巨蛋 B3F 延至 10 月底完成。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p>2. 有關巨蛋棟上層鋼構未施作防火披覆之原因，請遠雄公司下週會議提出說明。</p> <p>3. 有關巨蛋工地出口未有義交或保全指揮交通已屬缺失，市府於 103/10/13 府授體設字第 10332644500 號函開立第 1 次缺失，請遠雄公司於 10/20 前完成改善。</p> <p><b>103/10/23 會議</b></p> <p>4. 至 103 年 10 月 21 日止累計土方已開挖 1,237,550m<sup>3</sup>，目前進行巨蛋地下 B3F 開挖，於 10/23 開始第 2 次提升，預計 10/29 完成提升。因目前模板工有缺工情況，巨蛋 B3F 延至 10 月底完成。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 10 月 31 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>5. 遠雄公司表示巨蛋棟上層鋼構未施作防火披覆之原因如下說明：</p> <p>(1) 依建築設計施工編第 70 條規定防火之構造物，其主要構造之柱樑、承重牆、樓地板及屋頂應具有規定之防火時效：屋頂半小時。</p> <p>(2) 依建築設計施工編第 70 條具有一小時以上防火時效之牆壁、樑、柱、樓地板：三、(三)鋼骨造屋架、但自地板面至樑下端應在四公尺以上，而構架下面無天花板或有不燃材料造或耐燃材料造之天花板者。</p> <p><b>103/10/30 會議</b></p> <p>6. 至 103 年 10 月 29 日止累計土方已開挖 1,254,170m<sup>3</sup>，目前於 10/23 開始第 2 次提升，於 10/28 完成提升，目前已完成 90%測位，變化約為 1-2cm，變化量皆在管制範圍內，巨蛋 B3F 於 10/30 完成。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p>7. 遠雄公司於 103/10/24 遠巨字第 1030207 號函回復巨蛋工地出口未有義交或保全指揮交通之缺失。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 11 月 7 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>103/10/23 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示已於 10/17 決標由邦興公司得標，廠商重新製作相關施工計畫中，預計 10 月底提送相關管線遷移施工時程、設計圖及遷移費用資料至籌備處。</p> <p>2. 刑事警察局表示目前忠孝東路圍籬位置有光纖路線約 100M，埋設深度約為 1.2M，期能遠雄公司後續協助遷移至妥適位置。</p> <p><b>103/10/30 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示預計下周提送相關管線遷移施工時程、設計圖及遷移費用資料至籌備處。刑事警察局光纖遷移部分一併納入管線協調會議議題。</p> <p><b>103/11/6 會議</b></p> <p>4. 遠雄公司表示目前跟各管線單位確認位置及時程中，刑事警察局光纖遷移部分也一併納入，後續將盡速提送相關管線遷移施工時程、設計圖及遷移費用資料至籌備處。</p> <p>5. 光復南路交通維持計畫請於下週提送至主辦機關審查。</p>				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p><b>103/10/16 會議、103/10/23 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示於 10/14 提送修正完成報告書至捷運公司，目前捷運公司內簽中，後續由籌備處召開會議確認。</p> <p><b>103/10/30 會議</b></p> <p>2. 目前籌備處簽辦召開確認會議中，待確認後簽報市府。</p> <p><b>103/11/6 會議</b></p> <p>3. 預計於 11/12 上午九點半召開會議，請遠雄公司準備會議簡報。</p>		103/6/30		
三	建照變更事宜	遠雄	<p><b>103/10/23 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示於 10/22 掛件立面變更都市審議報告；預計先辦理立面變更之環境影響評估差異審查。</p>		104/3/31		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 11 月 7 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p><b>103/10/31 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示立面變更都市審議報告簽辦中。</p> <p>3. 至年底環評審查會議預訂為 11/12 及 12 月初，共 2 場審查會議，請遠雄公司審慎評估立面變更案及土方總量變更案採分開或合併提送審查。</p> <p><b>103/11/6 會議</b></p> <p>4. 遠雄公司表示預計於 11/7 至都發局說明因立面變更樓地板面積調整之部分。</p> <p>5. 遠雄公司表示立面變更案及土方總量變更案將合併提送環境影響差異審查。</p>				
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	<p><b>103/10/23 會議</b></p> <p>1. 「臺北文化體育園區與國父紀念館間地下通廊及南側出入口興建工程」於 9/29 公告，10/30 截止投標。</p> <p><b>103/10/30 會議</b></p> <p>2. 國父紀念館側植栽移植工程與承商辦理簽約中；「臺北文化體育園區與國父紀念館間地下通廊及南側出入口興建工程」，10/30 截止投標。</p> <p><b>103/11/6 會議</b></p> <p>3. 「臺北文化體育園區與國父紀念館間地下通廊及南側出入口興建工程」流標，11/3 重新第 2 次公告，11/11 截止投標。</p>		103/ 6/30		
五	土方問題	市府/ 遠雄	<p><b>103/10/23 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示土方監視系統故障相關機制如下說明</p> <p>(1) 現場另準備 3 台 DV 攝影設備，如監視器斷線，暫停出土至備用 DV 架設好後始得出土。</p> <p>(2) 緊急搶修監視器</p> <p>(3) 確保每部 DV 記憶卡可錄製 1 小時以上，並另準備記憶卡以交換錄製</p> <p>(4) 即時回報業主。</p> <p>2. 有關土車防塵網無法下拉 15CM 之缺失，籌備處簽辦完成改善，惟 11 月份申</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 11 月 7 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>請車輛通行證時，需檢附各車輛完成防塵網下拉 15CM 之照片，爾後若有增加新車輛申請，需另再提供照片。</p> <p>3. 有關營建剩餘資源處理計畫書 B 版(修正 B5.B6 類量)修正，請遠雄公司盡速提送。</p> <p><b>103/10/30 會議</b></p> <p>4. 遠雄公司表示已提送營建剩餘資源處理計畫書 B 版(修正 B5.B6 類量)修正。</p> <p>5. 11 月夜間出土已核准，共 20 天，11 月份預估出土量為 70,000m<sup>3</sup>。</p> <p><b>103/11/6 會議</b></p> <p>6. 有關 11 月分申請車輛通行證，需檢附各車輛完成防塵網下拉 15CM 之照片，遠雄公司本月申請約 70 輛，部分照片呈現不佳，爾後若有增加新車輛申請，照片呈現需有車號及完成防塵網下拉 15CM 之影像。</p>				
六	辦理公共藝術事宜	遠雄	<p><b>103/10/16 會議、103/10/23 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司已於 10/8 掛件至文化局，因須由公家單位掛件，體育局將於 10/17 重新掛件提送。</p> <p><b>103/10/30 會議</b></p> <p>2. 文化局已發文退件，籌備處於 10/29 函轉遠雄公司配合修正，請遠雄公司盡速完成修正並提送審查。</p> <p><b>103/11/6 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示文化局意見中有要求增加宣導費用 100 萬，遠雄公司表示將配合調整。請遠雄公司盡速依審查意見完成修正並提送文化局審查。</p>				
七	松山菸廠古蹟監測	遠雄	<p><b>103/10/23 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示於 10/21 提送 B4F 及 B5F 開挖計畫書及解除距鍋爐房 42 公尺外之土方開挖範圍限制說明，籌備處於 10/23 收迄，後續將召開審查會議。</p> <p>2. 有關鍋爐房地坪下水箱古蹟保留方式尚未確定，請遠雄公司持續追蹤相關進</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 11 月 7 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>度。</p> <p><b>103/10/30 會議</b></p> <p>3. 預計於 11/7 召開 B4F 及 B5F 開挖計畫書及解除距鍋爐房 42 公尺外之土方開挖範圍限制說明審查會議。</p> <p>4. 有關鍋爐房地坪下水箱古蹟保留方式尚未確定，請遠雄公司持續追蹤相關進度。</p> <p><b>103/11/6 會議</b></p> <p>5. 預計 11/7 召開 B4F 及 B5F 開挖計畫書及解除距鍋爐房 42 公尺外之土方開挖範圍限制說明審查會議，遠雄公司表示會議當中會提出不會影響鍋爐房地坪下水箱古蹟之施工方式。</p> <p>6. 文化局表示鍋爐房地坪下水箱古蹟認定將移請文化資產科辦理，後續將參考台北機廠鍋爐房之處理方式。</p>				
八	公共建築物行動不便者使用設施審查	遠雄	<p><b>103/10/24 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示預計 10/27 與建管處承辦對圖。</p> <p><b>103/10/30 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示於 10/30 提送 20 份資料，由承辦單位轉各委員確認。</p> <p><b>103/11/6 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示建管處已轉各委員確認中，要求委員 11/21 前回覆意見。</p>		103/3/31		
九	樹木養護及 I 區受保護樹木	遠雄	<p><b>103/10/23 會議</b></p> <p>1. 請遠雄公司 2 週內提送 I 區樹木改善計畫及解列樹木修正之資料。</p> <p><b>103/10/30 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司於 10/29 提送診斷結果報告，報告內容無說明相關改善方式。依文化局會議結論請遠雄公司 2 週內提送 I 區樹木改善計畫及解列樹木修正之資料。</p> <p><b>103/11/6 會議</b></p>		103/3/31		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 11 月 7 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			3. 請遠雄公司盡速提送解列樹木修正之資料及 I 區樹木改善計畫。				
十	忠孝東路及光復南路行道樹遷移	遠雄	<p><b>103/10/23 會議</b></p> <p>1. 移植北流藝術中心之樹木情況：請遠雄公司盡速將釘子釘樹牌清除，避免造成不好觀感。遠雄公司表示月底提出樹木生長改善計畫。</p> <p>2. 遠雄公司已提送光復南路側移植計畫至公園處，公園處審查中。</p> <p><b>103/10/30 會議</b></p> <p>3. 移植北流藝術中心之樹木情況：本周現況土石外露無明顯改善，請遠雄公司持續清理。後續樹木移植範圍已確定，遠雄公司可施作圍籬，圍籬內之土地請妥適整理。</p> <p>4. 移植樹木保活率是以各樹種數量計算，非總移植數量計算。</p> <p>5. 請遠雄公司確認樹花園提出後續執行時程是否無誤，後續將以此期程進行管制。</p> <p><b>103/11/6 會議</b></p> <p>6. 移植北流藝術中心之樹木情況：請遠雄公司持續清理土石外露。</p> <p>7. 忠孝東路移樹之圍籬，請併入光復南路側交通維持計畫內提送。</p>				
十一	世大運開閉幕配合事宜	遠雄	<p><b>103/10/9 會議</b></p> <p>1. 因世運會將辦理開閉幕規劃設計標案，需請遠雄公司協助配合提供相關球場設計 DM。</p> <p><b>103/10/16 會議</b></p> <p>2. 請遠雄公司協助提供疏散計畫，提供世運會參考。</p> <p><b>103/10/23 會議、103/10/30 會議、103/11/6 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司已提供散場計畫及緊急疏散計畫。</p>				
十二	球場 60 英尺確認	市府/ 遠雄	<p><b>103/9/25 會議</b></p> <p>1. 預計 9/29 早上 10 點於工地辦理現地丈量確認。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 11 月 7 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p><b>103/10/2 會議、103/10/9 會議、103/10/16 會議、103/10/23 會議、103/10/30 會議</b></p> <p>2. 於 9/29 完成現地丈量確認，後續待結構體完成再至工地確認相關尺寸。</p> <p><b>103/11/6 會議</b></p> <p>3. 請遠雄公司後續提供預定完成該部分結構體完成之時間。</p>				
十三	工程進度表	遠雄	<p><b>103/10/23 會議</b></p> <p>1. 至 103 年 10 月 21 日止累計土方已開挖 1,237,550m<sup>3</sup>，目前進行巨蛋地下 B3F 開挖，於 10/23 開始第 2 次提升，預計 10/29 完成提升。因目前模板工有缺工情況，巨蛋 B3F 延至 10 月底完成。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p>2. 遠雄公司表示巨蛋棟上層鋼構未施作防火披覆之原因如下說明：</p> <p>(1) 依建築設計施工編第 70 條規定防火之構造物，其主要構造之柱樑、承重牆、樓地板及屋頂應具有規定之防火時效：屋頂半小時。</p> <p>(2) 依建築設計施工編第 70 條具有一小時以上防火時效之牆壁、樑、柱、樓地板：三、(三)鋼骨造屋架、但自地板面至樑下端應在四公尺以上，而構架下面無天花板或有不燃材料造或耐燃材料造之天花板者。</p> <p><b>103/10/30 會議</b></p> <p>3. 至 103 年 10 月 29 日止累計土方已開挖 1,254,170m<sup>3</sup>，目前於 10/23 開始第 2 次提升，於 10/28 完成提升，目前已完成 90%測位，變化約為 1-2cm，變化量皆在管制範圍內，巨蛋 B3F 於 10/30 完成。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p>4. 遠雄公司於 103/10/24 遠巨字第 1030207 號函回復巨蛋工地出口未有義交或保全指揮交通之缺失。</p> <p><b>103//11/6 會議</b></p> <p>5. 至 103 年 10 月 31 日止累計土方已開挖 1,262,206m<sup>3</sup>，目前巨蛋屋頂合攏段鋼構皆</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年11月7日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			已吊裝定位，預計12月中旬進行減壓，預計11/13對外舉行媒體說明。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年11月14日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/籌備處	<p><b>103/10/30 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示預計下周提送相關管線遷移施工時程、設計圖及遷移費用資料至籌備處。刑事警察局光纖遷移部分一併納入管線協調會議議題。</p> <p><b>103/11/6 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示目前跟各管線單位確認位置及時程中，刑事警察局光纖遷移部分也一併納入，後續將盡速提送相關管線遷移施工時程、設計圖及遷移費用資料至籌備處。</p> <p>3. 光復南路交通維持計畫請於下週提送至主辦機關審查。</p> <p><b>103/11/13 會議</b></p> <p>4. 遠雄公司表示已跟各管線單位確認位置，預計 11/20 前提送相關管線遷移施工時程、設計圖及遷移費用資料至籌備處。</p> <p>5. 光復南路交通維持計畫預計 11/13 召開幹事會審查。</p>				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p><b>103/10/30 會議</b></p> <p>1. 目前籌備處簽辦召開確認會議中，待確認後簽報市府。</p> <p><b>103/11/6 會議</b></p> <p>2. 預計於 11/12 上午九點半召開會議，請遠雄公司準備會議簡報。</p> <p><b>103/11/13 會議</b></p> <p>3. 已於 11/12 召開會議，籌備處簽核中。</p> <p>4. 請遠雄公司於下周說明細部設計圖說預定提送時程。</p>		103/6/30		
三	建照變更事宜	遠雄	<p><b>103/10/23 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示於 10/22 掛件立面變更都市審議報告；預計先辦理立面變更之環境影響評估差異審查。</p> <p><b>103/10/31 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示立面變更都市審議報告簽辦中。</p>		104/3/31		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 11 月 14 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>3. 至年底環評審查會議預訂為 11/12 及 12 月初，共 2 場審查會議，請遠雄公司審慎評估立面變更案及土方總量變更案採分開或合併提送審查。</p> <p><b>103/11/6 會議</b></p> <p>4. 遠雄公司表示預計於 11/7 至都發局說明因立面變更樓地板面積調整之部分。</p> <p>5. 遠雄公司表示立面變更案及土方總量變更案將合併提送環境影響差異審查。</p> <p><b>103/11/13 會議</b></p> <p>6. 遠雄公司表示已於 11/7 與都發局完成核對審查意見，本周會提送修正完成之立面變更都市審議報告。</p> <p>7. 有關立面變更不影響環境影響說明，請於 11/17 前提出說明至籌備處。另說明土方總量變更不影響原核定環境影響報告書之理由請於 11/18 前提出說明至籌備處。</p>				
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	<p><b>103/10/30 會議</b></p> <p>1. 國父紀念館側植栽移植工程與承商辦理簽約中；「臺北文化體育園區與國父紀念館間地下通廊及南側出入口興建工程」，10/30 截止投標。</p> <p><b>103/11/6 會議</b></p> <p>2. 「臺北文化體育園區與國父紀念館間地下通廊及南側出入口興建工程」流標，11/3 重新第 2 次公告，11/11 截止投標。</p> <p><b>103/11/13 會議</b></p> <p>3. 「臺北文化體育園區與國父紀念館間地下通廊及南側出入口興建工程」第 2 次流標。</p>		103/ 6/30		
五	土方問題	市府/ 遠雄	<p><b>103/10/30 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示已提送營建剩餘資源處理計畫書 B 版(修正 B5.B6 類量)修正。</p> <p>2. 11 月夜間出土已核准，共 20 天，11 月份預估出土量為 70,000m<sup>3</sup>。</p> <p><b>103/11/6 會議</b></p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 11 月 14 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			3. 有關 11 月分申請車輛通行證，需檢附各車輛完成防塵網下拉 15CM 之照片，遠雄公司本月申請約 70 輛，部分照片呈現不佳，爾後若有增加新車輛申請，照片呈現需有車號及完成防塵網下拉 15CM 之影像。 <b>103/11/13 會議</b> 4. 有關台北港明年度土方量會議預計於 12 月份召開。 5. 本月申請土車通行證約為 70 輛，建議遠雄公司增加申請車輛，作為臨時調度車輛使用。				
六	辦理公共藝術事宜	遠雄	<b>103/10/16 會議、103/10/23 會議</b> 1. 遠雄公司已於 10/8 掛件至文化局，因須由公家單位掛件，體育局將於 10/17 重新掛件提送。 <b>103/10/30 會議</b> 2. 文化局已發文退件，籌備處於 10/29 函轉遠雄公司配合修正，請遠雄公司盡速完成修正並提送審查。 <b>103/11/6 會議</b> 3. 遠雄公司表示文化局意見中有要求增加宣導費用 100 萬，遠雄公司表示將配合調整。請遠雄公司盡速依審查意見完成修正並提送文化局審查。 <b>103/11/13 會議</b> 4. 文化局預定於 12/2 召開會議，請盡速將修正完成之計畫書提送至籌備處。				
七	松山菸廠古蹟監測	遠雄	<b>103/10/30 會議</b> 1. 預計於 11/7 召開 B4F 及 B5F 開挖計畫書及解除距鍋爐房 42 公尺外之土方開挖範圍限制說明審查會議。 2. 有關鍋爐房地坪下水箱古蹟保留方式尚未確定，請遠雄公司持續追蹤相關進度。 <b>103/11/6 會議</b>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 11 月 14 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			3. 預計 11/7 召開 B4F 及 B5F 開挖計畫書及解除距鍋爐房 42 公尺外之土方開挖範圍限制說明審查會議，遠雄公司表示會議當中會提出不會影響鍋爐房地坪下水箱古蹟之施工方式。 4. 文化局表示鍋爐房地坪下水箱古蹟認定將移請文化資產科辦理，後續將參考台北機廠鍋爐房之處理方式。 <b>103/11/13 會議</b> 5. 已於 11/7 召開 B4F 及 B5F 開挖計畫書及解除距鍋爐房 42 公尺外之土方開挖範圍限制說明審查會議，請遠雄公司配合將委員意見納入。 6. 文化局表示鍋爐房地坪下水箱古蹟認定將移請文化資產科辦理，後續將參考台北機廠鍋爐房之處理方式，請遠雄公司持續追蹤相關進度。				
八	公共建築物行動不便者使用設施審查	遠雄	<b>103/10/24 會議</b> 1. 遠雄公司表示預計 10/27 與建管處承辦對圖。 <b>103/10/30 會議</b> 2. 遠雄公司表示於 10/30 提送 20 份資料，由承辦單位轉各委員確認。 <b>103/11/6 會議、103/11/13 會議</b> 3. 遠雄公司表示建管處已轉各委員確認中，要求委員 11/21 前回覆意見。		103/3/31		
九	樹木養護及 I 區受保護樹木	遠雄	<b>103/10/23 會議</b> 1. 請遠雄公司 2 週內提送 I 區樹木改善計畫及解列樹木修正之資料。 <b>103/10/30 會議</b> 2. 遠雄公司於 10/29 提送診斷結果報告，報告內容無說明相關改善方式。依文化局會議結論請遠雄公司 2 週內提送 I 區樹木改善計畫及解列樹木修正之資料。 <b>103/11/6 會議、103/11/13 會議</b> 3. 請遠雄公司盡速提送解列樹木修正之資料及 I 區樹木改善計畫。		103/3/31		
十	忠孝東路及	遠雄	<b>103/10/30 會議</b>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 11 月 14 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
	光復南路行道樹遷移		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 移植北流藝術中心之樹木情況：本周現況土石外露無明顯改善，請遠雄公司持續清理。後續樹木移植範圍已確定，遠雄公司可施作圍籬，圍籬內之土地請妥適整理。</li> <li>2. 移植樹木保活率是以各樹種數量計算，非總移植數量計算。</li> <li>3. 請遠雄公司確認樹花園提出後續執行時程是否無誤，後續將以此期程進行管制。</li> </ol> <p><b>103/11/6 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. 移植北流藝術中心之樹木情況：請遠雄公司持續清理土石外露。</li> <li>5. 忠孝東路移樹之圍籬，請併入光復南路側交通維持計畫內提送。</li> </ol> <p><b>103/11/13 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. 移植北流藝術中心之樹木情況：預計 11/14 早上 9:30 辦理定期會勘。北流藝術中心樹木生長情況仍不佳，請盡速提出改善方式。</li> <li>7. 光復南路移植計畫公園處審查中。</li> </ol>				
十一	世大運開閉幕配合事宜	遠雄	<p><b>103/10/9 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 因世運會將辦理開閉幕規劃設計標案，需請遠雄公司協助配合提供相關球場設計 DM。</li> </ol> <p><b>103/10/16 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. 請遠雄公司協助提供疏散計畫，提供世運會參考。</li> </ol> <p><b>103/10/23 會議、103/10/30 會議、103/11/6 會議、103/11/13 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. 遠雄公司已提供散場計畫及緊急疏散計畫。</li> </ol>				
十二	球場 60 英尺確認	市府/ 遠雄	<p><b>103/10/2 會議、103/10/9 會議、103/10/16 會議、103/10/23 會議、103/10/30 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 於 9/29 完成現地丈量確認，後續待結構體完成再至工地確認相關尺寸。</li> </ol> <p><b>103/11/6 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. 請遠雄公司後續提供預定完成該部分結構體完成之時間。</li> </ol>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 11 月 14 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p><b>103/11/13 會議</b></p> <p>3. 遠雄工表示預定於 104 年 8 月中旬進行該區域 RC 澆置。</p>				
十三	工程進度表	遠雄	<p><b>103/10/30 會議</b></p> <p>1. 至 103 年 10 月 29 日止累計土方已開挖 1,254,170m<sup>3</sup>，目前於 10/23 開始第 2 次提升，於 10/28 完成提升，目前已完成 90%測位，變化約為 1-2cm，變化量皆在管制範圍內，巨蛋 B3F 於 10/30 完成。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p>2. 遠雄公司於 103/10/24 遠巨字第 1030207 號函回復巨蛋工地出口未有義交或保全指揮交通之缺失。</p> <p><b>103/11/6 會議</b></p> <p>3. 至 103 年 10 月 31 日止累計土方已開挖 1,262,206m<sup>3</sup>，目前巨蛋屋頂合攏段鋼構皆已吊裝定位，預計 12 月中旬進行減壓，預計 11/13 對外舉行媒體說明。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p><b>103/11/13 會議</b></p> <p>4. 至 103 年 11 月 11 日止累計土方已開挖 1,284,866m<sup>3</sup>，截至 103 年 10 月 31 日止，全案預定進度 88.42%，實際進度 72.65%，大巨蛋棟預定進度 100%，實際進度 74.83%。另依 104 年 12 月底預定進度表巨蛋棟預定進度 80.66%，實際進度 76.62%。目前巨蛋屋頂合攏段鋼構皆已吊裝定位，預計 12 月中旬進行減壓。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 11 月 21 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>103/11/6 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示目前跟各管線單位確認位置及時程中，刑事警察局光纖遷移部分也一併納入，後續將盡速提送相關管線遷移施工時程、設計圖及遷移費用資料至籌備處。</p> <p>2. 光復南路交通維持計畫請於下週提送至主辦機關審查。</p> <p><b>103/11/13 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示已跟各管線單位確認位置，預計 11/20 前提送相關管線遷移施工時程、設計圖及遷移費用資料至籌備處。</p> <p>4. 光復南路交通維持計畫預計 11/13 召開幹事會審查。</p> <p><b>103/11/20 會議</b></p> <p>5. 已於 11/13 召開幹事會議審查及 11/19 召開各單位路樹移植交通維持計畫會議，遠雄公司表示預計 11/21 修正完成。</p> <p>6. 遠雄公司於 11/20 mail 提供相關管線遷移施工時程、設計圖及遷移費用資料，請籌備處協助召開協調會議。</p>				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p><b>103/11/6 會議</b></p> <p>1. 預計於 11/12 上午九點半召開會議，請遠雄公司準備會議簡報。</p> <p><b>103/11/13 會議</b></p> <p>2. 已於 11/12 召開會議，籌備處簽核中。</p> <p>3. 請遠雄公司於下周說明細部設計圖說預定提送時程。</p> <p><b>103/11/20 會議</b></p> <p>4. 遠雄公司表示捷運設施移設連通案細部設計圖說將分為機電、設備、室內裝修及土建四大部分，請遠雄公司下周提出預定提送程序及時程。</p> <p>5. 遠雄公司表示捷運公司預計於 11 月底完成簽核同意本案捷運設施移涉及連通案。</p>		103/6/30		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 11 月 21 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
三	建照變更事宜	遠雄	<p><b>103/11/6 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示預計於 11/7 至都發局說明因立面變更樓地板面積調整之部分。</p> <p>2. 遠雄公司表示立面變更案及土方總量變更案將合併提送環境影響差異審查。</p> <p><b>103/11/13 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示已於 11/7 與都發局完成核對審查意見，本周會提送修正完成之立面變更都市審議報告。</p> <p>4. 有關立面變更不影響環境影響說明，請於 11/17 前提出說明至籌備處。另說明土方總量變更不影響原核定環境影響報告書之理由請於 11/18 前提出說明至籌備處。</p> <p><b>103/11/20 會議</b></p> <p>5. 遠雄公司表示已於 11/17 提送修正完成之立面變更都市審議報告；變更性能防災審查已有書面審查意見，目前配合修正中。</p> <p>6. 有關立面變更不影響環境影響說明，遠雄公司於 11/19 發文至都發局，請持續追蹤相關進度。</p> <p>7. 有關土方總量變更不影響原核定環境影響報告書之理由說明請再重新說明，主要應說明本案無違反環說書相關規定，且設計開發量體及開挖範圍皆無改變，因土方計算方式差異最後土方總量變動，惠請環保局釋疑是否須辦理相關程序，請遠雄公司盡速修正土方說明內容。</p>		104/ 3/31		
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	<p><b>103/11/6 會議</b></p> <p>1. 「臺北文化體育園區與國父紀念館間地下通廊及南側出入口興建工程」流標，11/3 重新第 2 次公告，11/11 截止投標。</p> <p><b>103/11/13 會議</b></p> <p>2. 「臺北文化體育園區與國父紀念館間地下通廊及南側出入口興建工程」第 2 次流標。</p>		103/ 6/30		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 11 月 21 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<b>103/11/20 會議</b> 3. 「臺北文化體育園區與國父紀念館間地下通廊及南側出入口興建工程」11/19 決標。				
五	土方問題	市府/ 遠雄	<b>103/11/6 會議</b> 1. 有關 11 月分申請車輛通行證，需檢附各車輛完成防塵網下拉 15CM 之照片，遠雄公司本月申請約 70 輛，部分照片呈現不佳，爾後若有增加新車輛申請，照片呈現需有車號及完成防塵網下拉 15CM 之影像。 <b>103/11/13 會議</b> 2. 有關台北港明年度土方量會議預計於 12 月份召開。 3. 本月申請土車通行證約為 70 輛，建議遠雄公司增加申請車輛，作為臨時調度車輛使用。 <b>103/11/20 會議</b> 4. 有關營建剩餘資源處理計畫書修訂 B 版於 103/11/19 北市體設字第 10331247000 號函同意修正。 5. 有關台北港明年度土方量會議預計於 12 月份召開。				
六	辦理公共藝術事宜	遠雄	<b>103/11/6 會議</b> 1. 遠雄公司表示文化局意見中有要求增加宣導費用 100 萬，遠雄公司表示將配合調整。請遠雄公司盡速依審查意見完成修正並提送文化局審查。 <b>103/11/13 會議</b> 2. 文化局預定於 12/2 召開會議，請盡速將修正完成之計畫書提送至籌備處。 <b>103/11/20 會議</b> 3. 遠雄公司表示於 11/19 發文至籌備處，修正完成之計畫書已先提送至文化局，文化局預定於 12/2 召開會議。				
七	松山菸廠古	遠雄	<b>103/11/6 會議</b>		-		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 11 月 21 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
	蹟監測		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 預計 11/7 召開 B4F 及 B5F 開挖計畫書及解除距鍋爐房 42 公尺外之土方開挖範圍限制說明審查會議，遠雄公司表示會議當中會提出不會影響鍋爐房地坪下水箱古蹟之施工方式。</li> <li>2. 文化局表示鍋爐房地坪下水箱古蹟認定將移請文化資產科辦理，後續將參考台北機廠鍋爐房之處理方式。</li> </ol> <p><b>103/11/13 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. 已於 11/7 召開 B4F 及 B5F 開挖計畫書及解除距鍋爐房 42 公尺外之土方開挖範圍限制說明審查會議，請遠雄公司配合將委員意見納入。</li> <li>4. 文化局表示鍋爐房地坪下水箱古蹟認定將移請文化資產科辦理，後續將參考台北機廠鍋爐房之處理方式，請遠雄公司持續追蹤相關進度。</li> </ol> <p><b>103/11/20 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. 籌備處表示 B4F 及 B5F 開挖計畫書及解除距鍋爐房 42 公尺外之土方開挖範圍限制說明審查會議紀錄承核中，建議遠雄公司依委員意見修正後盡速提送計畫書。</li> <li>6. 目前文化局簽辦鍋爐房地坪下水箱古蹟認定方式中，請持續追蹤相關進度。</li> <li>7. 有關 3D 檢測成果審查意見，請遠雄公司於 2 周內修正回復。</li> </ol>				
八	公共建築物行動不便者使用設施審查	遠雄	<p><b>103/10/30 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 遠雄公司表示於 10/30 提送 20 份資料，由承辦單位轉各委員確認。</li> </ol> <p><b>103/11/6 會議、103/11/13 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. 遠雄公司表示建管處已轉各委員確認中，要求委員 11/21 前回覆意見。</li> </ol> <p><b>103/11/20 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. 遠雄公司表示已有委員提供意見，預計 11/21 於審查會議上提出破口寬度及無障礙欄杆設置議題。</li> </ol>		103/3/31		
九	樹木養護及 I	遠雄	<p><b>103/10/30 會議</b></p>		103/		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 11 月 21 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
	區受保護樹木		1. 遠雄公司於 10/29 提送診斷結果報告，報告內容無說明相關改善方式。依文化局會議結論請遠雄公司 2 週內提送 I 區樹木改善計畫及解列樹木修正之資料。 <b>103/11/6 會議、103/11/13 會議</b> 2. 請遠雄公司盡速提送解列樹木修正之資料及 I 區樹木改善計畫。 <b>103/11/20 會議</b> 3. 請遠雄公司盡速提送解列樹木修正之資料。另請樹木醫生針對 I 區 2 棵生長不佳之樹木提出相關建議。		3/31		
十	忠孝東路及光復南路行道樹遷移	遠雄	<b>103/11/6 會議</b> 1. 移植北流藝術中心之樹木情況：請遠雄公司持續清理土石外露。 2. 忠孝東路移樹之圍籬，請併入光復南路側交通維持計畫內提送。 <b>103/11/13 會議</b> 3. 移植北流藝術中心之樹木情況：預計 11/14 早上 9:30 辦理定期會勘。北流藝術中心樹木生長情況仍不佳，請盡速提出改善方式。 4. 光復南路移植計畫公園處審查中。 <b>103/11/20 會議</b> 5. 移植北流藝術中心之樹木情況：遠雄公司表示改善方式將採排水溝加深、樹木周圍加挖淺溝、更換表面土壤及鋪草皮，預計 11 月底開始施作。 6. 遠雄公司表示於 11/19 提送修正完成光復南路移植計畫至公園處審查。				
十一	世大運開閉幕配合事宜	遠雄	<b>103/10/9 會議</b> 1. 因世運會將辦理開閉幕規劃設計標案，需請遠雄公司協助配合提供相關球場設計 DM。 <b>103/10/16 會議</b> 2. 請遠雄公司協助提供疏散計畫，提供世運會參考。 <b>103/10/23 會議、103/10/30 會議、103/11/6 會議、103/11/13 會議、103/11/20 會議</b>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 11 月 21 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			3. 遠雄公司已提供散場計畫及緊急疏散計畫。				
十二	球場 60 英尺 確認	市府/ 遠雄	<p><b>103/10/2 會議、103/10/9 會議、103/10/16 會議、103/10/23 會議、103/10/30 會議</b></p> <p>1. 於 9/29 完成現地丈量確認，後續待結構體完成再至工地確認相關尺寸。</p> <p><b>103/11/6 會議</b></p> <p>2. 請遠雄公司後續提供預定完成該部分結構體完成之時間。</p> <p><b>103/11/13 會議、103/11/20 會議</b></p> <p>3. 遠雄工表示預定於 104 年 8 月中旬進行該區域 RC 澆置。</p>				
十三	工程進度表	遠雄	<p><b>103/11/6 會議</b></p> <p>1. 至 103 年 10 月 31 日止累計土方已開挖 1,262,206m<sup>3</sup>，目前巨蛋屋頂合攏段鋼構皆已吊裝定位，預計 12 月中旬進行減壓，預計 11/13 對外舉行媒體說明。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p><b>103/11/13 會議</b></p> <p>2. 至 103 年 11 月 11 日止累計土方已開挖 1,284,866m<sup>3</sup>，截至 103 年 10 月 31 日止，全案預定進度 88.42%，實際進度 72.65%，大巨蛋棟預定進度 100%，實際進度 74.83%。另依 104 年 12 月底預定進度表巨蛋棟預定進度 80.66%，實際進度 76.62%。目前巨蛋屋頂合攏段鋼構皆已吊裝定位，預計 12 月中旬進行減壓。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p><b>103/11/20 會議</b></p> <p>3. 至 103 年 11 月 17 日止累計土方已開挖 1,298,534m<sup>3</sup>，目前巨蛋屋頂合攏段鋼構皆已吊裝定位，預計 12 月中旬進行減壓。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p>4. 有關因環評變更運土時間申請展延履約期限於 103/11/19 召開協商會議，請遠雄公司盡速依會議結論提送相關資料。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 11 月 28 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>103/11/13 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示已跟各管線單位確認位置，預計 11/20 前提送相關管線遷移施工時程、設計圖及遷移費用資料至籌備處。</p> <p>2. 光復南路交通維持計畫預計 11/13 召開幹事會審查。</p> <p><b>103/11/20 會議</b></p> <p>3. 已於 11/13 召開幹事會議審查及 11/19 召開各單位路樹移植交通維持計畫會議，遠雄公司表示預計 11/21 修正完成。</p> <p>4. 遠雄公司於 11/20 mail 提供相關管線遷移施工時程、設計圖及遷移費用資料，請籌備處協助召開協調會議。</p> <p><b>103/11/27 會議</b></p> <p>5. 請遠雄公司再補充各管線建議遷移施工時程，籌備處先以原本資料簽辦協調會議時間。</p> <p>6. 遠雄公司表示光復南路交通維持計畫待與交通局確認修改內容後再行提送。</p>				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p><b>103/11/6 會議</b></p> <p>1. 預計於 11/12 上午九點半召開會議，請遠雄公司準備會議簡報。</p> <p><b>103/11/13 會議</b></p> <p>2. 已於 11/12 召開會議，籌備處簽核中。</p> <p>3. 請遠雄公司於下周說明細部設計圖說預定提送時程。</p> <p><b>103/11/20 會議、103/11/27 會議</b></p> <p>4. 遠雄公司表示捷運設施移設連通案細部設計圖說將分為機電、設備、室內裝修及土建四大部分，請遠雄公司下周提出預定提送程序及時程。</p> <p>5. 遠雄公司表示捷運公司預計於 11 月底完成簽核同意本案捷運設施移設及連通案。</p>		103/6/30		
三	建照變更事宜	遠雄	<b>103/11/13 會議</b>		104/		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 11 月 28 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>1. 遠雄公司表示已於 11/7 與都發局完成核對審查意見，本周會提送修正完成之立面變更都市審議報告。</p> <p>2. 有關立面變更不影響環境影響說明，請於 11/17 前提出說明至籌備處。另說明土方總量變更不影響原核定環境影響報告書之理由請於 11/18 前提出說明至籌備處。</p> <p><b>103/11/20 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示已於 11/17 提送修正完成之立面變更都市審議報告；變更性能防災審查已有書面審查意見，目前配合修正中。</p> <p>4. 有關立面變更不影響環境影響說明，遠雄公司於 11/19 發文至都發局，請持續追蹤相關進度。</p> <p>5. 有關土方總量變更不影響原核定環境影響報告書之理由說明請再重新說明，主要應說明本案無違反環說書相關規定，且設計開發量體及開挖範圍皆無改變，因土方計算方式差異最後土方總量變動，惠請環保局釋疑是否須辦理相關程序，請遠雄公司盡速修正土方說明內容。</p> <p><b>103/11/27 會議</b></p> <p>6. 遠雄公司已發文土方總量變更不影響原核定環境影響報告書之理由說明，惟部分說明仍須修正，請遠雄公司盡速完成公文抽換。</p> <p>7. 遠雄公司表示都發局已轉同意立面變更都市審議報告之公文至環保局。</p> <p>8. 有關立面變更不影響環境影響說明，籌備處於 11/24 北市體設字第 10331279900 號函轉至環保局。</p>		3/31		
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	<p><b>103/11/13 會議</b></p> <p>1. 「臺北文化體育園區與國父紀念館間地下通廊及南側出入口興建工程」第 2 次流標。</p> <p><b>103/11/20 會議</b></p>		103/ 6/30		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 11 月 28 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			2. 「臺北文化體育園區與國父紀念館間地下通廊及南側出入口興建工程」11/19 決標。 <b>103/11/27 會議</b> 3. 「臺北文化體育園區與國父紀念館間地下通廊及南側出入口興建工程」決標廠商為世久營造公司。 4. 本案連接地下通廊側(連續壁至地下通廊空間)，已屬免辦建照範圍，請遠雄公司詢問建管處後續辦理建築許可之方式並於下週會議說明。				
<b>五</b>	土方問題	市府/ 遠雄	<b>103/11/13 會議</b> 1. 有關台北港明年度土方量會議預計於 12 月份召開。 2. 本月申請土車通行證約為 70 輛，建議遠雄公司增加申請車輛，作為臨時調度車輛使用。 <b>103/11/20 會議</b> 3. 有關營建剩餘資源處理計畫書修訂 B 版於 103/11/19 北市體設字第 10331247000 號函同意修正。 4. 有關台北港明年度土方量會議預計於 12 月份召開。 <b>103/11/27 會議</b> 5. 台北港至 11/27 早上七點本年度停止收土。遠雄公司表示將另覓棄土場，增加運棄場所，相關土方申請程序請遠雄公司依照主管機關(建管處)規定辦理。 6. 請遠雄公司於 11/28 中午前提出 5/23 運土車無照核定路線行駛案，且無監視系統畫面之說明。 7. 請遠雄公司加強土方行政作業效率，如固定每月份提送之土方資料已提送，但尚未發文至籌備處，請盡速提送。				
<b>六</b>	辦理公共藝術事宜	遠雄	<b>103/11/13 會議</b> 1. 文化局預定於 12/2 召開會議，請盡速將修正完成之計畫書提送至籌備處。				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 11 月 28 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p><b>103/11/20 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示於 11/19 發文至籌備處，修正完成之計畫書已先提送至文化局，文化局預定於 12/2 召開會議。</p> <p><b>103/11/27 會議</b></p> <p>3. 預計於 12/2 召開審查會議，請遠雄公司準備相關簡報及會議資料。</p>				
七	松山菸廠古蹟監測	遠雄	<p><b>103/11/13 會議</b></p> <p>1. 已於 11/7 召開 B4F 及 B5F 開挖計畫書及解除距鍋爐房 42 公尺外之土方開挖範圍限制說明審查會議，請遠雄公司配合將委員意見納入。</p> <p>2. 文化局表示鍋爐房地坪下水箱古蹟認定將移請文化資產科辦理，後續將參考台北機廠鍋爐房之處理方式，請遠雄公司持續追蹤相關進度。</p> <p><b>103/11/20 會議</b></p> <p>3. 籌備處表示 B4F 及 B5F 開挖計畫書及解除距鍋爐房 42 公尺外之土方開挖範圍限制說明審查會議紀錄承核中，建議遠雄公司依委員意見修正後盡速提送計畫書。</p> <p>4. 目前文化局簽辦鍋爐房地坪下水箱古蹟認定方式中，請持續追蹤相關進度。</p> <p>5. 有關 3D 檢測成果審查意見，請遠雄公司於 2 周內修正回復。</p> <p><b>103/11/27 會議</b></p> <p>6. 籌備處已於 11/25 發函基地全區地下四、五樓降挖施工計畫書審查會議紀錄，遠雄公司表示預計 12/6 提送至文化局續辦。</p> <p>7. 煙囪扶正計畫已轉文化局審查，遠雄公司表示預定於 12/3 開始施工。</p> <p>8. 10 月份監測報告尚未提速，請遠雄公司盡速提送至文化局。</p>		-		
八	公共建築物行動不便者使用設施審	遠雄	<p><b>103/11/6 會議、103/11/13 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示建管處已轉各委員確認中，要求委員 11/21 前回覆意見。</p> <p><b>103/11/20 會議</b></p>		103/3/31		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 11 月 28 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
	查		2. 遠雄公司表示已有委員提供意見，預計 11/21 於審查會議上提出破口寬度及無障礙欄杆設置議題。 <b>103/11/27 會議</b> 3. 遠雄公司表示於 11/22 召開會議，會議決議室內無障礙欄杆無須修改，破口寬度配合修正，修正後通過。				
九	樹木養護及 I 區受保護樹木	遠雄	<b>103/11/6 會議、103/11/13 會議</b> 1. 請遠雄公司盡速提送解列樹木修正之資料及 I 區樹木改善計畫。 <b>103/11/20 會議</b> 2. 請遠雄公司盡速提送解列樹木修正之資料。另請樹木醫生針對 I 區 2 棵生長不佳之樹木提出相關建議。 <b>103/11/27 會議</b> 3. 遠雄公司表示 I 區 2 棵生長不佳之樹木，將請台大教授提出相關改善建議。 4. 請遠雄公司盡速提送解列樹木修正之資料。		103/3/31		
十	忠孝東路及光復南路行道樹遷移	遠雄	<b>103/11/13 會議</b> 1. 移植北流藝術中心之樹木情況：預計 11/14 早上 9:30 辦理定期會勘。北流藝術中心樹木生長情況仍不佳，請盡速提出改善方式。 2. 光復南路移植計畫公園處審查中。 <b>103/11/20 會議</b> 3. 移植北流藝術中心之樹木情況：遠雄公司表示改善方式將採排水溝加深、樹木周圍加挖淺溝、更換表面土壤及鋪草皮，預計 11 月底開始施作。 4. 遠雄公司表示於 11/19 提送修正完成光復南路移植計畫至公園處審查。 <b>103/11/27 會議</b> 5. 移植北流藝術中心之樹木情況：預計 11/28 辦理定期會勘。目前現況仍無明顯改善，請遠雄公司會勘上提出相關改善期程及方式說明。				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 11 月 28 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			6. 光復南路移植計畫公園處簽辦中。				
十一	世大運開閉幕配合事宜	遠雄	<b>103/10/9 會議</b> 1. 因世運會將辦理開閉幕規劃設計標案，需請遠雄公司協助配合提供相關球場設計 DM。 <b>103/10/16 會議</b> 2. 請遠雄公司協助提供疏散計畫，提供世運會參考。 <b>103/11/6 會議、103/11/13 會議、103/11/20 會議、103/11/27 會議</b> 3. 遠雄公司已提供散場計畫及緊急疏散計畫。				
十二	球場 60 英尺確認	市府/遠雄	<b>103/10/2 會議、103/10/9 會議、103/10/16 會議、103/10/23 會議、103/10/30 會議</b> 1. 於 9/29 完成現地丈量確認，後續待結構體完成再至工地確認相關尺寸。 <b>103/11/6 會議</b> 2. 請遠雄公司後續提供預定完成該部分結構體完成之時間。 <b>103/11/13 會議、103/11/20 會議、103/11/27 會議</b> 3. 遠雄公司表示預定於 104 年 8 月中旬進行該區域 RC 澆置。				
十三	工程進度表	遠雄	<b>103/11/13 會議</b> 1. 至 103 年 11 月 11 日日止累計土方已開挖 1,284,866m <sup>3</sup> ，截至 103 年 10 月 31 日止，全案預定進度 88.42%，實際進度 72.65%，大巨蛋棟預定進度 100%，實際進度 74.83%。另依 104 年 12 月底預定進度表巨蛋棟預定進度 80.66%，實際進度 76.62%。目前巨蛋屋頂合攏段鋼構皆已吊裝定位，預計 12 月中旬進行減壓。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。 <b>103/11/20 會議</b> 2. 至 103 年 11 月 17 日日止累計土方已開挖 1,298,534m <sup>3</sup> ，目前巨蛋屋頂合攏段鋼構皆已吊裝定位，預計 12 月中旬進行減壓。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 11 月 28 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>3. 有關因環評變更運土時間申請展延履約期限於 103/11/19 召開協商會議，請遠雄公司盡速依會議結論提送相關資料。</p> <p><b>103/11/27 會議</b></p> <p>4. 至 103 年 11 月 19 日日止累計土方已開挖 1,305,746m<sup>3</sup>，預計 12/21 進行減壓。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p>5. 有關因環評變更運土時間申請展延履約期限於 103/11/19 召開協商會議，請遠雄公司盡速依會議結論提送相關資料。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 12 月 5 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>103/11/20 會議</b></p> <p>1. 已於 11/13 召開幹事會議審查及 11/19 召開各單位路樹移植交通維持計畫會議，遠雄公司表示預計 11/21 修正完成。</p> <p>2. 遠雄公司於 11/20 mail 提供相關管線遷移施工時程、設計圖及遷移費用資料，請籌備處協助召開協調會議。</p> <p><b>103/11/27 會議</b></p> <p>3. 請遠雄公司再補充各管線建議遷移施工時程，籌備處先以原本資料簽辦協調會議時間。</p> <p>4. 遠雄公司表示光復南路交通維持計畫待與交通局確認修改內容後再行提送。</p> <p><b>103/12/4 會議</b></p> <p>5. 遠雄公司表示先提送第一階段忠孝東路自來水部分交維計畫，後續第二階段交維計畫會納入光復南路部分。</p> <p>6. 預計 12/5 下午 2 點 30 分召開忠孝東路既有管線配合移設位置及其費用支付相關事宜研商會議。</p>				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p><b>103/11/13 會議</b></p> <p>1. 已於 11/12 召開會議，籌備處簽核中。</p> <p>2. 請遠雄公司於下周說明細部設計圖說預定提送時程。</p> <p><b>103/11/20 會議、103/11/27 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示捷運設施移設連通案細部設計圖說將分為機電、設備、室內裝修及土建四大部分，請遠雄公司下周提出預定提送程序及時程。</p> <p>4. 遠雄公司表示捷運公司預計於 11 月底完成簽核同意本案捷運設施移設及連通案。</p> <p><b>103/12/4 會議</b></p> <p>5. 遠雄公司表示預計下周與捷運公司討論細部設計圖說內容。</p>		103/ 6/30		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 12 月 5 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			6. 遠雄公司已 E-mail 提供細部設計圖說提送之時程，預計 104/4 月底完成全部審查(機電及室內裝修預計 104/2 完成，設備部分預計 104/4 完成)。				
三	建照變更事宜	遠雄	<p><b>103/11/20 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示已於 11/17 提送修正完成之立面變更都市審議報告；變更性能防災審查已有書面審查意見，目前配合修正中。</p> <p>2. 有關立面變更不影響環境影響說明，遠雄公司於 11/19 發文至都發局，請持續追蹤相關進度。</p> <p>3. 有關土方總量變更不影響原核定環境影響報告書之理由說明請再重新說明，主要應說明本案無違反環說書相關規定，且設計開發量體及開挖範圍皆無改變，因土方計算方式差異最後土方總量變動，惠請環保局釋疑是否須辦理相關程序，請遠雄公司盡速修正土方說明內容。</p> <p><b>103/11/27 會議</b></p> <p>4. 遠雄公司已發文土方總量變更不影響原核定環境影響報告書之理由說明，惟部分說明仍須修正，請遠雄公司盡速完成公文抽換。</p> <p>5. 遠雄公司表示都發局已轉同意立面變更都市審議報告之公文至環保局。</p> <p>6. 有關立面變更不影響環境影響說明，籌備處於 11/25 北市體設字第 10331279900 號函轉至環保局。</p> <p><b>103/12/4 會議</b></p> <p>7. 有關環評立面變更不影響環境，體育局於 103/11/25 北市體設字第 10331279900 號函轉請環保局備查，環保局 103 年 12 月 3 日北市環秘（一）字第 10338391500 號函同意備查。</p> <p>8. 有關土方總量不變不影響原核定環境影響報告書之理由說明，體育局於 103/11/28 北市體設字第 1033129310 號函轉請環保局釋疑。</p>		104/3/31		
四	忠孝東路 80M	市府/	<b>103/11/20 會議</b>		103/		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 12 月 5 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
	地下通廊南側出入口後續協調事宜	遠雄	<p>1. 「臺北文化體育園區與國父紀念館間地下通廊及南側出入口興建工程」11/19 決標。</p> <p><b>103/11/27 會議</b></p> <p>2. 「臺北文化體育園區與國父紀念館間地下通廊及南側出入口興建工程」決標廠商為世久營造公司。</p> <p>3. 本案連接地下通廊側(連續壁至地下通廊空間)，已屬免辦建照範圍，請遠雄公司詢問建管處後續辦理建築許可之方式並於下週會議說明。</p> <p><b>103/12/4 會議</b></p> <p>4. 遠雄公司表示經詢問建管處後，本案連接地下通廊側(連續壁至地下通廊空間)以申請建築許可方式辦理，預計 12 月底提送相關資料申請。</p>		6/30		
五	土方問題	市府/ 遠雄	<p><b>103/11/20 會議</b></p> <p>1. 有關營建剩餘資源處理計畫書修訂 B 版於 103/11/19 北市體設字第 10331247000 號函同意修正。</p> <p>2. 有關台北港明年度土方量會議預計於 12 月份召開。</p> <p><b>103/11/27 會議</b></p> <p>3. 台北港至 12/2 早上七點本年度停止收土。遠雄公司表示將另覓棄土場，增加運棄場所，相關土方申請程序請遠雄公司依照主管機關(建管處)規定辦理。</p> <p>4. 請遠雄公司於 11/28 中午前提出 5/23 運土車無照核定路線行駛案，且無監視系統畫面之說明。</p> <p>5. 請遠雄公司加強土方行政作業效率，如固定每月份提送之土方資料已提送，但尚未發文至籌備處，請盡速提送。</p> <p><b>103/12/4 會議</b></p> <p>6. 有關 5/23 運土車無照核定路線行駛案，且無監視系統畫面之說明，請遠雄公司重新提送說明至籌備處。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 12 月 5 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
六	辦理公共藝術事宜	遠雄	<p><b>103/11/20 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示於 11/19 發文至籌備處，修正完成之計畫書已先提送至文化局，文化局預定於 12/2 召開會議。</p> <p><b>103/11/27 會議</b></p> <p>2. 預計於 12/2 召開審查會議，請遠雄公司準備相關簡報及會議資料。</p> <p><b>103/12/4 會議</b></p> <p>3. 於 12/2 召開審查會議，請遠雄公司依委員意見修正後再行提送。</p>				
七	松山菸廠古蹟監測	遠雄	<p><b>103/11/13 會議</b></p> <p>1. 已於 11/7 召開 B4F 及 B5F 開挖計畫書及解除距鍋爐房 42 公尺外之土方開挖範圍限制說明審查會議，請遠雄公司配合將委員意見納入。</p> <p>2. 文化局表示鍋爐房地坪下水箱古蹟認定將移請文化資產科辦理，後續將參考台北機廠鍋爐房之處理方式，請遠雄公司持續追蹤相關進度。</p> <p><b>103/11/20 會議</b></p> <p>3. 籌備處表示 B4F 及 B5F 開挖計畫書及解除距鍋爐房 42 公尺外之土方開挖範圍限制說明審查會議紀錄承核中，建議遠雄公司依委員意見修正後盡速提送計畫書。</p> <p>4. 目前文化局簽辦鍋爐房地坪下水箱古蹟認定方式中，請持續追蹤相關進度。</p> <p>5. 有關 3D 檢測成果審查意見，請遠雄公司於 2 周內修正回復。</p> <p><b>103/11/27 會議</b></p> <p>6. 籌備處已於 11/25 發函基地全區地下四、五樓降挖施工計畫書審查會議紀錄，遠雄公司表示預計 12/6 提送至文化局續辦。</p> <p>7. 煙囪扶正計畫已轉文化局審查，遠雄公司表示預定於 12/3 開始施工。</p> <p>8. 10 月份監測報告尚未提送，請遠雄公司盡速提送至文化局。</p> <p><b>103/12/4 會議</b></p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 12 月 5 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			9. 3D 透視及 10 月份監測報告尚未提送，請遠雄公司盡速提送至文化局。 10. 鑽心及煙囪扶正計畫文化局審查中。				
八	公共建築物行動不便者使用設施審查	遠雄	<b>103/11/20 會議</b> 1. 遠雄公司表示已有委員提供意見，預計 11/21 於審查會議上提出破口寬度及無障礙欄杆設置議題。 <b>103/11/27 會議</b> 2. 遠雄公司表示於 11/22 召開會議，會議決議室內無障礙欄杆無須修改，破口寬度配合修正，修正後通過。 <b>103/12/4 會議</b> 3. 遠雄公司表示預計於 12 月中旬提送修正完成之圖面。		103/3/31		
九	樹木養護及 I 區受保護樹木	遠雄	<b>103/11/20 會議</b> 1. 請遠雄公司盡速提送解列樹木修正之資料。另請樹木醫生針對 I 區 2 棵生長不佳之樹木提出相關建議。 <b>103/11/27 會議</b> 2. 遠雄公司表示 I 區 2 棵生長不佳之樹木，將請台大教授提出相關改善建議。 3. 請遠雄公司盡速提送解列樹木修正之資料。 <b>103/12/4 會議</b> 4. 遠雄公司於 12/3 提送 I 區解列樹木修正之資料。目前 I 區現地有略為整地改善積水狀況。 5. 請遠雄公司盡速提出 I 區 2 棵生長不佳之樹木改善建議。		103/3/31		
十	忠孝東路及光復南路行道樹遷移	遠雄	<b>103/11/20 會議</b> 1. 移植北流藝術中心之樹木情況：遠雄公司表示改善方式將採排水溝加深、樹木周圍加挖淺溝、更換表面土壤及鋪草皮，預計 11 月底開始施作。 2. 遠雄公司表示於 11/19 提送修正完成光復南路移植計畫至公園處審查。				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 12 月 5 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<b>103/11/27 會議</b> 3. 移植北流藝術中心之樹木情況：預計 11/28 辦理定期會勘。目前現況仍無明顯改善，請遠雄公司會勘上提出相關改善期程及方式說明。 4. 光復南路移植計畫公園處簽辦中。 <b>103/12/4 會議</b> 5. 移植北流藝術中心之樹木情況：遠雄公司表示現地改善施工發包廠商中。 6. 光復南路移植計畫公園處於 12/1 同意核備。 7. 遠雄公司表示光復南路移樹交維計畫於 103/11/28 掛件。				
十一	世大運開閉幕配合事宜	遠雄	<b>103/10/9 會議</b> 1. 因世運會將辦理開閉幕規劃設計標案，需請遠雄公司協助配合提供相關球場設計 DM。 <b>103/10/16 會議</b> 2. 請遠雄公司協助提供疏散計畫，提供世運會參考。 <b>103/11/6 會議、103/11/13 會議、103/11/20 會議、103/11/27 會議、103/12/4 會議</b> 3. 遠雄公司已提供散場計畫及緊急疏散計畫。				
十二	球場 60 英尺確認	市府/ 遠雄	<b>103/10/2 會議、103/10/9 會議、103/10/16 會議、103/10/23 會議、103/10/30 會議</b> 1. 於 9/29 完成現地丈量確認，後續待結構體完成再至工地確認相關尺寸。 <b>103/11/6 會議</b> 2. 請遠雄公司後續提供預定完成該部分結構體完成之時間。 <b>103/11/13 會議、103/11/20 會議、103/11/27 會議、103/12/4 會議</b> 3. 遠雄公司表示預定於 104 年 8 月中旬進行該區域 RC 澆置。				
十三	工程進度表	遠雄	<b>103/11/20 會議</b> 1. 至 103 年 11 月 17 日日止累計土方已開挖 1,298,534m <sup>3</sup> ，目前巨蛋屋頂合攏段鋼構皆已吊裝定位，預計 12 月中旬進行減壓。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 12 月 5 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>工程進度落後幅度擴大。</p> <p>2. 有關因環評變更運土時間申請展延履約期限於 103/11/19 召開協商會議，請遠雄公司盡速依會議結論提送相關資料。</p> <p><b>103/11/27 會議</b></p> <p>3. 至 103 年 11 月 19 日日止累計土方已開挖 1,305,746m<sup>3</sup>，預計 12/21 進行減壓。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p>4. 有關因環評變更運土時間申請展延履約期限於 103/11/19 召開協商會議，請遠雄公司盡速依會議結論提送相關資料。</p> <p><b>103/12/4 會議</b></p> <p>5. 至 103 年 12 月 1 日日止累計土方已開挖 1,330,574m<sup>3</sup>，預計 12/21 進行減壓。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 12 月 15 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>103/11/27 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 請遠雄公司再補充各管線建議遷移施工時程，籌備處先以原本資料簽辦協調會議時間。</li> <li>2. 遠雄公司表示光復南路交通維持計畫待與交通局確認修改內容後再行提送。</li> </ol> <p><b>103/12/4 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. 遠雄公司表示先提送第一階段忠孝東路自來水部分交維計畫，後續第二階段交維計畫會納入光復南路部分。</li> <li>4. 預計 12/5 下午 2 點 30 分召開忠孝東路既有管線配合移設位置及其費用支付相關事宜研商會議。</li> </ol> <p><b>103/12/12 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. 光復南路地下道及引導工程施工期間交通維持計畫於 103.12.4 北市道字第 10331578800 號函同意備查。</li> <li>6. 遠雄公司表示忠孝東路及光復南路(箱涵後)之交通維持計畫預計於 12/17 與交通局討論，待討論相關內容後再正式提送審查。</li> <li>7. 於 12/5 召開忠孝東路既有管線配合移設位置及其費用支付相關事宜研商會議，會議結論請各管線單位於 12 月底前確認是否有其他工程管線須併本案辦理及提供相關之前管線遷移費用佐證資料，預計 104/1 月再行召開協調會議。</li> </ol>				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p><b>103/11/20 會議、103/11/27 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 遠雄公司表示捷運設施移設連通案細部設計圖說將分為機電、設備、室內裝修及土建四大部分，請遠雄公司下周提出預定提送程序及時程。</li> <li>2. 遠雄公司表示捷運公司預計於 11 月底完成簽核同意本案捷運設施移設及連通案。</li> </ol> <p><b>103/12/4 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. 遠雄公司表示預計下周與捷運公司討論細部設計圖說內容。</li> </ol>		104/4/30		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 12 月 15 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			4. 遠雄公司已 E-mail 提供細部設計圖說提送之時程，預計 104/4 月底完成全部審查(機電及室內裝修預計 104/2 完成，設備部分預計 104/4 完成)。 <b>103/12/12 會議</b> 5. 遠雄公司表示於 12/12 至捷運公司討論細部設計圖說內容。 6. 請遠雄公司掌握相關細部設計圖說提送時程，避免影響現場工進。				
三	建照變更事宜	遠雄	<b>103/11/27 會議</b> 1. 遠雄公司已發文土方總量變更不影響原核定環境影響報告書之理由說明，惟部分說明仍須修正，請遠雄公司盡速完成公文抽換。 2. 遠雄公司表示都發局已轉同意立面變更都市審議報告之公文至環保局。 3. 有關立面變更不影響環境影響說明，籌備處於 11/25 北市體設字第 10331279900 號函轉至環保局。 <b>103/12/4 會議</b> 4. 有關環評立面變更不影響環境，體育局於 103/11/25 北市體設字第 10331279900 號函轉請環保局備查，環保局 103 年 12 月 3 日北市環秘(一)字第 10338391500 號函同意備查。 5. 有關土方總量不變不影響原核定環境影響報告書之理由說明，體育局於 103/11/28 北市體設字第 1033129310 號函轉請環保局釋疑。 <b>103/12/12 會議</b> 6. 有關土方總量不變不影響原核定環境影響報告書之理由說明。 7. 請遠雄公司下周說明相關審查項目提送之時程及方式，包含建照變更、景觀都市設計審議變更、景觀變更是否須辦理環境影響差異、行動不便者使用設施審查。		104/3/31		
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側	市府/ 遠雄	1. <b>103/11/27 會議</b> 2. 「臺北文化體育園區與國父紀念館間地下通廊及南側出入口興建工程」決標廠		103/6/30		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 12 月 15 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
	出入口後續協調事宜		<p>商為世久營造公司。</p> <p>3. 本案連接地下通廊側(連續壁至地下通廊空間)，已屬免辦建照範圍，請遠雄公司詢問建管處後續辦理建築許可之方式並於下週會議說明。</p> <p><b>103/12/4 會議</b></p> <p>4. 遠雄公司表示經詢問建管處後，本案連接地下通廊側(連續壁至地下通廊空間)以申請建築許可方式辦理，預計 12 月底提送相關資料申請。</p> <p><b>103/12/12 會議</b></p> <p>5. 有關連接地下通廊側(連續壁至地下通廊空間)屬於本基地內，請遠雄公司再與建管處確認申請方式。</p>				
<b>五</b>	土方問題	市府/ 遠雄	<p><b>103/11/27 會議</b></p> <p>1. 台北港至 12/2 早上七點本年度停止收土。遠雄公司表示將另覓棄土場，增加運棄場所，相關土方申請程序請遠雄公司依照主管機關(建管處)規定辦理。</p> <p>2. 請遠雄公司於 11/28 中午前提出 5/23 運土車無照核定路線行駛案，且無監視系統畫面之說明。</p> <p>3. 請遠雄公司加強土方行政作業效率，如固定每月份提送之土方資料已提送，但尚未發文至籌備處，請盡速提送。</p> <p><b>103/12/4 會議</b></p> <p>4. 有關 5/23 運土車無照核定路線行駛案，且無監視系統畫面之說明，請遠雄公司重新提送說明至籌備處。</p> <p><b>103/12/12 會議</b></p> <p>5. 營建剩餘資源處理計畫書已於 103/11/19 核定，請遠雄公司盡速提送核定版至籌備處。</p> <p>6. 台北港預計 12/16 召開明年度土方會議，請遠雄公司於 12/15 前提供目前全部實際出土數量(包含雜照部分)。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 12 月 15 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			7. 11 月份土方資料尚未提送，請遠雄公司盡速提送至籌備處備查。				
六	辦理公共藝術事宜	遠雄	<p><b>103/11/27 會議</b></p> <p>1. 預計於 12/2 召開審查會議，請遠雄公司準備相關簡報及會議資料。</p> <p><b>103/12/4 會議</b></p> <p>2. 於 12/2 召開審查會議，請遠雄公司依委員意見修正後再行提送。</p> <p><b>103/12/12 會議</b></p> <p>3. 文化局已於 12/11 發文提送會議紀錄，請遠雄公司依委員意見修正後再行提送。</p>				
七	松山菸廠古蹟監測	遠雄	<p><b>103/11/13 會議</b></p> <p>1. 已於 11/7 召開 B4F 及 B5F 開挖計畫書及解除距鍋爐房 42 公尺外之土方開挖範圍限制說明審查會議，請遠雄公司配合將委員意見納入。</p> <p>2. 文化局表示鍋爐房地坪下水箱古蹟認定將移請文化資產科辦理，後續將參考台北機廠鍋爐房之處理方式，請遠雄公司持續追蹤相關進度。</p> <p><b>103/11/20 會議</b></p> <p>3. 籌備處表示 B4F 及 B5F 開挖計畫書及解除距鍋爐房 42 公尺外之土方開挖範圍限制說明審查會議紀錄承核中，建議遠雄公司依委員意見修正後盡速提送計畫書。</p> <p>4. 目前文化局簽辦鍋爐房地坪下水箱古蹟認定方式中，請持續追蹤相關進度。</p> <p>5. 有關 3D 檢測成果審查意見，請遠雄公司於 2 周內修正回復。</p> <p><b>103/11/27 會議</b></p> <p>6. 籌備處已於 11/25 發函基地全區地下四、五樓降挖施工計畫書審查會議紀錄，遠雄公司表示預計 12/6 提送至文化局續辦。</p> <p>7. 煙囪扶正計畫已轉文化局審查，遠雄公司表示預定於 12/3 開始施工。</p> <p>8. 10 月份監測報告尚未提送，請遠雄公司盡速提送至文化局。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 12 月 15 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p><b>103/12/4 會議</b></p> <p>9. 3D 透視及 10 月份監測報告尚未提送，請遠雄公司盡速提送至文化局。</p> <p>10. 鑽心及煙囪扶正計畫文化局審查中。</p> <p><b>103/12/12 會議</b></p> <p>11. 鑽心及煙囪扶正計畫文化局轉各委員確認中。</p> <p>12. 遠雄公司表示 10 月份監測報告已提送，文化局退回修正，預計 12/15 提送 10 月及 11 月份監測報告。</p> <p>13. 遠雄公司表示 3D 透視修正相關內容中，請遠雄盡速提送至文化局。</p> <p>14. 有關基地全區地下四、五樓降挖施工計畫書，請盡速提送至文化局續辦，避免影響後續工進。</p>				
八	公共建築物行動不便者使用設施審查	遠雄	<p><b>103/11/27 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示於 11/22 召開會議，會議決議室內無障礙欄杆無須修改，破口寬度配合修正，修正後通過。</p> <p><b>103/12/4 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示預計於 12 月中旬提送修正完成之圖面。</p> <p><b>103/12/12 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示預計於 12 月底提送修正完成之圖面。</p>		103/3/31		
九	樹木養護及 I 區受保護樹木	遠雄	<p><b>103/11/20 會議</b></p> <p>1. 請遠雄公司盡速提送解列樹木修正之資料。另請樹木醫生針對 I 區 2 棵生長不佳之樹木提出相關建議。</p> <p><b>103/11/27 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示 I 區 2 棵生長不佳之樹木，將請台大教授提出相關改善建議。</p> <p>3. 請遠雄公司盡速提送解列樹木修正之資料。</p> <p><b>103/12/4 會議、103/12/12 會議</b></p>		103/3/31		

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 12 月 15 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			4. 遠雄公司於 12/3 提送 I 區解列樹木修正之資料。目前 I 區現地有略為整地改善積水狀況。 5. 請遠雄公司盡速提出 I 區 2 棵生長不佳之樹木改善建議。				
十	忠孝東路及光復南路行道樹遷移	遠雄	<b>103/11/27 會議</b> 1. 移植北流藝術中心之樹木情況：預計 11/28 辦理定期會勘。目前現況仍無明顯改善，請遠雄公司會勘上提出相關改善期程及方式說明。 2. 光復南路移植計畫公園處簽辦中。 <b>103/12/4 會議</b> 3. 移植北流藝術中心之樹木情況：遠雄公司表示現地改善施工發包廠商中。 4. 光復南路移植計畫公園處於 12/1 同意核備。 5. 遠雄公司表示光復南路移樹交維計畫於 103/11/28 掛件。 <b>103/12/12 會議</b> 6. 移植北流藝術中心之樹木情況：遠雄公司表示已完成改善施工廠商發包，請遠雄公司盡速請廠商進場施作。 7. 光復南路地下道及引導工程施工期間交通維持計畫(包含移樹)於 103.12.4 北市道字第 10331578800 號函同意備查。				
十一	世大運開閉幕配合事宜	遠雄	<b>103/10/9 會議</b> 1. 因世運會將辦理開閉幕規劃設計標案，需請遠雄公司協助配合提供相關球場設計 DM。 <b>103/10/16 會議</b> 2. 請遠雄公司協助提供疏散計畫，提供世運會參考。 <b>103/11/6 會議、103/11/13 會議、103/11/20 會議、103/11/27 會議、103/12/4 會議</b> 3. 遠雄公司已提供散場計畫及緊急疏散計畫。 <b>103/12/12 會議</b>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 12 月 15 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			4. 目前世大運開閉幕上無需要協助之事項。				
十二	球場 60 英尺 確認	市府/ 遠雄	<b>103/10/2 會議、103/10/9 會議、103/10/16 會議、103/10/23 會議、103/10/30 會議</b> 1. 於 9/29 完成現地丈量確認，後續待結構體完成再至工地確認相關尺寸。 <b>103/11/6 會議</b> 2. 請遠雄公司後續提供預定完成該部分結構體完成之時間。 <b>103/11/13 會議、103/11/20 會議、103/11/27 會議、103/12/4 會議、103/12/12 會議</b> 3. 遠雄公司表示預定於 104 年 8 月中旬進行該區域 RC 澆置。				
十三	工程進度表	遠雄	<b>103/11/27 會議</b> 1. 至 103 年 11 月 19 日日止累計土方已開挖 1,305,746m <sup>3</sup> ，預計 12/21 進行減壓。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。 2. 有關因環評變更運土時間申請展延履約期限於 103/11/19 召開協商會議，請遠雄公司盡速依會議結論提送相關資料。 <b>103/12/4 會議</b> 3. 至 103 年 12 月 1 日日止累計土方已開挖 1,330,574m <sup>3</sup> ，預計 12/21 進行減壓。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。 <b>103/12/12 會議</b> 4. 截至 103 年 11 月 30 日止，全案預定進度 89.6%，實際進度 74.63%，大巨蛋棟預定進度 100%，實際進度 76.87%。另依 104 年 12 月底預定進度表巨蛋棟預定進度 82.05%，實際進度 78.89%。目前巨蛋屋頂合攏段鋼構皆已吊裝定位，因 12 月天候不穩定，屋頂減壓時程尚無法確定。				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 12 月 19 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>103/12/4 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示先提送第一階段忠孝東路自來水部分交維計畫，後續第二階段交維計畫會納入光復南路部分。</p> <p>2. 預計 12/5 下午 2 點 30 分召開忠孝東路既有管線配合移設位置及其費用支付相關事宜研商會議。</p> <p><b>103/12/12 會議</b></p> <p>3. 光復南路地下道及引道工程施工期間交通維持計畫於 103.12.4 北市道字第 10331578800 號函同意備查。</p> <p>4. 遠雄公司表示忠孝東路及光復南路(箱涵後)之交通維持計畫預計於 12/17 與交通局討論，待討論相關內容後再正式提送審查。</p> <p>5. 於 12/5 召開忠孝東路既有管線配合移設位置及其費用支付相關事宜研商會議，會議結論請各管線單位於 12 月底前確認是否有其他工程管線須併本案辦理及提供相關之前管線遷移費用佐證資料，預計 104/1 月再行召開協調會議。</p> <p><b>103/12/18 會議</b></p> <p>6. 請遠雄公司盡速提送忠孝東路併光復南路(箱涵後路段)之交通維持計畫。</p> <p>7. 忠孝東路既有管線配合移設位置及其費用支付相關事宜研商會議，預計 104/1 月再行召開協調會議。</p>				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p><b>103/11/20 會議、103/11/27 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示捷運設施移設連通案細部設計圖說將分為機電、設備、室內裝修及土建四大部分，請遠雄公司下周提出預定提送程序及時程。</p> <p>2. 遠雄公司表示捷運公司預計於 11 月底完成簽核同意本案捷運設施移設及連通案。</p> <p><b>103/12/4 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示預計下周與捷運公司討論細部設計圖說內容。</p>		104/ 4/30		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 12 月 19 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			4. 遠雄公司已 E-mail 提供細部設計圖說提送之時程，預計 104/4 月底完成全部審查(機電及室內裝修預計 104/2 完成，設備部分預計 104/4 完成)。 <b>103/12/12 會議</b> 5. 遠雄公司表示於 12/12 至捷運公司討論細部設計圖說內容。 6. 請遠雄公司掌握相關細部設計圖說提送時程，避免影響現場工進。 <b>103/12/18 會議</b> 7. 遠雄公司表示預計 104/1 月中旬提送細部設計圖說。				
三	建照變更事宜	遠雄	<b>103/11/27 會議</b> 1. 遠雄公司已發文土方總量變更不影響原核定環境影響報告書之理由說明，惟部分說明仍須修正，請遠雄公司盡速完成公文抽換。 2. 遠雄公司表示都發局已轉同意立面變更都市審議報告之公文至環保局。 3. 有關立面變更不影響環境影響說明，籌備處於 11/25 北市體設字第 10331279900 號函轉至環保局。 <b>103/12/4 會議</b> 4. 有關環評立面變更不影響環境，體育局於 103/11/25 北市體設字第 10331279900 號函轉請環保局備查，環保局 103 年 12 月 3 日北市環秘(一)字第 10338391500 號函同意備查。 5. 有關土方總量不變不影響原核定環境影響報告書之理由說明，體育局於 103/11/28 北市體設字第 1033129310 號函轉請環保局釋疑。 <b>103/12/12 會議</b> 6. 有關土方總量不變不影響原核定環境影響報告書之理由說明。 7. 請遠雄公司下周說明相關審查項目提送之時程及方式，包含建照變更、景觀都市設計審議變更、景觀變更是否須辦理環境影響差異、行動不便者使用設施審查。		104/ 3/31		

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 12 月 19 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<b>103/12/18 會議</b> 8. 遠雄公司已提送土方總量不變不影響原核定環境影響報告書理由說明至籌備處。 9. 遠雄公司表示將先完成立面變更之都市設計審議變更及環境影響差異核備後，辦理建照變更同時併行性能防災審查，辦理建照變更期間將另行辦理景觀變更之都市設計審議審查。				
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	<b>103/12/4 會議</b> 1. 遠雄公司表示經詢問建管處後，本案連接地下通廊側(連續壁至地下通廊空間)以申請建築許可方式辦理，預計 12 月底提送相關資料申請。 <b>103/12/12 會議</b> 2. 有關連接地下通廊側(連續壁至地下通廊空間)屬於本基地內，請遠雄公司再與建管處確認申請方式。 <b>103/12/18 會議</b> 3. 遠雄公司表示經確認，本案連接地下通廊側(連續壁至地下通廊空間)以申請建築許可方式辦理，目前辦理取得文化局土地使用同意書中。		103/ 6/30		
五	土方問題	市府/ 遠雄	<b>103/12/4 會議</b> 1. 有關 5/23 運土車無照核定路線行駛案，且無監視系統畫面之說明，請遠雄公司重新提送說明至籌備處。 <b>103/12/12 會議</b> 2. 營建剩餘資源處理計畫書已於 103/11/19 核定，請遠雄公司盡速提送核定版至籌備處。 3. 台北港預計 12/16 召開明年度土方會議，請遠雄公司於 12/15 前提供目前全部實際出土數量(包含雜照部分)。 4. 11 月份土方資料尚未提送，請遠雄公司盡速提送至籌備處備查。				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 12 月 19 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<b>103/12/18 會議</b> 5. 台北港於 12/16 召開明年度土方會議，同意本案明年度收土量為 389,000m <sup>3</sup> 。 6. 請遠雄公司盡速提送 104/1 夜間出土申請。 7. 營建剩餘資源處理計畫書已於 103/11/19 核定，請遠雄公司盡速提送核定版至籌備處。				
六	辦理公共藝術事宜	遠雄	<b>103/11/27 會議</b> 1. 預計於 12/2 召開審查會議，請遠雄公司準備相關簡報及會議資料。 <b>103/12/4 會議</b> 2. 於 12/2 召開審查會議，請遠雄公司依委員意見修正後再行提送。 <b>103/12/12 會議、103/12/18 會議</b> 3. 文化局已於 12/11 發文提送會議紀錄，請遠雄公司依委員意見修正後再行提送。				
七	松山菸廠古蹟監測	遠雄	<b>103/12/4 會議</b> 1. 3D 透視及 10 月份監測報告尚未提送，請遠雄公司盡速提送至文化局。 2. 鑽心及煙囪扶正計畫文化局審查中。 <b>103/12/12 會議</b> 3. 鑽心及煙囪扶正計畫文化局轉各委員確認中。 4. 遠雄公司表示 10 月份監測報告已提送，文化局退回修正，預計 12/15 提送 10 月及 11 月份監測報告。 5. 遠雄公司表示 3D 透視修正相關內容中，請遠雄盡速提送至文化局。 6. 有關基地全區地下四、五樓降挖施工計畫書，請盡速提送至文化局續辦，避免影響後續工進。 <b>103/12/18 會議</b> 7. 鑽心及煙囪扶正計畫文化局轉各委員確認中。				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 12 月 19 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			8. 遠雄公司已提送 10 月及 11 月份監測報告至文化局。 9. 遠雄公司表示最慢於 12/25 前提送基地全區地下四、五樓降挖施工計畫書至文化局續辦。 10. 遠雄公司表示 3D 透視修正相關內容中，請遠雄盡速提送至文化局。				
八	公共建築物行動不便者使用設施審查	遠雄	<b>103/11/27 會議</b> 1. 遠雄公司表示於 11/22 召開會議，會議決議室內無障礙欄杆無須修改，破口寬度配合修正，修正後通過。 <b>103/12/4 會議</b> 2. 遠雄公司表示預計於 12 月中旬提送修正完成之圖面。 <b>103/12/12 會議、103/12/18 會議</b> 3. 遠雄公司表示預計於 12 月底提送修正完成之圖面。		103/3/31		
九	樹木養護及 I 區受保護樹木	遠雄	<b>103/11/27 會議</b> 1. 遠雄公司表示 I 區 2 棵生長不佳之樹木，將請台大教授提出相關改善建議。 2. 請遠雄公司盡速提送解列樹木修正之資料。 <b>103/12/4 會議、103/12/12 會議</b> 3. 遠雄公司於 12/3 提送 I 區解列樹木修正之資料。目前 I 區現地有略為整地改善積水狀況。 4. 請遠雄公司盡速提出 I 區 2 棵生長不佳之樹木改善建議。 <b>103/12/18 會議</b> 5. 遠雄公司表示台大教授已取樣 I 區 2 棵生長不佳之樹木土壤。 6. 本案預計 104 年底完工，I 區受保護樹木須移植回本基地，請遠雄公司下周提出本項目負責人員及相關回植計畫及施工預定時程。		103/3/31		
十	忠孝東路及光復南路行	遠雄	<b>103/12/4 會議</b> 1. 移植北流藝術中心之樹木情況：遠雄公司表示現地改善施工發包廠商中。				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 12 月 19 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
	道樹遷移		2. 光復南路移植計畫公園處於 12/1 同意核備。 3. 遠雄公司表示光復南路移樹交維計畫於 103/11/28 掛件。 <b>103/12/12 會議</b> 4. 移植北流藝術中心之樹木情況：遠雄公司表示已完成改善施工廠商發包，請遠雄公司盡速請廠商進場施作。 5. 光復南路地下道及引導工程施工期間交通維持計畫(包含移樹)於 103.12.4 北市道字第 10331578800 號函同意備查。 <b>103/12/18 會議</b> 6. 移植北流藝術中心之樹木情況：遠雄公司表示於 12/18 進場施作相關改善工程。後續若執行換樹請遠雄公司務必通知公園處及籌備處至現場確認相關程序。				
十一	世大運開閉幕配合事宜	遠雄	<b>103/10/16 會議</b> 1. 請遠雄公司協助提供疏散計畫，提供世運會參考。 <b>103/11/6 會議、103/11/13 會議、103/11/20 會議、103/11/27 會議、103/12/4 會議</b> 2. 遠雄公司已提供散場計畫及緊急疏散計畫。 <b>103/12/12 會議、103/12/18 會議</b> 3. 目前世大運開閉幕上無需要協助之事項。				
十二	球場 60 英尺確認	市府/ 遠雄	<b>103/10/2 會議、103/10/9 會議、103/10/16 會議、103/10/23 會議、103/10/30 會議</b> 1. 於 9/29 完成現地丈量確認，後續待結構體完成再至工地確認相關尺寸。 <b>103/11/6 會議</b> 2. 請遠雄公司後續提供預定完成該部分結構體完成之時間。 <b>103/11/13 會議、103/11/20 會議、103/11/27 會議、103/12/4 會議、103/12/12 會議、103/12/18 會議</b> 3. 遠雄公司表示預定於 104 年 8 月中旬進行該區域 RC 澆置。				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 12 月 19 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
十三	工程進度表	遠雄	<p><b>103/12/4 會議</b></p> <p>1. 至 103 年 12 月 1 日日止累計土方已開挖 1,330,574m<sup>3</sup>，預計 12/21 進行減壓。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p><b>103/12/12 會議</b></p> <p>2. 截至 103 年 11 月 30 日止，全案預定進度 89.6%，實際進度 74.63%，大巨蛋棟預定進度 100%，實際進度 76.87%。另依 104 年 12 月底預定進度表巨蛋棟預定進度 82.05%，實際進度 78.89%。目前巨蛋屋頂合攏段鋼構皆已吊裝定位，因 12 月天候不穩定，屋頂減壓時程尚無法確定。</p> <p><b>103/12/18 會議</b></p> <p>3. 至 103 年 12 月 1 日日止累計土方已開挖 1,330,574m<sup>3</sup>，目前巨蛋屋頂合攏段鋼構皆已吊裝定位，因 12 月天候不穩定，屋頂減壓時程延至 104/1 月份。</p>				