

臺北自來水事業處工程總隊112年8月份主管會報紀錄

時 間：112年8月18日（星期五）上午9時

地 點：本總隊第1會議室

主 席：陳維政總隊長

紀錄：蔡榮隆

出席者：詳簽到表

壹、112年7月份隊務會議紀錄修正如下：

一、柒、市長、處長暨主席指示及決議事項：七、新增：有關今年5月「建立工程標案市場報價標準作業流程」實施迄今各案辦理是否按 SOP 執行、有無困難之處，請廖副總工程司召集相關科室了解。（設計科、工務科）

二、餘會議紀錄確認。

貳、歷次主管會報指示暨決議事項執行情形及工程稽核報告：（報告單位：工管科）

報告事項：如書面資料。

主席裁示：

一、公館配水池大樓新建工程帷幕牆材料及組裝施工品質，務必督促監造廠商依據規範加強材料檢驗及組裝 SOP 管控品質，施工過程停檢點、照片及紀錄等資料亦請詳實登載留存。（工務科）

二、一清上游段清洗檢視作業，為配合一清停水時間，請協調廠商增加工班戮力以赴，至於修繕方式隨時滾動評估靈活調整。（工務科）

三、為逐步建立幹管管線圖資座標資訊，凡經清洗檢視作業後，皆要能精準掌握管線位置，對於人員無法進入測量定位之管線，持續尋找適合技術。（設計科）

- 四、自來水園區親水體驗教育區整修事宜，請配合預算額度及作業期程，協調展業科於8月底前提出項目需求計畫，俾利彙辦。(設計科)
- 五、直潭第四座清水池清洗檢視作業，請綜整在建工程施工情形、支援供水及設施風險等因素，與淨水科研擬最佳施工時間。(設計科)
- 六、翡翠原水管操作原則，請與淨水科保持密切連繫，了解相關發展；另頭水路沉砂池作業請訂出項目里程碑。(工務科)
- 七、北市道管中心及新北養工處宣導事項，請蒐集相關資料，邀集施工廠商及監造同仁，召開宣導會議。(工管科)
- 八、列管編號112073101持續列管，112062805序號5移至111121504序號8合併列管，餘列管編號112073105、112073106、112073107、112071201、112061406、112053103、111101204、112071202、112073102、112042610，廢標採購案件管控表:112、113年度臺北西區供水管網改善配合工程、木柵二期加壓站配水池功能改善及補強工程，IRS 必要通報工程管控表:112、113年度臺北西區供水管網改善配合工程、木柵二期加壓站配水池功能改善及補強工程，解除列管。

參、重要工作目標管理進度報告：(報告單位：設計科、工務科)
報告事項：如書面資料。

主席裁示：

- 一、翡翠原水管工程安全複核，為利外部審查作業進行，請於提送期中及期末報告前召開會議討論。(設計科)
- 二、水利署計畫明年起分三年於大臺北地區開鑿戰備井，請

蒐集細部設計資料預先規劃因應，並納入「重大工程規劃設計執行情形」列管。(設計科)

三、三重二號加壓站新建工程進度，以明年農曆年前完成大底封底為目標，開挖過程請隨時觀察垃圾量土層分布情形，俾利管控開挖進度。(工務科)

四、一清幹線往消壓塔段刻正施作穿管作業，請管控供料及施工進度，避免材料生產過度，衍生堆置及搬運費用增加問題。(工務科)

肆、市長、處長暨主席指示事項：

一、北市道管中心宣導事項暨施工規定，請參考該中心112年7月17日召開「112年度第2季本府所屬機關(構)道路挖掘違規施工案件檢討會議」案會議紀錄辦理，其中新規定事項，自112年6月1日起復舊範圍之修復方式屬自鋪部分，於申辦道路挖掘許可證結案程序時，須檢具通知市府消防局、瓦斯公司或水處確認設施留設情形之相關書面紀錄，方可申報完工作業；新北養工處宣導事項：有關道路挖掘案件標線復舊施工，請確實採熱拌塑膠材料修補，應注意標線復舊施工品質，避免剝落情形發生。(工務科)

二、翡翠原水管工程，對於臨近出水工隧道滲水影響襯砌施工，及取水工第3階段圍堰非汛期施工與翡管局放水可能之衝突，請評估南勢溪水量，與淨水科研擬對策妥為因應。(工務科)

三、一清幹線備援幹管於後指部停水連絡作業，在安全為前提，請規劃以停水3個月內完成為目標。(工務科)

四、夏季高溫戶外工作易發生熱危害，請各標案工程落實於

勤前教育或工具箱會議做宣導並記錄。(工務科)

伍、臨時動議：無

陸、散會：上午10時58分。