

臺北自來水事業處工程總隊113年7月份主管會報紀錄

時 間：113年7月17日（星期三）下午2時

地 點：本總隊第1會議室

主 席：陳維政總隊長

紀錄：蔡榮隆

出席者：詳簽到表

壹、113年6月份隊務會議紀錄確認。

貳、歷次主管會報指示暨決議事項執行情形及工程稽核報告：（報告單位：工管科）

報告事項：如書面資料。

主席裁示：

- 一、公館配水池大樓新建工程之池牆混凝土模板，施工廠商規劃採鋁製系統模板施作，請於施工計畫報核前提專案會議討論。（工務科）
- 二、公館配水池大樓新建工程，機電設備安裝為現階段主要徑工項，請將執行情形列為專項管控。（工務科）
- 三、一清幹線統包工程苗圃段 ϕ 1000mm 排水管理設路徑經過既有道路，配合改道協調作業請及早進行。（工務科）
- 四、公館大樓新建工程及附屬站外管線工程、國際會議廳裝修工程等配合標案，相關經費執行及介面協調事宜，請備妥資料，於本(7)月底召開專案會議討論。（設計科、工務科）
- 五、今(113)年為設施整備一階預算編列最後一年，經費執行及工程變更，應確實掌握財源，分案結案作業請優先辦理。（設計科、工務科）
- 六、公館配水池大樓新建工程大底混凝土澆置，預計採用卜

特蘭第Ⅱ型水泥施作，變更程序請盡速簽辦。(工務科)

七、翡翠原水管工程因應中央補助款撥款，相關竣工圖、結算數量審查及驗收時程，請及早規劃辦理。(工務科)

八、重申為避免影響民眾用水，辦理管線斷管連絡前，務必考量新舊管厚度及口徑差對停水施工影響，並將此管線連絡經驗留存傳承。(工務科)

九、一清成功路連絡及公館支線、青潭原水管清洗檢視等大幹管維護工作，請編製階段性完工報告，妥為記錄傳承專業知識。(工務科)

十、列管編號 113062603、113062607、113062608、113061210、113022004、113031305、113052907、112081812、113061208、113052913、113/5/9週間會議 2、IRS 必要通報工程管控表(採購標案異常):國際會議廳、演講廳及簡報室精裝修工程、中正路配水池整體改建工程委託技術服務等2案併案招標、劍南山高地供水管線新設工程，解除列管。

參、重要工作目標管理進度報告：(報告單位：設計科、工務科)
報告事項：如書面資料。

主席裁示：

一、「中正路配水池整體改建工程委託技術服務等2案併案招標」業已決標，請擇期召開啟動會議，俾利交付計畫執行方向。(設計科)

二、本年度未完成剩餘資源運送跟車案件，請及早辦理，以符合規定。(工務科)

肆、市長、處長暨主席指示事項：

一、本處財務科及技術科刻正研議工程財產增加單報核時效，

請針對本總隊工程規模及特性，研討所需辦理時間，俾利提供本處參考。(工務科)

- 二、中山區北安里劍南山高地區自來水改善案，請以整體專案管理方式規劃期程，俾利執行控管。(設計科、工務科)
- 三、頭水路屈尺沉砂池堤防工程防汛撤離計畫，應充分考量河川放流所需之撤離時間，另撤離訊息傳遞應確保時效及暢通，並請於計畫核定後辦理演練熟悉情境。(工務科)
- 四、本處為113年7月23日萬安47號演習場地，為避免干擾演練過程，請掌握洽公時間。(各科室)
- 五、工程施工查核時，委員對規劃設計建議事項，請把握外部稽核機會，自我警示反饋問題所在。(設計科、工務科)
- 六、通案工程之公共工程標案管理進度填列，請參考水處填報方式。(工務科)

伍、臨時動議：無

陸、散會：下午4時12分。