

公開類		編製機關	衛生下水道工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-08-03-01

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國107年01月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度	
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)
總計		2,245,226	-	182	19,516	1	418	-	-												
格致路及東山路附近地區分管網工程 (湖山路附近地區)	101-105	169,266		182	2797	1	64										105/2/18	108/1/22		44.00	60.79
106年度大同區景星里附近地區污水接管工程	105-108	79,209			1730		93										106/11/6	107/10/11		6.95	6.45
106年度中山區中山北路2段及林森北路附近地區污水接管工程	105-108	43,919			1897		17										107/1/29	108/2/2		0.01	0.01
第5期大安及文山區分管網工程(105年預約工程)	105-108	44,000															105/4/1	107/2/28		72.10	72.10
第5期大安及文山區分管網工程(木柵揚水站紓流改善工程)	105-108	15,518			100		3										106/11/2	107/8/28		83.99	84.00
106年度士林區中庸一路附近地區污水接管工程	105-108	135,015															106/8/15	109/2/18		12.73	45.06
第5期北投及士林區分管網工程(106年度預約工程)	105-108	21,944															106/6/11	107/4/30		38.73	38.73

公開類		編製機關	衛生下水道工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-08-03-01

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國107年01月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度		
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)	
第5期松山及信義區分管網工程(106年度預約工程)	105-108	22,163																106/6/11	107/2/28		25.41	25.41
第5期南港及內湖區分管網工程(105年預約工程)	105-108	42,995																105/3/31	107/2/28		99.19	99.19
第5期南港及內湖區分管網工程(明湖國小附近地區後續工程)	105-108	81,000																106/7/17	107/8/19		41.91	57.92
106年度萬華區中華路及艋舺大道附近地區污水接管工程	105-108	47,020			1724		35											106/11/6	107/6/22		25.70	21.00
第5期萬華中正及大同中山區分管網工程(106年度預約工程)	105-108	22,132																106/6/11	107/3/31		78.45	78.45
第5期大同及中山區支管及用戶排水設備工程(106年度預約工程)	105-108	31,183																106/10/19	107/12/31		16.38	16.38
第5期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(105年加速接管預約工程)	105-108	34,998																105/4/1	107/2/19		41.74	41.74

公開類		編製機關	衛生下水道工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-08-03-01

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國107年01月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度		
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)	
106年度文山區景美國小附近地區污水接管工程	105-108	10,133			622													106/9/20	107/5/9		41.00	41.40
第5期支管及用戶排水設備工程(106年度南六區用戶排水設備預約式工程)	105-108	32,000																106/11/10	107/6/30		99.00	99.00
106年度北投區大自然社區附近地區污水接管工程	105-108	33,359			1953									8				106/9/6	107/6/16		34.75	57.68
第5期支管及用戶排水設備工程(106年度北六區用戶排水設備預約式工程)	105-108	32,000																106/11/10	107/6/30		74.00	74.00
第5期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(106年度預約工程)	105-108	31,208																106/10/5	107/12/31		32.41	32.41
第5期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(101年永吉國中附近地區後續接管工程)	105-108	17,313																106/6/2	107/3/12		39.60	39.60

公開類		編製機關	衛生下水道工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-08-03-01

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國107年01月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度				
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)			
第5期松山及信義區支管及用戶排水設備工程(106年度預約工程)	105-108	31,309																		106/9/27	107/12/31		12.10	12.10

公開類		編製機關	衛生下水道工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-08-03-01

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國107年01月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度	
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)
106年度內湖區安泰街68巷以北附近地區後續污水接管工程	105-108	46,985			1340		15										106/11/20	107/9/23		5.00	5.53
106年度內湖區東湖國小附近地區污水接管工程	105-108	161,196			4385		132										106/9/22	108/11/22		11.00	32.60
106年度內湖區南湖高中及大湖山莊附近地區污水接管工程	105-108	17,652			958		18										106/10/24	107/3/5		59.00	59.00
第5期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(106年預約工程)	105-108	31,005															106/9/27	107/12/31		73.00	73.00
第5期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(105年加速接管預約工程)	105-108	34,980															105/4/7	107/2/28		57.00	57.00
106年度中正區古亭國中及汀州路三段附近地區污水接管工程	105-108	38,800			2010		41										106/11/13	107/8/20		13.83	8.88
新店溪景美雨水抽水站排水淨化處理工程	105-106	84,061															106/3/7	108/1/6		91.82	91.72

公開類		編製機關	衛生下水道工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-08-03-01

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國107年01月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度				
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)			
內湖污水處理廠第一期設備汰換工程—機械及電氣儀控設備汰換	104-106	194,455																		106/3/24	107/6/16		51.51	58.65

公開類		編製機關	衛生下水道工程處
月報	次月10日前編報	表號	20535-08-03-01

105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國107年01月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度		
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)	
內湖污水處理廠第一期設備汰換工程—機械式細攔污柵汰換工程	104-106	8,200																106/8/1	107/2/28		58.21	58.21
106年度松山、信義、南港、內湖、北投、士林區管線修繕及拆遷配合工程(預約式工程)	106	29,947																106/3/27	107/2/28		81.36	81.36
106年度萬華、中正、大同、中山、大安、文山區管線修繕及拆遷配合工程(預約式工程)	106	29,947																106/5/19	107/2/28		43.25	43.25
106年度管線清理檢視工程(南區預約式工程)	106	11,250																106/3/31	107/3/31		67.14	67.14
106年度管線清理檢視工程(北區預約式工程)	106	11,250																106/3/31	107/3/31		93.00	93.00
106年度設施及框蓋維護工程(南區預約式工程)	106	18,000																106/3/29	107/3/31		99.65	99.65
106年度設施及框蓋維護工程(北區預約式工程)	106	18,000																106/3/29	107/3/31		98.20	98.20

臺北市污水下水道新建、改善工程

中華民國107年01月

工程名稱	預算年度	工程費 (千元)	預定目標							實際完成							工期			施工進度	
			主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	主幹管 (公尺)	次幹管 (公尺)	分支管 (公尺)	揚水站 (座)	人孔 (座)	清除孔 (座)	截流設施 (個)	開工年月	預定完工年月	實際完工年月	預定進度 (%)	實際進度 (%)
106年度場站維護工程	106	23,639														106/6/27	107/1/22	<u>107/1/22</u>	100.00	100.00	
迪化抽水站、北市截流站及淡水河系污水下水道設施改善工程(第二標)	105-106	72,560														106/10/23	107/11/20		13.39	17.16	
八里污水處理廠海洋放流管改善統包工程	102-105	234,273														104/7/10	108/2/27		38.36	40.95	
八里污水處理廠第3期設備汰舊更新工程—機電標	105-108	201,342														106/10/1	107/12/23		0.12	21.55	
以下空白																					