

| 公開類 | | 105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂 | | | | | | | | | | | | | | 編製機關 | | 衛生下水道工程處 | | | |
|--------------------------------|------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 月報 | | 次月10日前編報 | | | | | | | | | | | | | | 表號 | | 20535-08-03-01 | | | |
| 臺北市污水下水道新建、改善工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中華民國108年12月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名稱 | 預算年度 | 工程費 (千元) | 預定目標 | | | | | | | 實際完成 | | | | | | | 工期 | | | 施工進度 | |
| | | | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 開工年月 | 預定完工年月 | 實際完工年月 | 預定進度 (%) | 實際進度 (%) |
| 總計 | | 636,793 | - | 182 | 9,949 | 1 | 250 | 60 | - | | | | | | | | | | | | |
| 格致路及東山路附近地區分管網工程(湖山路附近地區) | | 101-107 169,266 | | 182 | 2797 | 1 | 64 | | | | | | | | | | 2016/2/18 | 108/8/2 | 108/7/19 | 100 | 100 |
| 106年度中山區中山北路2段及林森北路附近地區污水接管工程 | | 105-108 43,919 | | | 1897 | | 17 | | | | | | | | | | 2018/1/29 | 2019/11/15 | 2019/11/14 | 100 | 100 |
| 第5期大安及文山區分管網工程(107年預約工程) | | 105-108 27,700 | | | | | | | | | | | | | | | 2018/4/5 | 2019/12/31 | 108/12/27 | 100 | 100 |
| 第5期北投及士林區分管網工程(107年預約工程) | | 105-108 46,406 | | | | | | | | | | | | | | | 2018/4/2 | 2019/12/31 | 2019/12/31 | 100 | 100 |
| 第5期松山信義及南港內湖區分管網工程(107年預約工程) | | 105-108 27,949 | | | | | | | | | | | | | | | 2018/5/28 | 2019/12/31 | 108/9/9 | 100 | 100 |
| 第5期萬華中正及大同中山區分管網工程(107年預約工程) | | 105-108 42,152 | | | | | | | | | | | | | | | 107/3/23 | 109/2/29 | | 88.20 | 88.20 |
| 第5期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(107年預約工程) | | 105-108 23,219 | | | | | | | | | | | | | | | 2018/3/23 | 2019/11/30 | 2019/11/20 | 100 | 100 |
| 106年度內湖區東湖國小附近地區污水接管工程 | | 105-108 161,196 | | | 4385 | | 132 | | | | | | | | | | 2017/9/22 | 109/12/9 | | 84.00 | 84 |
| 第5期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(107年預約工程) | | 105-108 30,569 | | | | | | | | | | | | | | | 107/3/23 | 108/12/31 | 108/12/31 | 100.00 | 100.00 |

| 公開類 | 105.3.7北市主公統字第10530309500號函修訂 | | | | | | | | | | | | | | | | 編製機關 | 衛生下水道工程處 | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 月報 | 次月10日前編報 | | | | | | | | | | | | | | | | 表號 | 20535-08-03-01 | | | |
| 臺北市污水下水道新建、改善工程 中華民國108年12月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名稱 | 預算年度 | 工程費 (千元) | 預定目標 | | | | | | | 實際完成 | | | | | | | 工期 | | | 施工進度 | |
| | | | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 主幹管 (公尺) | 次幹管 (公尺) | 分支管 (公尺) | 揚水站 (座) | 人孔 (座) | 清除孔 (座) | 截流設施 (個) | 開工年月 | 預定完工年月 | 實際完工年月 | 預定進度 (%) | 實際進度 (%) |
| 107年度臺北市東區管渠修繕及配合拆遷預約工程 | 107 | 12,500 | | | | | | | | | | | | | | | 2018/5/18 | 2019/12/31 | 108/9/10 | 100.00 | 100 |
| 107年度臺北市西區管渠修繕及配合拆遷預約工程 | 107 | 12,500 | | | | | | | | | | | | | | | 107/6/12 | 2019/12/31 | 108/12/25 | 100.00 | 100.00 |
| 107年度臺北市南區管渠修繕及配合拆遷預約工程 | 107 | 12,500 | | | | | | | | | | | | | | | 2018/5/18 | 2019/12/31 | 108/12/27 | 100.00 | 100.00 |
| 107年度臺北市北區管渠修繕及配合拆遷預約工程 | 107 | 12,500 | | | | | | | | | | | | | | | 107/6/12 | 2019/12/31 | 2019/12/31 | 100 | 100 |
| 代辦臺北市職能發展學院「衛生下水道納管工程」 | 108 | 14,418 | - | - | 870 | - | 37 | 60 | - | | | | | | | | 108/05/10 | 108/11/05 | 108/11/05 | 100 | 100 |
| 以下空白 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |