

臺北自來水事業處工程總隊111年12月份主管會報紀錄

時 間：111年12月15日（星期四）上午9時

地 點：視訊會議

主 席：范煥英總隊長

紀錄：蔡榮隆

出席者：詳簽到表

壹、111年11月份隊務會議紀錄確認。

貳、歷次主管會報指示暨決議事項執行情形及工程稽核報告：（報告單位：工管科）

報告事項：如書面資料。

主席裁示：

- 一、公館場內 ϕ 1200 mm直潭入銜接清一幹管工程，有關連絡作業停水計畫之撰寫，請加註配合淨水科青潭原水管復水進度辦理，預留提早施工之彈性時間。另永福水管橋北側管線之停水施工事宜，請與供水科協調以明年2月中旬進場施作為目標。（工務科）
- 二、公館配水池改建大樓工程近期受下雨影響鋼構焊接進度，請協調廠商配合天候滾動檢討焊工出工數，對於下雨及低溫影響焊道施工品質至鉅，請廠商加強焊道自主品管，並請監造單位落實檢測。（工務科）
- 三、幹管整備計畫之新設管線，請依國震中心報告於設計階段導入耐震檢核評估。（設計科）
- 四、列管編號111112102工務科解除列管，餘111113001、111113002、111113003、111072702、111113006、111091412、111112107、111101207、W1110904、B1111112；驗收未結案工程：安泰街高地供水機電新建

工程、廢標採購案件管控表:112年度工程管理勞務服務作業，解除列管。

參、重要工作目標管理進度報告：(報告單位：設計科、工務科)

報告事項：如書面資料。

主席裁示：

- 一、自來水設施整備第二階段預算，預計明年1~2月提送市府編列113年概算，相關資料請加強準備，並請針對各種情境研擬優先策略。(設計科)
- 二、翡翠原水管工程請掌握龜山段隧道貫通後襯砌工序規劃，另請持續追蹤水利署第十河川局，對於出水口工區土地取得作業進度及堤防相關設計方案辦理情形。(工務科)
- 三、一清幹線備援統包工程兩個主要管段貫通後之穿管及連絡作業規劃，請與廠商事先研擬安排。(工務科)
- 四、三重二號配水池暨加壓站新建工程表定116年7月完工，請鼓勵廠商以提早於115年底前完工為努力目標。(工務科)

肆、市長、處長暨主席指示事項：

- 一、臺北市道路挖掘違規裁罰本總隊迄今計有1件，違規項目為未全程攝影，請施工單位特別注意避免再發生，另有關逾時施工通報，請施工單位詳細描述發生原因，俾利供水科分析參考。(工務科)
- 二、公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓工程之財務分析，請設計科配合預算擴編、攤提折舊、稅捐等資料予以調整更新，並與財務科就細目編列方式協調。(設計科)
- 三、分案工程控管，請納入工務科112年單位績效工作重點指標。(工務科)

四、依職業安全衛生法第20條勞工對一般健康檢查有接受之義務，本案請陳副總隊長督導檢視同仁辦理情形，並針對健檢相關規定及控管方式詳加討論後，以電子郵件通知同仁遵照辦理。(人事室、工管科)

伍、臨時動議：無

陸、散會：上午10時55分。