

# 臺北自來水事業處 112 年第 6 次工程會報紀錄

時間：112 年 6 月 14 日（星期三）上午 9 時 30 分

地點：行政大樓第 1 會議室

主席：范煥英處長

紀錄：張世昇

出席人員：如簽到表

## 壹、確認上次會議紀錄

主席裁示：會議紀錄確認。

## 貳、歷次會議指示暨決議事項執行情形報告

主席裁示：

一、准予備查。

二、列管編號 B1120204、B1120501、B1120502、B1120503、B1120504、B1120505、B1120507、B1120508、B1120509、B1120511、B1120512 等案解除列管，餘依企劃科意見辦理。

三、列管編號 W1110102「增設東湖路 800mm 與南側 200mm 銜接管線及相關控制閥案」解除列管，東湖潛盾窰井管線設置管中加壓設備改善該區域水壓，相關配置及分工請供水科排定期程並予列管。

## 參、工程計畫管考報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、施工案件逾時通報屬於搶修通報案件請技術科分別統計。

三、換表作業材料使用控管，請技術科統計每月材料退料金額增加部分。

四、B 單案件路面修復不良案件數量仍多，請各分處及工程總隊加強路面修復品質。

五、北市道管中心已於道路施工資訊通報（APP 通報）新增開放通車瀝青溫度項目，並上傳該項施工通報照片，請各分處及工程總隊配合辦理。

六、本市道路挖掘施工復舊後須確認未掩蓋消防、瓦斯或本處自來水設施等，始得辦理完工結案之相關策進作為，請各單位務必配合辦理，並可據以要求本處閘栓未被埋沒。

#### 肆、漏水改善執行成果工作報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、基地舊栓拆除執行情形統計表顯示西區分處 110、111 及 112 年執行率皆為 100%，值得鼓勵，並請其他分處效仿其做法，持續共同努力。

三、初評計量應以已裝設 DSM 區塊為優先。

#### 伍、工程總隊工作報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、一清幹線將辦理連絡停止供水，請供水科及分處擬訂二清幹線加強巡查計畫，確實執行避免他單位損壞管線。

三、公館淨水場排水系統改善工程已決標，請工程總隊及展業科討論工程施工區域順序，在親水節及年底聖誕季等活動與工程推動進度間適切配合。

另請工程總隊於施工時，注意臨時排水，務必事

先妥善規劃，避免因施工造成場區淹水。

四、請工程總隊與淨水科合作於今年完成訂定翡翠原水管操作原則。

五、翡翠原水管隧道襯砌，考量混凝土養護及橫坑封閉處理時間，請工程總隊提前於 113 年 3 月底完成為目標。

#### 陸、臨時動議

113 年預算審查及 110 年結算配合事宜（會計室）

主席裁示：請各單位配合準備相關資料。

#### 柒、主席指示事項

- 一、市政總質詢已順利結束，針對市長承諾事項或議員要求限期辦理案件，務必依限完成，倘無法如期完成，需向議員回報，並請企劃科列管。另議員正向質詢事項，請以正面態度看待，相關政策可予配合檢討調整，俾使施政更為完善。
- 二、議會會期結束，市府團隊需大步向前，規劃 4 至 8 年應辦事項，月底前各局處至少提 5 項新計畫，若有跨局處合作更佳，本處部分請企劃科彙整，於主管共識營報告討論定案。
- 三、市府將盤點府內各局處環教場域，與教育局合作，結合學生校外教學，請展業科及教育中心配合。
- 四、消防栓劃線會議結論（總工程司）：
  - 1、為辨別排氣閥箱與消防栓箱，將於排氣閥箱周邊劃設藍框，請各分處於 8 月底前完成，供水科將提供劃設模具及藍色塗料。
  - 2、本處與消防局已建立通報新設或拆廢機制，新

設消防栓劃設紅色標線將與交工處建立 SOP，新設或拆廢時與交工處辦理現場會勘，由交工處提供劃設長度與樣式，授權本處劃設，請各分處配合辦理。另有關新設或拆廢涉及標線或停車格劃設或取消等事宜，與交工處及停管處相關作業 SOP，請供水科擬定供分處依循，且本處設備管理系統需有勾稽機制。

- 3、既設消防栓旁邊未劃設紅色標線部分，優先由交工處補繪，若無法補繪再由本處依消防栓設置標準辦理遷移，無法辦理遷移者由消防局研擬替代方案。

五、廉能政府是市長最重視的施政重點，也多次在市政會議提醒各局處，近來市府部分局處發生違反廉政案件，請各主管與同仁引以為戒，為維護機關廉政形象，同仁與廠商的互動應謹守分際，主管應提醒並掌握同仁的作為，異常時要適時介入並反映，另請總工程司和主任秘書落實重點職務及人員的輪調制度。

捌、散會（上午 11 時 16 分）