

## 臺北市工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
7	大同及中山區用戶排水設備工程(94年度林森北路107巷附近地區) 承包廠商：沛晟工程有限公司 預算金額：78,399,355 契約編號：S-094-11-094060 決標金額：73,290,000 修正後契約金額：66,000,000 累計估驗金額：60,018,630 工程地點：臺北市	預算年度：94 發包日期：94年10月20日 訂約日期：94年11月4日 實際開工：94年11月18日 預定完工：97年4月29日 修正完工：98年6月26日	預定 96.70% 實際： 96.70%		工程內容：1. $\phi$ 200mmPVC管連接及埋設(道路段)1267.2m 2. $\phi$ 200mmPVC管連接及埋設(後巷段)2323.1m 3. D型人孔設置 16座 4. E型人孔設置 33座 5. 陰井(含塑膠圓型配管箱)設置 58座 6. 其他 全一式 施工概要：道路段 $\phi$ 200mm直管施工契約2498.75m，目前完成2498m。後巷段 $\phi$ 200mm直管施工契約4346.88m，目前完成4346m。塑膠配管箱契約65228cm，目前完成54200cm。塑膠陰井契約1566cm，目前完成1493cm。RC陰井契約21122cm，目前完成20508cm。D型人孔契約2564cm，目前完成209cm。E型人孔契約1. $\phi$ 200mm道路段2498.78m完成2323.81m。2. $\phi$ 200mm後巷段4346.88m，完成4356.47m。3. 配管箱51480cm，完成70343cm。4. 陰井18656cm，完成				傅彥斌		
8	大同及中山區用戶排水設備工程(96年度開口契約) 承包廠商：偉盟工業股份有限公司 預算金額：29,228,690 契約編號：S-096-11-096030 決標金額：28,880,000 修正後契約金額：29,228,690 累計估驗金額：27,620,998 工程地點：臺北市大同及中山區	預算年度：96 發包日期：96年7月3日 訂約日期：96年7月18日 實際開工：96年8月2日 預定完工：97年12月31日 修正完工：98年6月30日	預定 92.80% 實際： 92.80%		施工概要：開口合約 本月工作概要：本週辦理太原路交辦施工				傅彥斌		

## 臺北市工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
9	大同及中山區用戶排水設備工程(96年度老師里及臺北大學附近地區) 承包廠商：尚格營造工程股份有限公司 預算金額：40,308,345 契約編號：S-096-11-096037 決標金額：38,000,000 修正後契約金額：23,650,208 累計估驗金額：21,506,641 工程地點：台北市大同區老師里及中山區臺北大學附近地區	預算年度：96 發包日期：96年8月2日 訂約日期：96年8月17日 實際開工：96年11月14日 預定完工：97年7月31日 修正完工：98年6月3日	預定 97.50% 實際： 97.50%		工程內容：本工程係採明挖方式施作，直管埋設部份包含 $\phi$ 200mmPVC直管埋設（道路段）合計837m， $\phi$ 200mmPVC直管埋設（人行道段）合計904m， $\phi$ 200mmPVC直管埋設（後巷段）合計1,489m。設施部份包含塑膠配管箱埋設160座，RC陰井35座，E型人孔45座，D型人孔18座、塑膠陰井16座及多功能連接管模式30棟。 施工概要：1. $\phi$ 200mmPVC（道路段）926.5m，完成889.12m。 2. $\phi$ 200mmPVC（人行道段）70m，完成68.33m。 3. $\phi$ 200mmPVC（後巷段）1,259m，完成1216.01m。 4. PVC配管箱99座，完成93座。 5. RC陰井48座，完成44座。 6. E型人孔17座，完成13座。 7. PVC陰井13座，完成12座。 8. 多功能連接83棟，完成78棟。				中區工務所 傅彥斌		
10	大同及中山區分管網工程(97年度開口契約) 承包廠商：中佑營造工程有限公司 預算金額：20,287,468 契約編號：S-097-10-097013 決標金額：20,170,000 修正後契約金額：20,170,000 累計估驗金額：18,334,931 工程地點：臺北市大同及中山區	預算年度：97 發包日期：97年5月23日 訂約日期：97年6月9日 實際開工：97年6月24日 預定完工：98年12月31日	預定 96.00% 實際： 96.00%		工程內容：本工程 $\Phi$ 300mm推進66m、 $\Phi$ 400mm推進35m、 $\Phi$ 500mm推進5m、圓形推進井17座、圓形到達井15座。 施工概要：開口契約 本月工作概要：1. 辦理民權西路捷運站代辦接管前人員工作訓練	捷運民權西路站交辦案工作計畫書 提送及工作證申請			王端韻		

## 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
11	第2期大同及中山區分管網工程(97年度大同大學附近地區) 承包廠商：登揚營造有限公司 預算金額：46,575,811 契約編號：S-097-10-097053 決標金額：40,300,000 累計估驗金額：2,741,553 工程地點：大同及中山區	預算年度：97 發包日期：97年9月16日 訂約日期：97年10月1日 實際開工：98年2月3日 預定完工：98年9月30日	預定 31.40% 實際： 31.40%		工程內容：300mm塑膠類短管推進756m，400mm塑膠類短管推進268m，500mm短管推進550m，  圓形推進井，(井內徑2m)共22座，圓形到達井，(井內徑2m)共19座  圓形工作井推進口設施(φ≤700mm)共41處，  圓形工作井到達口設施(φ≤700mm)砂,黏質土共40處  施工概要：1. 工作井試挖 2. φ500mmRCP推進 4. 試挖後之路面巡查及修復 5. 道路AC復舊及清潔  本月工作概要：DT01~DT03管遷 天祥路80巷與居民施工時程協調會勘 DT05~DT07 φ500mmRCP推進	1. 本工程接入林森次幹管系統高程及接入角過小之變更案,業由委託設計萬銘工程科技提出過處審查中, 2. 中山北路大同大學門前人行道中華電信管遷時程需要5個月;另因臺電配合捷運站體管遷作業,高、低壓管線均佈設於撫順街、天祥路等巷道導致無法配合管遷,目前由本處敬邀該單位過處開會研議	1. 變更管線接入點高程,目前系統高程變更案陳報中 2. 敬邀中華電信及臺電派員過處開會研議加速工進.		萬銘工程科技股份有限公司 朱志? (萬銘-崔連峻)		

## 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
12	大同及中山區支管及用戶排水設備工程(97年度大同國小、大龍國小及馬偕醫院附近地區) 承包廠商：東鑫龍營造有限公司 預算金額：133,704,926 契約編號：S-097-11-097073 決標金額：129,800,000 工程地點：大同及中山區	預算年度：97 發包日期：97年12月16日 訂約日期：97年12月31日 實際開工：98年3月31日 預定完工：99年12月17日	預定 2.83% 實際： 2.83%		工程內容：φ200mmPVC管連接及埋設約12050.95m、塑膠配管箱約107座、陰井設置約328座、塑膠陰井約67座、E型人孔約170座、D型人孔約36座、場鑄排水溝新築(預鑄溝蓋板)約4972.31m、PC路面修復約7390.18m <sup>2</sup> 施工概要：1.目前分期分區辦理施工前說明會 2.辦理斯文里內違建會勘 本月工作概要：1.目前分期分區辦理施工前說明會 2.辦理斯文里內違建會勘	本工程申挖路證經新工處審查退件，內容為施工範圍與設計階段之整合範圍不同，另本工程共3筆申請編號，其中2筆已逾申請期限需重新整合。	為加速作業已由本科敬邀管線單位辦理整合會議，已於5月7日假本處第3會議室召開完成整合，目前申挖路證已送件於新工處辦理中。		萬銘工程顧問股份有限公司 王端韻萬銘顏毓才		

## 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註				
			預定	實際								比較			
13	北投及士林區管線更新工程 承包廠商：九幅營造股份有限公司 預算金額：89,069,838 契約編號：S-097-24-097058 決標金額：78,320,000 累計估驗金額：567,398 工程地點：士林區	預算年度：97 發包日期：97年11月6日 訂約日期：97年11月21日 實際開工：98年2月19日 預定完工：99年1月4日	預定 1.80% 實際： 1.96% 比較： 0.16%		工程內容：1、 $\phi$ 200mmPVC管連接及埋設(道路埋設不分深度含道路路面修復)：151.1m 2、 $\phi$ 300mm短管推進(砂,黏質土)：52.3m 3、 $\phi$ 400mm短管推進(砂,黏質土)：157m 4、 $\phi$ 500mm短管推進(砂,黏質土)：43.8m 5、 $\phi$ 800mm鋼管套 $\phi$ 500mmRCP推進：38m 6、 $\phi$ 800mmRCP長距離曲線推進(土層)：1079.5m 7、陰井設置費(人行道)整組(含框蓋)：1座 8、陰井設置費(道路)整組(含框蓋)：1座 9、E型人孔：5座 10、D型人孔：3座 11、圓形推進井：4座 12、圓形到達井：4座 13、矩形預鑄沉箱：3座 施工概要：1.5/7人孔材料檢驗2. A11工作井刃口沉設  本月工作概要：1.承德路四段A7~A10工作井已由本處敬邀新工處北區工務所5月5日上午現場會勘整合 2. A11工作井已於5/15開始施放沉箱,								大武工程顧問有限公司 中區工務所 王端韻大武 監造張珈璋		

## 臺北市工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
14	第2期北投及士林區分管網工程(97年度開口契約) 承包廠商：展崧營造股份有限公司 預算金額：37,161,440 契約編號：S-097-10-097023 決標金額：37,100,000 工程地點：北投區及士林區	預算年度：97 發包日期：97年7月4日 訂約日期：97年7月21日 實際開工：97年8月5日 預定完工：98年12月31日	預定 3.91% 實際： 3.91%		工程內容：辦理北投及士林區分管網之開口契約工程 施工概要：1. 北投國小附近地區交辦案mH-E03-1~2工作井沉設及大底澆置。 2. 福港街234巷附近地區交辦案0036-1及0035-1工作井沉設及大底澆置。 3. 石牌路二段330巷附近地區交辦案mHA14-1工作井沉設及大底澆置。 本月工作概要：1. 北投國小附近地區交辦案mH-E03-1~2工作井沉設及大底澆置。 2. 福港街234巷附近地區交辦案0036-1及0035-1工作井沉設及大底澆置。 3. 石牌路二段330巷附近地區交辦案mHA14-1工作井沉設及大底澆置。				亞新工程顧問股份有限公司內湖監造辦事處 黃步賢、亞新陳思伶		

## 臺北市工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
15	北投及士林區用戶排水設備工程(96年度重慶北路四段附近地區) 承包廠商：全方位管道工程有限公司 預算金額：72,805,927 契約編號：S-096-11-096038 決標金額：59,600,000 修正後契約金額：59,600,000 累計估驗金額：36,918,888 工程地點：台北市士林區重慶北路四段附近地區	預算年度：96 發包日期：96年7月12日 訂約日期：96年7月27日 實際開工：96年10月25日 預定完工：98年4月2日 修正完工：98年9月15日	預定 86.49% 實際： 82.49% 比較： -4.00%		工程內容：本工程係採明挖方式施作直埋設部份包含 $\phi$ 200mmPVC直埋設(道路段)合計 $\phi$ 1,611m，200mmPVC直埋設(人行道段)合計369m， $\phi$ 200mmPVC直埋設(後巷段)合計4,302m。設施部份包含塑膠配管箱埋設500座，RC陰井57座，E型人孔76座，D型人孔10座、塑膠陰井50座。 施工概要：本用戶排水設備工程： $\phi$ 200mm道路段1,611m累計完成2087.87m， $\phi$ 200mm後巷段4,302m累計完成2841.22m，陰井57座累計完成46座，E型人孔76座累計完成49座，D型人孔10座累計完成6座，塑膠陰井51座累計完成40座，配管箱501座累計完成467座，用戶接管1330戶已完成。 本月工作概要：1. 重慶北路4段190巷5弄後巷段B9C111水系後巷段施作 2. 延平北路5段285巷6弄22-26號D7A102水系後巷段施作	1. 重慶北路4段220巷31~41後巷段B12B112水系因違建問題無法施做 2. 重慶北路4段187~207後巷段C448水系因產權問題無法進場施做 3. 延平北路5段156~170號B4E405水系因法定空地及私地問題無法進場施做	本案已積極辦理協調會勘並請里長協調中		黃步賢 亞新 藍治清		

## 臺北市工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
16	北投及士林區用戶排水設備工程(96年度士東國小及中山北路六段附近地區) 承包廠商：行政院國軍退除役官兵輔導委員會台北榮民技術勞務中心 預算金額：87,254,407 契約編號：S-096-11-096043 決標金額：70,000,000 累計估驗金額：11,525,523 工程地點：臺北市士林區士東國小及中山北路六段附近地區	預算年度：96 發包日期：96年8月21日 訂約日期：96年9月5日 實際開工：97年1月17日 預定完工：98年11月17日 修正完工：98年11月17日	預定 53.64% 實際： 50.85% 比較： -2.79%		工程內容：本工程係採明挖方式施作，直管埋設部分包含 $\phi$ 200mmPVC直管埋設(道路段)合計2,367m， $\phi$ 200mmPVC直管埋設(人行道段)合計847m， $\phi$ 200mmPVC直管埋設(後巷段)合計5,339m。設施部份包含塑膠配管箱埋設568座，RC陰井104座，E型人孔103座，D型人孔15座及塑膠陰井17座。 施工概要：(一) $\phi$ 200mmPVC管埋設(道路段)3,214公尺。已完成2980.64公尺 (二) $\phi$ 200mmPVC管埋設(後巷段)5,339公尺。已完成1940.32公尺 (三)接管戶數4368戶，已完成1323戶。  本月工作概要：中山北路419巷39-47號用戶接管e	本案後巷段因防火巷有違建，無建使照私人地，大排水溝等障礙因素導致承商無法全面展開工作面。	98年五月初承商提出第一次工期檢討經審查後可展延62日曆天，將另案請承商提趕工計劃期能趕上工程進度。	預定復工：97年8月18日 實際復工：98年8月18日	亞新工程顧問股份有限公司 周韋銘 亞新 楊理凱		



## 臺北市工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
17	北投及士林區分管網工程(95年度開口合約) 承包廠商：翔益營造有限公司 預算金額：37,676,009 契約編號：S-095-10-095008 決標金額：37,600,000 累計估驗金額：27,733,614 工程地點：北投及士林區	預算年度：95 發包日期：95年6月28日 訂約日期：95年7月13日 實際開工：95年7月28日 預定完工：97年6月30日 修正完工：98年5月26日	預定 78.80%	實際 78.80%	<p>施工概要：合約內容：1. \$ 200mm塑膠類管推進。2. \$ 300mm塑膠類管推進。3. \$ 300mmRCP短管推進完成795.48m。4. \$ 400mmRCP短管推進53.50m。5. \$ 500mmRCP短管推進。6. \$ 700mmRCP短管推進。7. D型人孔, 完成26座。</p> <p>本月工作概要：一、延平北路五段, 天母東路, 福志公園, 兩農路交辦案：已完成。</p> <p>二、關渡捷運站附近：待管遷中。</p>				大武工程顧問有限公司 李岱衛 大武江福恩		

## 臺北市工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註	
			預定	實際								
18	北投及士林區用戶排水設備工程(96年度中和街及中山北路七段附近地區) 承包廠商：寶瀧工程有限公司 預算金額：133,334,186 契約編號：S-096-11-096057 決標金額：127,000,000 累計估驗金額：76,731,347 工程地點：北投區中和街、士林區中山北路七段附近地區	預算年度：96 發包日期：97年1月14日 訂約日期：96年12月28日 實際開工：97年4月13日 預定完工：99年3月5日 修正完工：99年3月9日	預定 57.25%	實際 62.30%	比較 5.05%	工程內容：本工程係採明挖方式施作，直管理設部份包含 $\phi$ 200mmPVC直管理設(道路段)合計4,291m， $\phi$ 200mmPVC直管理設(人行道段)合計1,403m， $\phi$ 200mmPVC直管理設(後巷段)合計9,110m。設施部份包含塑膠配管箱埋設893座，RC陰井299座，E型人孔41座，D型人孔10座及塑膠陰井51座。 施工概要：(一) $\phi$ 200mmPVC管理設(道路段)5,694公尺。已完成5275.88公尺 (二) $\phi$ 200mmPVC管理設(後巷段)9,110公尺。已完成2902.11公尺 (三)接管戶數4658戶，已完成1512戶 本月工作概要：1.杏林二路21~23號用戶接管施工2.天玉街38巷6!6-1號用戶接管施工3.天玉街18弄20!22號用戶接管施工4.中山北路7段47~49號用戶接管施工5.中山北路7段43巷2~8號道路段施工6.中山北路7				亞新工程顧問股份有限公司 黃步賢 亞新 宋新炫		

## 臺北市工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定  實際  比較								
19	北投及士林區用戶排水設備工程(96年度天母東路附近地區) 承包廠商：翔益營造有限公司 預算金額：104,724,378 契約編號：S-096-11-096056 決標金額：97,700,000 累計估驗金額：49,620,160 工程地點：天母東路附近地區	預算年度：96 發包日期：96年11月15日 訂約日期：96年11月30日 實際開工：97年3月24日 預定完工：99年1月28日	預定 39.50% 實際 57.00% 比較 17.50%	工程內容：本工程係採明挖方式施作，直管理設部份包含 $\phi$ 200mmPVC直管理設(道路段)合計4,142m， $\phi$ 200mmPVC直管理設(人行道段)合計838m， $\phi$ 200mmPVC直管理設(後巷段)合計5,938m。設施部份包含塑膠配管箱埋設514座，RC陰井292座，E型人孔36座，D型人孔9座及塑膠陰井44座。 施工概要：1. 道路段 $\phi$ 200mm 4142m累計完成3120m，後巷段 $\phi$ 200mm 5938m累計完成3330m 2. 接管戶數4611戶，已完成2582戶 本月工作概要：1. 中山北路7段114巷72弄7號道路及用戶接管 2. 中山北路7段114巷72弄3號道路及用戶接管 3. 中山北路7段114巷72弄1號道路 4. 中山北路7段114巷72弄8號用戶接管 5. 中山北路7段114巷72弄11號用戶接管					翔益營造有限公司 許進達亞新 陳志宗		

## 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工 進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機 關規定填列 事項	備註
			預定	實際  比較							
20	北投及士林區分管網工程(97年度至善路一段附近地區) 承包廠商：鎮源營造有限公司 預算金額：165,243,792 契約編號：S-097-10-097042 決標金額：160,000,000 累計估驗金額：720,725 工程地點：士林區至善路一段附近地區	預算年度：95 發包日期：97年8月7日 訂約日期：97年8月22日 實際開工：97年11月20日 預定完工：99年12月9日 修正完工：100年2月3日	預定 5.76% 實際： 13.12% 比較： 7.36%	工程內容：400mm岩盤推進約1634m，700mm岩盤推進約1122.2m，700mm砂黏質土推進約280m，圓形推進井約39座，圓形到達井約36座，接入原有人孔1處。  施工概要：400mm岩盤推進約1634m，700mm岩盤推進約1122.2m，700mm砂黏質土推進約280m，圓形推進井約39座，圓形到達井約36座，接入原有人孔1處。  本月工作概要：1.工作井沉設.地盤改良藥劑處理。2.Φ700mm推進施工。3.Φ400mm推進施工。					大武工程顧問有限公司 鄭章民大武 白宗益		

## 臺北市工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
21	北投及士林區分管網工程(97年度至善國中附近地區) 承包廠商：長盛營造股份有限公司 預算金額：143,004,093 契約編號：S-097-10-097045 決標金額：135,360,000 累計估驗金額：5,432,691 工程地點：台北市士林區至善路二段及其沿線	預算年度：95 發包日期：97年10月15日 訂約日期：97年10月30日 實際開工：98年1月28日 預定完工：99年10月29日	預定 2.50% 實際： 6.74% 比較： 4.24%		工程內容：200mm岩盤明挖約105.2m，400mm岩盤推進約172.8m，500mm岩盤推進約744.8m，700mm岩盤推進約1281.4m，800mm鋼管套300mmRCP推進約173.4m，圓形推進井約33座，圓形到達井約29座。 施工概要：200mm岩盤明挖約105.2m，400mm岩盤推進約172.8m，500mm岩盤推進約744.8m，700mm岩盤推進約1281.4m，800mm鋼管套300mmRCP推進約173.4m，圓形推進井約33座，圓形到達井約29座。 本月工作概要：1. A57工作井混凝土澆置、 2. A35-A36、A3601~A36 700mm推進作業。 3. A69-A68 500mm推進作業。4. A71工作井立坑作業。				大武工程顧問有限公司 北區許進達 大武林毓偉		
22	北投及士林區支管及用戶排水設備工程(97年度開口契約) 承包廠商：中佑營造工程有限公司 預算金額：18,635,713 契約編號：S-097-11-097035 決標金額：18,420,000 累計估驗金額：84,324 工程地點：北投及士林區	預算年度：96 發包日期：97年7月31日 訂約日期：97年8月15日 實際開工：97年9月1日 預定完工：98年12月31日	預定 37.00% 實際： 37.00%		工程內容：施作北投及士林區範圍內民眾陳情交辦用戶排水設備工程 施工概要：懷德街、延平北路五段、通河東街一段105巷辦理AC銑刨加鋪。 本月工作概要：懷德街、延平北路五段、通河東街一段105巷辦理AC銑刨加鋪。				張品婕		

## 臺北市工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
23	第八期分管網工程第十標(士林區天母國小及北投區榮總傷殘中心附近地區) 承包廠商：仁泉營造股份有限公司 預算金額：169,137,767 契約編號：S-091-10-091041 決標金額：136,800,000 修正後契約金額：155,428,519 累計估驗金額：136,612,682 工程地點：臺北市	預算年度：91 發包日期：91年10月29日 訂約日期：91年11月13日 實際開工：91年12月4日 預定完工：94年10月27日 修正完工：98年7月1日	預定 98.12% 實際： 98.12%	工程內容：1. $\phi$ 400短管推進(岩盤)3431m 2. $\phi$ 500短管推進1176m 3. 人孔135座 4. 其它一式 施工概要：1. $\phi$ 400mm推進 施工段：3432m累計完成2905m。 2. $\phi$ 500mm推進施工段： 1176m累計完成1015m。 3. D型圓形推進井91座累計完成71座。4. D型圓型到達井55座累計完成44座。5. D型人孔原設148座累計完成123座。  本月工作概要：1. 石牌路2段325巷mH-A19-1人孔收築。	預定復工：95年6月4日 實際復工：94年9月23日	鄭章民					

## 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
24	北投及士林區用戶排水設備工程(95年度雨聲街附近地區) 承包廠商：行政院國軍退除役官兵輔導委員會台北榮民技術勞務中心 預算金額：17,715,174 契約編號：S-095-11-095032 決標金額：15,126,000 修正後契約金額：11,023,235 累計估驗金額：10,479,325 工程地點：臺北市士林區雨聲街附近及中山北路6段277巷	預算年度：95 發包日期：95年6月27日 訂約日期：95年7月12日 實際開工：95年7月27日 預定完工：97年6月19日 修正完工：97年8月1日 實際完工：97年8月19日	預定 100.00% 實際： 100.00%		工程內容：1. 用戶排水設備工程, 接管棟數:166棟333戶 2. $\phi$ 200mm道路段約643m、後巷段約898m、圓形或方形塑膠配管箱127座、塑膠陰井18座、RC陰井13座、E型人孔7座、D型人孔8座 3. 預估兩個工作面, 預估工期為304天  施工概要：1. $\phi$ 300mm短管推進施工856.60m, 累計完成787公尺。2. $\phi$ 400mm短管推進施工683.60m, 累計完成99公尺。3. 圓形推進井24座, 完成23座。4. 圓形到達井20座, 完成20座。5. 人孔44座, 累計完成25座。 本月工作概要：辦理正式驗收作業	本工程於97年8月19日竣工, 97年11月27日辦理初驗, 97年12月26日初驗複驗仍未合格, 故延誤至98年1月5日方完成初驗複驗, 依採購法規定應於20天內辦理驗收, 惟延宕至今尚未完成初驗紀錄待澄清事宜、提送驗收資料辦理驗收。	本處已於多次會議中督辦, 並業於98年2月9日依北市工衛北字第09830450900號函及98年3月10日依北市工衛北字第09830497100號函及98年4月13日依北市工衛北字第09831328900號函, 3次函請監造單位速依程序完成相關澄清事項後辦理驗收; 並說明將俟驗收後依上述政府採購法檢討延宕責任。	預定復工：97年6月20日 實際復工：97年5月21日 初驗日期：97年11月27日 初驗複驗：98年1月5日	亞新工程顧問有限公司 黃步賢亞新 陳志宗		

## 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
25	北投及士林區支管及用戶排水設備工程(97年度北投國小附近地區) 承包廠商：翔益營造有限公司 預算金額：114,155,020 契約編號：S-097-11-097054 決標金額：103,800,000 累計估驗金額：2,057,393 工程地點：臺北市北投區	預算年度：97 發包日期：97年9月24日 訂約日期：97年10月9日 實際開工：98年1月6日 預定完工：99年9月12日	預定 7.66% 實際： 7.66%		工程內容：本工程係採明挖方式施作，直管埋設部份包含 $\phi$ 200mmPVC直管埋設(道路段)合計4,133m，200mmPVC直管埋設(人行道段)合計427， $\phi$ 200mmPVC直管埋設(後巷段)合計5,116m。設施部份包含塑膠配管埋設657座，RC陰井167座，E型人孔138座，D型人孔41座及塑膠陰井37座。 施工概要：中央北路一段198巷道路段施工、大同街188巷43-57號後巷、豐年路一段20巷道路段施工、豐年路一段道路段施工、大同街188巷1-11號後巷段施工、豐年路一段14巷後巷段施工、豐年路一段37巷道路段施工、大同街188巷49-57號後巷段施工 0200mm道路段9,538 m 累計施作完成575m 0200mm後巷段1,279 m 累計施作完成95 m  本月工作概要：中央北路1				亞新工程顧問股份有限公司 鄭章民 亞新 李育昇		



## 臺北市工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
26	第八期分管網工程第四標(士林區行義路集污區聯絡管) 承包廠商：光盛營造股份有限公司 預算金額：135,617,153 契約編號：S-091-10-091055 決標金額：111,600,000 修正後契約金額：117,560,014 累計估驗金額：80,827,000 工程地點：台北市	預算年度：91 發包日期：91年12月17日 訂約日期：92年1月2日 實際開工：92年1月16日 預定完工：94年5月2日 修正完工：96年12月5日	預定 100.00% 實際： 91.52% 比較： -8.48%		工程內容：1. $\phi$ 1500mm潛盾(一般土層)100m 2. $\phi$ 1500mm潛盾(岩盤)600m 3. 潛盾發進井1座 4. 圓形工作井4座 5. 矩形工作井1座 6. 其它一式 施工概要：1. $\phi$ 1500mm連絡管二次襯砌663m，累計完成252m； 2. $\phi$ 1500mm潛盾掘進663m，累計完成660.55m， 3. $\phi$ 700mm短管推進14m，累計完成0m。 4. $\phi$ 400mm短管推進47m，累計完成0m。 5. 潛盾發進井1座，累計完成1座。 6. 圓形發進井5座，已完成4座。 7. B型人孔2座，已完成0座。 8. D型人孔5座，已完成0座。 9. 第9次工期檢討修正特殊岩盤地質至0k+630m，依現場取樣里程0k+630m特殊岩盤報告修正完工日期為96年12月5日。	1. 天母西路分管立坑施工時，民眾抗爭無法進場施工。 2. 潛盾隧道二次襯砌為單一工作，無法增加工作面，每日均以完成1模9公尺之進度進行。 2. 天母西路民眾抗爭無法立坑。	1. 天母西路分管立坑民眾抗爭，施工因應方案已檢討，將提出變更設計案予衛工處設計科召開會議。 2. 本工程主要係係隧道二次襯砌工作，該項作業屬線型作業，並無法增加二襯模之工作面，另因運輸里程(混凝土養護時間)及夜間施工噪音問題，已無法如人工挖掘時24小時加班趕工，目前要務為維持與承商良好互動，期能順利完成二次襯砌工作，預計5月底完成二次襯砌。 2. 目前正與承商辦理施工協調會勘，討論可行方案。	預定復工：94年7月15日 實際復工：94年7月15日	中鼎工程股份有限公司 鄭章民、中鼎許煥典		

## 臺北市工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
27	北投及士林區分管網工程(95年度日僑學校及社中街附近地區) 承包廠商：翔益營造有限公司 預算金額：56,359,122 契約編號：s-096-10-096041 決標金額：55,980,000 累計估驗金額：26,604,164 工程地點：台北市日僑學校及社中街附近地區	預算年度：96 發包日期：97年1月31日 訂約日期：97年2月15日 實際開工：97年5月15日 預定完工：99年6月4日	預定 29.47% 實際： 55.24% 比較： 25.77%	工程內容：本工程Φ300mm 推進856.6m、Φ400mm推進 683.6m、圓形推進井24 座、圓形到達井20座、D型 人孔44座。 施工概要：工程內容：1. Φ 300mm短管推進施工 856.60m，累計完成787公 尺。2. Φ400mm短管推進施 工683.60m，累計完成149 公尺。3. 圓形推進井24座 ，完成23座。4. 圓形到達 井20座，完成20座。5. 人 孔44座，累計完成25座。  本月工作概要：日僑學校 附近地區：A106-A105、 A106A107 Φ400mm短管推進 施工。 社中街附近地區：AC路面銑 刨加鋪完成。					大武工程顧問有限公司 李岱衛大武 沈政泓		

## 臺北市工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
28	士林及北投區分管網工程(94年度行義路附近地區) 承包廠商：翔益營造有限公司 預算金額：56,305,464 契約編號：S-094-10-094077 決標金額：56,000,000 修正後契約金額：52,066,355 累計估驗金額：37,709,765 工程地點：臺北市北投區	預算年度：94 發包日期：95年4月4日 訂約日期：95年4月19日 實際開工：95年5月4日 預定完工：97年3月31日 修正完工：98年8月17日	預定 76.12% 實際： 76.12%		工程內容：包含 $\phi$ 400mm約608m、 $\phi$ 500mm約750m $\phi$ ，圓形工作井約58座。 施工概要：合約內容： $\phi$ 400mm明挖施工459m，已完成27.8m。 $\phi$ 400mm短管推進施工300m，已完成276.8m。 $\phi$ 500mm短管推進761m，已完成472.03m。 圓形工作井(推進)25座，完成9.5座。圓形工作井(到達)24座，完成9.5座。D型人孔完成29座。 本月工作概要： 1. A12-A12-1、A13-A12-1 $\phi$ 400mm推進。2. A12-1、A13、A15、A15-1工作井沉設。3. A12-1、A13、A14、A14-1、A14-2、A14-3、A14-4、A15、A15-1			預定復工：96年7月31日 實際復工：96年8月1日	大武工程顧問有限公司 鄭章民大武 賈文武		
29	第2期北投及士林區分管網工程(97年度關渡國小附近地區) 承包廠商：翔益營造有限公司 預算金額：105,154,367 契約編號：S-097-10-097083 決標金額：97,000,000 工程地點：北投區關渡國小附近地區	預算年度：97 發包日期：98年1月13日 訂約日期：98年2月2日 實際開工：98年5月3日 預定完工：100年4月22日	預定 0.05% 實際： 0.05%		工程內容：本工程300mm砂、黏質土短管推進約887.40m，400mm砂、黏質土短管推進約136.40m，400mm卵礫石短管推進約287.60m，500mm卵礫石短管推進約160.20m，500mm岩盤短管推進約992.40m，推進井共約33座，到達井共約27座。 施工概要：前置作業 本月工作概要：1. 工程保險 2. 開工報告表				翔益營造有限公司 鄭章民 亞 新陳思伶		

## 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度	工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定  實際  比較							
30	第2期北投及士林區分管網工程(97年度中和街附近地區第二標)-復興高中附近區域 承包廠商：東鑫龍營造有限公司 預算金額：155,246,100 契約編號：S-097-10-097084 決標金額：154,800,000 工程地點：臺北市北投區	預算年度：97 發包日期：98年1月21日 訂約日期：98年2月5日 實際開工：98年5月6日 預定完工：100年5月10日	預定 0.70% 實際： 0.70%	工程內容：本工程φ200mm明挖1,321m、φ300mm明挖1,292m、φ400mm推進1,633m、φ500mm推進323m、圓形推進井28座、圓形到達井25座、D型人孔92座。 施工概要：前置作業 本月工作概要：1. 開工報告表 2. 工程保險				亞新監造工程股份有限公司 黃步賢 亞新李育昇		

## 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註		
			預定	實際									
31	北投區大度路次幹管統包工程 承包廠商：豐順營造股份有限公司 預算金額：405,985,148 契約編號：S-094-24-094027 決標金額：380,000,000 修正後契約金額：380,000,000 累計估驗金額：357,537,236 工程地點：臺北市北投區	預算年度：94 發包日期：94年8月8日 訂約日期：94年8月23日 實際開工：94年8月24日 預定完工：96年11月29日 修正完工：98年7月23日	預定 98.75% 實際： 98.75%		工程內容：\$ 300mm短管推 進204m \$ 400mm短管推進110m \$ 500mm短管推進927m \$ 700mm短管推進1262m \$ 1000mm長距離曲線推進 1226m \$ 1350mm長距離曲線推進 2976m \$ 1800mm推進100m 圓形推進井35座 圓形到達井7座 \$ 1000mm矩形推進井2座 \$ 1000mm圓形到達井1座 \$ 1350mm矩形推進井3座 \$ 1350mm圓形到達井3座 D型人孔52座 \$ 1000mm中間工作井8座 \$ 1350mm中間工作井1座 施工概要：\$ 300mm204m ,/417.87m \$ 400mm110m ,/134m \$ 500mm927m ,/887m \$ 700mm1262m ,/1260m \$ 1000mm1226m ,/1229m \$ 1350mm2976m ,/2985.34m \$ 1800mm 100m ,/97.5m 圓形推進井35座 ,/38座 圓形到達井17座,/19座								

## 臺北市工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
32	北投及士林區分管網工程(95年關渡宮附近地區) 承包廠商：翔益營造有限公司 預算金額：122,072,574 契約編號：S-095-10-095037 決標金額：113,700,000 修正後契約金額：136,884,324 累計估驗金額：38,940,689 工程地點：北投區	預算年度：95 發包日期：95年7月27日 訂約日期：95年8月11日 實際開工：95年8月25日 預定完工：97年7月31日 修正完工：98年12月21日	預定 27.20% 實際： 30.50% 比較： 3.30%	工程內容：Φ300mm明挖段長約306公尺、Φ400mm推進段長約2726公尺、Φ500mm推進段長約911公尺、Φ700mm推進段長約455公尺、人孔約124座、揚水站乙座。 施工概要：工程內容：1. Φ300mm明挖段長306公尺累計完成0公尺。2. Φ400mm推進段長約2726公尺累計完成282.9公尺。3. Φ500mm推進段長約911公尺累計完成362.7公尺。4. Φ700mm推進段長約455公尺累計完成399.9公尺。5. 人孔約124座累計完成22座。6. 揚水站乙座完成0.5座。 本月工作概要：1. 工區鄰房現況鑑定作業中。 2. PDDa02、PDD10-1-1、DD10-1-2推進施工。			預定復工：97年9月10日 實際復工：97年9月4日	大武工程顧問有限公司 許進達大武 張奉有			

## 臺北市工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
33	北投及士林區用戶排水設備工程(95年度克強街附近地區) 承包廠商：東慶工程股份有限公司 預算金額：45,199,507 契約編號：S-095-11-095029 決標金額：38,500,000 修正後契約金額：38,500,000 累計估驗金額：22,791,899 工程地點：臺北市士林區	預算年度：95 發包日期：95年6月21日 訂約日期：95年7月6日 實際開工：95年7月20日 預定完工：97年4月24日 修正完工：98年7月7日	預定 99.70% 實際： 99.70%		工程內容：本用戶排水設備工程：φ200mm約4623m，E型人孔埋設為251cm，陰井埋設為7026cm，圓型或方型配管箱埋設約為48575cm。 施工概要：1. 道路段φ200mm 934m累計完成1694.41m 後巷段φ200mm 3690m累計完成3890.03m 2. 接管戶數2840戶 累計完成2171戶 本月工作概要：1. 竣工前準備				亞新工程顧問股份有限公司 許進達亞新王睿南		
34	北投及士林區用戶排水設備工程(95年度蘭雅國小附近地區) 承包廠商：誠泉企業有限公司 預算金額：36,071,660 契約編號：S-095-11-095030 決標金額：31,200,000 修正後契約金額：34,628,890 累計估驗金額：22,588,224 工程地點：臺北市士林區	預算年度：95 發包日期：95年6月20日 訂約日期：95年7月5日 實際開工：95年7月20日 預定完工：97年4月24日 修正完工：98年5月25日	預定 97.50% 實際： 97.50%		工程內容：本用戶排水設備工程：φ200mm約3691m，E型人孔埋設為956cm，陰井埋設為5850cm，圓型或方型配管箱埋設約為30498cm。 施工概要：1. 道路段φ200mm 1809m累計完成1796.56m 後巷段φ200mm 2352m累計完成2182.2m 2. 接管戶數1973戶 累計完成1297戶 本月工作概要：1. 磺溪街50及58巷減帳會勘 2. 中山北路6段241號減帳會勘3. 克強路32號路徑會勘4. 磺溪街47巷1012號路徑會勘				亞新工程顧問股份有限公司 許進達亞新王睿南		

## 臺北市工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
35	北投及士林區分管網工程(96年度公館路附近地區第二標)-大興街以北區域 承包廠商：展崧營造股份有限公司 預算金額：81,455,203 契約編號：S-096-10-097039 決標金額：73,200,000 累計估驗金額：2,891,572 工程地點：台北市北投區	預算年度：96 發包日期：97年7月30日 訂約日期：97年8月14日 實際開工：97年11月12日 預定完工：99年9月2日 修正完工：99年10月12日	預定 5.00% 實際： 6.20% 比較： 1.20%	工程內容：本工程Φ300mm明挖389m、Φ300mm推進25m、Φ400mm推進1,175.5m、Φ500mm推進322.08m、圓形推進井26座、圓形到達井18座、E型人孔12座。 施工概要：Φ300mm明挖389m、Φ300mm推進25m、Φ400mm推進1,175.5m完成12m、Φ500mm推進322.08m完成49m、圓形推進井26座完成8座、圓形到達井18座完成6座、E型人孔12座。  本月工作概要：1. Φ500mm推進DCe2~DCe1完成40m。 2. 工作井沉設DCd08、DCd09、DCd30。					大武工程顧問有限公司 鄭章民大武 鄒政芳		



## 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際  比較							
36	北投及士林區分管網工程(96年度公館路附近地區第一標)-大興街以南區域 承包廠商：翔益營造有限公司 預算金額：124,006,744 契約編號：S-096-10-97024 決標金額：115,700,000 累計估驗金額：3,877,237 工程地點：臺北市北投區	預算年度：96 發包日期：97年7月15日 訂約日期：97年7月30日 實際開工：97年10月28日 預定完工：99年11月6日 修正完工：100年1月7日	預定 2.00% 實際： 4.44% 比較： 2.44%	工程內容：本工程Φ200mm明挖454m、Φ300mm明挖106m、Φ300mm推進1,568m、Φ400mm明挖351m、Φ400mm推進301m、Φ500mm推進892m、Φ700mm推進393m、圓形推進井49座、圓形到達井43座、C型人孔6座、D型人孔103座、E型人孔18座。 施工概要：200mm明挖454m, 300mm明挖106m, 300mm推進1568m完成145m, 400mm明挖351m, 400mm推進301m, 500mm推進892m, 700mm推進393m, 圓形工作井49座完成2.5座, 圓形到達井43座完成1.5座, C型人孔6座, D型人孔103座完成3座, E型人孔18座 本月工作概要：1. 工作井沉設(公館路)。					大武工程顧問有限公司 張品婕大武 王訂景、曾楚華		

## 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
37	第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程 (97年度開口契約) 承包廠商：中佑營造工程有限公司 預算金額：21,541,677 契約編號：S-097-11-097038 決標金額：20,910,000 修正後契約金額：21,541,677 工程地點：臺北市萬華及中正區	預算年度：97 發包日期：97年7月31日 訂約日期：97年8月15日 實際開工：97年9月1日 預定完工：98年12月31日	預定 8.22% 實際： 8.22%		工程內容：200mmPVC管連接及埋設道路約300公尺  200mmPVC管連接及埋設後巷段約1500公尺 塑膠配管箱約105座 陰井約38座 E型人孔約11座 D型人孔約6座 施工概要：開口契約 本月工作概要：1. 檢送 98.03.01~98.03.15監工日週報 2. 環南市場/德昌街交辦案前置作業 3. 博愛路後巷施作 4. 中華路1段81巷及漢口街2段55-6號前?鋪				萬銘工程科技公司 黃吉良(萬銘林裕益)		

## 臺北市工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
38	第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(97年度善導寺附近地區) 承包廠商：利榮建設工程有限公司 預算金額：47,193,176 契約編號：S-097-11-097061 決標金額：42,995,750 工程地點：萬華及中正區	預算年度：97 發包日期：97年10月17日 訂約日期：97年11月3日 實際開工：98年5月4日 預定完工：99年4月26日	預定 0.50% 實際： 0.99% 比較： 0.49%		工程內容：\$ 200mmPVC管 連接及埋設約4,045m，\$ 100mm匯流管直管埋設約 2,110m，陰井85座， E型人孔22座，D型人孔1座 ，塑膠陰井71座，場鑄排 水溝新築(預鑄溝蓋板)約 2,156m， PC路面修復1,926m <sup>2</sup> ，\$ 50mm用戶管連接約1,338支 ，\$ 80mm用戶管連接約 1266支， \$ 100mm用戶管連接約68支 ，\$ 150mm用戶管連接約 136支， \$ 100mm用戶翼管(或壓力 管)連接約870支，\$ 200mm ×50mm×45PVCY型接頭約21 件， \$ 200mm*80mm*45PVCY型接 頭約21件，\$ 200mm*100mm*45PVCY型接 頭約21件， \$ 200mm*150mm*45PVCY型 接頭約7件，\$ 100mm*50mm*45PVCY型接頭 約1,338件， \$ 100mm*80mm*45PVCY型接 頭約1,226件，\$ 100mm*100mm*45PVCY型接				萬銘工程科 技(股)公 司 陳文振		
39	萬華及中正區用戶排水設備工程(95年度開口 合約) 承包廠商：誼信工程有限公司 預算金額：30,001,786 契約編號：S-095-11-095038 決標金額：29,580,000 修正後契約金額：29,580,000 累計估驗金額：23,515,914 工程地點：臺北市大同及中山區	預算年度：95 發包日期：95年8月10日 訂約日期：95年8月25日 實際開工：95年9月8日 預定完工：97年12月31日 修正完工：98年9月30日	預定 95.00% 實際： 95.00%		本月工作概要：1. 累計完 成909m。2. 用戶接管累計 完成822戶。3. 暫無交辦案 件。				王俊權(京揚 楊隆興)		

## 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
40	97年度代辦本市捷運局支管及用戶排水設備工程 承包廠商：利榮建設工程有限公司 預算金額：13,508,424 契約編號：S-097-16-097061 決標金額：12,304,250 工程地點：台北市	預算年度：97 發包日期：97年10月17日 訂約日期：97年11月3日 實際開工：98年3月23日 預定完工：98年11月26日	預定 10.00% 實際： 16.55% 比較： 6.55%	工程內容：\$ 200mmPVC管 連接及埋設約260m，\$ 300mm短管推進施工費(砂， 黏質土)約367m，  \$ 800mm鋼管套 \$ 300mmRCP 推進約25m，\$ 100mm匯流 管直管埋設約28m，  塑膠陰井2座，陰井6座， 圓形推進井(2.5m<H≤ 5m)8座，  圓形到達井(2.5m<H≤ 5m)5座，E型人孔3座，D型 人孔1座，PC路面修復約 180m <sup>2</sup> 施工概要：1.小南門站遭 遇障礙(辦理會勘)。2.忠 孝西路地下街高程障礙。 本月工作概要：1.沉陷釘 設置 2.工程保險 3.忠 孝西路地下街地磚會勘 4. 小南門站管遷會勘					萬銘工程科 技股份有限 公司 王俊權(萬 銘：陳文 振)		

## 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
41	第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程 (97年度台大醫院附近地區) 承包廠商：昕銳開發工程有限公司 預算金額：33,984,686 契約編號：S-097-11-097077 決標金額：31,800,000 工程地點：萬華及中正區	預算年度：97 發包日期：97年12月10日 訂約日期：97年12月25日 實際開工：98年4月27日 預定完工：99年4月24日	預定 1.50% 實際： 1.50%		工程內容：\$ 200mmPVC管 連接及埋設約3217.34m、 塑膠配管箱約375座、陰井 設置約64座、塑膠陰井約 18座、E型人孔約14座、D 型人孔約3座、場鑄排水溝 新築(場鑄溝蓋板)約 1643m、PC路面修復約 2626.9m <sup>2</sup> 施工概要：\$ 200mmPVC管 埋設(道路段)合計 113.79m 本月工作概要：臨沂街33 巷、29巷及仁愛路2段65巷 1弄、仁愛路2段65巷1弄等 道路段施作				西區工務所 (萬銘) 施議樵(林立 偉)		
42	第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程 (97年度華江國小、東園公園及新和國小附近 地區) 承包廠商：宏錫工程有限公司 預算金額：76,973,660 契約編號：S-097-11-097076 決標金額：67,790,000 工程地點：萬華及中正區	預算年度：97 發包日期：97年12月19日 訂約日期：98年1月5日 實際開工：98年4月22日 預定完工：99年6月24日	預定 0.65% 實際： 4.35% 比較： 3.70%		工程內容：\$ 200mmPVC管 連接及埋設約6772.69m、 塑膠配管箱約462座、陰井 設置約190座、塑膠陰井約 49座、E型人孔約74座、D 型人孔約18座、場鑄排水 溝新築(場鑄溝蓋板)約 2539.66m、PC路面修復約 4124.4m <sup>2</sup> 施工概要：1.環河南路二 段接管。2.桂林路接管。 3.環河南路一段305巷人行 道施工。 本月工作概要：1.環河南 路二段接管。2.桂林路接 管。3.環河南路一段305巷 人行道施工。				西區工務所 (萬銘工 程) 林賜益(朱 俊彥)		

## 臺北市工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際  比較							
43	萬華及中正區用戶排水設備工程(94年度龍山國小附近地區) 承包廠商：裕昌營造股份有限公司 預算金額：49,161,410 契約編號：S-094-11-094050 決標金額：46,529,643 修正後契約金額：46,914,229 累計估驗金額：46,177,807 工程地點：臺北市萬華及中正區	預算年度：94 發包日期：94年10月19日 訂約日期：94年11月3日 實際開工：94年11月18日 預定完工：97年2月14日 修正完工：98年9月18日	預定 91.00% 實際： 91.00%	工程內容：1. 200mpvc道路段開挖埋設約1027公尺。2. 200mpvc後巷段開挖埋設約3347公尺。3. 塑膠配管箱設置(含框蓋) 54669公分。4. RC陰井6369公分。5. E型人孔3530公分。6. D型人孔207公分。 施工概要：1. \$ 200mmPVC 管理設(道路段) 合計 1,047m, 已完成 1,744.37m。2. \$ 200mmPVC 管理設(後巷段)：合計 3,264m, 已完成 3,161.19m。3. 用戶接管數：合計2,785戶, 完成 2,145戶。4. 塑膠配管箱設置(含框蓋)：合計 47,553cm, 完成 45,050cm。5. RC陰井合計 12,123cm, 已完成 15,080cm。6. E型人孔合計 1,681cm, 已完成993cm。 本月工作概要：康定路287巷後巷施作。			最後一次停工日：98年4月1日  預定復工：98年5月1日 實際復工：98年5月1日	施議樵(京揚黃冠綸)			

## 臺北市工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
44	萬華及中正區用戶排水設備工程(96年度頂碩里及漁市場附近地區) 承包廠商：磊庭營造股份有限公司 預算金額：89,917,404 契約編號：S-096-11-096024 決標金額：79,680,000 修正後契約金額：70,866,392 累計估驗金額：36,057,907 工程地點：臺北市萬華區頂碩里及漁市場附近地區	預算年度：96 發包日期：96年6月12日 訂約日期：96年6月27日 實際開工：96年9月25日 預定完工：98年4月23日 修正完工：98年7月31日	預定 84.00% 實際： 77.47% 比較： -6.53%		工程內容：本工程係採明挖方式施作，直管理設部分包含φ200mmPVC直管理設(道路段)合計2,645m，φ200mmPVC直管理設(人行道路段)合計256m，φ200mmPVC直管理設(後巷段)合計4,392m。設施部份包含塑膠配管箱埋設567座，RC陰井71座，E型人孔90座，D型人孔49座及塑膠陰井29座。 施工概要：1. φ200mmPVC管理設(道路段)合計2,901m，已完成2,766.91m。2. φ200mmPVC管理設(後巷段)：合計4,392m，已完成2,551.02m。3. RC陰井合計71座，完成85座。4. E型人孔合計90座，完成76座。5. D型人孔合計49座，完成30座。6. 塑膠配管箱合計567座，完成379座。 本月工作概要：1. 萬大路449巷11~23、2~24號。 2. 艋舺大道120巷11弄26號。 3. 莒光路112巷9弄36~40號。	1. 承商履約能力不足。 2. 老舊社區住戶未配合退縮施工空間。 3. 承商人力、機具及財源不足。 4. 管線障礙及私人土地無法施作。	1. 加強協調溝通建戶。 2. 儘速匯整相關建戶未拆資料。 3. 開會要求承商加派人力及機具。 4. 第2次工期檢討業已奉核，竣工日修正為98年7月31日，並續修正預定進度網狀圖後，落後進度已縮小。 5. 修正契約總價陳核中。		施議樵(京揚高大陸)		

## 臺北市工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
45	萬華及中正區用戶排水設備工程(96年度螢橋國小附近地區) 承包廠商：磊庭營造股份有限公司 預算金額：164,980,221 契約編號：S-096-11-096025 決標金額：130,000,000 修正後契約金額：110,391,188 累計估驗金額：61,560,684 工程地點：臺北市中正區螢橋國小	預算年度：96 發包日期：96年6月26日 訂約日期：96年7月11日 實際開工：96年10月9日 預定完工：98年10月7日 修正完工：99年2月8日	預定 62.90% 實際： 63.00% 比較： 0.10%	工程內容：本工程係採明挖方式施作，直管埋設部分包含φ200mmPVC直管埋設(道路段)合計4,798m，φ200mmPVC直管埋設(人行道路段)合計1,684m，φ200mmPVC直管埋設(後巷段)合計8,144m。設施部份包含塑膠配管箱埋設1,045座，RC陰井229座，E型人孔210座，D型人孔80座及塑膠陰井46座。 施工概要：1. φ200mmPVC直管埋設(道路段)合計4,798m，已完成4,454.52m。2. φ200mmPVC直管埋設(人行道路段)合計1,684m，已完成513.49m。3. φ200mmPVC管埋設(後巷段)：合計8,144m，已完成4,395.21m。4. 塑膠配管箱埋設合計1,045座，完成695座。5. RC陰井合計229座；完成246座。6. E行人孔合計210座；完成98座。7. D行人孔合計80座；完成28座。8. 用戶接管戶數：原設計6,712戶，累計完成2,131戶。				黃吉良(京揚林濬彬高有長)			



## 臺北市工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工 進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機 關規定填列 事項	備註
			預定  實際  比較								
46	萬華及中正區用戶排水設備工程(96年度龍山寺附近地區) 承包廠商：榮電股份有限公司 預算金額：120,636,814 契約編號：S-096-11-096031 決標金額：104,900,000 修正後契約金額：102,362,929 累計估驗金額：74,375,826 工程地點：台北市萬華區龍山寺附近地區	預算年度：96 發包日期：96年6月29日 訂約日期：96年7月16日 實際開工：96年10月15日 預定完工：98年10月5日 修正完工：98年11月24日	預定 69.00% 實際： 74.00% 比較： 5.00%		工程內容：本工程係採用挖方式施作，直管埋設部分包含φ200mmPVC直管埋設(道路段)合計2,701m，φ200mmPVC直管埋設(人行道段)合計1,892m，φ200mmPVC直管埋設(後巷段)合計5,543m。設施部份包含塑膠配管箱埋設549座，RC陰井108座，E型人孔135座，D型人孔93座及塑膠陰井148座。 施工概要：1.(道路段)φ200mmPVC管埋設合計2,806m，已完成2,204.72公尺。2.φ200mmPVC管埋設(後巷段)合計5,523m，已完成3,219.16公尺。3.φ200mmPVC管埋設人行道合計1,990m，已完成1,490.72公尺。4.φ200mmPVC管埋設片石造景完成51.99公尺。5.RC陰井合計167座，已完成161座。6.E型人孔合計141座，已完成122座。 本月工作概要：西園路本線。				林賜益(京揚 鄭文輝許智清)		

## 臺北市工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
47	第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程(97年度和平醫院、中正國中及河堤國小附近地區) 承包廠商：翔益營造有限公司 預算金額：71,795,024 契約編號：S-097-11-097074 決標金額：65,700,000 工程地點：萬華及中正區	預算年度：97 發包日期：97年11月27日 訂約日期：97年12月12日 實際開工：98年3月27日 預定完工：99年8月10日	預定 2.50% 實際： 2.50%		工程內容：φ200mmPVC管連接及埋設約6237.94m、塑膠配管箱約147座、陰井設置約179座、塑膠陰井約27座、E型人孔約115座、D型人孔約20座、場鑄排水溝新築(場鑄溝蓋板)約1646.5m、PC路面修復約4031.78m <sup>2</sup> 施工概要：1. 施工前作業 本月工作概要：1. 施工前違建會勘作業。 2. 西藏路62巷10號道路段施作。				萬銘工程科技股份有限公司 張中瀚		
48	第九期用戶排水設備工程第十六標(開口合約) 承包廠商：堡山有限公司 預算金額：29,713,934 契約編號：S-093-11-094069 決標金額：27,550,000 累計估驗金額：21,440,449 工程地點：臺北市大同及中山區	預算年度：93 發包日期：94年12月8日 訂約日期：94年12月23日 實際開工：95年1月6日 預定完工：95年12月31日 修正完工：97年12月31日 實際完工：98年3月31日	預定 100.00% 實際： 100.00%		施工概要：1. φ200mmPVC管理設(道路段)：完成979.06m。2. φ200mmPVC管理設(後巷段)：完成1,647.78m。3. 用戶接管戶數：累計完成1,794戶。 本月工作概要：辦理路證結案事宜。98年3月31日報核竣工，98年5月20日已辦理初驗。		初驗日期：98年5月20日	王俊權			

## 臺北市工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
49	萬華及中正區用戶排水設備工程(95年度強恕中學附近地區) 承包廠商：榮電股份有限公司 預算金額：104,746,961 契約編號：S-095-11-095052 決標金額：94,260,000 修正後契約金額：102,385,089 累計估驗金額：90,873,059 工程地點：臺北市萬華、中正區	預算年度：95 發包日期：95年9月14日 訂約日期：95年9月29日 實際開工：95年10月13日 預定完工：98年1月6日 修正完工：98年9月8日	預定 85.50% 實際： 91.50% 比較： 6.00%		工程內容：1. 200mm道路段約3645m 2. 200mm後巷約段3457m 3. D型人孔約24座 4. E型人孔約90座 5. RC陰井約183座 5. 塑膠陰井約2座 6. 塑膠配管箱約357座 施工概要：1. $\phi$ 200mmPVC管理設(道路段)：4,886m，完成4,229.3m。 2. $\phi$ 200mmPVC管理設(後巷段)：4,653m，完成4,292m。 3. 用戶接管戶數：原設計5,270戶，累計完成4,027戶。 本月工作概要：1. 自98.04.15報請停工，預計復工日期98.06.01。 2. 辦理現場會勘，並修正契約總價事宜。			最後一次停工日：98年4月15日 預定復工：98年6月1日	王俊權(京揚林詩淵楊仁彰)		

## 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
50	萬華及中正區用戶排水設備工程(95年度植物園附近地區) 承包廠商：偉盟工業股份有限公司 預算金額：147,523,459 契約編號：S-095-11-095054 決標金額：128,800,000 修正後契約金額：115,775,361 累計估驗金額：118,826,540 工程地點：臺北市萬華、中正區	預算年度：95 發包日期：95年10月4日 訂約日期：95年10月19日 實際開工：95年11月3日 預定完工：98年10月29日	預定 83.50% 實際： 99.00% 比較： 15.50%		工程內容：1. 300mm推進約23m 2. 圓形工作井1座 3. 200mm道路段約5297m 4. 200mm後巷段約4877m 5. D型人孔約33座 6. E型人孔約108座 7. RC陰井約243座 8. 塑膠陰井約55座 9. 塑膠配管箱約521座 施工概要：1. $\phi$ 300mm短管推進施工費(砂，黏土層)：合計23m。2. $\phi$ 200mmPVC管埋設(道路段)：合計6,427m，完成6,388.63m。3. $\phi$ 200mmPVC管埋設(後巷段)：合計7,199.93m，完成7,122.96m。4. 用戶接管戶數：合計6,386戶，完成5,915戶。 本月工作概要：1. 本工程已進入停工階段，俟分管議價完成後，續辦復工事宜。 2. 5月1日續報停工，預定6月1日復工。			最後一次停工日：98年4月1日  預定復工：98年6月1日	施議樵(京揚 賴大恆張素馨)		

## 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工 進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機 關規定填列 事項	備註
			預定  實際  比較								
51	第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程 (97年度台北護專附近地區) 承包廠商：利榮建設工程有限公司 預算金額：121,849,149 契約編號：S-097-11-097069 決標金額：118,900,000 工程地點：萬華區	預算年度：97 發包日期：97年11月28日 訂約日期：97年12月15日 實際開工：98年3月30日 預定完工：99年9月29日	預定 2.10% 實際： 2.10%		工程內容：φ200mmPVC管 連接及埋設約8825m、陰井 87座、E型人孔134座、D型 人孔138座、場鑄排水溝新 築(預鑄溝蓋板)約 3971.33m PC路面修復約6610m <sup>2</sup> 、圓 形推進井(2.5m<H≤5m)， (井內徑2m)5座、圓形到達 井(2.5m<H≤5m)，(井內 徑1.5m)6座  施工概要：1.辦理違建會 勘。 本月工作概要：1.檢送 98.05.01~9805.15監工日 週報				西區工務所 黃吉良(萬 銘謝雨崇)		

## 臺北市工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
52	萬華及中正區用戶排水設備工程(96年度228公園附近地區) 承包廠商：榮電股份有限公司 預算金額：127,611,588 契約編號：S-096-11-096035 決標金額：112,200,000 修正後契約金額：99,539,350 累計估驗金額：61,276,040 工程地點：萬華及中正區228公園附近地區	預算年度：96 發包日期：96年7月5日 訂約日期：96年7月20日 實際開工：96年10月17日 預定完工：98年4月2日 修正完工：98年10月29日	預定 67.00% 實際： 67.20% 比較： 0.20%		工程內容：本工程係採用挖方式施作，直管埋設部份包含 $\phi$ 200mmPVC直管埋設（道路段）合計 $\phi$ 3,927m，200mmPVC直管埋設（人行道段）合計3,641m $\phi$ 200mmPVC直管埋設（後巷段）合計2,270m。設施部份包含塑膠配管箱埋設205座，RC陰井169座，E型人孔264座，D型人孔69座及塑膠陰井31座。 施工概要：1. $\phi$ 200mmPVC管埋設合計7,568m，完成5,630.88m。2. $\phi$ 200mmPVC管埋設（後巷段）合計1,648.02m。 本月工作概要：1. 重慶南路1段。 2. 漢口街1段68巷。 3. 沅陵街及沅陵街後巷。 4. 辦理第6次工期檢討已奉核，展延至98年10月29日。				林選賢(京揚洪國鋒張順榮)		
53	第2期萬華及中正區分管網工程(97年度開口契約) 承包廠商：中佑營造工程有限公司 預算金額：19,577,215 契約編號：S-097-10-097012 決標金額：19,360,000 修正後契約金額：19,877,215 工程地點：臺北市萬華及中正區	預算年度：97 發包日期：97年6月3日 訂約日期：97年6月18日 實際開工：97年7月3日 預定完工：98年12月31日	預定 99.90% 實際： 99.90%		工程內容：本工程 $\phi$ 300mm檢送980416-980430監工日週報 推進35m、 $\phi$ 400mm推進184m、圓形推進井11座、圓形到達井11座。 施工概要：開口契約 本月工作概要：1.				萬銘工程科技股份有限公司 黃吉良(萬銘林裕益)		

## 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際  比較							
54	第2期萬華及中正區分管網工程(97年度華山創意文化園區、兩廳院及三軍俱樂部附近地區) 承包廠商：中佑營造工程有限公司 預算金額：44,750,393 契約編號：S-097-10-097050 決標金額：39,979,100 工程地點：中正區	預算年度：97 發包日期：97年9月17日 訂約日期：97年10月2日 實際開工：98年2月16日 預定完工：98年9月10日	預定 28.00% 實際： 28.16% 比較： 0.16%	工程內容：φ300mm塑膠類短管推進施工費(砂,黏質土)1140m  揚水站3座，φ250mmDIP明挖埋設施工263m，φ200mmDIP明挖埋設施工143m  圓形推進井共20座，圓形到達井共17座 施工概要： 鋼環沉設(HS06、HS07、HS08、HS08-1)施作  本月工作概要： 鋼環沉設(HS06、HS07、HS08、HS08-1)施作					萬銘工程科技股份有限公司 林賜益(萬銘-林立偉)		

## 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工 進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機 關規定填列 事項	備註
			預定  實際  比較								
55	第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程 (97年度螢橋國中附近地區) 承包廠商：翔益營造有限公司 預算金額：90,555,196 契約編號：S-097-11-097068 決標金額：77,700,000 工程地點：萬華及中正區	預算年度：97 發包日期：97年11月12日 訂約日期：97年11月27日 實際開工：98年3月20日 預定完工：99年8月20日	預定 4.00% 實際： 4.00%		工程內容：φ200mmPVC管 連接及埋設約8051.93m、 陰井194座、E型人孔50 座、D型人孔12座、塑膠陰 井156座、  場鑄排水溝新築(預鑄溝蓋 板)約2769.28m、PC路面修 復約7429.67m <sup>2</sup> 施工概要：1. 與建管處協 調違建拆除事宜 2. 水源路29巷1~19號及 2-20號(後巷施工) 3. 水源路27巷1~19號(後巷 施工) 4. 水源路25巷1號 5. 水源路27巷1號 本月工作概要：1. 與建管 處協調違建拆除事宜 2. 水源路29巷1~19號及 2-20號(後巷施工) 3. 水源路27巷1~19號(後巷 施工) 4. 水源路25巷1號 5. 水源路27巷1號				萬銘工程科 技股份有限 公司 盧宗佑		



## 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
56	萬華及中正區用戶排水設備工程(94年度老松公園附近地區) 承包廠商：榮電股份有限公司 預算金額：97,329,595 契約編號：S-094-11-094035 決標金額：96,400,000 修正後契約金額：82,239,106 累計估驗金額：77,887,847 工程地點：臺北市萬華區	預算年度：94 發包日期：94年7月21日 訂約日期：94年8月5日 實際開工：94年8月15日 預定完工：97年4月3日 修正完工：98年10月20日	預定 87.00% 實際： 92.60% 比較： 5.60%		工程內容：本工程採明挖施作，包含200mm道路段約3191m，後巷段約4114m，配管箱埋設為556座，RC陰井為159座，E型人孔為84座，D型人孔為22座，接入第八期分管網工程第八標完成區域。 施工概要：1. $\phi$ 200mmPVC管理設（道路段）：4,255.06m，完成4,216.87m。2. $\phi$ 200mmPVC管理設（後巷段）：4,608.16m，完成4,082.74m。3. 用戶接管戶數：原設計5,481戶，累計完成3,300戶。4. 配管箱埋設合計1,045座；完成265座。5. 配管箱合計556座，完成496座。6. RC陰井合計159座；完成159座。7. E行人孔合計88座；完成41座。8. D行人孔合計22座；完成3座。 本月工作概要：第2次工期檢討97.7.23簽奉核准北市工衛西09733192700號。			最後一次停工日：97年9月30日 預定復工：97年11月1日	王俊權(京揚呂理彬)		

## 臺北市工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
57	第2期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程 (97年度雙園國小、雙園街67巷及莒光派出所附近地區) 承包廠商：豐順營造股份有限公司 預算金額：146,002,144 契約編號：S-097-11-097060 決標金額：129,580,000 工程地點：台北市萬華及中正區	預算年度：97 發包日期：97年10月8日 訂約日期：97年10月23日 實際開工：98年3月4日 預定完工：99年11月10日	預定 4.50% 實際： 4.80% 比較： 0.30%		工程內容：φ200mmPVC管 連接及埋設約8906m，塑膠 配管箱約572座，陰井約 295座， E型人孔約172座，D型人孔 約23座，塑膠陰井約39座 ， φ300mm塑膠類短管推進約 517 m，圓形推進井約7座 ，圓形到達井約7座，揚水 站約1座 施工概要：1. 用戶接管(萬 大路90巷3號) 2. 道路施工(莒光路 269~273號) 3. 道路施工(興寧街66巷22 弄) 4. 道路施工(雙園街60 巷)。 5. 道路施工(莒光路299巷 9~15)。 本月工作概要：1. 檢送 「後巷美化」會勘紀錄 2. 檢送「變更設計」會勘 紀錄。 3. 與新工處辦理「西園路2 段施工時 程」會勘。 4. 檢送98年04月16~30日監 造日、週 報。 5. 辦理莒光路251號建物會				萬銘工程科 技股份有限 公司 林選賢(萬銘 朱長安)		

## 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工 進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機 關規定填列 事項	備註
			預定  實際  比較								
58	第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程 (97年度大湖山莊街, 麗山新村及環山路二段 附近地區) 承包廠商：銘易工程有限公司 預算金額：62,744,902 契約編號：S-097-11-097071 決標金額：54,680,000 累計估驗金額：6,820,555 工程地點：內湖區(大湖山莊街、麗山新村及 環山路二段附近地區)	預算年度：97 發包日期：97年11月20日 訂約日期：97年12月5日 實際開工：98年3月5日 預定完工：99年8月27日	預定 4.50% 實際： 17.61% 比較： 13.11%	工程內容：本工程φ 200mmPVC直管埋設(道路 段)合計2,583m, φ 200mmPVC直管埋設(人行道 段)合計270m, φ200mmPVC 直管埋設(後巷段)合計 2,839m。設施部分包含塑 膠配管箱埋設301座, RC陰 井90座, E型人孔49座, D 型人孔16座及塑膠陰井20 座。 施工概要：本期(98.5.1- 98.5.15)200pvc直管埋設 (道路段)埋設施工共398m 本月工作概要：環山路二 段50巷3.4.5.7.9.12弄/成 功路四段324巷358巷348- 352號/大湖街131巷2弄17- 25號等道路段施工					東區工務所 林佑泓(亞新 廖君融)		

## 臺北市工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
59	南港及內湖區分管網工程(94年度研究院路一段附近地區) 承包廠商：仁泉營造股份有限公司 預算金額：149,476,635 契約編號：S-094-10-094013 決標金額：144,800,000 修正後契約金額：147,875,702 累計估驗金額：107,835,926 工程地點：臺北市南港區	預算年度：94 發包日期：94年10月25日 訂約日期：94年11月9日 實際開工：94年11月24日 預定完工：97年5月8日 修正完工：97年10月23日 實際完工：97年10月17日	預定 100.00% 實際： 100.00%		工程內容：包含 $\phi$ 400mm約2175m、 $\phi$ 300mm約3130m，圓形工作井約169座。 施工概要：1. $\phi$ 300mmR推進3129m，完成2636m。 2. $\phi$ 400mmR推進2170m，完成2574m。 3. 圓型推進井86座，完成84座。 4. 圓形到達井82座，完成81座。 5. 接入既有人孔6座，完成6座。 6. 施工地點：研究院路一、二段、中南街、忠孝東路七段等附近地區。 本月工作概要：1. 本工程已於97年10月17日報請竣工，已於11/20~21辦理初驗。98年3/12~16辦理初驗複驗，98年4月14日開會及27日邀集本處設計科，後續支管設計單位亞新公司開會研討，預定98年6月30日辦理驗收。	初驗複驗第15項缺失須澄清及改善中  本工程已訂期於11/20~21辦理初驗，於98年2月26日簽准先行辦理初驗複驗，已於98/3/12~16辦理初驗複驗，初驗複驗第15項缺失須澄清，98年4月14日辦理解決方案會議，會議結論請承商98年4月21日前提送初步改善方案計劃，27日邀集本處設計科及後續支管設計單位亞新公司開會研討，原則增設4座E型人孔及管線，部份需加深設施深度，以解決後續支管銜接問題，98年5月18日改善方案計畫書簽核完成，預定98年6月30日辦理驗收。	初驗日期：97年11月20日 初驗複驗：98年3月12日	東區工務所 陳奕志(京揚 陳建志)			

## 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際 比較							
60	南港及內湖區分管網工程(94年度園區街及玉成街附近地區) 承包廠商：易山營造有限公司 預算金額：81,911,824 契約編號：S-094-10-094019 決標金額：80,880,000 修正後契約金額：87,712,389 累計估驗金額：73,010,890 工程地點：臺北市南港區	預算年度：94 發包日期：94年8月19日 訂約日期：94年9月5日 實際開工：94年9月20日 預定完工：96年10月25日 修正完工：98年1月9日 實際完工：98年1月9日	預定 100.00% 實際： 100.00%		工程內容：φ300mm約3687m、φ400mm約294.4m、φ500mm約615m、圓形工作井約117座 施工概要：φ200mmPVC明挖(新增)已完成313.3m φ300mmRCP推進3727m、已完成3493m φ400mmRCP推進313.4m、已完成328m φ500mmRCP推進562m、已完成422m φ800mm鋼管套φ300mm RPC推進已完成502m φ800mm鋼管套φ500mm RPC推進已完成62m 圓形推進井69座、已完成68座 圓形到達井63座、已完成60座 接入既有人孔2座、已接入2座。 本月工作概要：1.辦理變更設計及第4次修正契約總價。2.本工程已於98年4月8日至98年4月15日辦理初驗複驗。3.初驗複驗缺失檢討會議簽辦中。	1.本工程已於98年4月8日至98年4月15日辦理初驗複驗。2.初驗複驗缺失釐清中。	1.初驗複驗缺失待釐清事項.業訂於98.5.26召開第四次修正契約總價內待澄清施工遭遇障礙克服處理之後續檢討事宜.並俟完成簽報核定後.再辦理後續驗收事宜	初驗日期：98年2月17日 初驗複驗：98年4月15日	東區工務所 林懋孝(京揚趙開容)		

## 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工 進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機 關規定填列 事項	備註
			預定  實際  比較								
61	南港及內湖區分管網工程暨用戶排水設備工程 (94年度大湖公園附近地區) 承包廠商：裕昌營造股份有限公司 預算金額：41,252,425 契約編號：S-094-10-094031 決標金額：39,612,070 修正後契約金額：35,848,558 累計估驗金額：33,026,394 工程地點：臺北市內湖區	預算年度：94 發包日期：94年10月26日 訂約日期：94年11月10日 實際開工：94年11月25日 預定完工：96年11月13日 實際完工：97年11月14日	預定 100.00% 實際： 100.00%		工程內容：本工程為分支管合併標，因已有聯絡分管接入大湖次幹管，故大部份屬用戶排水設備工程，其中 $\phi$ 300mm約233m，工作井約10座， $\phi$ 200mm道路段約5717m，後巷段約495m，圓型及方型膠配管箱埋設為373座，RC陰井埋設為198座，E型人孔為94座，D型人孔為15座，C型人孔6座，B型人孔1座。 施工概要：1. $\phi$ 300mmR埋設完成44.48m。 2. $\phi$ 200mmP埋設（道路段）完成3770.46m。 3. 工作井完成5座。 4. D型人孔完成4498cm。 5. E型人孔完成3116cm。 6. 陰井完成26605.38cm。  本月工作概要：辦理驗收後相關作業(竣工計價)。	無		初驗日期：97年12月8日 初驗複驗：98年1月8日 驗收日期：98年2月13日 驗收複驗：98年2月26日 結案日期：98年3月17日	東區工務所 陳奕志(京揚 陳建志)		

## 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際 比較							
62	南港及內湖區分管網工程(94年度研究院路二段附近地區) 承包廠商：神緯營造有限公司 預算金額：73,685,808 契約編號：S-094-10-094037 決標金額：72,720,000 修正後契約金額：84,186,692 累計估驗金額：76,102,975 工程地點：臺北市南港區	預算年度：94 發包日期：94年8月30日 訂約日期：94年9月14日 實際開工：94年9月29日 預定完工：96年8月1日 修正完工：98年2月3日 實際完工：98年1月20日	預定 100.00% 實際： 100.00%		工程內容：包含 $\phi$ 500mm約714m、 $\phi$ 400mm約465m、 $\phi$ 300mm約2580m，圓形工作井約113座。 施工概要：1. $\phi$ 300mm推進1360.5m，完成1244.31m。 2. $\phi$ 400mm推進980.2m，完成1023.05m。3. $\phi$ 500mm推進572.5m，完成561.61m。4. $\phi$ 700mm(新增)推進79m，完成66m。 5. 推進井50座，完成48座。 6. 到達井47座，完成43座。 本月工作概要：1. 本工程已於98年1月20日竣工，已依程序98年2月26日~3月4日辦理初驗，於98年3月23日辦理初驗復驗，並於98年4月29日辦理驗收完成。 2. 提送工程結算驗收證明書(5/7)。3. 提送修正施工預算書(5/15)。			預定復工：97年1月21日 實際復工：97年1月21日 初驗日期：98年2月26日 初驗複驗：98年3月23日 驗收日期：98年4月29日 結案日期：98年5月15日	東區工務所 林懋孝(京揚 王怡婷)		

## 臺北市工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
63	第2期南港及內湖區分管網工程(97年度南港火車站附近地區) 承包廠商：鎮源營造有限公司 預算金額：55,612,338 契約編號：S-097-10-097085 決標金額：44,000,000 修正後契約金額：44,000,000 累計估驗金額：188,245 工程地點：臺北市南港火車站附近地區	預算年度：97 發包日期：97年12月30日 訂約日期：98年1月14日 實際開工：98年4月14日 預定完工：99年2月27日	預定 3.25% 實際： 3.25%		工程內容：本工程Φ300mm短管推進(砂,黏質土)1659m、本工程Φ500mm短管推進(砂,黏質土)396m、圓形推進井28座、圓形到達井24座、D型人孔52座。 施工概要：本工程Φ300mm短管推進(砂、黏質土)1659m 已完成0m、Φ500mm短管推進(砂、黏質土)396m 已完成0m、圓形推進井28座 已完成0座、圓形到達井24座 已完成0座、D型人孔52座 已完成0座。 本月工作概要：1.管線試挖(試挖位置:Bc02~Bc04, Bc12~Bc14, Bc01, Bc05 2.下環沉設:Ba02 3.工作井開挖:Bd02~03, Ba01				東區工務所 王小龍(亞新林峻億)		



## 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工 進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機 關規定填列 事項	備註
			預定  實際  比較								
64	第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程 (97年度南港調車站附近地區) 承包廠商：銘易工程有限公司 預算金額：54,350,458 契約編號：S-097-11-097079 決標金額：44,500,000 工程地點：南港區	預算年度：97 發包日期：97年12月25日 訂約日期：98年1月9日 實際開工：98年4月9日 預定完工：99年6月15日	預定 1.50% 實際： 1.50%	工程內容：本工程φ 200mmPVC直管埋設(道路 段)合計2,008m，φ 200mmPVC直管埋設(人行道 段)合計64m，φ200mmPVC 直管埋設(後巷段)合計 2,881m。設施部分包含塑 膠配管箱埋設259座，RC陰 井61座，E型人孔52座，D 型人孔25座及塑膠陰井28 座。 施工概要：1.前置作業中 2.施工前違建查勘及路徑 會勘 本月工作概要：1.前置作 業中2.施工前違建查勘及 路徑會勘					東區工務所 陳奕志 (亞 新陳明吾		

## 臺北市工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
65	南港及內湖區用戶排水設備工程(94年度大湖公園附近地區) 承包廠商：裕昌營造股份有限公司 預算金額：33,312,562 契約編號：S-094-11-094032 決標金額：31,987,930 修正後契約金額：26,036,345 累計估驗金額：19,345,287 工程地點：臺北市內湖區	預算年度：94 發包日期：94年10月26日 訂約日期：94年11月10日 實際開工：94年11月25日 預定完工：96年11月13日 修正完工：98年6月10日	預定 90.85% 實際： 90.85%		工程內容：本工程為分支管合併標，因已有聯絡分管接入大湖次幹管，故大部份屬用戶排水設備工程，其中 $\phi$ 300mm約233m，工作井約10座， $\phi$ 200mm道路段約5717m，後巷段約495m，圓型及方型膠配管箱埋設為373座，RC陰井埋設為198座，E型人孔為94座，D型人孔為15座，C型人孔6座，B型人孔1座。 施工概要：1. $\phi$ 200mmP埋設（道路段）完成997.86m。 2. $\phi$ 200mmP埋設（後巷段）完成2671.91m。 3. 陰井完成8791cm。 4. 配管箱完成25190cm。 本月工作概要：1. 工區整理。 2. 辦理工區障礙、用戶接管相關協調會勘。				東區工務所 陳奕志(京揚) 陳建志兼		

## 臺北市工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定  實際  比較								
66	第2期南港及內湖區分管網工程(97年度開口契約) 承包廠商：中佑營造工程有限公司 預算金額：34,686,086 契約編號：S-097-10-097009 決標金額：34,480,000 累計估驗金額：3,488,921 工程地點：本工程範圍為臺北市南港區及內湖區分管網工程，並由甲方指定施工地點。	預算年度：97 發包日期：97年5月22日 訂約日期：97年6月6日 實際開工：97年6月20日 預定完工：98年12月31日	預定 14.50% 實際： 14.50%		工程內容：Φ300-Φ500管線519m，推進井21座，到達井21座之推進工程 施工概要：1. \$300mmPVC管線埋設完成48m。2. \$400mmPVC管線埋設完成0m。3. \$500mmPVC管線埋設完成0m。4. 推進井完成1座。 5. 到達井完成0座。 本月工作概要：1. 內湖路2段附近地區人孔試挖。成功路四段及星雲街附近地區道路挖掘許可證已核發辦理並辦理試挖作業。3內湖路2段附近地區等待管遷中。4. 向陽路等附近地區三合一會勘。5. 成功路2段道路挖掘許可證申請中。				東區工務所 張進良(亞新黃成宇)		

## 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際 比較							
67	東湖路次幹管工程。 承包廠商：豐源營造股份有限公司 預算金額：98,906,047 契約編號：S-097-10-097040 決標金額：84,600,000 修正後契約金額：84,600,000 累計估驗金額：381,032 工程地點：內湖區	預算年度：97 發包日期：97年11月14日 訂約日期：97年12月1日 實際開工：98年3月1日 預定完工：99年1月20日	預定 2.73% 實際： 2.73%		工程內容：本工程 $\phi$ 800mm短管推進(砂,黏質土)212.7m, $\phi$ 800mm短管推進(岩盤)304.8m, $\phi$ 800mm長距離曲線推進643.7m, $\phi$ 500mm短管推進(砂,黏質土)26.1m,沉箱推進井1座,圓形推進井6座,圓形到達井6座,圓形中間井3座,C型人孔15座,D型人孔1座。 施工概要：1.98年5月7日辦理完成FB04~FB18及FBK26等16處工作井管遷會勘,並已提送FB13及FB17工作井位置管線遷移單至相關管線單位委請協助管遷事宜。 2.待管線遷移完成後,促請承商進場立坑作業。 3.承商檢送曲線推進施工分項計畫,請承商於5月18日再提送補充說明部分資料。 4.有關路證申請延誤部分,相關檢討辦理資料彙整,俟檢討完報核衛工處核備,預計5月底完成。 本月工作概要：1.98年5月7日辦理完成FB04~FB18及				東區工務所 沈炳福(劉彥佑)		

## 臺北市工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工 進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機 關規定填列 事項	備註
			預定  實際  比較								
68	第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程 (97年度開口契約) 承包廠商：鴻達自來水承裝工程有限公司 預算金額：44,329,142 契約編號：S-097-11-097034 決標金額：41,656,328 累計估驗金額：12,862,756 工程地點：本工程範圍包括南港及內湖區	預算年度：97 發包日期：97年8月1日 訂約日期：97年8月18日 實際開工：97年9月8日 預定完工：98年12月31日	預定 32.02% 實際： 32.02%	工程內容：施作南港及內湖區範圍內民眾陳情之交辦用戶排水設備工程 施工概要：1. 內湖路1段323巷16、18弄交辦案 2. 麗昆陽街142巷19~22號交辦案 3. 陽光街153~159號交辦案  本月工作概要：1. 內湖路1段323巷16、18弄後巷段 2. 昆陽街142巷19~22號後巷段 3. 陽光街153~159號後巷段				東區工務所 林佑泓(亞新黃成宇)			

## 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際  比較							
69	內湖區第四期重劃區支管及用戶排水設備工程  承包廠商：翔益營造有限公司 預算金額：71,063,663 契約編號：S-097-11-097043 決標金額：67,000,000 累計估驗金額：4,845,748 工程地點：臺北市內湖區	預算年度：97 發包日期：97年8月13日 訂約日期：97年8月28日 實際開工：97年11月26日 預定完工：99年7月9日	預定 8.00% 實際： 15.50% 比較： 7.50%	工程內容：本工程 $\phi$ 300mm短管推進620m、 $\phi$ 400mm短管推進77m， $\phi$ 300mmPVC直管埋設(道路段)合計210m， $\phi$ 200mmPVC直管埋設(道路段)合計2,664m， $\phi$ 200mmPVC直管埋設(人行道路段)合計1,305m， $\phi$ 200mmPVC直管埋設(後巷段)合計383m。設施部份包含塑膠配管箱埋設37座，RC陰井67座，E型人孔73座，D型人孔32座及塑膠陰井4座。  施工概要： $\phi$ 300mm短管推進已完成0m， $\phi$ 400mm短管推進已完成0m， $\phi$ 300mmPVC直管埋設已完成0m， $\phi$ 200mmPVC直管埋設已完成1245m，塑膠配管箱4座，RC陰井30座，E型人孔24座，D型人孔0座，塑膠陰井0座。  本月工作概要：1. 民權東路6段123巷14~18號及20弄2號道路段 2. 金湖路328~348號道路段 3. 民權東路6段123巷34弄22~40號道路段 4. 民權東路6段413巷7~11號道路段 5. 金湖路	無	無		東區工務所 林懋孝(亞 新林峻億)			

## 臺北市工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定  實際  比較								
70	內湖區第七期重劃區支管及用戶排水設備工程  承包廠商：耀聖工程股份有限公司 預算金額：21,537,202 契約編號：S-097-11-097046 決標金額：20,000,000 累計估驗金額：1,749,225 工程地點：內湖區	預算年度：97 發包日期：97年8月15日 訂約日期：97年9月1日 實際開工：97年11月30日 預定完工：98年10月21日 修正完工：98年12月25日	預定 23.26% 實際： 23.72% 比較： 0.46%	工程內容：本工程係採明挖方式施作，直管理設部份包含 $\phi$ 200mmPVC直管理設（道路段）合計342m，200mmPVC直管理設（人行道段）合計84m， $\phi$ 200mmPVC直管理設（後巷段）合計1,512m。設施部份包含塑膠配管箱埋設143座，RC陰井23座，E型人孔19座，D型人孔2座及塑膠陰井15座。 施工概要：1. $\phi$ 200m道路段342m已完成137.71m 2. $\phi$ 200m後巷段1512m已完成319.47m 3. $\phi$ 200m人行道84m已完成39.95m 本月工作概要：1. 大湖山莊街151巷27號後巷段。2. 大湖山莊街219巷2號後巷及道路段3. 大湖里施工路徑協調會勘。	無	無		東區工務所 林懋孝(亞新) 劉建志)			

## 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
71	第2期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程 (97年度潭美國小附近地區) 承包廠商：得洲工程有限公司 預算金額：70,739,394 契約編號：S-097-11-097078 決標金額：60,680,000 累計估驗金額：3,091,346 工程地點：內湖區(潭美國小附近地區)	預算年度：97 發包日期：97年12月23日 訂約日期：98年1月7日 實際開工：98年3月12日 預定完工：99年8月23日	預定 7.00% 實際： 18.00% 比較： 11.00%	工程內容：本工程φ200mmPVC直管埋設(道路段)合計2,433m，φ200mmPVC直管埋設(人行道段)合計55m，φ200mmPVC直管埋設(後巷段)合計3,532m。設施部分包含塑膠配管箱埋設369座，RC陰井119座，E型人孔74座，D型人孔15座及塑膠陰井53座。 施工概要：φ200mmPVC道路段管線埋設2488m已完成563.07m、陰井設置119座已完成36座、E型人孔設置74座已完成4座、D型人孔設置15座已完成0座。φ200mmPVC後巷段管線埋設3532m已完成1462.44m、塑膠陰井設置53座已完成0座、配管箱設置369座已完成204座。 本月工作概要：1. 道路段施工：新明路460巷、498巷等處。2. 後巷段施工及用戶接管：南京東路6段32-46號、新明路460巷及新明路522巷等處。					東區工務所 林佑泓(亞新潘佳一)		



## 臺北市工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
72	南港及內湖區管線更新工程（康寧路3段附近地區） 承包廠商：翔益營造有限公司 預算金額：127,489,575 契約編號：S-097-24-097063 決標金額：105,700,000 累計估驗金額：7,494,451 工程地點：北市內湖區	預算年度：97 發包日期：97年11月14日 訂約日期：97年12月1日 實際開工：98年3月1日 預定完工：99年4月8日 《自開工日起(404)日曆天內竣工。P6》	預定 5.40% 實際： 7.84% 比較： 2.44%	工程內容：φ400mm短管推進施工費(岩盤)約2237m、圓形推進井約31座、圓形到達井約26座 施工概要：1. φ400mm短管推進(岩盤)2237m共完成0m 2. 圓形推進井共31座共完成4.5座 3. 圓形到達井共26座共完成2.5座 4. 圓形工作井推進口設施共54處共完成0處 5. 圓形工作井道達口設施共54處共完成0處 6. 新設人孔共57座共完成0處  本月工作概要：1. 民權東路六段280巷25弄NEa09、14、12及民權東路六段296巷31弄NEa29工作井大底澆置。 2. 民權東路六段280巷45弄工作井試挖。 3. 民權東路六段280巷25弄NEa12、NEa11、NEa10及民權東路六段31弄NEa37(SPT貫入試驗)。					東區工務所 林懋孝(萬銘林智恭)		

## 臺北市工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
73	第2期南港及內湖區分管網工程(97年度中央研究院附近地區) 承包廠商：陽明營造股份有限公司 預算金額：125,951,242 契約編號：S-097-10-097047 決標金額：104,920,000 工程地點：台北市南港區中央研究院附近地區	預算年度：97 發包日期：97年8月19日 訂約日期：97年9月3日 實際開工：97年12月1日 預定完工：98年10月6日	預定 1.50% 實際： 1.50%		工程內容：300mm短管推進約1585公尺、400mm短管推進約682公尺、500mm短管推進約357公尺、700mm短管推進約851公尺、800mm鋼管套400mmRCP推進約78公尺、圓形推進井約55座、圓形到達井約54座 施工概要：1.路證核發中(因標案範圍未納入本府新工處年度計畫性挖掘整合,經取得計劃編號後再次送審路證). 2.機具整備 本月工作概要：1.路證核發中(因標案範圍未納入本府新工處年度計畫性挖掘整合,經取得計劃編號後再次送審路證). 2.機具整備				東區工務所 陳弈志(葉偉峰)		
74	第十期分管網工程第五標(松信開口契約) 承包廠商：登揚營造有限公司 預算金額：42,408,141 契約編號：S-096-10-096049 決標金額：42,390,000 累計估驗金額：29,414,981 工程地點：以松山、信義區為原則，必要時可指定施工地點(不受行政區域限制)	預算年度：93 發包日期：96年11月27日 訂約日期：96年12月12日 實際開工：96年12月26日 預定完工：97年12月31日	預定 63.58% 實際： 63.58%		工程內容：Φ300-Φ500管線550m,推進井20座,到達井21座之推進工程  施工概要：1.Φ300mm推進：完成678.25m。 2.Φ400mm推進：完成216.54m。 3.圓形推進井：17座。 4.圓形到達井：12座。  本月工作概要：1.忠孝東路5段492巷交辦案。2.基隆路交維計畫送審。3.和平東路3段447號施作。				京揚工程科技股份有限公司 高金龍(京揚柯正中)		

## 臺北市工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
75	第2期松山及信義區分管網工程(97年度開口契約) 承包廠商：陽明營造股份有限公司 預算金額：27,912,151 契約編號：S-097-10-097010 決標金額：27,810,000 累計估驗金額：3,701,499 工程地點：臺北市松山區及信義區分管網工程，並由甲方指定施工地點。	預算年度：97 發包日期：97年4月23日 訂約日期：97年5月8日 實際開工：97年5月23日 預定完工：98年12月31日	預定 17.49% 實際： 17.49%		工程內容：Φ300-Φ500管線315m, 推進井18座, 到達井16座之推進工程 施工概要：1. (交2)福德街191號等Φ300mm短管推進, 累計完成67m(Φ800mm短管套Φ300mm短管31m)共98m. 人孔收築4處, 擬於5/18辦理通水分段查驗會勘 2. (交4)永吉路(國泰大樓)於4/21辦理中華電信緊急會勘, 於5/12辦理管線障礙會勘 3. (交1)吳興街432巷立坑作業施築中, 於5/13辦理確認修正高程會勘 4. (交3)正氣橋案於4/30討論研擬因應方案, 於5/15與捷運局辦理討論研擬因應方案會議 3. (交2)福德街191號工作井收築完成. 本月工作概要：1. (交1)吳興街432巷立坑作業中 2. (交4)永吉路(國泰人壽)與吳興街432巷待管遷	1. (交5)信義區永吉里(五分埔). (交3)正氣橋請設計科另案評估 2. (交4)永吉路(國泰人壽)施工遭遇管線障礙	1. (交5)信義區永吉里(五分埔). (交3)正氣橋請設計科另案評估 2. (交4)永吉路(國泰人壽)於5/12辦理管線障礙會勘		式新工程顧問股份有限公司 高金龍、謝榮真(式新)		

## 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
76	第2期松山及信義區支管及用戶排水設備工程 (97年度開口契約) 承包廠商：嘉皇開發工程有限公司 預算金額：36,962,814 契約編號：S-097-11-097033 決標金額：32,888,000 累計估驗金額：6,289,559 工程地點：臺北市松山區及信義區	預算年度：97 發包日期：97年7月17日 訂約日期：97年8月1日 實際開工：97年8月15日 預定完工：98年12月31日	預定 18.60% 實際： 18.60%		工程內容：1. 道路段 200mmPVC埋設共629公尺 2. 後巷段200mmPVC埋設共 2875公尺 3. 塑膠配管箱設置共171座 4. RC陰井設置共9座 5. E型人孔設置共17座 6. D型人孔設置共13座 7. 塑膠陰井設置共56座 施工概要：1. $\phi$ 200mmPVC管 埋設(道路段)：本次完成 15m。累計完成146.54m。 2. $\phi$ 200mmPVC管埋設(後巷 段)：累計完成483.11m 3. $\phi$ 100mm匯流管直管埋設 (後巷段)：完成295.77m 4. 塑膠陰井(後巷)：完成20 個 本月工作概要：1. (交26) 福德街193巷3號施工協調 2. (交7)吳興街118巷26弄5 號附近地區施工完成 3. (交13.11)吳興街284巷 及583巷5/13等逢機取樣 4. (交5)5/12吳興街381巷 進場施作	1. (交13)吳興街284巷2/18試挖後 遭遇多重管線障礙。 2. (交9)福德街91~115-1遭遇管線 障礙 3. (交19)延吉街交辦案因遭遇管線 障礙 4. (交26)福德街221號違建 5. (交23)八德路4段312號遭遇交工 處及路燈障礙 6. (交21)巴黎世家改管因遭遇私地 障礙 7. (交27)福德街210號違建	1. (交13)吳興街284巷已移回。 2. (交9)福德街91~115-1已移回 3. (交19)延吉街交辦案4/23與議員 會勘後已移回設計科 4. (交26)福德街221號4/16與議員 會勘後已請住戶於1個月後改善 5. (交23)八德路4段312號交工處配 合管遷 6. (交21)巴黎世家須等待管委會解 決私地問題 7. (交27)福德街210號違建請住戶 5/16改善		式新工程顧問股份有限 公司 陳志宏、謝 榮真(式新)		

## 臺北市工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
77	松山及信義區管線更新工程（民生社區附近地區） 承包廠商：鎮源營造有限公司 預算金額：86,244,466 契約編號：S-097-24-097062 決標金額：67,000,000 累計估驗金額：301,802 工程地點：北市松山區民生社區附近	預算年度：97 發包日期：97年11月18日 訂約日期：97年12月3日 實際開工：98年3月3日 預定完工：99年7月7日	預定 0.79% 實際： 0.81% 比較： 0.02%		工程內容：φ300mm塑膠類短管推進(砂,黏質土)約529m、φ400mm塑膠類短管推進(砂,黏質土)約911m、φ500mm短管推進(砂,黏質土)約386m、φ700mm短管推進(砂,黏質土)約699m、圓形推進井約26座、圓形到達井約25座、φ200mmPVC管連接及埋設約467m、陰井設置9座、E型人孔設置4座、塑膠陰井設置19座、場鑄排水溝新築(預鑄溝蓋板)(後巷用)132m、PC路面修復271m <sup>2</sup> 施工概要：1. 進行mHd03、mHb03-1、mHb02-1、mHb02-2、mHb02、mHb01-1、mHd01、mHb01、mHb01-2、mH07、mH08、mH09人孔位置試挖。 2. 5月5日至大弘苗栗廠進行混凝土管及陰井之成品抽驗。 3. 接入既有次幹管之人孔調查。 4. 中型施工告示牌於松信工務所外設立。 本月工作概要：1. 既有人				萬銘工程科技股份有限公司 陳志宏(松信)、周克志(萬銘)		

## 臺北市工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
78	大安及文山區分管網工程(96年度考試院附近地區) 承包廠商：碧山工程有限公司 預算金額：140,767,355 契約編號：S-096-10-097036 決標金額：127,300,000 修正後契約金額：127,300,000 累計估驗金額：14,036,271 工程地點：臺北市文山區	預算年度：96 發包日期：97年7月23日 訂約日期：97年8月7日 實際開工：97年11月4日 預定完工：100年4月2日	預定 2.10% 實際： 12.00% 比較： 9.90%		工程內容：1.本計劃之工程範圍為：辛亥路七段以西、景文街以東、景興街282巷及懷恩隧道以南、景美溪以北所涵蓋之面積。  2.本工程採明挖推進方式施作，直管埋設部份包括 $\phi$ 200mm~ $\phi$ 700mm，埋設長度約為4,025m，圓形工作井約119座。 施工概要：1.工作井沉設契約數量119處，本週完成4處，累計完成31處。2. $\phi$ 300mm短管推進契約數量2469m，本週完成29.13m，累計完成631.13m。3. $\phi$ 400mm短管推進契約數量993m，本週完成0m，累計完成49.1m。4. $\phi$ 500mm短管推進契約數量450m，本週完成0m，累計完成0m。5. $\phi$ 700mm短管推進契約數量113m，本週完成0m，累計完成61.3m  本月工作概要：1.第1期路證I11、I12、I13移位重新試挖2.I1303-I1301管推				南區工務所 張家銓		

## 臺北市工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
79	大安及文山區分管網工程(94年度興隆路四段附近地區) 承包廠商：東鑫龍營造有限公司 預算金額：159,839,158 契約編號：S-094-10-094033 決標金額：157,800,000 修正後契約金額：190,061,410 累計估驗金額：149,044,121 工程地點：臺北市文山區興隆路4段附近地區	預算年度：94 發包日期：94年11月15日 訂約日期：94年11月30日 實際開工：94年12月12日 預定完工：97年6月9日 《已修正為98/7/20》 修正完工：98年10月21日	預定 84.00% 實際： 84.16% 比較： 0.16%	工程內容：φ300mm管線推進931m、φ400mm管線推進3840m、φ500mm管線推進621m、圓形推進井71座、圓形到達井69座及其它等。 施工概要：1.工作井沉設契約數量151處，本週完成0處，累計完成139處。 2.φ300mm短管推進契約數量544.2m，本週完成0m，累計完成477m。 3.φ400mm短管推進契約數量4312.2m，本週完成36m，累計完成3533m。 4.φ500mm短管推進契約數量511.6m，本週完成30.5m，累計完成475m。 本月工作概要：1.A13-1~A13-2-推進興隆路3段207巷15弄2.C5-1-C5-2推進秀明路1段19巷10號					式新工程顧問股份有限公司 蘇俊榮,張晉銘張家?		

## 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
80	大安及文山區用戶排水設備工程(94年度萬福國小附近地區) 承包廠商：程豐工程有限公司 預算金額：57,906,487 契約編號：S-094-11-094036 決標金額：50,850,000 修正後契約金額：49,877,693 累計估驗金額：43,825,231 工程地點：臺北市文山區	預算年度：94 發包日期：94年6月29日 訂約日期：94年7月14日 實際開工：94年7月24日 修正完工：98年5月20日	預定 98.00% 實際： 98.00%		工程內容：1. 管徑200mm道路約2059m 2. 管徑200mm後巷段約3729m 3. 清除孔埋設43座 4. 塑膠配管箱埋設為30706cm 5. RC陰井埋設為10690cm 6. 塑膠陰井埋設為1773cm 7. E型人孔為6485cm 8. D型人孔為3965cm 施工概要：1. $\phi$ 200mmPVC管埋設(道路段)：契約數量2247m，本週完成0m，累計完成2049.3m。2. $\phi$ 200mmPVC管埋設(後巷段)：契約數量3720m，本週完成0m，累計完成3032.89m。3. 接管戶數：規劃數量3190戶，本週完成0戶，累計完成2240戶。  本月工作概要：驗收資料及工區整理。			最後一次停工日：98年3月5日 預定復工：98年3月1日	式新工程顧問股份有限公司 全克聖, 式新呂柏松		



## 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
81	大安及文山區分管網工程(96年度再興中學附近地區) 承包廠商：碧山工程有限公司 預算金額：116,698,488 契約編號：s-096-10-096029 決標金額：99,000,000 修正後契約金額：108,159,918 累計估驗金額：42,887,226 工程地點：臺北市文山區	預算年度：96 發包日期：96年7月10日 訂約日期：96年7月25日 實際開工：96年11月19日 預定完工：98年5月29日 《99.4.9》 修正完工：99年4月9日	預定 43.00% 實際： 44.65% 比較： 1.65%	工程內容：1. 本案施工位 置在辛亥路七段以東、興 隆路四段以西、懷恩隧道 以南、忠順街一段以北所 涵蓋之面積。 2. 工程預計總長約4,561m ，管徑為φ300 mm~φ500 mm，φ300 mm約3,293m、 φ400 mm約1,105m、φ500 mm約163m，圓形工作井約 133座，採短管推進施工。  施工概要：1. 工作井沉設 契約數量132處，本週完成 0處，累計完成74處。2. φ 300mm短管推進契約數量 3293m，本週完成0m，累計 完成1283.25m。3. φ400mm 短管推進契約數量1,105m 本週完成17m，累計完成 879.25m。4. φ500mm短管 推進契約數量163m，本週 完成0 m，累計完成118.5 m。 本月工作概要： 1. G0603-G0602 φ400RCP管 推進G13G14人孔收築完成					式新工程顧 問股份有限 公司 卓益揚, 式新 吳仲鑫王靜 誼		

## 臺北市工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
82	大安及文山區分管網工程(96年度力行國小附近地區) 承包廠商：行政院國軍退除役官兵輔導委員會 臺北榮民技術勞務中心 預算金額：132,781,774 契約編號：s-096-10-096033 決標金額：117,000,000 修正後契約金額：109,581,000 累計估驗金額：89,961,388 工程地點：臺北市文山區	預算年度：96 發包日期：96年7月10日 訂約日期：96年7月25日 實際開工：96年10月22日 預定完工：98年8月10日 修正完工：98年10月5日	預定 79.54% 實際： 84.19% 比較： 4.65%	工程內容：1. 本工程施工範圍為辛亥路七段以東、興隆路四段以西、忠順街以南，以及景美溪以北所涵蓋之面積。 2. 工程預計總長約5,564m，管徑為φ300~500mm，φ300mm約4,124m、φ400mm之約1,051m、φ500mm約389m，圓形工作井約178座，採短管推進施工。  施工概要：1. 工作井沉設本週完成0處，累計完成166處。2. φ300mm短管推進本週完成0m，累計完成4015.2m。3. φ400mm短管推進本週完成47.15m，累計完成805.15m。4. φ500mm短管推進本週完成0m，累計完成392 m。 本月工作概要：B系統推進			最後一次停工日：98年2月12日	式新工程顧問股份有限公司 全克聖, 式新陳總輝 吳仕名			

## 臺北市工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
83	大安及文山區分管網工程(96年度台北科大及泰順市場附近地區) 承包廠商：中佑營造工程有限公司 預算金額：68,336,585 契約編號：S-096-10-096034 決標金額：62,000,000 修正後契約金額：63,803,618 累計估驗金額：36,964,186 工程地點：	預算年度：96 發包日期：96年7月26日 訂約日期：96年8月10日 實際開工：96年11月8日 預定完工：97年7月25日 修正完工：98年7月5日	預定 81.93% 實際： 82.46% 比較： 0.53%		工程內容：1. 本案施工位 置在新生南路以東、建國 南路以西、忠孝東路以 北、市民大道以南誠安里 復興南路以西、安東街40 巷以北、市民大道以南及 和平東路一段188巷以東、 和平東路一段248巷以西、 和平東路一段以南、溫州 街22巷以北所涵蓋之面 積。 2. 工程預計總長約2,110m ，管徑為φ200~φ400mm， 圓形工作井約105座，採短 管明挖及推進施工。  施工概要：1. 工作井沉設 契約數量72處，本週完成0 處，累計完成64處。(工作 井鋼環沉設完成計72處； 人孔收築完成計64處)2. φ 200mmPVC管埋設(道路段) 契約數量46.6m，本週完成 0m，累計完成0m. 3. φ 300mm短管推進契約數量 2300m，本週完成0m，累計 完成2152m. 4. φ400mm短管 推進契約數量114.6m，本 週完成0m，累計完成 36.6m. 5. φ800mm短管推進			預定復工：97年5月31日 實際復工：97年5月15日	式新工程顧 問股份有限 公司 張凱偉 式新 張貴銘		

## 臺北市工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
84	大安及文山區用戶排水設備工程(96年度開口契約) 承包廠商：登揚營造有限公司 預算金額：29,600,257 契約編號：S-096-11-096032 決標金額：27,660,000 修正後契約金額：29,600,257 累計估驗金額：21,151,111 工程地點：	預算年度：96 發包日期：96年7月6日 訂約日期：96年7月23日 實際開工：96年10月4日 預定完工：97年12月31日 《已修正為98/12/31》 修正完工：98年12月31日	預定 77.69% 實際： 77.69%		工程內容：φ200mmPVC管線道路段及後巷段埋設及管線設施(清除孔、配管箱、陰井、人孔)設置 施工概要：1. φ200mm管線埋設(道路段)，累計完成1138.79m 2. φ200mm管線埋設(後巷段)，本月完成10m，累計完成907.85m 3. 接管戶數完成903戶 本月工作概要：目前無工作面				式新工程顧問股份有限公司 全克聖 式新陳傳仁		
85	大安及文山區用戶排水設備工程(96年度興隆國小附近地區) 承包廠商：寶灑工程有限公司 預算金額：65,493,900 契約編號：S-096-11-096036 決標金額：55,000,000 修正後契約金額：67,164,387 累計估驗金額：33,936,007 工程地點：臺北市文山區興隆國小	預算年度：96 發包日期：96年7月5日 訂約日期：96年7月20日 實際開工：96年10月18日 預定完工：98年4月27日 修正完工：98年11月4日	預定 57.00% 實際： 57.00%		工程內容：1. 本計畫之工程範圍為：福興路63巷以東、辛苦路四段以西、興隆路二段以北，以及第十三公墓以西以南涵蓋之區域。 2. 本工程採明挖方式施作，直管埋設部份包括φ200mm~φ300mm，埋設長度約為4,248m，設施為387座。 施工概要：1. φ200mmPVC管線埋設1814m(道路段)，本週完成 0 m，累計完成1398.1m 2. φ200mmPVC管線埋設2239m(後巷段)，本週完成 0 m，累計完成1398.1m 3. 接管戶數：規劃數量2375戶，本週完成0戶，累計完成1224戶。 本月工作概要：辦理會勘				式新工程股份有限公司 全克聖 式新林詩淵		

## 臺北市工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工 進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機 關規定填列 事項	備註
			預定  實際  比較								
86	大安及文山區支管及用戶排水設備工程-代辦 木柵第二期重劃區新設污水下水道工程(96年 度開口契約) 承包廠商：中佑營造工程有限公司 預算金額：12,959,545 契約編號：S-096-16-097052 決標金額：12,899,900 修正後契約金額：12,899,900 累計估驗金額：6,079,961 工程地點：臺北市文山區	預算年度：96 發包日期：97年9月24日 訂約日期：97年10月9日 實際開工：97年10月23日 預定完工：98年12月31日 修正完工：98年4月20日	預定 99.00% 實際： 99.00%		工程內容：1. 道路段 200mmPVC埋設共150公尺 2. 岩盤段200mmPVC埋設共 300公尺 3. RC陰井設置共31座 4. E行人孔設置共5座 5. D行人孔設置共2座 6. 塑膠陰井設置共2座 7. 塑膠配管箱設置共2座 施工概要：1. 200mmPVC道 路段埋設完成192.84公 尺。2. 200mmPVC道路段岩 盤埋設完成398.54公尺。 3. RC陰井埋設完成7座。 4. E型人孔埋設完成10座。 5. D型人孔埋設完成3座。 6. 塑膠陰井埋設完成19 座。 本月工作概要：等待10公 分銑刨加鋪單價後辦理修 正契約總價即辦理竣工作 業				中佑營造工 程有限公司 全克聖		

## 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
87	大安及文山區分管網工程(97年度開口契約) 承包廠商：陽明營造股份有限公司 預算金額：37,565,687 契約編號：S-097-10-097011 決標金額：37,465,000 修正後契約金額：37,465,000 累計估驗金額：946,357 工程地點：臺北市大安、文山區	預算年度：96 發包日期：97年4月25日 訂約日期：97年5月12日 實際開工：97年5月27日 預定完工：98年12月31日 修正完工：98年12月31日	預定 7.58% 實際： 7.58%		工程內容：1. 管徑300mm短管推進104m      2. 管徑400mm短管推進242m 3. 管徑500mm短管推進43m 4. 圓形工作井共39座 施工概要：1. 羅斯福路6段142巷, 路証展延。 2. 交辦案懷生新建工程變更設計。 3. 和平東路臥龍街有深度不足5/4維護科已清除。 4. 敦化南路1段315號工作井沉設。 本月工作概要：1. 交辦案懷生新建工程推進中。 2. 敦化南路1段315號工作井沉設。				式新工程顧問股份有限公司 周玫安 式新林俊德		

## 臺北市工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度	工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定  實際  比較							
88	第2期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(97年度開口契約) 承包廠商：耀聖工程股份有限公司 預算金額：46,277,431 契約編號：S-097-11-097037 決標金額：43,500,000 修正後契約金額：46,277,431 累計估驗金額：2,453,938 工程地點：台北市	預算年度：97 發包日期：97年7月31日 訂約日期：97年8月14日 實際開工：97年8月25日 預定完工：98年12月31日 修正完工：98年12月31日	預定 8.31% 實際： 8.31%	工程內容：1.埋設200mpvc管約3000公尺 2.埋設300mpvc管約1500公尺 3.D型人孔20座 4.E型人孔60座 5.配管箱125座 6.其它一全 施工概要：1.羅斯福路3段93、95號等附近地區，待自來水配合管遷.2.大安區新生南路1段157巷1、1-1、1-2號附近地區，待自來水配合管遷.3.和平東路2段118巷52弄2號等附近地區辦理障礙及施工前說明會.4.和平東路3段212巷13弄3-15號管遷完成待自來水管遷.5.通化街43號緊急會勘.6.忠孝東路4段118巷35弄11至13號交辦會勘 本月工作概要：育英街57巷1號附近地材進場，5/16施作				式新工程顧問股份有限公司 周玫安,式新林俊德		
89	97年度代辦本市教育局所屬學校支管及用戶排水設備工程第5標(開口契約) 承包廠商：忠衛工程有限公司 預算金額：22,729,350 契約編號：S-097-16-097028 決標金額：20,456,700 修正後契約金額：20,224,891 累計估驗金額：20,224,891 工程地點：文山區萬福國小、興德國小、興隆國小、辛亥國小、興福國中、景美國小等6所學校	預算年度：97 發包日期：97年6月24日 訂約日期：97年7月9日 實際開工：97年7月1日 預定完工：97年8月31日 實際完工：97年8月29日	預定 0.00% 實際： 0.00%	工程內容：\$200mm道路段795公尺，\$200mm後巷段880公尺，塑膠配管箱46座，塑膠陰井32座，RC陰井17座，E型人孔10座，D行人孔7座。			初驗日期：97年10月2日 初驗複驗：97年10月20日 驗收日期：97年11月5日 驗收複驗：97年11月12日 結案日期：97年11月18日	南區工務所 張賢德		

## 臺北市工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
90	大安及文山區用戶排水設備工程(94年度博嘉國小附近地區) 承包廠商：勝揚營造有限公司 預算金額：17,012,647 契約編號：S-094-11-094030 決標金額：17,001,670 修正後契約金額：18,980,439 累計估驗金額：11,385,841 工程地點：臺北市文山區博嘉國小附近地區	預算年度：94 發包日期：94年12月6日 訂約日期：94年12月21日 實際開工：95年1月5日 預定完工：97年6月9日 修正完工：98年9月15日	預定 59.95% 實際： 64.00% 比較： 4.05%		工程內容：φ200mmPVC管埋設1650公尺，塑膠配管箱埋設約為5841公尺，陰井埋設約為5111公尺，塑膠陰井埋設約為2041公尺，E型人孔埋設約為1127公尺。 施工概要：1. φ200mmPVC管線埋設974m(道路段)，本週完成0m，累計完成860.7m 2. φ200mmPVC管線埋設843m(後巷段)，本週完成0m完成，累計完成536.9m 3. 接管戶數：規劃數量734戶，本週完成0戶，累計完成401戶。 本月工作概要：因分管網工程尚未通水查驗及違建會勘暫無工作面			最後一次停工日：97年9月15日 預定復工：97年10月15日	式新工程顧問股份有限公司 張凱偉 式新陳傳仁		



## 臺北市工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
91	大安及文山區用戶排水設備工程(95年度開口合約) 承包廠商：登揚營造有限公司 預算金額：37,371,382 契約編號：S-095-11-095009 決標金額：34,160,000 修正後契約金額：37,371,382 累計估驗金額：36,522,594 工程地點：臺北市大安及文山區	預算年度：95 發包日期：95年2月7日 訂約日期：95年2月22日 實際開工：95年3月9日 預定完工：96年12月31日 修正完工：98年5月31日	預定 99.49% 實際： 99.49%		工程內容：1.管徑200mm道路 路段約609m 2.管徑 200mm後巷段約3675m 3.清除孔埋設34座 4.塑膠配管箱埋設為4637m 5. RC陰井埋設為4014m 6. 塑膠陰井埋設為1660m 7. E型人孔為5214cm 8. D型人孔為2223cm 施工概要：1. $\phi$ 200mmPVC 管線埋設4110m(道路段)， 本週完成0m，累計完成 2193.45m 2. $\phi$ 200mmPVC管 線埋設4110m(後巷段)，本 週完成0m，累計完成 2034.65m 3. 接管戶數：本 週完成0m，累計完成1820 戶 本月工作概要：無.				式新工程顧問 股份有限公司 卓益揚式新 陳信志		

## 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
92	大安及文山區分管網工程(萬芳社區管線功能提昇) 承包廠商：同順營造工程股份有限公司 預算金額：96,610,217 契約編號：S-095-10-095016 決標金額：96,500,000 修正後契約金額：87,832,334 累計估驗金額：39,346,098 工程地點：臺北市文山區萬和街及萬安街等附近地區	預算年度：95 發包日期：95年4月13日 訂約日期：95年4月28日 實際開工：95年5月13日 預定完工：97年9月29日 修正完工：98年9月24日	預定 53.38% 實際： 49.88% 比較： -3.50%	工程內容：管線清理檢視及坡度測定費817m、管線補漏及檢視費91m、 $\phi$ 400mm短管推進施工費2337m、人孔83座及其它一式等。 施工概要：1. 工作井沉設契約數量57處，本週完成0處，累計完成28處。2. $\phi$ 400mm推進2125m，本週完成38m，累計完成930m。3. 管線清理 $\phi$ 200mm約數量471m完成890mm。2m, 4. 管線清理 $\phi$ 300mm346m，本週完成0m，累計完成425.3m。 本月工作概要：1. 萬安街16巷至萬美街段	1本工程尚有次處管障未能排除,致工作面無法展開,目前僅一工作面可施工	1. 承商已提送因應計畫,俟衛工處高層訂期開會研商	最後一次停工日：98年4月9日  預定復工：98年5月8日	式新工程顧問股份有限公司 卓益揚, 式新 蕭志宏			

## 臺北市工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
93	大安及文山區分管網工程(95年度臺灣大學附近地區) 承包廠商：東鑫龍營造有限公司 預算金額：75,325,307 契約編號：S-095-10-095042 決標金額：71,800,000 修正後契約金額：61,052,172 累計估驗金額：47,624,680 工程地點：新生南路三段以東、芳蘭路以西（含第二殯儀館）、辛亥路三段以南，以及羅斯福路四段以北附近地區	預算年度：95 發包日期：95年10月3日 訂約日期：95年10月18日 實際開工：95年10月27日 預定完工：97年6月24日 修正完工：98年9月1日	預定 83.00% 實際： 83.20% 比較： 0.20%		工程內容：1. 管徑300mm短管推進2,212m 2. 管徑400mm短管推進184m 3. 管徑500mm短管推進802m 4. 管徑700mm短管推進176m 5. 圓形工作井共80座 施工概要：1. 工作井沉設契約數量69座，本週完成0處，累計完成69座2. $\phi$ 300mm短管推進契約數量1458m，本週完成0m，累計完成1400m。3. 400mm短管推進契約數量185m，本週完成0m，累計完成174m。4. $\phi$ 500mm短管推進契約數量843m，本週完成0m，累計完成839m。5. $\phi$ 700mm短管推進契約數量199m，本週完成0m，累計完成197m。6. 累計推進共69段。7. 人孔收築完成69座(D型64座，C型5座)。 本月工作概要：工區整理			預定復工：97年4月19日 實際復工：97年4月19日	式新工程顧問股份有限公司 蘇俊榮、式新羅吉煌		

## 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
94	大安及文山區分管網工程(95年度動物園附近地區) 承包廠商：興志營造有限公司 預算金額：173,109,205 契約編號：S-095-10-095043 決標金額：157,380,000 修正後契約金額：163,263,600 累計估驗金額：105,083,812 工程地點：臺北市文山區新光路一、二段及指南路二段等附近地區	預算年度：95 發包日期：95年8月18日 訂約日期：95年9月4日 實際開工：95年9月19日 預定完工：98年6月8日 修正完工：98年12月4日	預定 66.00% 實際： 67.15% 比較： 1.15%		工程內容：1. 管徑300mm短管推進2,990m 2. 管徑400mm短管推進2,298m 3. 管徑500mm短管推進530m 4. 管徑700mm短管推進511m 5. 圓形工作井共151座 施工概要：1. $\phi$ 300mm短管推進契約數量2779.80，本週完成26.5m，累計完成1582.5m。2. $\phi$ 400mm短管推進契約數量2585.7m，本週完成124.9m，累計完成1872m。3. $\phi$ 500mm契約數量短管推進608.50m，本週完成0m，累計完成476m。4. $\phi$ 700mm契約數量短管推進511m，本週完成0m，累計完成511m。5. 工作井沉設契約數量149.5處，本週完成0m處，累積完成111處。  本月工作概要：1. 新光路2段A06至A07推進施作。2. 指南路3段D08至D09推進段施工。3. 新光路1段159巷A3003至A3002推進施工。				式新工程顧問股份有限公司 張凱偉, 式新黃永清		

## 臺北市工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
95	大安及文山區用戶排水設備工程(95年度武功國小附近地區) 承包廠商：登揚營造有限公司 預算金額：45,965,384 契約編號：S-095-11-095028 決標金額：39,660,000 修正後契約金額：50,199,296 累計估驗金額：45,488,660 工程地點：臺北市文山區	預算年度：95 發包日期：95年6月20日 訂約日期：95年7月5日 實際開工：95年7月20日 預定完工：96年12月10日 修正完工：98年5月22日	預定 93.00% 實際： 93.12% 比較： 0.12%	工程內容：200mm道路段1352m, 後巷段2373m, 塑膠配管箱23358cm, 塑膠陰井8091cm, 陰井8132m, E型人孔1862cm, D型人孔200cm 施工概要：1. \$ 200mmPVC管埋設(道路段)：契約數量2185.23m, 本週完成0m, 累計完成2273.65m. 2. \$ 200mmPVC管線埋設(後巷段)：契約數量3109.93m, 本週完成0m, 累計完成3703.3m. 3. 接管戶數:規畫數量3428戶, 本週完成0戶, 累計完成2279戶。 本月工作概要：無			最後一次停工日：98年4月3日  預定復工：98年5月3日	式新工程顧問股份有限公司 蘇俊榮式新陳信志			

## 臺北市工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
96	代辦木柵第二期重劃區新設污水下水道工程(分管) 承包廠商：振和營造股份有限公司 預算金額：96,350,934 契約編號：S-093-16-093054 決標金額：91,280,000 修正後契約金額：99,320,925 累計估驗金額：79,153,713 工程地點：臺北市文山區政大一、二、三街等附近地區	預算年度：93 發包日期：93年7月28日 訂約日期：93年8月15日 實際開工：93年8月20日 預定完工：96年9月4日 修正完工：98年6月26日	預定 92.00% 實際： 87.70% 比較： -4.30%		工程內容：\$ 300mm短管推進約476m, \$ 400mm短管推進約1565m, \$ 500mm短管推進約812m, \$ 700mm小管推進約286m, 圓形工作井約52座, 矩形工座井約5座。 施工概要：1. 工作井沉設契約數量60處，本週完成0處，累計完成52處2. \$ 300mm短管推進契約數量0m，本週完成0m，累計完成0m3. 400mm短管推進契約數量1401m，本週完成5m，累計完成1226m. 4. \$ 500mm短管推進契約數量1093m，本週完成10m，累計完成945m. 5. \$ 700mm短管推進契約數量294m，本週完成0m，累計完成294m, 本月工作概要：1. 政大一街229號前A6-5~A6-7鋼套管推進.	1. 政大一街自來水管線1處未管遷A6-14. 2. 政大一街320巷A6-8c自來水管線未管遷.	1. 自來水業已同意於98年5月14日已管遷A6-13工作井. 2. 本標工程經費來源為財政局之預算，因財政局無法增加工程預算，故無法支付工程款及物調款項，為免損及承商權益維持契約之公平性，故於98年5月6日召開會議，原則同意辦理政大一街378號前(A6-12→A6-13→A6-14→A6-15) 3段 \$ 500mmRCP管段及政大一街320巷(A6-8a→A6-8b→ A6-8c→A6-8d→A6-8e→A6-8f) 5段 \$ 400mmRCP管段之減帳.	最後一次停工日：97年12月30日 預定復工：98年2月20日	式新工程顧問股份有限公司 蘇俊榮, 式新蕭楷桐		

## 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
97	大安及文山區用戶排水設備工程(95年度木柵國中附近地區) 承包廠商：翔益營造有限公司 預算金額：80,809,241 契約編號：S-095-11-095048 決標金額：67,670,000 修正後契約金額：67,670,000 累計估驗金額：58,360,417 工程地點：臺北市文山區忠順街二段及木新路二段附近地區	預算年度：95 發包日期：95年8月22日 訂約日期：95年9月6日 實際開工：95年9月21日 預定完工：98年7月9日 修正完工：98年8月11日	預定 82.90% 實際： 82.90%		工程內容：1. 200mmPVC道路 路段長度2,039m 2. 200mmPVC後巷段長度 5,943m 3. 塑膠配管箱埋深 55,443cm                    4. 陰井埋深11,283cm 5. 塑膠陰井埋深2,515cm 6. E型人孔埋深10,017cm 7. D型人孔埋深11,283cm 8. 其它 施工概要：1. $\phi$ 200mmPVC 管理設(道路段)：契約數 量2040m，本週完成20m， 累計完成2220.5m。2. $\phi$ 200mmPVC管理設(後巷 段)：契約數量5776m，本 週完成10 m，累計完成 4089.5。3. 接管戶數：規 劃數量5413戶，本週完成 10戶，累計完成3772戶。 本月工作概要：恆光街61 巷19及23號--道路				式新工程顧 問股份有限 公司 張凱偉 式新 俞文通		

## 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際 比較							
98	大安及文山區用戶排水設備工程(95年度興德國小附近地區) 承包廠商：榮電股份有限公司 預算金額：69,629,799 契約編號：S-095-11-095039 決標金額：59,500,000 修正後契約金額：61,136,000 累計估驗金額：49,825,693 工程地點：臺北市文山區	預算年度：95 發包日期：95年7月14日 訂約日期：95年7月31日 實際開工：95年8月15日 預定完工：97年12月10日 修正完工：98年7月13日	預定 84.70% 實際： 84.75% 比較： 0.05%		工程內容：1. 管徑300mm短管推進35m 2. 管徑200道路段2123m 3. 管徑200後巷段4494m 4. 塑膠配管箱埋設(含框蓋)共36913cm 5. 塑膠陰井共6819cm 6. RC陰井共18267cm 7. E型人孔共2871cm 8. D型人孔共865cm 施工概要：1. $\phi$ 200mm道路段2124m，本週完成0m，，累計完成1814.07m, 2. $\phi$ 200mm後巷段4494m，本週完成10m，累計完成3320m, 3. 接管戶數:規畫數量4376戶，本週完成20戶，累計完成2543戶 本月工作概要： 1. 興隆路2段153巷1弄1號接管.				式新工程顧問股份有限公司 卓益揚 式新張有富		



## 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
99	大安及文山區分管網工程暨用戶排水設備工程 (94年度博嘉國小附近地區) 承包廠商：勝揚營造有限公司 預算金額：147,093,232 契約編號：S-094-10-094029 決標金額：146,998,330 修正後契約金額：200,942,698 累計估驗金額：63,449,746 工程地點：臺北市文山區博嘉國小附近地區	預算年度：94 發包日期：94年12月6日 訂約日期：94年12月21日 實際開工：95年1月5日 修正完工：98年11月2日	預定 37.00% 實際： 37.20% 比較： 0.20%		工程內容：\$ 300mm短管推 進206m, \$ 400mm短管推進2650m, \$ 500mm短管推進1304m, \$ 700mm短管推進188m, 人孔102座 施工概要：1.工作井沉設 契約數量109處,本週完成0 處,累計完成78處.2. \$ 300mmPVC管埋設契約數量 208m,本週完成0m,累計 完成223.4m.3. \$ 400mm短 管推進契約數量2672m,本 週完成10m,累計完成 1323.75m.4. \$ 500mm短管 推進契約數量1206m,本週 完成0m,累計完成 362.4m.5. \$ 700mm短管推 進契約數量188m,本週完 成0m,累計完成231.6m 本月工作概要：1.萬寧街 A27-13至A27-14 \$ 400mm短 管推進.2.軍功路A16-A17 \$ 700mm短管推進.3.敦南 街A6-A7 \$ 300mm短管推 進.4.軍功路A7-A8-2 \$ 400mm短管推進.			預定復工：97年10月15日 實際復工：97年10月14日	式新工程顧問 股份有限公司 張凱偉 式新 陳俊吉 周良 杰		

## 臺北市工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際							
100	大安及文山區分管網工程(94年度中國技術學院附近地區) 承包廠商：千右營造股份有限公司 預算金額：96,053,947 契約編號：S-094-10-094016 決標金額：94,000,000 修正後契約金額：118,799,057 累計估驗金額：102,376,535 工程地點：臺北市大安及文山區	預算年度：94 發包日期：94年11月30日 訂約日期：94年12月15日 實際開工：94年12月26日 預定完工：96年11月15日 修正完工：98年10月2日	預定 89.00% 實際： 89.10% 比較： 0.10%		工程內容：φ300mm短管推進2346公尺，φ400mm短管推進788公尺，圓形工作井126座，接入既有人孔13處 施工概要：1.工作井沉設契約數量126處，本週完成0處，累計完成125處。2.φ200mmPVC管理設契約數量138m，本週完成0m，累計完成0m。3.φ300mm短管推進契約數量610m，本週完成0m，累計完成585m。4.φ400mm短管推進契約數量2609m，本週完成0m，累計完成2286.8m。 本月工作概要：工區整理			最後一次停工日：98年2月9日  預定復工：98年5月11日	式新工程顧問股份有限公司 卓益揚，式新彭靜姿		

## 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 工程進度月報表

填表日期：98年5月16日

項次	工程名稱 契約編號 承包廠商 預算金額 決標金額 修正契約總價 累計估驗金額 工程地點	預算年度 發包日期 訂約日期 實際開工日期 預定完工日期 修正完工日期 實際完工日期	施工進度		工程內容  施工概要  本月工作概要	延遲原因  及  困難問題	解 決 方 案	最後一次停工日 預定復工日期 實際復工日期 初驗日期 初驗複驗日期 驗收日期 驗收複驗日期 結案日期	監造單位 監造人員	其他上級機關規定填列事項	備註
			預定	實際 比較							
101	大安及文山區支管及用戶排水設備工程(96年度辛亥路四、五段附近地區第1標) 承包廠商：巨門工程股份有限公司 預算金額：44,676,298 契約編號：S-096-11-097044 決標金額：41,826,000 修正後契約金額：41,826,000 工程地點：臺北市文山區	預算年度：96 發包日期：97年8月8日 訂約日期：97年8月25日 實際開工：98年4月17日 預定完工：98年9月19日	預定 7.50% 實際： 16.00% 比較： 8.50%		工程內容：1. 道路段 200mmPVC埋設共494公尺 8. 塑膠配管箱設置共129座  2. 岩盤段200mmPVC埋設共1140公尺 3. 後巷段200mmPVC埋設共1186公尺 4. RC陰井設置共58座 5. E行人孔設置共19座 6. D行人孔設置共8座 7. 塑膠陰井設置共10座  施工概要：1. $\phi$ 200mmPVC管線埋設1634m(道路段)，本週完成197m，累計完成527m 2. $\phi$ 200mmPVC管線埋設1186m(後巷段)，本週完成52m，累計完成106m 3. 接管戶數：規劃數量1234戶，本週完成14戶，累計完成14戶。 本月工作概要：1. 萬寧街2段道路施工. 2. 興德路62巷後巷施工. 3. 興德路62巷口道路施工.				南區工務所 張家銓		