

## 臺北市政府工務局暨產業發展局會議紀錄

- 一、開會事由：「第一果菜及魚類批發市場、環南市場、大龍市場、成功市場、南門市場、北投市場及三區肉品批發市場」第59次專案會議
- 二、開會時間：110年2月22日（星期一）上午9時30分
- 三、開會地點：本府市政大樓3樓南區S301會議室
- 四、主持人：產業發展局林局長崇傑 工務局林局長志峯
- 五、紀錄：楊臨僱技術師牧堃
- 六、出席單位及人員：詳如簽到表
- 七、會議結論：

### （一）環南市場改建工程

- 1、第一期地上1樓垃圾儲藏室變更為廁所，請市場處依規劃方式辦理，並依法申請室內裝修許可。
- 2、第一期地上3樓準備區於第二期工程完工後仍繼續使用，請市場處依規劃方式辦理，並洽設計單位於申請第二期部分使用執照前完成建造執照變更設計。
- 3、第二期工程市場地坪材質維持原設計。
- 4、第二期市場攤位區之地坪截油攔污系統維持目前設計方案，但請水利處督導設計單位規劃增設管路清潔口數量；每處清潔口需具充足作業空間。
- 5、另為確認第二期市場攤位區目前設計地坪截油攔污槽之性能，請水利處督導施工廠商預先製造樣品，於第一期地上2樓攤位區測試，依據測試結果修改優化，減少正式啟用後發生堵塞排水管路之機率。

### （二）大龍社區及市場重建工程

- 1、市場處擬動支第二預備金支應不足款項，請依序報府核定。
- 2、大龍新城住戶提出保固缺失未完成改善部分，請新工處督導保固廠商盡速完成修繕。

### （三）成功市場改建工程

- 1、請市場處盡速規劃啟動滅鼠計畫，其餘分項工作持續依

計畫執行。執行過程應與附近里辦公處及居民協調及溝通。

- 2、因應中繼市場變更設計及市場改建工程設計優化，擬修正計畫期程甘特圖，請新工處依序報府核定。

(四) 南門大樓暨市場改建統包工程

本工程計畫甘特圖之執行情形，請新工處補充逆打鋼柱製造、植入基樁等實際施工進度。

(五) 第一果菜（含堤內中繼）及萬大魚類批發市場改建統包工程

- 1、第一果菜批發市場改建工程，請新工處於中繼批發市場完工前行取得建造執照，俾於改建工程依序開工。
- 2、原第一果菜及萬大魚類批發市場拆除執照展延施工期限，請市場處及新工處依序報府核定。
- 3、富民路增設魚類中繼批發市場手推車暫停區為新增需求，請新工處督導統包廠商納入設計施工。
- 4、因應第一果菜中繼批發市場遷入啟用事宜，請農產公司盡速規劃中繼拍賣場及零批場搬遷計畫。請市場處、農產公司協助攤商充分瞭解中繼市場搬遷計畫。
- 5、因應未來第一果菜及萬大魚類批發市場導入智慧管理系統需求，請農產公司除評估採用機械搬運外，應檢討建置採智慧搬運系統；另請漁產公司補充規劃營運計畫書送至市場處審查。
- 6、請新工處盡速提供擴大總工程費之預算明細資料，送至市場處續辦。
- 7、請新工處督導魚類中繼批發市場施工廠商盡速取得A區冷凍庫之使用許可文件。

(六) 三區肉品批發市場改建工程

請市場處依預定計畫持續辦理。

(七) 北投市場整修工程

請市場處依預定計畫持續辦理。

八、散會（是日上午11時20分）