

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 369 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 107 年 6 月 28 日 (星期四)
- 三、會議時間：上午 10 時 00 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：107.6.28 第 369 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：11 時 00 分

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

會議簽到單

- 一、會議名稱：第 369 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 107 年 6 月 28 日 (星期四)
- 三、會議時間：上午 10 時 00 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：

<p>(一) 臺北文化體育園區籌備處</p>	<p>李戎威 許曉琪 林任燕</p>
<p>(二) 遠雄巨蛋事業股份有限公司</p>	<p>林欽銘 李柏襄 湯國輝 連陳星雲</p>
<p>(三) 中興工程顧問股份有限公司(專案管理)</p>	<p>紀慧禎</p>
<p>(四) 其他與會人員</p>	

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：107年6月29日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>107/5/31 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示臨時遷移化糞池案於/26 施作完成，已行文至衛工處要求辦理會勘確認。</p> <p>2. 遠雄公司表示靠近 80M 通廊段持續開挖中，預計 1 個半月後開始施作排水溝，若台電管線仍未遷移，將影響排水溝施作工進。</p> <p>107/6/14 會議</p> <p>3. 於 6/14 下午辦理臨時遷移化糞池案會勘。</p> <p>4. 遠雄公司表示靠近 80M 通廊段持續開挖中，預計 1 個半月後開始施作排水溝，若台電管線仍未遷移，將影響排水溝施作工進。</p> <p>107/6/28 會議</p> <p>5. 已於 6/17 完成臨時遷移化糞池案會勘確認。</p>				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p>107/5/31 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示於 5/25 提供財產點交清冊至捷運公司，待捷運公司回覆是否須辦理會勘。</p> <p>107/6/14 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示捷運公司已提供點交清冊意見(大部分為拆除)，配合修正中，完成修正後再進行廠商發包</p> <p>107/6/28 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示由於機電施工廠商尚未找尋到，施工進度表尚無法定案。</p>				
三	建照變更事宜	遠雄	<p>107/5/17 會議、107/5/31 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示 5/4 已發文詢問 97 條。目前建築公會尚未回覆相關內容。請遠雄公司持續追蹤進度。</p> <p>2. 請遠雄巨蛋公司盡速重新掛件都市變更設計審議。</p> <p>107/6/14 會議</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：107年6月29日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			3. 遠雄公司表示初步詢問營建署，127 條部分將依之前釋疑委員會內容回復，97 條部分待提出相關資料後再召開釋疑委員會。 107/6/28 會議 4. 遠雄公司表示於 6/27 掛件都市變更設計審議。97 條部分建築師公會於 6/25 發文提出釋疑至營建署。				
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	107/4/19 會議 1. 遠雄公司表示目前位於 80M 通廊台電管線因無法遷移，尚無法進行開挖。 107/5/3 會議、107/5/17 會議、107/5/31 會議、107/6/14 會議 2. 遠雄公司表示為利工進，台電管線先以臨時向上吊掛方式辦理，以利其他工項進行。惟防汛期將到，若發生暴雨情形基地恐無法即時抽水，該內部亦有可能發生淹水事宜及影響台電電線。 107/6/28 會議 3. 遠雄公司表示持續開挖中，台電管線先以臨時向上吊掛方式辦理，以利其他工項進行。				
五	辦理公共藝術事宜	遠雄	105/1/14 會議 1. 遠雄公司已發文至籌備處說明 80M 通廊設置公共藝術之位置，再請籌備處協助代轉函文。 105/1/21 2. 籌備處已轉遠雄公司 80M 通廊設置公共藝術之位置說明至文化局。 105/1/28 會議、105/2/4 會議、105/2/18 會議 3. 文化局回復除 80M 通廊設置已說明，其餘項目未說明，且本案後續執行方向尚未確認，待確認後再繼續審查工作。				
六	松山菸廠古蹟監測	遠雄	107/5/31 會議 1. 松菸整體進度:預定進度 99.5%，實際進度 99.32%。製菸工廠: 已完成全部施作及點交。巴洛克庭園: 已完成修復及點交。護廠河: 預定進度 81.3%，實際進度		-		

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：107年6月29日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>80.0%。小山堂已完成修復，待文化局通知室內修復後點交日期。</p> <p>107/6/14 會議</p> <p>2. 松菸整體進度:預定進度 99.8%，實際進度 99.58%。製菸工廠: 已完成全部施作及點交。巴洛克庭園:已完成修復及點交。護廠河: 預定進度 88%，實際進度 87.1%。小山堂已完成修復，預計 6/15 與文化局辦理室內修復後點交。</p> <p>107/6/28 會議</p> <p>3. 松菸整體進度:預定進度 99.9%，實際進度 99.878%。製菸工廠: 已完成全部施作及點交。巴洛克庭園:已完成修復及點交。護廠河: 預定進度 93%，實際進度 91.5%。小山堂已完成修復，6/15 與文化局完成辦理室內修復點交。</p>				
七	忠孝東路及光復南路行道樹遷移	遠雄	<p>107/3/8 會議</p> <p>1. 籌備處表示已辦理北流現勘，北流施工廠商會勘上說明預計 10 月施作該區域排水計畫，此部分待北流施工廠商提出相關時程後在討論後續辦理時程。</p> <p>107/3/22 會議、107/4/2 會議、107/4/19 會議、107/5/17 會議、107/5/31 會議</p> <p>2. 籌備處表示北流施工廠商回復需 107/6 才能提供排水施作時程。</p> <p>107/6/14 會議</p> <p>3. 目前為 6 月中旬，建議籌備處可詢問北流施工廠商是否可提供相關時程。</p> <p>107/6/28 會議</p> <p>4. 籌備處表示北流施工廠商已回復樹木移入可進場時段為 107/8/11-8/20 及 107/10/31-11/4，並於 107/6/26 辦理會勘，籌備處會議上已提出是否可在延後移入時間。</p>				
八	與松山菸廠排水之界面	市府/ 遠雄	<p>104/4/19 會議、107/5/3 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示基地內有松菸古蹟化糞池，位置影響排水管線路徑，預計 5/10 內部會提出新的排水路徑，待後續再行討論是否需要遷移古蹟化糞池。</p> <p>107/5/17 會議</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：107年6月29日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			2. 遠雄公司表示上有另外一處化糞池，這部分要再辦理會勘確認是否可以拆除，待確認後再提出相關排水路徑。 107/5/31 會議、107/6/14 會議 3. 於 107/5/30 辦理化糞池及排水介面現地會勘，會議結論化糞池是否可敲除待文化局後續回復確認。 107/6/28 會議 4. 請籌備處協助再與文化局確認化糞池是否可敲除。				
九	環境影響評估審查	遠雄	106/7/13 會議、106/7/27 會議、106/8/10 會議 1. 遠雄公司表示環保局已回復，請依第 37 條提送差異分析審查，待都市設計審議變更同意後再行提送。 106/8/24 會議 2. 遠雄公司表示環境調查報告書環保局已於 106/7/26 結案。 106/9/7 會議、106/9/21 會議、106/10/2 會議、106/10/19 會議、106/11/2 會議 3. 此部分待都市設計審議變更同意後再行提送。				
十	捷運設施及周邊監測系統之安全監測	遠雄	107/5/31 會議 1. 遠雄公司表示於 5/29 召開審查會議，待收迄意見後始開始修正。 107/6/14 會議 2. 遠雄公司表示於 6/8 收迄公會審查意見，公司預計下周召開內部討論會議。 107/6/28 會議 3. 遠雄公司表示預計 7/15 前與公會討論審查意見修正內容。				
十一	松山文創園區之大巨蛋 I 區假植區	市府	107/5/3 會議 1. 周邊里長反應因有霸王椰子落葉，怕會孳生蚊蟲，請遠雄公司協助將落葉搬至人行道上，籌備處會請環保局清運。 107/5/17 會議、107/5/31 會議、107/6/14 會議				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：107年6月29日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			2. 籌備處表示霸王椰子落葉遠雄公司已協助處理完成。 107/6/28 會議 3. 籌備處表示周邊里長持續反映霸王椰子落葉，籌備處後將請環保局定期協助清運。				
十二	工程進度表	遠雄	107/4/19 會議、107/5/3 會議、107/5/17 會議 1. 遠雄公司表示目前大巨蛋屋頂中央區浪板鋪設已完成 100%、懸臂區浪板鋪設已完成 80%，天溝安裝總數量為 1235 M，已完成 749M；帽型座構件安裝總數量為 823 格，已完成安裝 298 格；導水板、鐵件安裝總數量為 34221M，已完成 5770M；屋頂鈦板總數量為 31728M ² ，鈦板材料已進場，預計 4 月底從中央區開始安裝。 107/5/31 會議、107/6/14 會議 2. 遠雄公司表示目前大巨蛋屋頂中央區浪板鋪設已完成 100%、懸臂區浪板鋪設已完成 100%，天溝安裝總數量為 1,235 M，已完成 864M；帽型座構件安裝總數量為 823 格，已完成安裝 458 格；導水板、鐵件安裝總數量為 34,221M，已完成 14,116M；屋頂鈦板總數量為 31,728M ² ，尚未開始安裝。 107/6/28 會議 3. 遠雄公司表示目前大巨蛋屋頂天溝安裝總數量為 1,235 M，已完成 889M；帽型座構件安裝總數量為 823 格，已完成安裝 514 格；導水板、鐵件安裝總數量為 34,221M，已完成 14886M；牆面鈦板已開始安裝，完成 10%。 4. 下次會議請遠雄公司說明目前可施作 14 項目之進度。				