

# 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

## 協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 363 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 107 年 4 月 2 日 (星期一)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：台北大巨蛋工務所會議室
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：107.4.2 第 363 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 30 分

# 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

## 會議簽到單

- 一、會議名稱：第 363 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 107 年 4 月 2 日 (星期一)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：台北大巨蛋工務所會議室
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：

(一) 臺北文化體育園區籌備處

李戎威

林佳燕、許曉琪

(二) 遠雄巨蛋事業股份有限公司

林欽銘

李柏意、馮國輝、連陳星農

(三) 中興工程顧問股份有限公司(專案管理)

紀慧禎

(四) 其他與會人員

林戎威

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：107年4月3日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>107/3/8 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 遠雄公司表示台電路證申請已完成，預計 3/12 開始夜間施工。</li> <li>2. 已於 2/26 召開與各機關光復南路管線遷移協調會議，會議結論為請主管機關進行路證申請。</li> <li>3. 遠雄公司表示原國父紀念館化糞池提出連接至光復南路側方案為臨時設施，正式永久管線路徑仍為連接至忠孝東路側污水管。</li> </ol> <p><b>107/3/22 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. 台電原於 3/12 開始施作，但因里長不同意施作，目前暫停施作，台電已發文請水利處協助協調，水利處轉公文至籌備處辦理中。</li> <li>5. 請遠雄公司確認光復南路側交維計畫時程是否有需要修改。</li> </ol> <p><b>107/4/2 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. 於 107/3/29 召開周邊台電電力管線遷移作業協調會議，會議結論因仍無共識，另行擇期協商。</li> <li>7. 遠雄公司表示光復南路側交維計畫時程，待確認施工時程後，屆時提前行文通知交通局即可。</li> </ol>				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p><b>107/2/8 會議、107/2/22 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 遠雄公司表示於 2/8 收到土建施工計畫書意見，預計春節後召開審查會議，另機電施工計畫已提送。</li> </ol> <p><b>107/3/8 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. 遠雄公司表示已收迄機電施工計畫書審查意見電子檔，預計 4 月初召開審查會議；土建施工計畫書審查會議時間尚未確認。</li> </ol> <p><b>107/3/22 會議、107/4/2 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. 遠雄公司表示土建施工計畫書預計於 4/11 召開審查會議，機電施工計畫書會議時間尚未確認。</li> </ol>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：107年4月3日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
三	建照變更事宜	遠雄	<b>107/3/8 會議</b> 1. 遠雄公司表示於 2/27 掛件變更都市設計審議報告書。 <b>107/3/22 會議</b> 2. 遠雄公司於 3/19 發文展延變更都市設計審議時間 90 天。 <b>107/4/2 會議</b> 3. 遠雄公司於 107/3/30 撤件變更都市設計審議，表示檢討建築技術規則等規定，已超出都審範圍，等法律面充分釋疑後，再進行遞件。				
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	<b>107/2/8 會議、107/2/22 會議</b> 1. 忠孝東路側自來水管線已完成遷移，請遠雄公司下次會議說明本項目預定施作時程。 <b>107/3/6 會議、107/3/22 會議</b> 2. 遠雄公司提出 80M 通道工程預定進度表，預計施工工期為 6 個月 (107/3/1~107/9/4)，目前由於台電管線尚未完成遷移，待台電管線完成後即開始施作。 <b>107/4/2 會議</b> 3. 遠雄公司表示連續壁部分已施作完成，須待台電管線完成遷移後再進行開挖。				
五	辦理公共藝術事宜	遠雄	<b>105/1/14 會議</b> 1. 遠雄公司已發文至籌備處說明 80M 通廊設置公共藝術之位置，再請籌備處協助代轉函文。 <b>105/1/21</b> 2. 籌備處已轉遠雄公司 80M 通廊設置公共藝術之位置說明至文化局。 <b>105/1/28 會議、105/2/4 會議、105/2/18 會議</b> 3. 文化局回復除 80M 通廊設置已說明，其餘項目未說明，且本案後續執行方向尚未確認，待確認後再繼續審查工作。				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：107年4月3日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
六	松山菸廠古蹟監測	遠雄	<p><b>107/3/8 會議</b></p> <p>1. 松菸整體進度:預定進度 96.8%，實際進度 95.568%。製菸工廠: 已完成全部施作及點交。巴洛克庭園:已完成修復及點交。護廠河: 預定進度 11.5%，實際進度 10.01%，本工區為室外工程，如預雨天則將無法施作。小山堂待文化局通知後再進行修復。</p> <p><b>107/3/22 會議</b></p> <p>2. 松菸整體進度:預定進度 97.1%，實際進度 95.658%。製菸工廠: 已完成全部施作及點交。巴洛克庭園:已完成修復及點交。護廠河: 預定進度 40.3%，實際進度 35.01%，本工區為室外工程，如預雨天則將無法施作。小山堂待文化局通知後再進行修復。</p> <p><b>107/4/2 會議</b></p> <p>3. 松菸整體進度:預定進度 97.5%，實際進度 95.71%。製菸工廠: 已完成全部施作及點交。巴洛克庭園:已完成修復及點交。護廠河: 預定進度 45.3%，實際進度 40.01%，本工區為室外工程，如預雨天則將無法施作。小山堂預計 107/4/2 辦理修復前點交。</p>		-		
七	忠孝東路及光復南路行道樹遷移	遠雄	<p><b>107/2/8 會議、107/2/22 會議</b></p> <p>1. 經樹花園說明北流現地需要墊高後，才適合移植。北流施工廠商說明預計 7 月完成該位置排水工程。</p> <p><b>107/3/8 會議</b></p> <p>2. 籌備處表示已辦理北流現勘，北流施工廠商會勘上說明預計 10 月施作該區域排水計畫，此部分待北流施工廠商提出相關時程後在討論後續辦理時程。</p> <p><b>107/3/22 會議、107/4/2 會議</b></p> <p>3. 籌備處表示北流施工廠商回復需 107/6 才能提供排水施作時程。</p>				
八	與松山菸廠	市府/	<p><b>106/11/16 會議、106/11/30 會議、106/12/14 會議、107/1/11 會議、107/2/8 會議、</b></p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：107年4月3日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
	排水之界面	遠雄	<b>107/3/8 會議</b> 1. 請籌備處協助與文化局確認此項目是否已無意見，若無意見即解除列管。 <b>107/4/2 會議</b> 2. 由於遠雄公司於 107/3/30 撤件變更都市設計審議，待遠雄公司重新提送都市設計審議，確認文化局無意見後再即解除列管。				
九	環境影響評估審查	遠雄	<b>106/7/13 會議、106/7/27 會議、106/8/10 會議</b> 1. 遠雄公司表示環保局已回復，請依第 37 條提送差異分析審查，待都市設計審議變更同意後再行提送。 <b>106/8/24 會議</b> 2. 遠雄公司表示環境調查報告書環保局已於 106/7/26 結案。 <b>106/9/7 會議、106/9/21 會議、106/10/2 會議、106/10/19 會議、106/11/2 會議</b> 3. 此部分待都市設計審議變更同意後再行提送。				
十	捷運設施及周邊監測系統之安全監測	遠雄	<b>107/3/8 會議</b> 1. 遠雄公司表示於 3/2 與公會討論第三階段計畫書內容，目前採分為 2 階段提送。此部分請遠雄公司盡速完成計畫書並提送公會審查。 <b>107/3/22 會議</b> 2. 遠雄公司表示下周會確認第三階段-1 計畫書題目並請公會報價。 <b>107/4/2 會議</b> 3. 遠雄公司表示公會已提供報價，計畫書內部撰寫中。				
十一	松山文創園區之大巨蛋 I 區假植區	市府	<b>106/12/14 會議、106/12/28 會議</b> 1. 籌備處表示原里長反應北側開口有機車違停部分，已增加護欄處理。 <b>107/1/11 會議、107/1/25 會議、107/2/8 會議、107/2/22 會議、107/3/8 會議、107/3/22 會議</b> 2. 籌備處表示目前 I 區無待解決事項。				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：107年4月3日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p><b>107/4/2 會議</b></p> <p>3. 籌備處表示預計 4/3 或 4/4 進行 I 區除草，夏天平均 1.5 個月除草 1 次。</p>				
十二	工程進度表	遠雄	<p><b>107/1/25 會議、107/2/8 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示目前大巨蛋屋頂中央區浪板鋪設已完成 97%、懸臂區 28%、天溝安裝總數量為 1235 M，1/16~1/21 已施作 42M，已完成 353M；帽型座構件安裝總數量為 823 格，已完成安裝 92 格；導水板、鐵件安裝總數量為 34221M，已完成 858M；外牆帷幕施作中及 1 樓構台拆除中。</p> <p><b>107/2/22 會議、107/3/8 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示目前大巨蛋屋頂中央區浪板鋪設已完成 97%、天溝安裝總數量為 1235 M，已完成 353M；帽型座構件安裝總數量為 823 格，已完成安裝 92 格；導水板、鐵件安裝總數量為 34221M，已完成 1658M；屋頂鈦板預計 4 月底開始安裝。</p> <p><b>107/3/22 會議、107/4/2 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示目前大巨蛋屋頂中央區浪板鋪設已完成 100%、懸臂區浪板鋪設已完成 53%，天溝安裝總數量為 1235 M，已完成 557M；帽型座構件安裝總數量為 823 格，已完成安裝 140 格；導水板、鐵件安裝總數量為 34221M，已完成 3770M；屋頂鈦板總數量為 31728M<sup>2</sup>，預計 4 月底開始安裝。</p>				