

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 362 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 107 年 3 月 22 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：107.3.22 第 362 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 30 分

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

會議簽到單

- 一、會議名稱：第 362 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 107 年 3 月 22 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：

<p>(一) 臺北文化體育園區籌備處</p> <p style="text-align: right;">許曉琪</p>
<p>(二) 遠雄巨蛋事業股份有限公司</p> <p>林欽銘</p> <p style="text-align: center;">李相善 馮國璋 陳星農</p>
<p>(三) 中興工程顧問股份有限公司(專案管理)</p> <p style="text-align: center;">紀慧禎</p>
<p>(四) 其他與會人員</p>

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：107年3月23日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/籌備處	<p>107/2/22 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 台電路證辦理展延中，預計路證時間為 3/12~3/16。 2. 預計 2/26 與各主管機關召開光復南路管線遷移協調會議。 3. 遠雄公司表示原國父紀念館化糞池為連接至忠孝東路側汙水管，另提出可連接至光復南路側方案，請遠雄公司正式發文至籌備處協助召開相關會議。 <p>107/3/8 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 遠雄公司表示台電路證申請已完成，預計 3/12 開始夜間施工。 5. 已於 2/26 召開與各機關光復南路管線遷移協調會議，會議結論為請主管機關進行路證申請。 6. 遠雄公司表示原國父紀念館化糞池提出連接至光復南路側方案為臨時設施，正式永久管線路徑仍為連接至忠孝東路側汙水管。 <p>107/3/22 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. 台電原於 3/12 開始施作，但因里長不同意施作，目前暫停施作，台電已發文請水利處協助協調，水利處轉公文至籌備處辦理中。 8. 請遠雄公司確認光復南路側交維計畫時程是否有需要修改。 				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p>107/2/8 會議、107/2/22 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 遠雄公司表示於 2/8 收到土建施工計畫書意見，預計春節後召開審查會議，另機電施工計畫已提送。 <p>107/3/8 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 遠雄公司表示已收迄機電施工計畫書審查意見電子檔，預計 4 月初召開審查會議；土建施工計畫書審查會議時間尚未確認。 <p>107/3/22 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 遠雄公司表示土建施工計畫書預計於 4/11 召開審查會議，機電施工計畫書會議時間尚未確認。 				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：107年3月23日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
三	建照變更事宜	遠雄	107/2/22 會議 1. 遠雄公司表示預計 3/2 完成修正並掛件。 107/3/8 會議 2. 遠雄公司表示於 2/27 掛件變更都市設計審議報告書。 107/3/22 會議 3. 遠雄公司於 3/19 發文展延變更都市設計審議時間 90 天。				
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	107/1/11 會議、107/1/25 會議 1. 遠雄公司表示本側 80M 地下引道出口施工時間約 4 個月，待完成自來水遷移後再進行本項目施作。 107/2/8 會議、107/2/22 會議 2. 忠孝東路側自來水管線已完成遷移，請遠雄公司下次會議說明本項目預定施作時程。 107/3/6 會議、107/3/22 會議 3. 遠雄公司提出 80M 通道工程預定進度表，預計施工工期為 6 個月 (107/3/1~107/9/4)，目前由於台電管線尚未完成遷移，待台電管線完成後即開始施作。				
五	辦理公共藝術事宜	遠雄	105/1/14 會議 1. 遠雄公司已發文至籌備處說明 80M 通廊設置公共藝術之位置，再請籌備處協助代轉函文。 105/1/21 2. 籌備處已轉遠雄公司 80M 通廊設置公共藝術之位置說明至文化局。 105/1/28 會議、105/2/4 會議、105/2/18 會議 3. 文化局回復除 80M 通廊設置已說明，其餘項目未說明，且本案後續執行方向尚未確認，待確認後再繼續審查工作。				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：107年3月23日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
六	松山菸廠古蹟監測	遠雄	<p>107/2/22 會議</p> <p>1. 松菸整體進度:預定進度 96.3%, 實際進度 95.178%。製菸工廠: 已完成全部施作及點交。巴洛克庭園:已完成修復及點交。護廠河: 預定進度 10.2%, 實際進度 8.01%, 本工區為室外工程, 如預雨天則將無法施作。</p> <p>107/3/8 會議</p> <p>2. 松菸整體進度:預定進度 96.8%, 實際進度 95.568%。製菸工廠: 已完成全部施作及點交。巴洛克庭園:已完成修復及點交。護廠河: 預定進度 11.5%, 實際進度 10.01%, 本工區為室外工程, 如預雨天則將無法施作。小山堂待文化局通知後再進行修復。</p> <p>107/3/22 會議</p> <p>3. 松菸整體進度:預定進度 97.1%, 實際進度 95.658%。製菸工廠: 已完成全部施作及點交。巴洛克庭園:已完成修復及點交。護廠河: 預定進度 40.3%, 實際進度 35.01%, 本工區為室外工程, 如預雨天則將無法施作。小山堂待文化局通知後再進行修復。</p>				
七	忠孝東路及光復南路行道樹遷移	遠雄	<p>107/2/8 會議、107/2/22 會議</p> <p>1. 經樹花園說明北流現地需要墊高後, 才適合移植。北流施工廠商說明預計 7 月完成該位置排水工程。</p> <p>107/3/8 會議</p> <p>2. 籌備處表示已辦理北流現勘, 北流施工廠商會勘上說明預計 10 月施作該區域排水計畫, 此部分待北流施工廠商提出相關時程後在討論後續辦理時程。</p> <p>107/3/22 會議</p> <p>3. 籌備處表示北流施工廠商回復需 107/6 才能提供排水施作時程。</p>				
八	與松山菸廠排水之界面	市府/ 遠雄	<p>106/10/19 會議</p> <p>1. 都審幹事會已於 10/17 召開, 請遠雄公司盡速回復文化局無變更相關鋪面形</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：107年3月23日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>式，維持原核定都市設計審議方案。</p> <p>106/11/2 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示已於 10 月回復文化局無變更相關鋪面形式之公文，文化局於 10/17 都審幹事會上無表達其他意見。</p> <p>106/11/16 會議、106/11/30 會議、106/12/14 會議、107/1/11 會議、107/2/8 會議、107/3/8 會議</p> <p>3. 請籌備處協助與文化局確認此項目是否已無意見，若無意見即解除列管。</p>				
九	環境影響評估審查	遠雄	<p>106/7/13 會議、106/7/27 會議、106/8/10 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示環保局已回復，請依第 37 條提送差異分析審查，待都市設計審議變更同意後再行提送。</p> <p>106/8/24 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示環境調查報告書環保局已於 106/7/26 結案。</p> <p>106/9/7 會議、106/9/21 會議、106/10/2 會議、106/10/19 會議、106/11/2 會議</p> <p>3. 此部分待都市設計審議變更同意後再行提送。</p>				
十	捷運設施及周邊監測系統之安全監測	遠雄	<p>107/2/22 會議</p> <p>1. 東工處已函復遠雄公司，遠雄公司表示此部分主要為修復標準認知差異，持續與東工處討論中。</p> <p>107/3/8 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示於 3/2 與公會討論第三階段計畫書內容，目前採分為 2 階段提送。此部分請遠雄公司盡速完成計畫書並提送公會審查。</p> <p>107/3/22 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示下周會確認第三階段-1 計畫書題目並請公會報價。</p>				
十一	松山文創園區之巨大蛋 I	市府	<p>106/10/19 會議、106/11/2 會議、106/11/16 會議、106/11/30 會議</p> <p>1. 籌備處表示於 10/17 進行除草。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：107年3月23日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
	區假植區		<p>106/12/14 會議、106/12/28 會議</p> <p>2. 籌備處表示原里長反應北側開口有機車違停部分，已增加護欄處理。</p> <p>107/1/11 會議、107/1/25 會議、107/2/8 會議、107/2/22 會議、107/3/8 會議、107/3/22 會議</p> <p>3. 籌備處表示目前I區無待解決事項。</p>				
十二	工程進度表	遠雄	<p>107/1/25 會議、107/2/8 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示目前大巨蛋屋頂中央區浪板鋪設已完成 97%、懸臂區 28%、天溝安裝總數量為 1235 M，1/16~1/21 已施作 42M，已完成 353M；帽型座構件安裝總數量為 823 格，已完成安裝 92 格；導水板、鐵件安裝總數量為 34221M，已完成 858M；外牆帷幕施作中及 1 樓構台拆除中。</p> <p>107/2/22 會議、107/3/8 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示目前大巨蛋屋頂中央區浪板鋪設已完成 97%、天溝安裝總數量為 1235 M，已完成 353M；帽型座構件安裝總數量為 823 格，已完成安裝 92 格；導水板、鐵件安裝總數量為 34221M，已完成 1658M；屋頂鈦板預計 4 月底開始安裝。</p> <p>107/3/22 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示目前大巨蛋屋頂中央區浪板鋪設已完成 100%、懸臂區浪板鋪設已完成 53%，天溝安裝總數量為 1235 M，已完成 557M；帽型座構件安裝總數量為 823 格，已完成安裝 140 格；導水板、鐵件安裝總數量為 34221M，已完成 3770M；屋頂鈦板總數量為 31728M²，預計 4 月底開始安裝。</p>				