

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：107年9月7日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>107/7/26 會議</b></p> <p>1. 籌備處已有發文至台電公司協要求盡速完成遷移。</p> <p><b>107/8/9 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示目前台電管線方式就先以吊掛方式，持續其他工項。</p> <p><b>107/8/23 會議、107/9/6 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示台電公司表示需待里長同意後才會進場施作。</p>				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p><b>107/7/26 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示機電廠商已協助製作施工進度表中。</p> <p><b>107/8/9 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示建築鋼梯檢討中，機電施工進度表尚未完成。</p> <p><b>107/8/23 會議、107/9/6 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示建築及機電施工計畫預計9月中提送審查。</p>				
三	建照變更事宜	遠雄	<p><b>107/8/9 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示預計8/17掛件第4次都市變更審議委員會；另建築師公會表示盡量於本周將97條及127條釋疑提至營建署。</p> <p>2. 籌備處表示再請遠雄公司盡速掛件第4次都市變更審議委員會。</p> <p><b>107/8/23 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示於8/17掛件第4次都市變更審議委員會，預計9/20召開都審會議。另建築師公會尚未將建築技術規則第97條及第127條釋疑提至營建署。</p> <p><b>107/9/6 會議</b></p> <p>4. 目前預計9/20召開都市設計審議會議，另遠雄公司表示建築師公會近期會提出建築技術規則第97條及第127條釋疑至營建署。</p>				
四	忠孝東路80M地下通廊南側	市府/ 遠雄	<p><b>107/8/9 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示持續施作中，預計8/20完成開挖。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：107年9月7日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
	出入口後續協調事宜		<b>107/8/23 會議</b> 2. 遠雄公司表示預計 8 月底開始本側連續壁敲除作業。 <b>107/9/6 會議</b> 3. 遠雄公司表示預計 9 月初開始本側連續壁敲除作業，目前前置作業中。				
五	辦理公共藝術事宜	遠雄	<b>105/1/14 會議</b> 1. 遠雄公司已發文至籌備處說明 80M 通廊設置公共藝術之位置，再請籌備處協助代轉函文。 <b>105/1/21</b> 2. 籌備處已轉遠雄公司 80M 通廊設置公共藝術之位置說明至文化局。 <b>105/1/28 會議、105/2/4 會議、105/2/18 會議</b> 3. 文化局回復除 80M 通廊設置已說明，其餘項目未說明，且本案後續執行方向尚未確認，待確認後再繼續審查工作。				
六	松山菸廠古蹟監測	遠雄	<b>107/8/9 會議</b> 1. 於 8/9 辦理會勘，待會勘後再安排期末報告審查會議。 <b>107/8/23 會議</b> 2. 全區已於 107 年 8 月 9 日完成會勘，委員所提缺失改善項目施作完成並經確認後，文化局將擇期提送文資大會報告竣工事項。 <b>107/9/6 會議</b> 3. 遠雄公司表示會勘之缺失改善報告已發文提送至文化局，文化局確認後將擇期提送文資大會報告竣工事項。				
七	忠孝東路及光復南路行道樹遷移	遠雄	<b>107/7/26 會議</b> 1. 籌備處表示於 7/16 發文至新工處確認是否可延後移入時間。 <b>107/8/9 會議</b> 2. 籌備處表示 7/30 新工處回文可移入樹木時間仍為原 107/8/11~8/20 及 107/10/31~11/4 兩個時段。				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：107年9月7日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			3. 遠雄公司表示 107/8/11~8/20 與公園路核定移植計畫時間不符，107/10/31~11/4 僅有 4 天無法完成移植。 <b>107/8/23 會議、107/9/6 會議</b> 4. 新工處於 107/8/15 回文因避免移植作業影響北流工程工進，需請本案另覓移植處所。				
八	與松山菸廠排水之界面	市府/ 遠雄	<b>107/8/9 會議</b> 1. 請籌備處協助請文化局盡速回文化糞池不屬松菸文化資產內。 <b>107/8/23 會議</b> 2. 有關糞池不屬松菸文化資產，籌備處已去文至文化局，請文化局盡速回復。 <b>107/9/6 會議</b> 3. 文化局於 107 年 8 月 27 日北市文化文創字第 1076018967 號函回復，確認非涉文化資產議題，請遠雄公司自行審酌辦理。				
九	環境影響評估審查	遠雄	<b>106/7/13 會議、106/7/27 會議、106/8/10 會議</b> 1. 遠雄公司表示環保局已回復，請依第 37 條提送差異分析審查，待都市設計審議變更同意後再行提送。 <b>106/8/24 會議</b> 2. 遠雄公司表示環境調查報告書環保局已於 106/7/26 結案。 <b>106/9/7 會議、106/9/21 會議、106/10/2 會議、106/10/19 會議、106/11/2 會議</b> 3. 此部分待都市設計審議變更同意後再行提送。				
十	捷運設施及周邊監測系統之安全監測	遠雄	<b>107/7/12 會議</b> 1. 遠雄公司表示內部尚在討論中，與公會討論時間延至 8 月。 <b>107/8/9 會議</b> 2. 遠雄公司表示於 107/7/30 回文至公會說明第 1 次審查紀錄之部分內容。 <b>107/8/23 會議</b>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：107年9月7日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			3. 遠雄公司表示公會於 107/8/16 回文，請遠雄公司先與捷運局釐清相關議題內容。 <b>107/9/6 會議</b> 4. 遠雄公司表示預計 9 月中旬提出相關釐清議題至東工處。				
十一	松山文創園區之大巨蛋 I 區假植區	市府	<b>107/6/28 會議、107/7/12 會議</b> 1. 籌備處表示周邊里長持續反映霸王椰子落葉，籌備處後將請環保局定期協助清運。 <b>107/7/26 會議</b> 2. 籌備處表示本周會進行除草。 <b>107/8/9 會議、107/8/23 會議、107/9/6 會議</b> 3. 籌備處已完成除草。				
十二	工程進度表	遠雄	<b>107/7/26 會議</b> 1. 遠雄公司表示目前大巨蛋屋頂天溝安裝總數量為 1,235 M，已完成 889M；帽型座構件安裝總數量為 823 格，已完成安裝 514 格；導水板、鐵件安裝總數量為 34,221M，已完成 14886M；牆面鈦板已開始安裝，完成 10%，屋頂鈦版總數量為 32083 M，已完成安裝 225M。 <b>107/8/9 會議、107/8/23 會議</b> 2. 遠雄公司表示可施作 14 工項中，損傷維修工程已完成 100%；地下結構體工程已完成 100%；PC 看台板完成 79%；屋頂鈦板完成 66%；商場帷幕牆完成 90%；巨蛋棟帷幕牆完成 36%；忠孝東路大排完成 49%；全區抽排水系統完成 47%。 <b>107/9/6 會議</b> 3. 遠雄公司表示可施作 14 工項中，損傷維修工程已完成 100%；地下結構體工程已完成 100%；PC 看台板完成 80%；屋頂鈦板完成 69%；商場帷幕牆完成 91%；巨蛋棟帷幕牆完成 38%；忠孝東路大排完成 53%；全區抽排水系統完成				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：107年9月7日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			49%。				
十三	工地參訪管制辦法	遠雄	<b>107/8/23 會議</b> 1. 避免後續造成參訪程序之爭議，請遠雄公司先提供工地參訪管制辦法初稿，建立相關 SOP 流程。 <b>107/9/6 會議</b> 2. 遠雄公司已提出工地參訪管制辦法初稿，籌備處內部討論修正中。				