

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：107年10月12日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>107/8/23 會議、107/9/6 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示台電公司表示需待里長同意後才會進場施作。</p> <p><b>107/9/27 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示台電公司預計 9/28 進場施作光復南路側。忠孝東路側部分仍待里長同意後才進場施作。請遠雄公司與台電公司確認施作忠孝東路側之工作期程。</p> <p><b>107/10/11 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示施作基地內忠孝東路台電管線遷移預估 1 個月(含佈線)。目前光復南路側已開始施作。</p> <p>4. 靠近 5 號捷運口及忠孝東路側圍籬內之替代道路，下雨後易容易積水，請遠雄公司改善。</p>				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p><b>107/8/23 會議、107/9/6 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示建築及機電施工計畫預計 9 月中提送審查。</p> <p><b>107/9/27 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司預計 9/28 提送建築及機電施工計畫至捷運公司審查。</p> <p><b>107/10/11 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示因機電施工計畫進度表尚未完成，延至 10/15 提送。</p>				
三	建照變更事宜	遠雄	<p><b>107/9/6 會議</b></p> <p>1. 目前預計 9/20 召開都市設計審議會議，另遠雄公司表示建築師公會近期會提出建築技術規則第 97 條及第 127 條釋疑至營建署。</p> <p><b>107/9/27 會議</b></p> <p>2. 已於 9/20 召開都市設計審議會議，遠雄公司表示待收迄會議記錄後再確認後續辦理情形。</p> <p>3. 遠雄公司表示建築師公會於 9/19 發文建築技術規則第 97 條釋疑至營建署。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：107 年 10 月 12 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<b>107/10/11 會議</b> 4. 遠雄公司表示都市設計審議會議紀錄結論辦理情形為預計 10/12 與公司內部確認容留人數之議題，交通及消防意見已有方案。仍請遠雄公司盡速完成相關修正並提送審查。 5. 建築技術規則第 97 條釋疑至營建署之結果，請遠雄公司持續追蹤。				
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	<b>107/9/6 會議</b> 1. 遠雄公司表示預計 9 月初開始本側連續壁敲除作業，目前前置作業中。 <b>107/9/27 會議</b> 2. 遠雄公司表示已開始本側連續壁敲除作業，預計 12 月初完成。另忠孝東路側台電遷移最慢完成時程須於 12 月初前完成，若無法完成將影響後續工程。 <b>107/10/11 會議</b> 3. 遠雄公司表示忠孝東路側基地內台電遷移最慢完成時程須於 12 月初前完成。目前本側連續壁敲除作業已完成，後續持續進行相關補強工作，預計 12 月初完成。 4. 甲方承諾須於營運日前完成與國父紀念館地下通廊串接案，請籌備處協助掌握相關進度。				
五	辦理公共藝術事宜	遠雄	<b>105/1/14 會議</b> 1. 遠雄公司已發文至籌備處說明 80M 通廊設置公共藝術之位置，再請籌備處協助代轉函文。 <b>105/1/21</b> 2. 籌備處已轉遠雄公司 80M 通廊設置公共藝術之位置說明至文化局。 <b>105/1/28 會議、105/2/4 會議、105/2/18 會議</b> 3. 文化局回復除 80M 通廊設置已說明，其餘項目未說明，且本案後續執行方向尚未確認，待確認後再繼續審查工作。 <b>107/10/11 會議</b>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：107 年 10 月 12 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			4. 該項目先解除列管，待完成變更都市設計審議後再納入會議列管。				
六	松山菸廠古蹟監測	遠雄	<p><b>107/9/6 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示會勘之缺失改善報告已發文提送至文化局，文化局確認後將擇期提送文資大會報告竣工事項。</p> <p><b>107/9/27 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示文化局於 9/17 發文要求小山堂外牆色差缺失需再改善，目前監造單位已確認色樣，待試作一處後再次確認。</p> <p><b>107/10/11 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示小山堂外牆色差缺失已改善完成，待下周文化局確認後將擇期提送文資大會報告竣工事項。</p>		-		
七	<p>樹木議題：</p> <p>忠孝東路及光復南路行道樹遷移</p> <p>松山文創園區之大巨蛋 I 區假植區</p>	遠雄	<p><b>107/8/23 會議、107/9/6 會議</b></p> <p>1. 新工處於 107/8/15 回文因避免移植作業影響北流工程工進，需請本案另覓移植處所。</p> <p><b>107/9/27 會議</b></p> <p>2. 剩餘 33 棵尚未完成遷移之樹木，請遠雄公司協助評估是否可就近遷移至基地內。</p> <p><b>107/10/11 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示目前評估 10 棵木棉樹可就近移植至基地內。請遠雄公司再評估烏柏是否也可就近移植至基地內。</p> <p>4. 因 I 區假植區樹木假植時間超過 10 年，是否要辦理修正老樹保護計畫或回植計畫，遠雄公司表示此部分非屬工作範圍內，此部分辦理修正老樹保護計畫及回植計畫權責後續再行討論。</p>				
八	與松山菸廠排水之界面	市府/ 遠雄	<p><b>107/9/6 會議</b></p> <p>1. 文化局於 107 年 8 月 27 日北市文化文創字第 1076018967 號函回復，確認非涉</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：107 年 10 月 12 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
	計畫審查		<p>文化資產議題，請遠雄公司自行審酌辦理。</p> <p><b>107/9/27 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示與松山菸廠之界面處理維持原核定都市設計審議之內容，無更改。該議題更改為與松山菸廠相關界面之計畫審查。</p> <p><b>107/10/11 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示目前界面計畫書製作中，請遠雄公司盡速與配合廠商協調並預估提送時程。</p>				
九	環境影響評估審查	遠雄	<p><b>106/8/24 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示環境調查報告書環保局已於 106/7/26 結案。</p> <p><b>106/9/7 會議、106/9/21 會議、106/10/2 會議、106/10/19 會議、106/11/2 會議</b></p> <p>2. 此部分待都市設計審議變更同意後再行提送。</p> <p><b>107/10/11 會議</b></p> <p>3. 該項目先解除列管，待完成變更都市設計審議後再納入會議列管。</p>				
十	捷運設施及周邊監測系統之安全監測	遠雄	<p><b>107/9/6 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示預計 9 月中旬提出相關釐清議題至東工處。</p> <p><b>107/9/27 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示本周會提出相關釐清議題至東工處。</p> <p><b>107/10/11 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司於 9/27 至第一工程處討論相關第三階段計畫審查議題。</p>				
十一	工程進度表	遠雄	<p><b>107/8/9 會議、107/8/23 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示可施作 14 工項中，損傷維修工程已完成 100%；地下結構體工程已完成 100%；PC 看台板完成 79%；屋頂欽板完成 66%；商場帷幕牆完成 90%；巨蛋棟帷幕牆完成 36%；忠孝東路大排完成 49%；全區抽排水系統完成 47%。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：107 年 10 月 12 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p><b>107/9/6 會議、107/9/27 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示可施作 14 工項中，損傷維修工程已完成 100%；地下結構體工程已完成 100%；PC 看台板完成 80%；屋頂欽板完成 69%；商場帷幕牆完成 91%；巨蛋棟帷幕牆完成 38%；忠孝東路大排完成 53%；全區抽排水系統完成 49%。</p> <p><b>107/10/11 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示可施作 14 工項中，損傷維修工程已完成 100%；地下結構體工程已完成 100%；PC 看台板完成 84%；屋頂欽板完成 72%；商場帷幕牆完成 92%；巨蛋棟帷幕牆完成 43%；忠孝東路大排完成 57%；全區抽排水系統完成 49%。14 項工項預定進度表中部份工項預定進度已落後，請遠雄公司修正以虛線表示後續預定完成時間軸，以利控管進度。</p>				