

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：107年7月27日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>107/6/14 會議</p> <p>1. 於 6/14 下午辦理臨時遷移化糞池案會勘。</p> <p>2. 遠雄公司表示靠近 80M 通廊段持續開挖中，預計 1 個半月後開始施作排水溝，若台電管線仍未遷移，將影響排水溝施作工進。</p> <p>107/6/28 會議、107/7/12 會議</p> <p>3. 已於 6/17 完成臨時遷移化糞池案會勘確認。</p> <p>107/7/26 會議</p> <p>4. 籌備處已有發文至台電公司協要求盡速完成遷移。</p>				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p>107/6/14 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示捷運公司已提供點交清冊意見(大部分為拆除)，配合修正中，完成修正後再進行廠商發包</p> <p>107/6/28 會議、107/7/12 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示由於機電施工廠商尚未找尋到，施工進度表尚無法定案。</p> <p>107/7/26 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示機電廠商已協助製作施工進度表中。</p>				
三	建照變更事宜	遠雄	<p>107/6/28 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示於 6/27 掛件都市變更設計審議。97 條部分建築師公會於 6/25 發文提出釋疑至營建署。</p> <p>107/7/12 會議</p> <p>2. 修正前次會議文字：「97 條部分為建築師公會於 6/25 開完會議，預計後續將發文提出釋疑至營建署。」</p> <p>3. 預計 7/24 召開本案第 4 次都市變更審議幹事會議。</p> <p>107/7/26 會議</p> <p>4. 於 7/24 召開第 4 次都市變更審議幹事會議，遠雄公司表示待收到會議紀錄後再</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：107 年 7 月 27 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			盡速掛件都市變更審議會議。				
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	107/6/28 會議 1. 遠雄公司表示持續開挖中，台電管線先以臨時向上吊掛方式辦理，以利其他工項進行。 107/7/12 會議 2. 遠雄公司表示基地內變電箱已先遷移至旁邊，以利繼續後續施工作業。 107/7/26 會議 3. 遠雄公司表示持續施作中，尚須 5 個月始得完成。				
五	辦理公共藝術事宜	遠雄	105/1/14 會議 1. 遠雄公司已發文至籌備處說明 80M 通廊設置公共藝術之位置，再請籌備處協助代轉函文。 105/1/21 2. 籌備處已轉遠雄公司 80M 通廊設置公共藝術之位置說明至文化局。 105/1/28 會議、105/2/4 會議、105/2/18 會議 3. 文化局回復除 80M 通廊設置已說明，其餘項目未說明，且本案後續執行方向尚未確認，待確認後再繼續審查工作。				
六	松山菸廠古蹟監測	遠雄	107/6/28 會議 1. 松菸整體進度:預定進度 99.9%，實際進度 99.878%。製菸工廠: 已完成全部施作及點交。巴洛克庭園: 已完成修復及點交。護廠河: 預定進度 93%，實際進度 91.5%。小山堂已完成修復，6/15 與文化局完成辦理室內修復點交。 107/7/12 會議 2. 松菸整體進度:預定進度 100%，實際進度 100%。製菸工廠: 已完成全部施作及點交。巴洛克庭園: 已完成修復及點交。護廠河: 預定進度 100%，實際進度 100%。後續待文化局安排委員至小山堂及護廠河會勘確認。預計 7/31 提送期				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：107 年 7 月 27 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>末報告至文化局。</p> <p>107/7/26 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示 7/20 已提送期末報告書至文化局，預計 8/9 辦理會勘。</p>				
七	忠孝東路及光復南路行道樹遷移	遠雄	<p>107/6/28 會議</p> <p>1. 籌備處表示北流施工廠商已回復樹木移入可進場時段為 107/8/11-8/20 及 107/10/31-11/4，並於 107/6/26 辦理會勘，籌備處會議上已提出是否可在延後移入時間。</p> <p>107/7/12 會議</p> <p>2. 籌備處表示會再行文至北流廠商提出是否可在延後移入時間。</p> <p>107/7/26 會議</p> <p>3. 籌備處表示於 7/16 發文至新工處確認是否可延後移入時間。</p>				
八	與松山菸廠排水之界面	市府/ 遠雄	<p>107/5/17 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示上有另外一處化糞池，這部分要再辦理會勘確認是否可以拆除，待確認後再提出相關排水路徑。</p> <p>107/5/31 會議、107/6/14 會議</p> <p>2. 於 107/5/30 辦理化糞池及排水介面現地會勘，會議結論化糞池是否可敲除待文化局後續回復確認。</p> <p>107/6/28 會議、107/7/12 會議</p> <p>3. 請籌備處協助再與文化局確認化糞池是否可敲除。</p> <p>107/7/26 會議</p> <p>4. 籌備處表示文化局初步回應化糞池不屬松菸文化資產內。</p>				
九	環境影響評估審查	遠雄	<p>106/7/13 會議、106/7/27 會議、106/8/10 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示環保局已回復，請依第 37 條提送差異分析審查，待都市設計審議變更同意後再行提送。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：107 年 7 月 27 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			106/8/24 會議 2. 遠雄公司表示環境調查報告書環保局已於 106/7/26 結案。 106/9/7 會議、106/9/21 會議、106/10/2 會議、106/10/19 會議、106/11/2 會議 3. 此部分待都市設計審議變更同意後再行提送。				
十	捷運設施及周邊監測系統之安全監測	遠雄	107/6/14 會議 1. 遠雄公司表示於 6/8 收迄公會審查意見，公司預計下周召開內部討論會議。 107/6/28 會議 2. 遠雄公司表示預計 7/15 前與公會討論審查意見修正內容。 107/7/12 會議 3. 遠雄公司表示內部尚在討論中，與公會討論時間延至 8 月。				
十一	松山文創園區之大巨蛋 I 區假植區	市府	107/5/17 會議、107/5/31 會議、107/6/14 會議 1. 籌備處表示霸王椰子落葉遠雄公司已協助處理完成。 107/6/28 會議、107/7/12 會議 2. 籌備處表示周邊里長持續反映霸王椰子落葉，籌備處後將請環保局定期協助清運。 107/7/26 會議 3. 籌備處表示本周會進行除草。				
十二	工程進度表	遠雄	107/6/28 會議 1. 遠雄公司表示目前大巨蛋屋頂天溝安裝總數量為 1,235 M，已完成 889M；帽型座構件安裝總數量為 823 格，已完成安裝 514 格；導水板、鐵件安裝總數量為 34,221M，已完成 14886M；牆面鈦板已開始安裝，完成 10%。 2. 下次會議請遠雄公司說明目前可施作 14 項目之進度。 107/7/12 會議 3. 遠雄公司表示可施作 14 工項中，損傷維修工程已完成 100%；防洪排水系統約				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：107 年 7 月 27 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			48%；地下結構體工程已完成 100%；PC 看台板完成 75%；屋頂鈦板完成 65%；商場帷幕牆完成 88%；巨蛋棟帷幕牆完成 33%。 107/7/26 會議 4. 遠雄公司表示目前大巨蛋屋頂天溝安裝總數量為 1,235 M，已完成 889M；帽型座構件安裝總數量為 823 格，已完成安裝 514 格；導水板、鐵件安裝總數量為 34,221M，已完成 14886M；牆面鈦板已開始安裝，完成 10%，屋頂鈦版總數量為 32083 M，已完成安裝 225M。				