

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 406 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 108 年 12 月 12 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 15 時 00 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：108.12.12 第 406 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：16 時 10 分

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

會議簽到單

- 一、會議名稱：第 406 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 108 年 12 月 12 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| (一) 臺北文化體育園區籌備處 | 許世浩 許曉琪 林佳燕 蔡承 |
| (二) 遠雄巨蛋事業股份有限公司 林欽銘 馮國輝 陳良墨 | 葉 |
| (三) 中興工程顧問股份有限公司(專案管理) | 紀慧禎 |
| (四) 其他與會人員 | 台灣大林組 今井昌彦 林冠成 謝明賢 |

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108 年 12 月 13 日

| 序號 | 工作項目 | 執行單位 | 會議結論 | 辦理情形 | 預定完成日期 | 實際完成日期 | 備註 |
|----|--|------------|--|------|--------|--------|----|
| 一 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 | 遠雄/ 籌備處 | <p>108/11/14 會議</p> <p>1. 忠孝東路第四階段自來水尚未進場施作。後續若有管線需要協調部分請再盡速提出。</p> <p>2. 忠孝東路車道拓寬預定進度表，請增加舊水溝拆除之時程。</p> <p>108/11/28 會議</p> <p>3. 忠孝東路第四階段自來水部分已完成施作。</p> <p>4. 忠孝東路車道拓寬預定進度表，仍請增加舊水溝拆除之時程；請增加實際進度桿狀。</p> <p>108/12/12 會議</p> <p>5. 遠雄公司表示忠孝東路拓寬第三階段已完成，第四階段因管線障礙延至 109/1/11 完成。</p> <p>6. 有關忠孝東路車道拓寬預定進度表，仍請增加舊水溝拆除之時程。</p> | | | | |
| 二 | 捷運設施移設及連通案 | 遠雄 | <p>10/11/14 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示手扶梯計畫於 10/25 第 4 次提送。請遠雄公司會議後盡速提供目前相關項目送審辦理情況(空調、水電管材、消防施工圖及型錄等)。</p> <p>2. 捷運 5 號出入口預定進度表請增加通風井移除之時程。</p> <p>108/11/28 會議</p> <p>3. 捷運 5 號出入口預定進度表請增加通風井移除之時程及增加實際進度桿狀。</p> <p>4. 遠雄公司表示預計 12/4 召開水電及消防管材審查會議，手扶梯計畫書已無意見準備提送核定版。請遠雄公司確認消防設備工程送審計畫是否影響通風井移除工程。</p> <p>5. 遠雄公司表示預計 12/15 能完成開放通路，請籌備處協助 12/10 辦理會勘確認。</p> <p>108/12/12 會議</p> | | | | |

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108 年 12 月 13 日

| 序號 | 工作項目 | 執行單位 | 會議結論 | 辦理情形 | 預定完成日期 | 實際完成日期 | 備註 |
|----|--|-------|---|------|--------|--------|----|
| | | | 6. 捷運 5 號出入口預定進度表請增加通風井移除之時程。 7. 於 12/10 辦理臨時通道開放會勘，會勘後仍有缺失需改善，請遠雄公司協助是否能於 12/31 前完成改善。 8. 遠雄公司表示水電及消防管材計畫及手扶梯計畫書已完成。預計 12/20 召開其他計畫審查會議。 | | | | |
| 三 | 建照變更事宜 | 遠雄 | 108/11/14 會議 1. 遠雄公司表示預計 11/15 掛件提送變更性能防災審查諮詢。 108/11/28 會議 2. 遠雄公司表示 11/18 提送變更性能防災審查報告書，目前建築中心諮詢委員中。環境影響評評估差異報告書預計 12 月初掛件。 108/12/12 會議 3. 遠雄公司表示預計 12/23 召開變更性能防災審查諮詢會議。環境影響評評估差異報告書預計 12/13 掛件。 | | | | |
| 四 | 樹木議題： 忠孝東路及光復南路行道樹遷移 松山文創園區之大巨蛋 I 區假植區 | 遠雄 | 108/11/14 會議 1. 遠雄公司表示油槽雜照之申請進度，目前尚需土地複丈成果局，已行文請籌備處協助。另 I 區移植計畫修正中。 108/11/28 會議 2. 遠雄公司表示土地複丈成果已完成，預計本周五建築師公會審查。 3. I 區移植計畫書已先提供一區計畫請文化局先行審查內容。 108/12/12 會議 4. 遠雄公司表示目前油槽雜照進度為建照科會辦各單位中。 5. 籌備處表示 I 區移植計畫書已於 12/12 轉提送至文化局審查。 | | | | |
| 五 | 光復南路車道拓寬工程 | 市府/遠雄 | 108/11/14 會議 1. 預計 11/20 核准交維計畫，請遠雄公司此時程修正施工預定進度表，請以月 | | | | |

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108 年 12 月 13 日

| 序號 | 工作項目 | 執行單位 | 會議結論 | 辦理情形 | 預定完成日期 | 實際完成日期 | 備註 |
|----|-------|-------|---|------|--------|--------|----|
| | | | 份呈現。 108/11/28 會議 2. 108/11/18 交維計畫核定，11/22 施工證核准。目前僅第一階段於 12 月底完成，預計 109/2 月完成全部光復南路車道拓寬工程。 3. 預定進度表上請增加各階段位置簡易圖。 108/12/12 會議 4. 光復南路第一階段請更新實際進度。依本次提送進度表為 109/2/29 完成全部光復南路車道拓寬工程。仍請遠雄公司加速工進。 | | | | |
| 六 | 公共藝術 | 市府/遠雄 | 108/11/14 會議 1. 已重新召開公共藝術計畫審查會議，預計 12 月 6 日召開第 2 次審查會議。 108/11/28 會議 2. 遠雄公司表示第 1 次會議紀錄須修正部分將納入第 2 次審查會議紀錄修正。 108/12/12 會議 3. 於 12/6 召開第 2 次審查會議。後續再召開第 3 次審查會議。 | | | | |
| 七 | 屋頂板折射 | 遠雄 | 108/11/14 會議 1. 遠雄公司表示降低折射率之方法目前仍持續研擬中。 108/11/28 會議 2. 遠雄公司表示目前以 5 種塗料試驗測試中。預計 12 月底提出降低折射方式。 108/12/12 會議 3. 遠雄公司表示依據 CNS 或 JIS 試驗需費時 3-5 個月，目前預計 2 種塗料進行試驗。 | | | | |
| 八 | 工程進度表 | 遠雄 | 108/10/17 會議 1. 靠近 553 巷車道處已有改善，惟仍有部分雜草尚未處理，請遠雄公司再盡速改善完成。 | | | | |

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108 年 12 月 13 日

| 序號 | 工作項目 | 執行單位 | 會議結論 | 辦理情形 | 預定 完成 日期 | 實際 完成 日期 | 備註 |
|----|------|------|---|------|----------------|----------------|----|
| | | | <p>108/10/31 會議、10/11/14 會議</p> <p>2. 遠雄公司說明至 10 月底忠孝東路大排完成率為 92%；全區抽排水系統完成率 81%；巨蛋棟屋頂鈦金屬板完成率為 100%(預計 108 年 10 月完成)、巨蛋棟鈦板帷幕牆完成率為 100%、防火漆完成率為 100%。一、二樓防火被覆預計 11 月份開始施作。</p> <p>3. 目前預計 12 月底完成捷運五號出入口臨時設施，S、T、U 項次預定進度請配合調整，以利後續作為進度管制。</p> <p>4. Q 項地下室結構體工程範圍請再確認，是否防災維護範圍皆已完成。</p> <p>108/11/28 會議、108/12/12 會議</p> <p>5. 遠雄公司說明至 10 月底忠孝東路大排完成率為 93%；全區抽排水系統完成率 83%；巨蛋棟屋頂鈦金屬板完成率為 100%(預計 108 年 10 月完成)、巨蛋棟鈦板帷幕牆完成率為 100%、防火漆完成率為 100%。一、二樓防火被覆 11 月份已開始施作。</p> | | | | |