

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 408 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 109 年 01 月 09 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：109.01.09 第 408 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 40 分

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

會議簽到單

- 一、會議名稱：第 408 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 109 年 01 月 09 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：

(一) 臺北文化體育園區籌備處	陳世浩 林佳燕 許曉其 孫元
(二) 遠雄巨蛋事業股份有限公司	林欽銘 陳良忠 許斯峰 謝明賢 C2
(三) 中興工程顧問股份有限公司(專案管理)	紀慧禎
(四) 其他與會人員	台灣大林組 林金成 今井昌彦 謝明賢

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年1月10日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>108/12/12 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示忠孝東路拓寬第三階段已完成，第四階段因管線障礙延至109/1/11完成。</p> <p>2. 有關忠孝東路車道拓寬預定進度表，仍請增加舊水溝拆除之時程。</p> <p>108/12/26 會議</p> <p>3. 籌備處表示光復南路地下引道施工須待正式復工後始能施作。</p> <p>4. 請遠雄公司進行忠孝東路車道及光復南路拓寬工程時，若有過管線障礙須協調部分請盡早提出。</p> <p>5. 遠雄公司表示忠孝東路拓寬完成期程配合於農曆春節前完成。</p> <p>109/1/9 會議</p> <p>6. 有關農曆春節前(1/16~1/22)不能於道路施工之限制，請遠雄公司盡早提出光復南路及忠孝東路需要協助之資訊。</p> <p>7. 忠孝東路拓寬工程進度表：9.道路路基基地鋪 AC 期程應有誤，請再修正。</p>				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p>108/12/12 會議</p> <p>1. 捷運5號出入口預定進度表請增加通風井移除之時程。</p> <p>2. 於12/10辦理臨時通道開放會勘，會勘後仍有缺失需改善，請遠雄公司協助是否能於12/31前完成改善。</p> <p>3. 遠雄公司表示水電及消防管材計畫及手扶梯計畫書已完成。預計12/20召開其他計畫審查會議。</p> <p>108/12/26 會議</p> <p>4. 遠雄公司表示預計於109/1/9召開機電設備審查會議。</p> <p>5. 捷運通風井移設連通工程施工預定進度表，請修正能說明主要徑之方式。</p> <p>109/1/9 會議</p> <p>6. 電扶梯是否可先行使用之議題，籌備處預計農曆春節後再行邀請相關單位討</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109 年 1 月 10 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>論。</p> <p>7. 忠孝東路與光復南路交接處圍籬是否可再美化，請遠雄公司正式回文。</p> <p>8. 捷運 5 號出入口臨時通道已開放使用。</p> <p>9. 捷運通風井移設連通工程預定進度表：9.1 及 10.1 請再細分施工時間及行政作業程序時間。</p>				
三	建照變更事宜	遠雄	<p>108/12/12 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示預計 12/23 召開變更性能防災審查諮詢會議。環境影響評估差異報告書預計 12/13 掛件。</p> <p>108/12/26 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示於 12/23 召開變更性能防災審查諮詢會議，結論後續採書面審查方式，遠雄公司預計春節前掛件審查。環境影響評估差異報告書於 12/13 掛件，預計 109/1/15 辦理現地會勘。</p> <p>109/1/9 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示預計 1/16 掛件變更性能防災審查報告書。預計 1/15 辦理環境影響評估差異基地會勘。</p> <p>4. 請遠雄公司於 1/21 前提供建照變更圖面資料，以供建管處預審。</p>				
四	樹木議題： 忠孝東路及光復南路行道樹遷移 松山文創園區之大巨蛋 I 區假植區	遠雄	<p>108/12/12 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示目前油槽雜照進度為建照科會辦各單位中。</p> <p>2. 籌備處表示 I 區移植計畫書已於 12/12 轉提送至文化局審查。</p> <p>108/12/26 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示目前油槽雜照進度為高鐵尚未回覆；文化局回復需提送古蹟維護計畫。</p> <p>4. I 區移植計畫書預計於 12/29 召開幹事會審查。</p> <p>109/1/9 會議</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年1月10日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			5. 於 108/12/27 召開第 12 屆臺北樹木保護委員會第 5 次專案小組既第 5 次幹事幹事會議，會議結論本案第 1 次計畫變更_回植修正後通過。遠雄公司表示預計 1/21 提送修正完成計畫。 6. 遠雄公司表示目前油槽雜照進度為高鐵尚未回覆；古蹟維護計畫工地撰寫中。				
五	光復南路車道拓寬工程	市府/遠雄	108/12/12 會議 1. 光復南路第一階段請更新實際進度。依本次提送進度表為 109/2/29 完成全部光復南路車道拓寬工程。仍請遠雄公司加速工進。 108/12/26 會議 2. 遠雄公司表示光復南路道拓寬工程配合於年曆春節前完成。 3. 籌備處表示若有遇管線障礙須協調部分，請遠雄公司盡早提出，避免影響工進。 109/1/9 會議 4. 光復南路道路拓寬工程請遠雄公司配合於年曆春節前完成至 6 號門前。 5. 請盡速確認各管線單位人孔是否需要調降，若有需要調降請盡速提出，籌備處在協助各管線單位盡速進場施作。				
六	公共藝術	市府/遠雄	108/11/28 會議 1. 遠雄公司表示第 1 次會議紀錄須修正部分將納入第 2 次審查會議紀錄修正。 108/12/12 會議 2. 於 12/6 召開第 2 次審查會議。後續再召開第 3 次審查會議。 108/12/26 會議、109/1/9 會議 3. 預計於 109/1/13 召開第 3 次審查會議。				
七	屋頂板折射	遠雄	108/11/28 會議 1. 遠雄公司表示目前以 5 種塗料試驗測試中。預計 12 月底提出降低折射方式。				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年1月10日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>108/12/12 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示依據 CNS 或 JIS 試驗需費時 3-5 個月，目前預計 2 種塗料進行試驗。</p> <p>108/12/26 會議</p> <p>3. 預計於 12/27 召開討論降低屋頂板折射之內容。</p> <p>109/1/9 會議</p> <p>4. 於 12/27 召開降低屋頂板折射之會議。遠雄公司表示預計農曆春節前提供計畫時程，2 月確認塗料。</p>				
八	工程進度表	遠雄	<p>108/10/31 會議、10/11/14 會議</p> <p>1. 遠雄公司說明至 10 月底忠孝東路大排完成率為 92%；全區抽排水系統完成率 81%；巨蛋棟屋頂鈦金屬板完成率為 100%(預計 108 年 10 月完成)、巨蛋棟鈦板帷幕牆完成率為 100%、防火漆完成率為 100%。一、二樓防火被覆預計 11 月份開始施作。</p> <p>2. 目前預計 12 月底完成捷運五號出入口臨時設施，S、T、U 項次預定進度請配合調整，以利後續作為進度管制。</p> <p>3. Q 項地下室結構體工程範圍請再確認，是否防災維護範圍皆已完成。</p> <p>108/11/28 會議、108/12/12 會議</p> <p>4. 遠雄公司說明至 10 月底忠孝東路大排完成率為 93%；全區抽排水系統完成率 83%；巨蛋棟屋頂鈦金屬板完成率為 100%(預計 108 年 10 月完成)、巨蛋棟鈦板帷幕牆完成率為 100%、防火漆完成率為 100%。一、二樓防火被覆 11 月份已開始施作。</p> <p>108/12/26 會議、109/1/9 會議</p> <p>5. 遠雄公司說明至 12/25 忠孝東路大排完成率為 98%；全區抽排水系統完成率 86%。一、二樓防火被覆與外牆帷幕(一、二樓)之前後工作關係請再確認，並</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年1月10日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			修正進度表。				