

# 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

## 協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 404 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 108 年 11 月 14 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：108.11.14 第 404 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：16 時 00 分

# 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

## 會議簽到單

- 一、會議名稱：第 404 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 108 年 11 月 14 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：

(一) 臺北文化體育園區籌備處	凍世浩 巨蛋 林佳燕 許喆其
(二) 遠雄巨蛋事業股份有限公司	林欽銘 黃專瑜 王又禾 馮國輝 陳建豐 許新
(三) 中興工程顧問股份有限公司(專案管理)	紀慧禎
(四) 其他與會人員	台灣大林組 今井昌彥 林益城

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108 年 11 月 15 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>108/10/17 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示光復南路側台電已進場移設低壓，高壓尚未進場施作。</p> <p><b>108/10/31 會議</b></p> <p>2. 光復南路台電公司持續施作中。</p> <p><b>108/11/14 會議</b></p> <p>3. 忠孝東路第四階段自來水尚未進場施作。後續若有管線需要協調部分請再盡速提出。</p> <p>4. 忠孝東路車道拓寬預定進度表，請增加舊水溝拆除之時程。</p>				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p><b>108/10/17 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示預計 10/21 確認水密門修復是否可行，待確認後再行辦理會勘確認。</p> <p>2. 遠雄公司提出捷運 5 號出入口需協助於 10/25 開始封閉，籌備處表示因遠雄公司提出申請時程過於緊迫，後續須配合捷運公司相關公告時程後再進行封閉。</p> <p>3. 捷運 5 號出入口臨時動線預定進度表請增加電扶梯安裝時程。</p> <p><b>108/10/31 會議</b></p> <p>4. 遠雄公司表示水密門修復後手動正常，預計 12 月中旬完成電動修復。</p> <p>5. 捷運公司預計 11/7 或 8 召開施工計畫討論會議。</p> <p><b>10/11/14 會議</b></p> <p>6. 遠雄公司表示手扶梯計畫於 10/25 第 4 次提送。請遠雄公司會議後盡速提供目前相關項目送審辦理情況(空調、水電管材、消防施工圖及型錄等)。</p> <p>7. 捷運 5 號出入口預定進度表請增加通風井移除之時程。</p>				
三	建照變更事宜	遠雄	<p><b>108/10/17 會議</b></p> <p>1. 於 10/14 召開都審第 538 次委員會，會議結論為有條件通過。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108 年 11 月 15 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			2. 請遠雄公司加速後續相關行政審查程序，如環境影響差異審查、變更性能防災審查及建照變更。 <b>108/10/31 會議</b> 3. 遠雄公司表示 10/30 都發局已確認都審變更方案。預計 11 月中旬提送變更性能防災審查諮詢。 <b>108/11/14 會議</b> 4. 遠雄公司表示預計 11/15 掛件提送變更性能防災審查諮詢。				
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	<b>108/10/17 會議</b> 1. 遠雄公司表示預計 10 月底完成本側第三階段箱涵側施工。 <b>108/10/31 會議</b> 2. 遠雄公司表示已完成本側第三階段箱涵施工。 <b>108/11/14 會議</b> 3. 本側部分已完成此項目解除管制。	解除管制			
五	樹木議題： 忠孝東路及光復南路行道樹遷移 松山文創園區之大巨蛋 I 區假植區	遠雄	<b>108/10/17 會議</b> 1. 籌備處表示移植計畫已轉文化局辦理審查中。 <b>108/10/31 會議</b> 2. 已於 10/29 召開幹事會議，請遠雄公司依會議意見修正，主要為增加各區域移植之原則。 3. 遠雄公司表示後續將辦理油槽雜照之申請。 <b>108/11/14 會議</b> 4. 遠雄公司表示油槽雜照之申請進度，目前尚需土地復丈成果局，已行文請籌備處協助。另 I 區移植計畫修正中。				
六	捷運設施及周邊監測系	遠雄	<b>108/9/9 會議、108/9/23 會議</b> 1. 遠雄公司表示預計 9/25 與公會討論計畫書內容。	解除管制			

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108 年 11 月 15 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
	統之安全監測		<b>108/10/3 會議</b> 2. 遠雄公司表示已於 9/25 與公會討論計畫書，先提送環片測量計畫審查。 <b>108/10/17 會議、108/10/31 會議</b> 3. 提醒遠雄公司本項目為取得使照管制項目，請控管相關時程。 <b>108/11/14 會議</b> 4. 此項目屬遠雄須自行控管時程之項目，建議先解除。後續若有需要協助部分請再提出。				
七	光復南路車道拓寬工程	市府/遠雄	<b>108/10/17 會議</b> 1. 遠雄公司於 10/8 提出光復南路路型改善詳細施工期程，施工進度表請配合目前提送交通維持計畫內容修正；各階段位置請於表右上簡易說明。 <b>108/10/31 會議</b> 2. 請遠雄公司後續每次協調會議派員說明光復南路、忠孝東路車型改道及捷運 5 號出入口臨時實際進度。 <b>108/11/14 會議</b> 3. 預計 11/20 核准交維計畫，請遠雄公司此時程修正施工預定進度表，請以月份呈現。				
八	公共藝術	市府/遠雄	<b>108/11/14 會議</b> 1. 已重新召開公共藝術計畫審查會議，預計 12 月 6 日召開第 2 次審查會議。				
九	屋頂板折射	遠雄	<b>108/11/14 會議</b> 1. 遠雄公司表示降低折射率之方法目前仍持續研擬中。				
十	工程進度表	遠雄	<b>108/10/3 會議</b> 1. 遠雄公司說明至 9 月底忠孝東路大排完成率為 86%；全區抽排水系統完成率 78%；巨蛋棟屋頂鈦金屬板完成率為 97%(預計 108 年 10 月完成)、巨蛋棟鈦				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108 年 11 月 15 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>板帷幕牆完成率為 90%、防火漆完成率為 98%。</p> <p>2. Q 項尚未施作 O.P 車道建議修改為 Q-1 項；D.E.O 項剩餘 3 樓吊裝口之工項建議調整至 D-1、E-1 及 O-1。</p> <p>3. 靠近 553 巷車道處沉沙池髒亂，避免蚊蟲孳生，仍請遠雄公司盡速改善處理。</p> <p><b>108/10/17 會議</b></p> <p>4. 靠近 553 巷車道處已有改善，惟仍有部分雜草尚未處理，請遠雄公司再盡速改善完成。</p> <p><b>108/10/31 會議、10/11/14 會議</b></p> <p>5. 遠雄公司說明至 10 月底忠孝東路大排完成率為 92%；全區抽排水系統完成率 81%；巨蛋棟屋頂鈦金屬板完成率為 100%(預計 108 年 10 月完成)、巨蛋棟鈦板帷幕牆完成率為 100%、防火漆完成率為 100%。一、二樓防火被覆預計 11 月份開始施作。</p> <p>6. 目前預計 12 月底完成捷運五號出入口臨時設施，S、T、U 項次預定進度請配合調整，以利後續作為進度管制。</p> <p>7. Q 項地下室結構體工程範圍請再確認，是否防災維護範圍皆已完成。</p>				