

# 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

## 協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 403 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 108 年 10 月 31 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：108.10.31 第 403 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：16 時 00 分

# 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

## 會議簽到單

- 一、會議名稱：第 403 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 108 年 10 月 31 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：

(一) 臺北文化體育園區籌備處	陳世浩 林仁熾 李元
(二) 遠雄巨蛋事業股份有限公司 林欽銘 陳星曼	湯國輝
(三) 中興工程顧問股份有限公司(專案管理)	紀慧禎
(四) 其他與會人員	台灣大林組 謝明賢

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108 年 11 月 1 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>108/10/3 會議</b></p> <p>1. 已於 9/24 辦理忠孝東路管線會勘，已協調完成台電施作與本案施作工序切開。另光復南路側台電須移入基地內之基座位置，請遠雄公司盡速釐清及確認。</p> <p><b>108/10/17 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示光復南路側台電已進場移設低壓，高壓尚未進場施作。</p> <p><b>108/10/31 會議</b></p> <p>3. 光復南路台電公司持續施作中。</p>				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p><b>108/10/3 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示預計 11 月底第 1 階段電扶梯可進場安裝，12 月中旬第 2 階段電扶梯可進場。</p> <p>2. 遠雄公司表示捷運公司預計 10/15 辦理第 2 次水密門會勘確認是否可關閉。</p> <p>3. 請遠雄公司請加速捷運移設連通之施工，後續若有需要配合封閉捷運 5 號出入口，請提前通知。</p> <p><b>108/10/17 會議</b></p> <p>4. 遠雄公司表示預計 10/21 確認水密門修復是否可行，待確認後再行辦理會勘確認。</p> <p>5. 遠雄公司提出捷運 5 號出入口需協助於 10/25 開始封閉，籌備處表示因遠雄公司提出申請時程過於緊迫，後續須配合捷運公司相關公告時程後再進行封閉。</p> <p>6. 捷運 5 號出入口臨時動線預定進度表請增加電扶梯安裝時程。</p> <p><b>108/10/31 會議</b></p> <p>7. 遠雄公司表示水密門修復後手動正常，預計 12 月中旬完成電動修復。</p> <p>8. 捷運公司預計 11/7 或 8 召開施工計畫討論會議。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108年11月1日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
三	建照變更事宜	遠雄	<b>108/10/3 會議</b> 1. 遠雄公司於 10/1 重新掛件，預計 10/14 下午 2:30 召開審查會議。 <b>108/10/17 會議</b> 2. 於 10/14 召開都審第 538 次委員會，會議結論為有條件通過。 3. 請遠雄公司加速後續相關行政審查程序，如環境影響差異審查、變更性能防災審查及建照變更。 <b>108/10/31 會議</b> 4. 遠雄公司表示 10/30 都發局已確認都審變更方案。預計 11 月中旬提送變更性能防災審查諮詢。				
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	<b>108/10/3 會議</b> 1. 遠雄公司表示因受天候影響，本側完成時間延後。請遠雄公司下次會議提出剩餘工項及預計完成時間。 <b>108/10/17 會議</b> 2. 遠雄公司表示預計 10 月底完成本側第三階段箱涵側施工。 <b>108/10/31 會議</b> 3. 遠雄公司表示已完成本側第三階段箱涵施工。				
五	樹木議題： 忠孝東路及光復南路行道樹遷移 松山文創園區之大巨蛋 I 區假植區	遠雄	<b>108/9/23 會議</b> 1. 遠雄公司表示預計 9/27 提送移植計畫。 <b>108/10/3 會議</b> 2. 遠雄公司表示於 9/27 提送至籌備處。 <b>108/10/17 會議</b> 3. 籌備處表示移植計畫已轉文化局辦理審查中。 <b>108/10/31 會議</b> 4. 已於 10/29 召開幹事會議，請遠雄公司依會議意見修正，主要為增加各區域				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108年11月1日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			移植之原則。 5. 遠雄公司表示後續將辦理油槽雜照之申請。				
六	與松山菸廠界面之計畫審查	市府/ 遠雄	<b>108/9/9 會議</b> 1. 遠雄公司表示無排入9月底文資大會。 <b>108/9/23 會議、108/10/3 會議</b> 2. 遠雄公司表示主管機關承辦休假中，10月是否有排入尚無法確認。 <b>108/10/17 會議</b> 3. 遠雄公司表示10月份尚無排入文資大會。 <b>108/10/31 會議</b> 4. 已於10/28召開文資料大會，審查通過。 5. 本項次解除管制。	解除管制			
七	捷運設施及周邊監測系統之安全監測	遠雄	<b>108/9/9 會議、108/9/23 會議</b> 1. 遠雄公司表示預計9/25與公會討論計畫書內容。 <b>108/10/3 會議</b> 2. 遠雄公司表示已於9/25與公會討論計畫書，先提送環片測量計畫審查。 <b>108/10/17 會議、108/10/31 會議</b> 3. 提醒遠雄公司本項目為取得使照管制項目，請控管相關時程。				
八	光復南路路型改善	市府/遠雄	<b>108/10/3 會議</b> 1. 請遠雄公司盡速提出光復南路路型改善詳細施工期程。 <b>108/10/17 會議</b> 2. 遠雄公司於10/8提出光復南路路型改善詳細施工期程，施工進度表請配合目前提送交通維持計畫內容修正；各階段位置請於表右上簡易說明。 <b>108/10/31 會議</b> 3. 請遠雄公司後續每次協調會議派員說明光復南路、忠孝東路車型改道及捷運				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108年11月1日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			5號出入口臨時實際進度。				
<b>九</b>	工程進度表	遠雄	<p><b>108/10/3 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司說明至9月底忠孝東路大排完成率為86%；全區抽排水系統完成率78%；巨蛋棟屋頂鈦金屬板完成率為97%(預計108年10月完成)、巨蛋棟鈦板帷幕牆完成率為90%、防火漆完成率為98%。</p> <p>2. Q項尚未施作O.P車道建議修改為Q-1項；D.E.O項剩餘3樓吊裝口之工項建議調整至D-1、E-1及O-1。</p> <p>3. 靠近553巷車道處沉沙池髒亂，避免蚊蟲孳生，仍請遠雄公司盡速改善處理。</p> <p><b>108/10/17 會議</b></p> <p>4. 靠近553巷車道處已有改善，惟仍有部分雜草尚未處理，請遠雄公司再盡速改善完成。</p> <p><b>108/10/31 會議</b></p> <p>5. 遠雄公司說明至10月底忠孝東路大排完成率為92%；全區抽排水系統完成率81%；巨蛋棟屋頂鈦金屬板完成率為100%(預計108年10月完成)、巨蛋棟鈦板帷幕牆完成率為100%、防火漆完成率為100%。一、二樓防火被覆預計11月份開始施作。</p> <p>6. 目前預計12月底完成捷運五號出入口臨時設施，S、T、U項次預定進度請配合調整，以利後續作為進度管制。</p> <p>7. Q項地下室結構體工程範圍請再確認，是否防災維護範圍皆已完成。</p>				