

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 407 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 108 年 12 月 26 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：108.12.26 第 407 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 40 分

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

會議簽到單

- 一、會議名稱：第 407 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 108 年 12 月 26 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：

(一) 臺北文化體育園區籌備處	林世浩 林任燕 許曉琪
(二) 遠雄巨蛋事業股份有限公司	戴景生 湯國輝 王又平 陳星雲
(三) 中興工程顧問股份有限公司(專案管理)	紀慧禎
(四) 其他與會人員	台灣大林組: 今井昌彦 謝明賢

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108 年 12 月 27 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>108/11/28 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 忠孝東路第四階段自來水部分已完成施作。 2. 忠孝東路車道拓寬預定進度表，仍請增加舊水溝拆除之時程；請增加實際進度桿狀。 <p>108/12/12 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 遠雄公司表示忠孝東路拓寬第三階段已完成，第四階段因管線障礙延至 109/1/11 完成。 4. 有關忠孝東路車道拓寬預定進度表，仍請增加舊水溝拆除之時程。 <p>108/12/26 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. 籌備處表示光復南路地下引道施工須待正式復工後始能施作。 6. 請遠雄公司進行忠孝東路車道及光復南路拓寬工程時，若有遇管線障礙須協調部分請盡早提出。 7. 遠雄公司表示忠孝東路拓寬完成期程配合於農曆春節前完成。 				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p>108/11/28 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 捷運 5 號出入口預定進度表請增加通風井移除之時程及增加實際進度桿狀。 2. 遠雄公司表示預計 12/4 召開水電及消防管材審查會議，手扶梯計畫書已無意見準備提送核定版。請遠雄公司確認消防設備工程送審計畫是否影響通風井移除工程。 3. 遠雄公司表示預計 12/15 能完成開放通路，請籌備處協助 12/10 辦理會勘確認。 <p>108/12/12 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 捷運 5 號出入口預定進度表請增加通風井移除之時程。 5. 於 12/10 辦理臨時通道開放會勘，會勘後仍有缺失需改善，請遠雄公司協助是否能於 12/31 前完成改善。 				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108 年 12 月 27 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			6. 遠雄公司表示水電及消防管材計畫及手扶梯計畫書已完成。預計 12/20 召開其他計畫審查會議。 108/12/26 會議 7. 遠雄公司表示預計於 109/1/9 召開機電設備審查會議。 8. 捷運通風井移設連通工程施工預定進度表，請修正能說明主要徑之方式。				
三	建照變更事宜	遠雄	108/11/28 會議 1. 遠雄公司表示 11/18 提送變更性能防災審查報告書，目前建築中心諮詢委員中。環境影響評評估差異報告書預計 12 月初掛件。 108/12/12 會議 2. 遠雄公司表示預計 12/23 召開變更性能防災審查諮詢會議。環境影響評評估差異報告書預計 12/13 掛件。 108/12/26 會議 3. 遠雄公司表示於 12/23 召開變更性能防災審查諮詢會議，結論後續採書面審查方式，遠雄公司預計春節前掛件審查。環境影響評估差異報告書於 12/13 掛件，預計 109/1/15 辦理現地會勘。				
四	樹木議題： 忠孝東路及光復南路行道樹遷移 松山文創園區之大巨蛋 I 區假植區	遠雄	108/11/28 會議 1. 遠雄公司表示土地複丈成果已完成，預計本周五建築師公會審查。 2. I 區移植計畫書已先提供一區計畫請文化局先行審查內容。 108/12/12 會議 3. 遠雄公司表示目前油槽雜照進度為建照科會辦各單位中。 4. 籌備處表示 I 區移植計畫書已於 12/12 轉提送至文化局審查。 108/12/26 會議 5. 遠雄公司表示目前油槽雜照進度為高鐵尚未回覆；文化局回復需提送古蹟維護計畫。				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108 年 12 月 27 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			6. I區移植計畫書預計於 12/29 召開幹事會審查。				
五	光復南路車道拓寬工程	市府/遠雄	<p>108/11/28 會議</p> <p>1. 108/11/18 交維計畫核定，11/22 施工證核准。目前僅第一階段於 12 月底完成，預計 109/2 月完成全部光復南路車道拓寬工程。</p> <p>2. 預定進度表上請增加各階段位置簡易圖。</p> <p>108/12/12 會議</p> <p>3. 光復南路第一階段請更新實際進度。依本次提送進度表為 109/2/29 完成全部光復南路車道拓寬工程。仍請遠雄公司加速工進。</p> <p>108/12/26 會議</p> <p>4. 遠雄公司表示光復南路道拓寬工程配合於年曆春節前完成。</p> <p>5. 籌備處表示若有遇管線障礙須協調部分，請遠雄公司盡早提出，避免影響工進。</p>				
六	公共藝術	市府/遠雄	<p>108/11/28 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示第 1 次會議紀錄須修正部分將納入第 2 次審查會議紀錄修正。</p> <p>108/12/12 會議</p> <p>2. 於 12/6 召開第 2 次審查會議。後續再召開第 3 次審查會議。</p> <p>108/12/26 會議</p> <p>3. 預計於 109/1/13 召開第 3 次審查會議。</p>				
七	屋頂板折射	遠雄	<p>108/11/28 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示目前以 5 種塗料試驗測試中。預計 12 月底提出降低折射方式。</p> <p>108/12/12 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示依據 CNS 或 JIS 試驗需費時 3-5 個月，目前預計 2 種塗料進行試驗。</p> <p>108/12/26 會議</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108 年 12 月 27 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			3. 預計於 12/27 召開討論降低屋頂板折射之內容。				
八	工程進度表	遠雄	<p>108/10/31 會議、10/11/14 會議</p> <p>1. 遠雄公司說明至 10 月底忠孝東路大排完成率為 92%；全區抽排水系統完成率 81%；巨蛋棟屋頂鈦金屬板完成率為 100%(預計 108 年 10 月完成)、巨蛋棟鈦板帷幕牆完成率為 100%、防火漆完成率為 100%。一、二樓防火被覆預計 11 月份開始施作。</p> <p>2. 目前預計 12 月底完成捷運五號出入口臨時設施，S、T、U 項次預定進度請配合調整，以利後續作為進度管制。</p> <p>3. Q 項地下室結構體工程範圍請再確認，是否防災維護範圍皆已完成。</p> <p>108/11/28 會議、108/12/12 會議</p> <p>4. 遠雄公司說明至 10 月底忠孝東路大排完成率為 93%；全區抽排水系統完成率 83%；巨蛋棟屋頂鈦金屬板完成率為 100%(預計 108 年 10 月完成)、巨蛋棟鈦板帷幕牆完成率為 100%、防火漆完成率為 100%。一、二樓防火被覆 11 月份已開始施作。</p> <p>108/12/26 會議</p> <p>5. 遠雄公司說明至 12/25 忠孝東路大排完成率為 98%；全區抽排水系統完成率 86%。一、二樓防火被覆與外牆帷幕(一、二樓)之前後工作關係請再確認，並修正進度表。</p>				