

# 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

## 協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 402 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 108 年 10 月 17 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：108.10.17 第 402 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：16 時 00 分

# 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

## 會議簽到單

- 一、會議名稱：第 402 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 108 年 10 月 17 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：

<p>(一) 臺北文化體育園區籌備處</p> <p>陳世浩 林任燕 許曉琪</p>
<p>(二) 遠雄巨蛋事業股份有限公司</p> <p>林欽銘 游格 湯國輝 陳星 吳</p>
<p>(三) 中興工程顧問股份有限公司(專案管理)</p> <p>紀慧禎</p>
<p>(四) 其他與會人員</p> <p>林任燕</p>

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108 年 10 月 18 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>108/9/23 會議</b></p> <p>1. 台電於 9/20 進場施作，惟進場後沒有施作。籌備處表示為利工進預計於 9/24 上午 10 點辦理現場會勘。</p> <p><b>108/10/3 會議</b></p> <p>2. 已於 9/24 辦理忠孝東路管線會勘，已協調完成台電施作與本案施作工序切開。另光復南路側台電須移入基地內之基座位置，請遠雄公司盡速釐清及確認。</p> <p><b>108/10/17 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示光復南路側台電已進場移設低壓，高壓尚未進場施作。</p>				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p><b>108/9/23 會議</b></p> <p>1. 於 9/18 辦理 ATM 移除完成會勘，現在牆上及地板有幾處缺口，須完成修繕。空調設備施工計畫書捷運公司已提出審查意見，遠雄公司目前修正中。</p> <p>2. 捷運公司預計 9/27 辦理水密門會勘，遠雄公司表示因為高程關係水會往本側巨蛋溢流。電扶梯施工計畫於 9/17 重新掛件。</p> <p><b>108/10/3 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示預計 11 月底第 1 階段電扶梯可進場安裝，12 月中旬第 2 階段電扶梯可進場。</p> <p>4. 遠雄公司表示捷運公司預計 10/15 辦理第 2 次水密門會勘確認是否可關閉。</p> <p>5. 請遠雄公司請加速捷運移設連通之施工，後續若有需要配合封閉捷運 5 號出入口，請提前通知。</p> <p><b>108/10/17 會議</b></p> <p>6. 遠雄公司表示預計 10/21 確認水密門修復是否可行，待確認後再行辦理會勘確認。</p> <p>7. 遠雄公司提出捷運 5 號出入口需協助於 10/25 開始封閉，籌備處表示因遠雄</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108 年 10 月 18 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>公司提出申請時程過於緊迫，後續須配合捷運公司相關公告時程後再進行封閉。</p> <p>8. 捷運 5 號出入口臨時動線預定進度表請增加電扶梯安裝時程。</p>				
三	建照變更事宜	遠雄	<p><b>108/9/23 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示都發局上周退件，主要意見為模擬及交通意見。</p> <p><b>108/10/3 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司於 10/1 重新掛件，預計 10/14 下午 2:30 召開審查會議。</p> <p><b>108/10/17 會議</b></p> <p>3. 於 10/14 召開都審第 538 次委員會，會議結論為有條件通過。</p> <p>4. 請遠雄公司加速後續相關行政審查程序，如環境影響差異審查、變更性能防災審查及建照變更。</p>				
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	<p><b>108/9/23 會議</b></p> <p>1. 修正上次會議紀錄內容，「籌備處表示經現勘國父紀念館 80 米通廊側有滲水現象，但無影響本案基地側。</p> <p><b>108/10/3 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示因受天候影響，本側完成時間延後。請遠雄公司下次會議提出剩餘工項及預計完成時間。</p> <p><b>108/10/17 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示預計 10 月底完成本側第三階段箱涵側施工。</p>				
五	樹木議題： 忠孝東路及光復南路行道樹遷移 松山文創園	遠雄	<p><b>108/9/23 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示預計 9/27 提送移植計畫。</p> <p><b>108/10/3 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示於 9/27 提送至籌備處。</p> <p><b>108/10/17 會議</b></p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108 年 10 月 18 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
	區之大巨蛋 I 區假植區		3. 籌備處表示移植計畫已轉文化局辦理審查中。				
六	與松山菸廠界面之計畫審查	市府/ 遠雄	<b>108/9/9 會議</b> 1. 遠雄公司表示無排入 9 月底文資大會。 <b>108/9/23 會議、108/10/3 會議</b> 2. 遠雄公司表示主管機關承辦休假中，10 月是否有排入尚無法確認。 <b>108/10/17 會議</b> 3. 遠雄公司表示 10 月份尚無排入文資大會。				
七	捷運設施及周邊監測系統之安全監測	遠雄	<b>108/9/9 會議、108/9/23 會議</b> 1. 遠雄公司表示預計 9/25 與公會討論計畫書內容。 <b>108/10/3 會議</b> 2. 遠雄公司表示已於 9/25 與公會討論計畫書，先提送環片測量計畫審查。 <b>108/10/17 會議</b> 3. 提醒遠雄公司本項目為取得使照管制項目，請控管相關時程。				
八	光復南路路型改善	市府/ 遠雄	<b>108/9/23 會議</b> 1. 遠雄公司於上周三提出交維計畫。 2. 籌備處表示已有行文要求遠雄公司提出光復南路路型改善詳細施工期程，請遠雄公司盡速提出。 <b>108/10/3 會議</b> 3. 請遠雄公司盡速提出光復南路路型改善詳細施工期程。 <b>108/10/17 會議</b> 4. 遠雄公司於 10/8 提出光復南路路型改善詳細施工期程，施工進度表請配合目前提送交通維持計畫內容修正；各階段位置請於表右上簡易說明。				
九	工程進度表	遠雄	<b>108/9/23 會議</b>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108 年 10 月 18 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>1. 靠近 553 巷車道處沉沙池髒亂，避免蚊蟲孳生，請遠雄公司盡速改善處理。</p> <p><b>108/10/3 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司說明至 9 月底忠孝東路大排完成率為 86%；全區抽排水系統完成率 78%；巨蛋棟屋頂鈦金屬板完成率為 97%(預計 108 年 10 月完成)、巨蛋棟鈦板帷幕牆完成率為 90%、防火漆完成率為 98%。</p> <p>3. Q 項尚未施作 O.P 車道建議修改為 Q-1 項；D.E.O 項剩餘 3 樓吊裝口之工項建議調整至 D-1、E-1 及 O-1。</p> <p>4. 靠近 553 巷車道處沉沙池髒亂，避免蚊蟲孳生，仍請遠雄公司盡速改善處理。</p> <p><b>108/10/17 會議</b></p> <p>5. 靠近 553 巷車道處已有改善，惟仍有部分雜草尚未處理，請遠雄公司再盡速改善完成。</p>				