

# 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

## 協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 405 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 108 年 11 月 28 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：108.11.28 第 405 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 45 分

# 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

## 會議簽到單

- 一、會議名稱：第 405 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 108 年 11 月 28 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：

<p>(一) 臺北文化體育園區籌備處</p> <p style="text-align: right;">許曉琪 林佳燕</p> <p style="text-align: right;">邱</p>
<p>(二) 遠雄巨蛋事業股份有限公司</p> <p>林欽銘</p> <p>馮國輝</p> <p>黃專瑜</p> <p style="text-align: right;">東吳邊</p>
<p>(三) 中興工程顧問股份有限公司(專案管理)</p> <p style="text-align: center;">紀慧禎</p>
<p>(四) 其他與會人員</p> <p style="text-align: right;">台灣大林組</p> <p style="text-align: right;">謝明賢 11/28</p> <p>徐于君 代</p>

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108 年 11 月 29 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>108/10/31 會議</b></p> <p>1. 光復南路台電公司持續施作中。</p> <p><b>108/11/14 會議</b></p> <p>2. 忠孝東路第四階段自來水尚未進場施作。後續若有管線需要協調部分請再盡速提出。</p> <p>3. 忠孝東路車道拓寬預定進度表，請增加舊水溝拆除之時程。</p> <p><b>108/11/28 會議</b></p> <p>4. 忠孝東路第四階段自來水部分已完成施作。</p> <p>5. 忠孝東路車道拓寬預定進度表，仍請增加舊水溝拆除之時程；請增加實際進度桿狀。</p>				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p><b>108/10/31 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示水密門修復後手動正常，預計 12 月中旬完成電動修復。</p> <p>2. 捷運公司預計 11/7 或 8 召開施工計畫討論會議。</p> <p><b>10/11/14 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示手扶梯計畫於 10/25 第 4 次提送。請遠雄公司會議後盡速提供目前相關項目送審辦理情況(空調、水電管材、消防施工圖及型錄等)。</p> <p>4. 捷運 5 號出入口預定進度表請增加通風井移除之時程。</p> <p><b>108/11/28 會議</b></p> <p>5. 捷運 5 號出入口預定進度表請增加通風井移除之時程及增加實際進度桿狀。</p> <p>6. 遠雄公司表示預計 12/4 召開水電及消防管材審查會議，手扶梯計畫書已無意見準備提送核定版。請遠雄公司確認消防設備工程送審計畫是否影響通風井移除工程。</p> <p>7. 遠雄公司表示預計 12/15 能完成開放通路，請籌備處協助 12/10 辦理會勘確認。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108 年 11 月 29 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
三	建照變更事宜	遠雄	<p><b>108/10/31 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示 10/30 都發局已確認都審變更方案。預計 11 月中旬提送變更性能防災審查諮詢。</p> <p><b>108/11/14 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示預計 11/15 掛件提送變更性能防災審查諮詢。</p> <p><b>108/11/28 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示 11/18 提送變更性能防災審查報告書，目前建築中心諮詢委員中。環境影響評評估差異報告書預計 12 月初掛件。</p>				
四	<p>樹木議題：</p> <p>忠孝東路及光復南路行道樹遷移</p> <p>松山文創園區之大巨蛋 I 區假植區</p>	遠雄	<p><b>108/10/31 會議</b></p> <p>1. 已於 10/29 召開幹事會議，請遠雄公司依會議意見修正，主要為增加各區域移植之原則。</p> <p>2. 遠雄公司表示後續將辦理油槽雜照之申請。</p> <p><b>108/11/14 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示油槽雜照之申請進度，目前尚需土地複丈成果局，已行文請籌備處協助。另 I 區移植計畫修正中。</p> <p><b>108/11/28 會議</b></p> <p>4. 遠雄公司表示土地複丈成果已完成，預計本周五建築師公會審查。</p> <p>5. I 區移植計畫書已先提供一區計畫請文化局先行審查內容。</p>				
五	光復南路車道拓寬工程	市府/遠雄	<p><b>108/10/31 會議</b></p> <p>1. 請遠雄公司後續每次協調會議派員說明光復南路、忠孝東路車型改道及捷運 5 號出入口臨時實際進度。</p> <p><b>108/11/14 會議</b></p> <p>2. 預計 11/20 核准交維計畫，請遠雄公司此時程修正施工預定進度表，請以月份呈現。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108 年 11 月 29 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<b>108/11/28 會議</b> 3. 108/11/18 交維計畫核定，11/22 施工證核准。目前僅第一階段於 12 月底完成，預計 109/2 月完成全部光復南路車道拓寬工程。 4. 預定進度表上請增加各階段位置簡易圖。				
六	公共藝術	市府/遠雄	<b>108/11/14 會議</b> 1. 已重新召開公共藝術計畫審查會議，預計 12 月 6 日召開第 2 次審查會議。 <b>108/11/28 會議</b> 2. 遠雄公司表示第 1 次會議紀錄須修正部分將納入第 2 次審查會議紀錄修正。				
七	屋頂板折射	遠雄	<b>108/11/14 會議</b> 1. 遠雄公司表示降低折射率之方法目前仍持續研擬中。 <b>108/11/28 會議</b> 2. 遠雄公司表示目前以 5 種塗料試驗測試中。預計 12 月底提出降低折射方式。				
八	工程進度表	遠雄	<b>108/10/17 會議</b> 1. 靠近 553 巷車道處已有改善，惟仍有部分雜草尚未處理，請遠雄公司再盡速改善完成。 <b>108/10/31 會議、10/11/14 會議</b> 2. 遠雄公司說明至 10 月底忠孝東路大排完成率為 92%；全區抽排水系統完成率 81%；巨蛋棟屋頂鈦金屬板完成率為 100%(預計 108 年 10 月完成)、巨蛋棟鈦板帷幕牆完成率為 100%、防火漆完成率為 100%。一、二樓防火被覆預計 11 月份開始施作。 3. 目前預計 12 月底完成捷運五號出入口臨時設施，S、T、U 項次預定進度請配合調整，以利後續作為進度管制。 4. Q 項地下室結構體工程範圍請再確認，是否防災維護範圍皆已完成。 <b>108/11/28 會議</b>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108 年 11 月 29 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			5. 遠雄公司說明至 10 月底忠孝東路大排完成率為 93%；全區抽排水系統完成率 83%；巨蛋棟屋頂鈦金屬板完成率為 100%(預計 108 年 10 月完成)、巨蛋棟鈦板帷幕牆完成率為 100%、防火漆完成率為 100%。一、二樓防火被覆 11 月份已開始施作。				