

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 409 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 109 年 01 月 20 日 (星期四)
- 三、會議時間：上午 10 時 00 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：109.01.20 第 409 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：11 時 20 分

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

會議簽到單

- 一、會議名稱：第 409 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 109 年 01 月 20 日 (星期四)
- 三、會議時間：上午 10 時 00 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：

<p>(一) 臺北文化體育園區籌備處</p> <p>陳世浩</p> <p>林佳燕</p>
<p>(二) 遠雄巨蛋事業股份有限公司</p> <p>林欽銘</p> <p>陳星雲</p> <p>謝明耀</p>
<p>(三) 中興工程顧問股份有限公司(專案管理)</p> <p>紀慧禎</p>
<p>(四) 其他與會人員</p> <p>李于君代</p> <p>台灣大林組</p> <p>今井昌彦</p> <p>謝明賢</p>

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年1月21日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>108/12/26 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 籌備處表示光復南路地下引道施工須待正式復工後始能施作。 2. 請遠雄公司進行忠孝東路車道及光復南路拓寬工程時，若有遇管線障礙須協調部分請盡早提出。 3. 遠雄公司表示忠孝東路拓寬完成期程配合於農曆春節前完成。 <p>109/1/9 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 有關農曆春節前(1/16~1/22)不能於道路施工之限制，請遠雄公司盡早提出光復南路及忠孝東路需要協助之資訊。 5. 忠孝東路拓寬工程進度表：9.道路路基地鋪 AC 期程應有誤，請再修正。 <p>109/1/20 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. 籌備處表示光復南路地下引道部分有與交工處討論於地面上留設 7M 人行穿越道，請遠雄公司提出影響計畫之項目。 7. 請遠雄公司下次會議提出忠孝東路第三階段預定施作時程。 				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p>108/12/26 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 遠雄公司表示預計於 109/1/9 召開機電設備審查會議。 2. 捷運通風井移設連通工程施工預定進度表，請修正能說明主要徑之方式。 <p>109/1/9 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 電扶梯是否可先行使用之議題，籌備處預計農曆春節後再行邀請相關單位討論。 4. 忠孝東路與光復南路交接處圍籬是否可再美化，請遠雄公司正式回文。 5. 捷運 5 號出入口臨時通道已開放使用。 6. 捷運通風井移設連通工程預定進度表：9.1 及 10.1 請再細分施工時間及行政作業程序時間。 <p>109/1/20 會議</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年1月21日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			7. 忠孝東路與光復南路交接處圍籬是否可再美化，請遠雄公司盡速正式回文。 8. 捷運通風井移設連通工程施工預定進度表：請再檢討 6.1 及 6.2 項目工期是否可併行。 9. 遠雄公司表示 2/7 提送空調核定版。另請遠雄公司下次會議提出捷運通風井相關送審項目管制表。 10. 籌備處表示手扶梯尚未取得使照前是否可使用之釐清，已行文至建管處。				
三	建照變更事宜	遠雄	108/12/26 會議 1. 遠雄公司表示於 12/23 召開變更性能防災審查諮詢會議，結論後續採書面審查方式，遠雄公司預計春節前掛件審查。環境影響評估差異報告書於 12/13 掛件，預計 109/1/15 辦理現地會勘。 109/1/9 會議 2. 遠雄公司表示預計 1/16 掛件變更性能防災審查報告書。預計 1/15 辦理環境影響評估差異基地會勘。 3. 請遠雄公司於 1/21 前提供建照變更圖面資料，以供建管處預審。 109/1/20 會議 4. 遠雄公司表示於 1/16 掛件變更性能防災審查報告書；1/17 掛件環境影響評估差異報告書，預計農曆春節後召開審查會議。 5. 遠雄公司預計於 1/21 前提供建照變更圖面資料，以供建管處預審。				
四	樹木議題： 忠孝東路及光復南路行道樹遷移 松山文創園區之大巨蛋 I	遠雄	108/12/26 會議 1. 遠雄公司表示目前油槽雜照進度為高鐵尚未回覆；文化局回復需提送古蹟維護計畫。 2. I 區移植計畫書預計於 12/29 召開幹事會審查。 109/1/9 會議 3. 於 108/12/27 召開第 12 屆臺北樹木保護委員會第 5 次專案小組暨第 5 次幹事				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年1月21日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
	區假植區		<p>幹事會議，會議結論本案第1次計畫變更_回植修正後通過。遠雄公司表示預計1/21提送修正完成計畫。</p> <p>4. 遠雄公司表示目前油槽雜照進度為高鐵尚未回覆；古蹟維護計畫工地撰寫中。</p> <p>109/1/20 會議</p> <p>5. 油槽雜照進度：工地於上周五已提供古蹟維護計畫，請遠雄公司盡速提送至文化局審查。</p> <p>6. 第1次計畫變更_回植計畫：遠雄公司預計1/21提送修正完成計畫。</p>				
五	光復南路車道拓寬工程	市府/遠雄	<p>108/12/26 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示光復南路道拓寬工程配合於年曆春節前完成。</p> <p>2. 籌備處表示若有遇管線障礙須協調部分，請遠雄公司盡早提出，避免影響工進。</p> <p>109/1/9 會議</p> <p>3. 光復南路道路拓寬工程請遠雄公司配合於年曆春節前完成至6號門前。</p> <p>4. 請盡速確認各管線單位人孔是否需要調降，若有需要調降請盡速提出，籌備處在協助各管線單位盡速進場施作。</p> <p>109/1/20 會議</p> <p>5. 有關忠孝東路與光復南路轉角施作為需要路證，請遠雄公司於下次會議提出忠孝東路與光復南路轉角預定施作時程。</p>				
六	公共藝術	市府/遠雄	<p>108/12/12 會議</p> <p>1. 於12/6召開第2次審查會議。後續再召開第3次審查會議。</p> <p>108/12/26 會議、109/1/9 會議</p> <p>2. 預計於109/1/13召開第3次審查會議。</p> <p>109/1/20 會議</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年1月21日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			3. 已於 109/1/13 召開第 3 次審查會議，會議決議須採公開徵選策展人。				
七	屋頂板折射	遠雄	<p>108/12/26 會議</p> <p>1. 預計於 12/27 召開討論降低屋頂板折射之內容。</p> <p>109/1/9 會議</p> <p>2. 於 12/27 召開降低屋頂板折射之會議。遠雄公司表示預計農曆春節前提供計畫時程，2 月確認塗料。</p> <p>109/1/20 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示預計 2 月初提出計畫時程，預計 2/11 召開會議。</p>				
八	工程進度表	遠雄	<p>108/11/28 會議、108/12/12 會議</p> <p>1. 遠雄公司說明至 10 月底忠孝東路大排完成率為 93%；全區抽排水系統完成率 83%；巨蛋棟屋頂鈦金屬板完成率為 100%(預計 108 年 10 月完成)、巨蛋棟鈦板帷幕牆完成率為 100%、防火漆完成率為 100%。一、二樓防火被覆 11 月份已開始施作。</p> <p>108/12/26 會議、109/1/9 會議</p> <p>2. 遠雄公司說明至 12/25 忠孝東路大排完成率為 98%；全區抽排水系統完成率 86%。一、二樓防火被覆與外牆帷幕(一、二樓)之前後工作關係請再確認，並修正進度表。</p> <p>109/1/20 會議</p> <p>3. 遠雄公司說明至 1 月中忠孝東路大排完成率為 99%；全區抽排水系統完成率 88%。</p> <p>4. Q 項目部分請遠雄公司確認是為配合 I 區移樹施工動線或者應為先完成施作才無影響 I 區移樹施工；U 項捷運五號出入口通道，因已完成臨時通道此項目解列。各區域外牆帷幕及防火披覆開始施作時間不同，結束時間皆為 109</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年1月21日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			年7月，請再確認工期合理性。				